Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"
Договор: № 529/4 от 09.07.2024 года

*Форма № КС-3*

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за июль 2024 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 617 550,00 | 551 384,00 | | | | | | 66 166,00 | **617 550,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **617 550,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор**_____**Жуматаев Б. С.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "STM Stroy"**

**Директор**_____**Байжан Қ. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"

Договор: № 529/4 от 09.07.2024 года

# АКТ
## о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1. Наружная отделка /АС-30/** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /ЦОКОЛЬ/**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Распаковка и подбор плит<br>2. Притирка кромок<br>3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит<br>4. Установка плит и заливка раствора<br>5. Пригонка плит на швах по лицу<br>6. Разделка швов облицовки<br>7. Оклейка полированных поверхностей бумагой<br>8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ | **м2 поверхности облицовки** | **1,13** | | 64183,23<br>38570,04 | 176,19<br>90,26 | 72527<br>43584 | 199<br>102 | 28744 | 31454<br>8318 | 112300 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим. | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующий каркас/ без теплоизоляционного слоя**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля<br>2. Установка фасадных кронштейнов<br>3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам<br>4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих | **м2 поверхности облицовки** | **3,803** | | 6171,51<br>5820,64 | 55,93<br>18,88 | 23470<br>22136 | 213<br>72 | 1121 | 15990<br>3157 | 42616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Установка облицовочных плит | | | | | | | | | |
| 3 | 231-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**<br>*СП - 8%* | м2 | 3,803 | 12609,00<br>-- | -- | 47952<br>-- | -- | 47952<br>-- | --<br>3836 | 51788 |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 206704 |
| | | **Подраздел 2. Кровля /АС-49/** | | | | | | | | | |
| | | **Столбики** | | | | | | | | | |
| 4 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стропила,укладка мауэрлата.Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | м3 древесины в конструкции | 0,937 | 61991,57<br>41976,12 | 1438,50<br>558,16 | 58086<br>39332 | 1348<br>523 | 17406 | 28695<br>6943 | 93724 |
| 5 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | м3 древесины в конструкции | 0,937 | 12068,06<br>1560,67 | 108,99<br>48,76 | 11308<br>1462 | 102<br>46 | 9744 | 1086<br>991 | 13385 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой брусков и досок<br>2. Крепление элементов обрешетки гвоздями | м2 | 5,33 | 388,28<br>327,87 | 20,87<br>11,45 | 2070<br>1748 | 111<br>61 | 211 | 1302<br>270 | 3642 |
| 7 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | м2 обработанной поверхности | 5,33 | 421,86<br>59,14 | 5,06<br>2,26 | 2249<br>315 | 27<br>12 | 1907 | 236<br>199 | 2683 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м2 кровли | 5,33 | 6389,29<br>1198,51 | 37,85<br>15,17 | 34055<br>6388 | 202<br>81 | 27465 | 4658<br>3097 | 41810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | тенге | | | | | | | | 155245 |
| | | **Подраздел 3. Проемы /АС-41/** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 9 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка дверной коробки в проем<br>3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки<br>4. Сверление отверстий для установки анкеров<br>5. Установка анкеров<br>6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной<br>7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение<br>8. Проверка механизмов дверного замка | м2 | 1,823 | 4439,99<br>3816,88 | 89,62<br>40,81 | 8094<br>6958 | 163<br>74 | 973 | 5063<br>1053 | 14210 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 223-207-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**<br>*СП - 8%* | м2 | 1,823 | 72945,00<br>-- | --<br>-- | 132979<br>-- | --<br>-- | 132979 | --<br>10638 | 143617 |
| 11 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 527,00<br>-- | --<br>-- | 2108<br>-- | --<br>-- | 2108 | --<br>169 | 2277 |
| 12 | 223-502-0903 РСНБ РК 2022 | **Ручка на планке**<br>*СП - 8%* | пара | 2 | 3218,00<br>-- | --<br>-- | 6436<br>-- | --<br>-- | 6436 | --<br>515 | 6951 |
| 13 | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5075,00<br>-- | --<br>-- | 10150<br>-- | --<br>-- | 10150 | --<br>812 | 10962 |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | тенге | | | | | | | | 178017 |
| | | **Подраздел 4. Полы /АС-43/** | | | | | | | | | |
| | | **2 этаж** | | | | | | | | | |
| 14 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка лаг | м2 пола | 6,33 | 1157,40<br>608,48 | 19,62<br>10,07 | 7326<br>3852 | 124<br>64 | 3350 | 2819<br>812 | 10957 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 6,33 | 7056,31 | 84,86 | 44666 | 538 | 36939 | 5370 | 54039 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1135,70 | 42,60 | 7189 | 270 | | 4003 | |
| | | Состав работ:<br>1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями<br>2. Острожка провесов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Плинтуса деревянные. Устройство** | м плинтусов | 5,03 | 442,63 | 4,20 | 2226 | 21 | 1478 | 531 | 2977 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 144,56 | 1,96 | 727 | 10 | | 221 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка, нарезка и установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 6,33 | 1226,18 | 6,42 | 7762 | 41 | 1587 | 4431 | 13168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 969,05 | 3,11 | 6134 | 20 | | 975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | тенге | | | | | | | | 81142 |

## Подраздел 5. Внутренняя отделка /АС-44/

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 5,37 | 2506,06 | 266,35 | 13458 | 1430 | -- | 9154 | 24421 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2239,71 | 127,96 | 12027 | 687 | | 1809 | |
| | | Состав работ:<br>1. Распаковка плит и сортировка<br>2. Разметка потолка<br>3. Крепление подвесок к несущему элементу<br>4. Установка деталей крепления<br>5. Выверка установленного каркаса<br>6. Установка плит с подрезкой по месту | | | | | | | | | |
| 19 | 232-401-0104 РСНБ РК 2022 прим. | **Потолок подвесной из фибробетонных плит толщиной 20 мм /в форме волны/** | м2 | 5,37 | 8657,00 | -- | 46488 | -- | 46488 | -- | 50207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3719 | |
| 20 | 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,23 | 1915,17 | 104,95 | 13847 | 758 | 2978 | 7746 | 23320 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1398,46 | 89,55 | 10111 | 647 | | 1727 | |
| | | Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности | **м2 отделываемой поверхности** | 7,23 | **878,75**<br>**525,19** | **7,66**<br>**2,81** | **6353**<br>**3797** | **55**<br>**20** | **2501** | **2749**<br>**728** | **9830** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **22** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Обеспыливание поверхности<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Окраска за один раз | **м2 окрашиваемой поверхности** | 7,23 | **509,44**<br>**411,02** | **1,37**<br>**0,70** | **3683**<br>**2972** | **10**<br>**5** | **701** | **2143**<br>**466** | **6292** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5 | | тенге | | | | | | | | | 114070 |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | | 735178 |
| **Понижающий коэффициент - 0,75** | | **Тенге** | | | | | | | | | 551384 |
| **НДС-12%** | | **Тенге** | | | | | | | | | 66166 |
| **ИТОГО к оплате:** | | **Тенге** | | | | | | | | | 617550 |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор** _____ **Жуматаев Б. С.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "STM Stroy"**

**Директор** _____ **Байжан Қ. А.**