Счет-фактура № 134 от 23 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 468/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство. Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Участок трассы от насосной станции НС-6 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом.	работа	1	523 813 077,68	523 813 077,68	12%	62 857 569,32	586 670 647,00		
Всего по счету:					523 813 077,68		**62 857 569,32**	**586 670 647,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Акмагамбетов Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта -**Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код ,	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		468/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	2 305 104 014									
	в т.ч. за отчетный месяц		523 813 077,68							62 857 569,32	586 670 647

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**

Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**

Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**

Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №25 приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-ТМ.007.004 изм.2. Прокладка трубопроводов с установкой запорной арматуры по трассе от НС 16 до р. Есиль								
1	Е0124-10-9	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,532675	1944754,50	934272,12	1035922	497663	748905	4720,00	2514
		км		900000,00	181486,97	479408	96674	130	686,64	366
2	Е0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,536955	1872553,91	930526,66	1005477	499651	706817	4380,00	2352
		км		832500,00	180071,76	447015	96690	130	679,73	365
3	Е0124-2-18	**Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,1806	1236636,15	538456,02	223336	97245	155082	2850,00	515
		км		544500,00	116040,15	98337	20957	130	464,41	84
5	Е0124-2-11	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,00594	453308,35	185650,60	2693	1103	2155	1150,00	7
		км		229500,00	49613,69	1363	295	130	213,79	1
6	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0034	243248,09	93446,84	827	318	712	717,00	2
		км		134775,00	26214,75	458	89	130	129,63	–
8	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ из стали 17Г1С по ГОСТ 20295 с ОДК**	1250,23	79149,00	–	98954454	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5,94	15592,00	–	92616	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 из стали 20 с ОДК	3,4	6479,00	–	22029	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0122-33-6	Установка фасонных частей сверх учтенных в прокладке трубопроводов	8,236	78096,82	39324,82	643205	323879	484263	147,70	1216
		т		30375,00	14854,50	250169	122342	130	72,55	598
13	СТД"КТЗ"	Отвод стандартный Ст1020х14/1200-90°-1-ППУ-ПЭ, из стали 17ГС с ОДК, L 1620мм	10	468446,08	–	4684461	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	74397,00	–	148794	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	СТД"КТЗ"	Тройник параллельный Ст1020х14/530х14-1-ППУ-ПЭ, сталь 17Г1С-У	2	553023,98	–	1106048	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	СТД"КТЗ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст1020х14/219х7-1-ППУ-ПЭ, сталь 17Г1С-У	6	259949,61	–	1559698	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	СТД"КТЗ"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020х10-50-1-ППУ-ПЭ Н 1035	2	121512,22	–	243024	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	СТД"КТЗ"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020х10-50-1-ППУ-ПЭ Н 1135	2	148218,67	–	296437	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0124-13-8	Установка шаровых кранов диаметром 400мм	2	7183,96	3598,58	14368	7197	10658	17,80	36
		компл		3240,00	859,05	6480	1718	130	3,60	7
24	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диам.200мм	4	3005,63	1463,25	12023	5853	8864	7,33	29
		компл		1365,75	338,85	5463	1355	130	1,41	6
26	СТОО"Bohmer"	Шаровой кран DN400 в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, с воздушником DN32, PN25, L 2500мм, А	2	2490905,81	–	4981812	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	СТОО"Bohmer"	Шаровой кран DN200 в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, L 1500мм, А	2	525019,90	–	1050040	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СТОО"Bohmer"	Шаровой кран DN200 в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, L 1500мм, А	2	485184,37	--	970369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СТД"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст426х7-1-ППУ-ПЭ-КВ-650	2	64689,14	--	129378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СТД"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст219х6-1-ППУ-ПЭ	4	26093,89	--	104376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	495436,00	--	2972616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-4093 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006	278	31072,00	--	8638016	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4087 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006	9	12462,00	--	112158	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-4082 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая "ТУМАР" 315-500 мм	10	4503,00	--	45030	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	СТД"КТЗ"	Манжета стенового ввода СВ-315	4	5309,24	--	21237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	744	43,81	4,93	32595	3668	27535	0,19	138
		м2		29,25	1,85	21762	1376	119	0,01	7
41	СТД"КТЗ"	Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	310	5331,84	--	1652872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. Зк=0,3доп.Зт.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,898	6469,41	5158,75	5810	4633	2431	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1177	651	133	4,20	4
44	СТД"КТЗ"	Лента сигнальная	898	26,65	--	23929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0124-11-14	Установка стартовых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	32	19422,01	9381,38	621504	300204	427163	41,20	1318
		шт		8100,00	2168,33	259200	69387	130	8,88	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СТД"КТЗ"	Стартовый компенсатор СКК-25-1000-170 в ППУ изоляции с ОДК	32	492179,83	--	15749754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 1000 мм	126	4659,78	2446,90	587132	308309	261274	4,01	505
		стык		803,25	924,75	101210	116518	120	5,91	745
51	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	4	2443,25	1392,50	9773	5570	4579	2,05	8
		стык		427,50	526,50	1710	2106	120	3,36	13
52	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм	8	2327,99	1344,74	18624	10758	8640	1,95	16
		стык		391,50	508,50	3132	4068	120	3,25	26
		Система ОДК								
53	Ц0108-144-1	Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях	872	20,70	--	18050	--	16982	0,12	105
		шт		20,50	--	17876	--	95	--	--
59	Е0124-10-9 т.ч. п-1.7 п-3.6	Монтаж элемента трубопроводов с кабелем вывода диаметром 1000	0,006	2022936,98	972663,30	12138	5836	8830	4908,80	29
		км		936000,00	195989,47	5616	1176	130	686,64	4
60	СТД"КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода L-1000мм диаметром 1000	6	83296,12	--	499777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148302402	2071887			8797
			Тенге			1700375	535402			2510
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23860				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				19704			
		Накладные расходы -	Тенге			19413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22616			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48970519				
	Материалы -		Тенге			450645				
	Всего заработная плата -		Тенге				2216073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44750902				
	Местные материалы -		Тенге			20396				
		Накладные расходы -	Тенге			2855475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3109560				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54935554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12620
		Сметная заработная плата -	Тенге				2644394			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			99308023				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			99308023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5958481				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			105266504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			160247928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12744
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667010			
Снять с ответхранения / договор ответственного хранения №733/31-15 от 03.12.2015г.,№633/31-15 от 23.10.2015г./										
8	**С130806-489 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ из стали 17Г1С по ГОСТ 20295 с ОДК**	**1164,05**	**-79149,00**	**--**	**-92133393**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**СТОО"Bohmer"**	**Шаровой кран DN400 в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, с воздушником DN32, PN25, L 2500мм, А**	**2**	**-2490905,81**	**--**	**-4981812**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**СТОО"Bohmer"**	**Шаровой кран DN200 в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, L 1500мм, А**	**2**	**-525019,90**	**--**	**-1050040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**-98165245**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-6031851				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-6031851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-361911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-6393763				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-92133393				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-92133393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5528004				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-97661397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-104055160				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**50137157**	**2071887**			**8797**
			Тенге			**1700375**	**535402**			**2510**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			23860				
Материалы -			Тенге			174				
Всего заработная плата -			Тенге				19704			
		Накладные расходы -	Тенге			19413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2596				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			45869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22616			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42938668				
	Материалы -		Тенге			450645				
	Всего заработная плата -		Тенге				2216073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38719051				
	Местные материалы -		Тенге			20396				
		Накладные расходы -	Тенге			2855475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2747649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48541792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12620
		Сметная заработная плата -	Тенге				2644394			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7174629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7174629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7605107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56192768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12744
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667010			

									остаток лимита 2015г.
		В том числе строительно монтжные работы				**56 192 768**			**32 474 284**
		Временные здания и сооружения				842 892			487 114
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				126 434			73 067
		Итого с временными зданиями сооружениями				**56 909 226**			**32 888 331**
		Дополнительные затраты на строительство							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				2 048 732			1 183 980
		Затраты за выслугу лет				569 092			328 883
		Затраты на дополнительные отпуска				227 637			131 553
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**2 845 461**			**1 644 417**
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**59 754 687**			**34 532 748**
		Итого в базовых ценах 2001 года				**59 754 687**			**34 532 748**
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**88 314 718**			**88 314 718**
		Итого в текущих ценах, к=2121/775				**69 026 753**			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				3 146 829			1 766 294
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**160 488 300**			**90 081 012**
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**19 258 596**			**10 809 721**
		ИТОГО ПО АКТУ				**179 746 895**			**100 890 733**
		Итого				**170 759 551**			**95 846 197**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**

(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Курманбеков**

(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)