Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: "РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за Ноябрь 2022 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
020740003270	140240006727	103	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"	19512657,70	17422015,80							2090641,90	19512657,70

М.П.

Заказчик Вр. и о руководителя ГУ "Городской отдел строительства" Калимов К.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Товарищество экспертов строителей" Танатаров С.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"**

(наименование, адрес)

Объект: **"РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 12.09.2022

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка лист 5										
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800	1,18 0,00	1,18 0,52	944,00 0,00	944,00 416,00		300,00 99,00	1343,00	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	162	52,74 0,00	52,74 21,71	8544,00 0,00	8544,00 3517,00		2532,00 886,00	11962,00	
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	162	45,13 0,00	45,13 18,58	7311,00 0,00	7311,00 3010,00		2167,00 758,00	10236,00	
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	534,3	247,69 8,57	238,00 49,43	132341,00 4579,00	127163,00 26410,00	598,00	22312,00 12372,00	167025,00	
5	5	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	4407,975	66,00		290926,00			23274,00	314200,00	
6	6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	696,3	73,10 0,00	73,10 32,28	50900,00 0,00	50900,00 22477,00		16183,00 5367,00	72450,00	
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	696,3	80,72 0,00	80,72 34,86	56205,00 0,00	56205,00 24273,00		17477,00 5895,00	79577,00	
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	696,3	38,07 0,00	38,07 12,93	26508,00 0,00	26508,00 9003,00		6482,00 2639,00	35629,00	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	696,3	100,42 11,30	80,62 19,28	69922,00 7868,00	56136,00 13425,00	5919,00	15331,00 6820,00	92073,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка лист 5					643601,00 12447,00	333711,00 102531,00	6517,00 0,00	82784,00 58110,00	784495,00	
			Раздел 2: Озеленение листб										
10	10	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		40	3225,92	0,00	129037,00	0,00	15282,00	100105,00	247473,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				нма		2843,88	0,00	113755,00	0,00		18331,00		
11	11	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	40	4097,52	1041,49	163901,00	41660,00	5195,00	115927,00	302214,00	
						2926,16	367,22	117046,00	14689,00		22386,00		
12	12	254-101-1301 РСНБ РК 2015	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	40	9713,00		388520,00		777040,00		419602,00	
											31082,00		
13	13	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	116	476,78	17,18	55306,00	1993,00		47336,00	110853,00	
						459,60	4,11	53314,00	477,00		8211,00		
14	14	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	116	944,98	2,23	109618,00	259,00		96236,00	222322,00	
						942,75	0,00	109359,00	0,00		16468,00		
15	15	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	116	315,10	181,06	36552,00	21003,00	7644,00	11375,00	51761,00	
						68,14	43,29	7904,00	5022,00		3834,00		
			Итого по разделу 2: Озеленение лист6					882934,00	64915,00	805161,00	370979,00	1354225,00	
								401378,00	20188,00	0,00	100312,00		
			Раздел 3: Тротуар лист6										
16	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1,125	9893,48	1137,43	11130,00	1280,00	9661,00	550,00	12614,00	
						168,62	284,37	190,00	320,00		934,00		
17	17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,5	4468,34	146,23	33513,00	1096,00	22277,00	9846,00	46828,00	
						1351,85	44,71	10139,00	335,00		3469,00		
18	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	5	2693,98	33,74	13470,00	169,00	8771,00	4970,00	19915,00	
						906,00	14,40	4530,00	72,00		1475,00		
19	19	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,08	71580,00		5726,00		11452,00	458,00	6184,00	
			Итого по разделу 3: Тротуар лист6					63839,00	2545,00	52161,00	15366,00	85541,00	
								14859,00	727,00	0,00	6336,00		
			Раздел 4: Футбольная площадка лист6										
20	20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	2217,82	261,56	1774256,00	209248,00	1532984,00	108251,00	2633108,00	
						40,03	85,26	32024,00	68208,00		150601,00		
21	21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	641,36	-51,62	-513088,00	-41296,00	-471792,00	-15008,00	-570344,00	
						0,00	-17,37	0,00	-13896,00		-42248,00		
22	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	40	9893,48	1137,43	395739,00	45497,00	343697,00	19569,00	448533,00	
						168,62	284,37	6745,00	11375,00		33225,00		
23	23	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (Без учета работ по подготовке основания)	м2	800	4596,00	261,00	3676800,00	208800,00	2774400,00	720000,00	4748800,00	
						867,00	85,00	693600,00	68000,00		352000,00		
24	24	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	27,72	1392,00		38586,00		77172,00	3087,00	41673,00	
25	25	261-107-0894 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	560	82,00		45920,00		45920,00	3674,00	49594,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	111426,00	1972,00	222852,00	3944,00	205388,00	11426,00	253020,00	
						6810,00	668,00	13620,00	1336,00		18742,00		
			Итого по разделу 4: Футбольная площадка лист6					5641065,00	426193,00	4507469,00	844238,00	7004384,00	
								745989,00	135023,00	0,00	519081,00		
			Раздел 5: Ограждение										
27	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	12208,46	1851,96	73251,00	11112,00	55953,00	10652,00	90615,00	
						1031,05	877,84	6186,00	5267,00		6712,00		
28	28	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,06	42675,27	2127,22	557339,00	27782,00	463735,00	65752,00	672938,00	
						5040,00	492,57	65822,00	6433,00		49847,00		
29	29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53904	346394,00		186720,00		186720,00		201658,00	
											14938,00		
30	30	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	117	4409,77	1043,37	515943,00	122074,00	1460,00	521875,00	1120843,00	
						3353,92	426,14	392409,00	49858,00		83025,00		
31	31	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	44878,94	5369,04	44079,00	5369,00	10034,00	36505,00	87031,00	
						28675,80	2260,46	28676,00	2260,00		6447,00		
32	32	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,79299	192228,05	43152,34	536891,00	120524,00	14791,00	307265,00	911689,00	
						143780,00	15659,20	401576,00	43736,00		67533,00		
33	33	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,4112	478807,00		675692,00		675692,00		729747,00	
											54055,00		
34	34	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,22802	424901,00		521787,00		521787,00		563530,00	
											41743,00		
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12787	349485,00		44689,00		44689,00		48264,00	
											3575,00		
36	36	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0265	464522,00		12310,00		12310,00		13295,00	
											985,00		
37	37	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	423,66	1737,00		735897,00		735897,00		794769,00	
											58872,00		
38	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,99671	99,53	2,70	8062,00	219,00	3557,00	2975,00	11920,00	
						52,92	0,32	4286,00	26,00		883,00		
39	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,99671	167,83	3,84	13594,00	311,00	8272,00	3492,00	18453,00	
						61,86	0,63	5010,00	51,00		1367,00		
			Итого по разделу 5: Ограждение					3926254,00	287391,00	2734897,00	948516,00	5264752,00	
								903965,00	107631,00	0,00	389982,00		
			Раздел 6: Наружное освещение										
40	40	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	21,6	385,44	385,44	8326,00	8325,00		1207,00	10296,00	
						0,00	77,60	0,00	1676,00		763,00		
41	41	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,7	36,96	36,96	543,00	544,00		161,00	760,00	
						0,00	15,22	0,00	224,00		56,00		
42	42	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9	70,38	70,38	486,00	486,00		126,00	661,00	
						0,00	25,30	0,00	175,00		49,00		
43	43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	255,28	160,48	30634,00	19258,00		15002,00	49287,00	
						94,80	78,84	11376,00	9461,00		3651,00		
44	44	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,18	7240,00		44743,00		89486,00		48322,00	
											3579,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	120	248,93 94,80	154,13 66,38	29872,00 11376,00	18496,00 7966,00		13926,00 3504,00	47302,00	
46	46	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,412	50875,00		20837,00		41674,00	1667,00	22504,00	
47	47	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка	м	4	1401,48 1193,40	139,59 57,94	5606,00 4774,00	559,00 232,00	274,00	3604,00 737,00	9947,00	
48	48	241-101-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	4	4945,00		19780,00		19780,00	1582,00	21362,00	
49	49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	393,36 173,80	170,34 57,56	47203,00 20856,00	20441,00 6907,00	5906,00	19990,00 5375,00	72568,00	
50	50	243-113-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой числа жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	км	0,12	395729,00		47487,00		47487,00	3799,00	51286,00	
51	51	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	364,09 158,00	161,08 54,65	18204,00 7900,00	8054,00 2732,00	2250,00	7655,00 2069,00	27928,00	
52	52	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой числа жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	73647,00		3682,00		3682,00	295,00	3977,00	
53	53	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6	1361,68 1304,48	51,22 23,02	8170,00 7827,00	307,00 138,00	36,00	5735,00 1112,00	35017,00	
54	54	247-103-0102 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный РКУ LED SMD FF 3030, мощность 150 Вт, IP23	шт.	6	46618,00		279708,00		279708,00	22377,00	302085,00	
55	55	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	13509,16 5493,51	7297,67 2587,78	81055,00 32961,00	43786,00 15527,00	4308,00	34911,00 9277,00	125243,00	
56	56	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн опутый типа К1-1,5/2-ФЗ-Ц высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	7992,00		47952,00		47952,00	3836,00	51788,00	
57	57	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	29674,16 17736,00	10023,74 4212,17	178045,00 106416,00	60142,00 25273,00	11487,00	105351,00 22672,00	306068,00	
58	58	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6	32918,00		118505,00		237010,00	9480,00	127985,00	
59	59	247-306-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	6	70040,00		420240,00		420240,00	33619,00	453859,00	
60	60	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7572,28 4734,13	239,09 103,98	7572,00 4734,00	239,00 104,00	2599,00	3483,00 884,00	11939,00	
61	61	247-201-0830 РСНБ РК 2015	Щит наружного освещения ЯУО-9602	шт.	1	60657,00		60657,00		60657,00	4853,00	65510,00	
62	62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1653,95 1641,00	0,00 0,00	9924,00 9846,00	0,00 0,00	78,00	7089,00 1361,00	18374,00	
63	63	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический до 10А типа ВА5731 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965,00		11790,00		11790,00	943,00	12733,00	
64	64	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1653,95 1641,00	0,00 0,00	1654,00 1641,00	0,00 0,00	13,00	1182,00 227,00	3063,00	
65	65	247-211-0623 РСНБ РК 2015	Фотореле ФР-7	шт.	1	6181,00		6181,00		6181,00	494,00	6675,00	
66	66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4440,91 1071,00	175,27 53,73	26645,00 6426,00	1051,00 322,00	19168,00	4859,00 2520,00	34024,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	6	604,63 244,80	18,79 5,37	3628,00 1469,00	112,00 32,00	2047,00	1081,00 377,00	5086,00	
			Итого по разделу 6: Наружное освещение					1539129,00 227602,00	181800,00 70769,00	1313813,00 0,00	225362,00 141158,00	1905649,00	
			Раздел 7: ВЛ-0,22кВ										
68	68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8756,03 4204,44	3874,36 1834,96	17512,00 8409,00	7749,00 3670,00	1354,00	9663,00 2174,00	29349,00	
69	69	225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	1	52068,00		52068,00		104136,00	4165,00	56233,00	
70	70	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	69003,00		69003,00		138006,00	5520,00	74523,00	
71	71	252-207-2350 РСНБ РК 2015	Крюк типа СГ 16 монтажный	шт.	4	3051,00		12204,00		12204,00	976,00	13180,00	
72	72	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F207 бандажная стальная	м	4	574,00		2296,00		2296,00	184,00	2480,00	
73	73	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00		520,00		520,00	42,00	562,00	
74	74	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа НГ 4/35(СИП)	шт.	4	1865,00		7460,00		7460,00	597,00	8057,00	
75	75	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	1822,00		7288,00		7288,00	583,00	7871,00	
76	76	252-207-1023 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа SD35	шт.	2	789,00		1578,00		1578,00	126,00	1704,00	
77	77	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	41080,04 23795,80	16014,52 7015,20	41,00 24,00	16,00 7,00	1,00	25,00 5,00	71,00	
78	78	243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,001	96949,00		97,00		97,00	8,00	105,00	
79	79	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333,00		666,00		666,00	53,00	719,00	
80	80	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110,00		2220,00		2220,00	178,00	2398,00	
81	81	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9073,00		9073,00		9073,00	726,00	9799,00	
82	82	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8518,00		8518,00		8518,00	681,00	9199,00	
83	83	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3119,82 1071,00	121,82 30,70	6240,00 2142,00	243,00 61,00	3854,00	1586,00 626,00	8452,00	
84	84	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4440,91 1071,00	175,27 53,72	26645,00 6426,00	1051,00 322,00	19168,00	4859,00 2520,00	34024,00	
85	85	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6707,18 1377,00	204,10 72,90	6707,00 1377,00	204,00 73,00	5126,00	1044,00 620,00	8371,00	
86	86	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	41080,04 23795,80	16014,52 7015,20	1849,00 1071,00	721,00 316,00	57,00	1109,00 237,00	3195,00	
87	87	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,045	167899,00		7555,00		7555,00		8159,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							604,00		
			Итого по разделу 7: ВЛ-0,22кВ					239540,00	9984,00	331177,00	18286,00	278451,00	
								19449,00	4449,00	0,00	20625,00		
			ИТОГО по акту					12936362,00	1306539,00	9751195,00	2605531,00	16677497,00	
								2325689,00	441318,00	0,00	1235604,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			216807,46					
			Итого с временными									16894304,46	
			Зимние удорожания	%	1,35			228073,11					
			Итого с зимними удорожаниями									17122377,57	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			342447,55					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17464825,12	
			в текущих ценах на 2022 год		*1,0580514*							*18538964,87*	
			Договорная скидка		*0,9499999967*							*17422015,80*	
			НДС	%	12,00			2090641,90					
			Итого с НДС									19512657,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о. руководителя

Калимов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор ТОО "Товарищество экспертов строителей"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Кожанбаев Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)