Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"
Договор: № 529/6 от 09.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	619 198,00	552 855,00						66 343,00	**619 198,00**
Итоге к оплате									**619 198,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Aiya Trade"

Директор_____**Алтыбаев А. Қ.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"

Объект: "Капитальный ремонт дом культуры в селе им.Головацкого Панфиловского района"

Договор: № 529/6 от 09.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Подраздел 1. Наружная отделка /АС-30/										
1	1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /ЦОКОЛЬ/**	м2 поверхности облицовки	1,142		64183,23	176,19	73297	201	29049	31788	113492
		НР - 72%, СП - 8%				38570,04	90,26	44047	103		8407	
		Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующий каркас/ без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	3,805		6171,51	55,93	23483	213	1122	15998	42639
		НР - 72%, СП - 8%				5820,64	18,88	22148	72		3158	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Установка облицовочных плит									
3	231-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	м2	3,805	12609,00	--	47977	--	47977	--	51815
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								207946
		Подраздел 2. Кровля /АС-49/									
		Столбики									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,937	61991,57	1438,50	58086	1348	17406	28695	93724
		НР - 72%; СП - 8%			41976,12	558,16	39332	523		6943	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,937	12068,06	108,99	11308	102	9744	1086	13385
		НР - 72%; СП - 8%			1560,67	48,76	1462	46		991	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	5,35	388,28	20,87	2077	111	212	1307	3655
		НР - 72%; СП - 8%			327,87	11,45	1754	61		271	
		Состав работ: 1. Раскрой брусков и досок 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями									
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	5,35	421,86	5,06	2257	27	1914	237	2693
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	2,26	316	12		200	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	5,35	6389,29	37,85	34183	202	27569	4675	41967
		НР - 72%; СП - 8%			1198,51	15,17	6412	81		3109	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			тенге								155425
		Подраздел 3. Проемы /АС-41/									
		Двери									
9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,825	4439,99	89,62	8103	163	974	5069	14226
		НР - 72%; СП - 8%			3816,88	40,81	6966	74		1054	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	1,825	72945,00	--	133125	--	133125	--	143775
		СП - 8%			--	--	--	--		10650	
11	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
12	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке**	пара	2	3218,00	--	6436	--	6436	--	6951
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
13	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	2	5075,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			тенге								178191
		Подраздел 4. Полы /АС-43/									
		2 этаж									
14	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	6,35	1157,40	19,62	7349	125	3360	2828	10991
		НР - 72%; СП - 8%			608,48	10,07	3864	64		814	
		Состав работ: 1. Укладка лаг									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	6,35	7056,31	84,86	44808	539	37057	5387	54211
		НР - 72%; СП - 8%			1135,70	42,60	7212	271		4016	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	5,05	442,63	4,20	2235	21	1484	533	2989
		НР - 72%; СП - 8%			144,56	1,96	730	10		221	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6,35	1226,18	6,42	7786	41	1592	4445	13209
		НР - 72%; СП - 8%			969,05	3,11	6153	20		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								81400

Подраздел 5. Внутренняя отделка /АС-44/

1 этаж

18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	5,37	2506,06	266,35	13458	1430	--	9154	24421
		НР - 72%; СП - 8%			2239,71	127,96	12027	687		1809	
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту									
19	232-401-0104 РСНБ РК 2022 прим.	**Потолок подвесной из фибробетонных плит толщиной 20 мм /в форме волны/**	м2	5,37	8657,00	--	46488	--	46488	--	50207
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
20	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,25	1915,17	104,95	13885	761	2985	7767	23385
		НР - 72%; СП - 8%			1398,46	89,55	10139	649		1732	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	7,25	878,75	7,66	6371	55	2508	2756	9857
		НР - 72%; СП - 8%			525,19	2,81	3808	20		730	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	7,25	509,44	1,37	3693	10	703	2149	6310
		НР - 72%; СП - 8%			411,02	0,70	2980	5		467	
		Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								114178
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								737140
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								552855
		НДС-12%	**Тенге**								66343
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								619198

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Aiya Trade"

Директор_____**Алтыбаев А. Қ.**