Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Снятие и хранение растительного грунта**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1 за АВГУСТ2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**412 000**
1	1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	1000	88	88 000
2	2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	1000	324	324 000
			Итого				**412 000**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**38 728**
			Итого				**450 728**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**22 536**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**13 522**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**486 786**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**525 242**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**498 980**
			НДС, 12%				**59 878**
			Итого с НДС				**558 858**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства
Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кошегулов Д.О.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана,
ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Дарбаев Д.З.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Сети теплоснабжения (ТС)**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №2 за АВГУСТ2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 864 475**
			Раздел 1. Земляные работы				**499614**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	136,04	347	47 206
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	4,21	8190	34 480
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	23,73	3243	76 956
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	26,103	9777	255 209
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	9,37	3562	33 376
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	84,36	51	4 302
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	84,36	570	48 085
			Раздел 2. Подземная теплотрасса				**4364861**
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	10,1	15434	155 883

1	1.1	2	3	4	5	6	7
9	9	6123-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,069	2675088	184 581
10	10	6121-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,132	94812	12 515
11	11	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	132	11140	1 470 480
12	12	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	50147	100 294
13	13	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	20007	40 014
14	14	6123-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 50 мм	шт.	2	19566	39 132
15	15	241-410-0204 *РСНБ РК 2022*	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	35507	71 014
16	16	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6556	26 224
17	17	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	32	5833	186 656
18	18	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4915	9 830
19	19	261-301-0320 *РСНБ РК 2022*	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,2	1703	341
20	20	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	16,8	5902	99 154
21	21	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	132	20	2 640
22	22	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	132	82	10 824

1	1.1	2	3	4	5	6	7
23	23	1312-1001-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	36243	72 486
24	24	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	4769	19 076
			Узел трубопроводов УТ-1				
25	25	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	2	52651	105 302
26	26	241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	72181	144 362
27	27	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	50147	100 294
28	28	241-406-0604 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21123	42 246
29	29	6123-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	4	52144	208 576
30	30	242-208-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	86880	173 760
31	31	242-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	71380	142 760
			Разгрузочная плита				
32	32	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	9	17596	158 364
33	33	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,СТ РК 937-92	м^3	3,78	89252	337 373
34	34	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. таб. 5 п. 6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м^3	3,78	857	3 239
			Дренажный колодец ДК-1				

1	1.1	2	3	4	5	6	7
35	35	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1,76625	2081	3 676
36	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,76625	415	733
37	37	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76625	5591	9 875
38	38	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76625	3346	5 910
39	39	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1,76625	2081	3 676
40	40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,76625	415	733
41	41	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	0,785	2016	1 583
42	42	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	-0,785	777	- 610
43	43	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Железнение покрытий цементных	$м^2$		514	
44	44	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,75	117528	88 146
45	45	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17589	17 589
46	46	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17996	17 996
47	47	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23013	23 013
48	48	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13286	13 286
49	49	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15180	15 180
50	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4427	4 427
51	51	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,65864	6966	67 282

1	1.1	2	3	4	5	6	7
52	52	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,1590368	76524	88 694
53	53	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-перезитовым раствором	$м^2$	5,9189	4390	25 984
54	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329	19 329
55	55	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	5,35	2627	14 054
56	56	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	5,35	2456	13 140
57	57	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. п. 21.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	9,65864	284	2 743
58	58	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. т. 6 п. 2.1, 2.2	Надбавка к сметной стоимости бетона В15 на водонепроницаемость W6	шт	9,65864	1139,08	11 002
			Итого				**4 864 475**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**457 261**
			Итого				**5 321 736**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**266 087**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**159 652**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**5 747 475**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**6 201 525**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**5 891 449**
			НДС, 12%				**706 974**
			Итого с НДС				**6 598 423**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кошегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Техналзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Сети водоснабжения (НВК)**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №3 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 425 519**
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	358,98	347	124 566
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	7	8190	57 330
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	19,24	3243	62 395
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	21,164	9777	206 920
5	5	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	341,25	51	17 404
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	341,25	570	194 513
			Трубопроводы и арматура				

1	1.1	2	3	4	5	6	7
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,66	15434	71 922
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0583	1119097	65 243
9	9	241-201-0907 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	58,883	560	32 974
10	10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0583	236166	13 768
11	11	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8638	8 638
12	12	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73964	73 964
13	13	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	3621	3 621
14	14	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2907	5 814
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4733	18 932
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156	24 936
17	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4155	4 155
18	18	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797	797
19	19	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,2	3465	693
20	20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01687	3874374	65 361
21	21	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	93485	93 485
22	22	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка указателя на стене	шт.	1	2660	2 660

1	1.1	2	3	4	5	6	7
23	23	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	5382	5 382
24	24	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23555	23 555
25	25	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,014	3250171	45 502
26	26	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	14,14	5509	77 897
27	27	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	14	5210	72 940
28	28	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,3125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	25076	50 152
			Итого				**1 425 519**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**133 999**
			Итого				**1 559 518**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**77 976**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**46 786**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**1 684 279**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**1 817 337**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**1 726 470**
			НДС, 12%				**207 176**
			Итого с НДС				**1 933 647**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Руководитель _____ **Кошегулов Д.О.**

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Сети канализации (НВК)**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №4 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 434 512**
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	99,55	347	34 544
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	5,38	8190	44 062
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	18,71	3243	60 677
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	20,581	9777	201 220
5	5	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	72,72	51	3 709
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	72,72	570	41 450
			Трубопроводы и арматура				

1	1.1	2	3	4	5	6	7
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,58	15434	55 254
8	8	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	44,8	449	20 115
9	9	241-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	45,1584	3135	141 572
10	10	241-211-1007 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	7	1076	7 532
11	11	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	14	411	5 754
12	12	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	88842	88 842
			Колодцы				
13	13	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,94	117528	345 532
14	14	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17589	52 767
15	15	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	23013	69 039
16	16	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12819	38 457
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4427	13 281
18	18	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	13286	39 858
19	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0291	1074856	31 278
20	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329	57 987
21	21	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	16,05	2627	42 163
22	22	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	16,05	2456	39 419
			Итого				1 434 512

1	1.1	2	3	4	5	6	7
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**134 844**
			Итого				**1 569 356**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**78 468**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**47 081**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**1 694 905**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**1 828 802**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**1 737 362**
			НДС, 12%				**208 483**
			Итого с НДС				**1 945 845**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Сети электроснабжения и наружного освещения (ЭС)**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №5 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 724 678**
			Кабельная линия КЛ-0,4кВ и линия L=380м L траншеи-171м, линия наружного освещения напряжением				
1	20	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	96,21	347	33 385
2	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	64,14	89	5 708
3	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	96,21	570	54 840
4	23	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	32,07	15434	494 968
5	24	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,228	600761	136 974
6	27	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	94	347	32 618
7	28	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	148	2014	298 072
8	32	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	148	1777	262 996
9	33	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	232	1226	284 432
10	34	243-113-0920 *РСНБ РК 2022 к=1,02*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,3876	4803062	1 861 667

1	1.1	2	3	4	5	6	7
11	38	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**278**	**20**	**5 560**
12	39	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**278**	**66**	**18 348**
			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия проезда				
13	58	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**2**	**9792**	**19 584**
14	59	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**11,5**	**979**	**11 259**
15	60	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**7,5**	**12741**	**95 558**
16	61	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 12 см**	**$м^2$**	**50**	**929**	**46 450**
17	62	**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**6,93**	**8984**	**62 259**
			Итого				**3 724 678**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**350 120**
			Итого				**4 074 798**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**203 740**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**122 244**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**4 400 782**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**4 748 443**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**4 511 021**
			НДС, 12%				**541 323**
			Итого с НДС				**5 052 344**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кошегулов Д.О.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Выгреб емкостью 100 м3**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №6 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п.	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 459 469**
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	550,59	363	199 864
2	2	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0139 - 0142, 0133 - 0136, 0127 - 0130, 0121 - 0124, 0115 - 0118, 0109 - 0112), 6101-0101-(0104 - 0107, 0110 - 0113), 6101-0102-(0119 - 0122, 0113 - 0116, 0107 - 0110), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0239 - 0242, 0233 - 0236, 0227 - 0230, 0221 - 0224, 0215 - 0218, 0209 - 0212), 6101-0101-(0204 - 0207, 0210 - 0216, 0216 - 0219), 6101-0102-(0219 - 0222, 0213 - 0216, 0207 - 0210), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	138,64	399	55 317

1	1.1	2	3	4	5	6	7
3	3	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0102, 0109), 6101-0203-(0202, 0209), 6101-0201-0202, 6101-0205-(0102, 0106), 6101-0206-0102, 6101-0203-0102, 6101-0202-0102 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.***	**$м^3$**	**76,58**	**7849**	**601 076**
4	4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**$м^3$**	**55,06**	**3562**	**196 124**
5	5	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**495,53**	**51**	**25 272**
6	6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**495,53**	**570**	**282 452**
7	7	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	**$м^3$**	**215,22**	**72**	**15 496**
8	8	**1101-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой**	**м бровки**	**42**	**1626**	**68 292**
			Монолитные и сборные конструкции				
9	9	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**6,28**	**29807**	**187 188**
10	10	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**6,28**	**54417**	**341 739**
11	11	**1141-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	**$м^2$**	**62,8**	**1660**	**104 248**
12	12	**1141-0105-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**	**т**	**1,22774**	**153061**	**187 919**
13	13	**1141-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Битум горячий. Приготовление**	**т**	**0,00628**	**255938**	**1 607**
14	14	**1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**15,68**	**82063**	**1 286 748**

1	1.1	2	3	4	5	6	7
15	15	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,9	54417	484 311
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117	336452	39 365
17	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79	336452	265 797
18	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,18	317873	375 090
19	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	43	5866	252 238
20	20	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	45	12544	564 480
21	21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	42,7	60695	2 591 677
22	22	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. п. 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	42,944	284	12 196
23	23	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. т. 6 п. 2.1	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 по водонепроницаемости W4	$м^3$	1191,089516	1213,9	1 445 864
24	24	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	2,6	51949	135 067
25	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,6055	271210	164 218
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6055	362129	219 269
27	31	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5	3737	18 685
28	32	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	15	19226	288 390
29	33	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	$м^3$	9,06	89252	808 623

1	1.1	2	3	4	5	6	7
30	34	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. п. 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	9,06	284	2 573
31	35	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. таб. 5 п. 6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 до В25	$м^3$	9,06	857	7 764
32	36	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. таб. 6 п. 2.1	Надбавка к сметной стоимости плит покрытия при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	$м^3$	9,06	892,52	8 086
33	37	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,85	86701	160 397
34	38	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,576	668808	385 233
35	39	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,14	43561	6 099
36	40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13286	26 572
37	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4427	8 854
38	42	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. п. 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,14	284	40
39	43	ССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч. т. 6 п. 2.1, 2.2	Надбавка к сметной стоимости бетона В15 на водонепроницаемость W4	шт	0,14	650,9	91
40	44	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	65	2654	172 510
41	45	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$ изолируемой поверхности	65	726	47 190
42	46	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	105	4730	496 650
43	47	1141-0105-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	1,7325	153061	265 178

1	1.1	2	3	4	5	6	7
44	48	**1141-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Битум горячий. Приготовление**	т	0,021	255938	5 375
45	49	**6112-0202-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-церезитовым раствором**	$м^2$	136	4431	602 616
46	50	**6122-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	км	0,003	7564848	22 695
47	51	**6121-0103-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	км	0,001	4418976	4 419
48	52	**241-102-0232** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	0,4	11153	4 461
49	60	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	5,35	2627	14 054
			Итого				**13 459 469**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**1 265 190**
			Итого				**14 724 659**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**736 233**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**441 740**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**15 902 632**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**17 158 940**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**16 300 993**
			НДС, 12%				**1 956 119**
			Итого с НДС				**18 257 112**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области. Корректировка**

Объект: **Наружные сети связи**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года. Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №7 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 642 087**
			Строительство телефонной канализации				
1	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.12*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	12,5	6825	85 313
2	24	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	1	474	474
3	25	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	18	44	792
4	26	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	11,5	3562	40 963
5	27	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	1,2	4679	5 615
6	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,32	9777	12 906
7	29	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,025	560864	14 022
8	30	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	м	25	2995	74 875
9	31	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	70	1235	86 450
10	32	241-207-0303 *РСНБ РК 2022 к=1,01*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	70,7	79	5 585
11	33	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прокладка в подземной канализации кабеля масса 1 м до 1 кг**	км	3,295	593480	1 955 517
12	34	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	5	1569	7 845

1	1.1	2	3	4	5	6	7
13	36	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в подземной канализации кабеля масса 1 м до 1 кг	км	0,349	593480	207 125
14	37	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	22	929	20 438
15	38	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	12	1569	18 828
16	39	Перечень	Оптический кабель ОКСЛ-М2П-А8-2.5	м	449,82	234,18	105 339
			Итого				**2 642 087**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**248 356**
			Итого				**2 890 443**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**144 522**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**86 713**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**3 121 678**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**3 368 291**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**3 199 876**
			НДС, 12%				**383 985**
			Итого с НДС				**3 583 861**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Парбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка. **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Благоустройство территории. Покрытие**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №8 за АВГУСТ 2024 г.

№ п.п	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 794 267**
			Покрытие из брусчатки				
1	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	15,268	9777	149 275
2	5	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	347	4742	1 645 474
			Грунтово-улучшенное покрытие				
3	16	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под тротуары из отсева, толщина 12 см**	$м^2$	448	2866	1 283 968
4	17	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	$м^2$	-448	307 -	137 536
5	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смеси щебня М400, фр 20-40 (30%), перемешанного с глиной (40%), и укатанного песком (30%)**	$м^3$	22,4	10477	234 685
			Бордюры и поребрики				
6	22	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	9,13228	67716	618 401
			Итого				**3 794 267**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**356 661**
			Итого				**4 150 928**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				**207 546**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				**124 528**
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**4 483 002**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**4 837 160**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**4 595 302**
			НДС, 12%				**551 436**
			Итого с НДС				**5 146 738**

1	1.1	2	3	4	5	6	7

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области. Корректировка**

Объект: **Сети электроснабжения и наружного освещения (ЭС)**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №9 за СЕНТЯБРЬ2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 140 448**
			Установить на КТПН 10/04 кВ ТП№58				
1	1	6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	2	16476	32 952
2	2	247-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	19904	39 808
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	2	5019	10 038
4	4	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	127680	255 360
5	5	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13634	81 804
6	6	247-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	6	3997	23 982
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5678	22 712
8	8	247-204-3427 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем МР 211	шт.	4	102553	410 212
9	9	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1088	13 056
10	10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5678	5 678
11	11	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152	2 152

1	1.1	2	3	4	5	6	7
12	12	6124-0302-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	16758	16 758
13	13	247-305-0119 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 48-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В/Ящик управления освещением ЩУО-ВФ-ПУ	шт.	1	29868	29 868
14	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5019	5 019
15	15	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	127680	127 680
			Установить в КТПН 10/04 кв №58				
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5678	11 356
17	17	247-204-3427 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем МР 211	шт.	2	102553	205 106
18	18	1308-0206-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100	2427	242 700
19	19	243-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	км	0,1	468683	46 868
			Кабельная линия КЛ-0,4кВ и линия L=380м L траншеи-171м, линия наружного освещения				
20	25	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	1630	6 520
21	26	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	1858	18 580
22	29	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	94	929	87 326
23	30	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	224	1011	226 464
24	31	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,32436	616707	200 035
25	35	1308-0201-2303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	10878	87 024
26	36	243-903-2107 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	16651	133 208
27	37	243-902-1001 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,12	7748	930
28	38	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	171	20	3 420

1	1.1	2	3	4	5	6	7
29	40	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	171	80	13 680
			Стойки Н=10м 13шт				
30	44	247-306-0606 *СпрСЦ 05.2023*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм**	шт.	13	218647	2 842 411
			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия проезда				
31		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	6,93	-8984	- 62 259
			Итого				5 140 448
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				483 202
			Итого				5 623 650
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				281 183
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				168 710
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				6 073 543
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				6 553 353
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				6 225 685
			НДС, 12%				747 082
			Итого с НДС				6 972 767

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кошегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Благоустройство территории. Покрытие**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №10 за СЕНТЯБРЬ2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 145 441**
			Покрытие из брусчатки				
1	1	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под тротуары из щебня, толщина 12 см	$м^2$	275	2796	768 900
2	2	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=4*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	-275	592	- 162 800
3	3	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	275	6976	1 918 400
			Асфальтовое покрытие				
4	7	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см (материалы)	м3		1828	3 241 044
			Бордюры и поребрики				
5	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	280	5265	1 474 200
6	20	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,04	67716	815 301
7	21	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	483	3890	1 878 870
8	22	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,12372	67716	211 526
			Итого				10 145 441
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				953 671
			Итого				11 099 112

1	1.1	2	3	4	5	6	7
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				554 956
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				332 973
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**11 987 041**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**12 934 018**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**12 287 317**
			НДС, 12%				**1 474 478**
			Итого с НДС				**13 761 795**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства
Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана,
ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области.**

Объект: **Благоустройство территории. Малые архитектурные формы**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №11 за СЕНТЯБРЬ2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 023 767**
1	1	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	485952	485 952
2	2	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	64631	64 631
3	3	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	24825	24 825
4	4	8601-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	1	496816	496 816
5	5	8601-0104-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	1	154356	154 356
6	6	8601-0104-0202 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Ванька-встанька"	шт.	1	190933	190 933
7	7	8601-0207-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	1	91408	91 408
8	8	8601-0109-0309 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Полянка"	комплект	1	176238	176 238
9	9	8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	361187	361 187
10	10	8601-0204-0202 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	274022	274 022
11	11	8601-0101-0107 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (без сидений), малая	комплект	1	282450	282 450
12	12	8601-0210-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	177541	177 541
13	13	8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	243408	243 408
			Итого				3 023 767

1	1.1	2	3	4	5	6	7
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				284 234
			Итого				**3 308 001**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				165 400
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				99 240
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				**3 572 641**
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				**3 854 880**
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				**3 662 136**
			НДС, 12%				**439 456**
			Итого с НДС				**4 101 592**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277,
г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

Стройка: **Строительство инженерных сетей и благоустройства к 27-ми квартирному жилому дому в с. Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области. Корректировка**

Объект: **Наружные сети связи**

Договор подряда (контракт) № 29 от 23.08.2023 года, Допсоглашение №2 от 13.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №12 за СЕНТЯБРЬ 2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 245 227**
			Волоконнооптическая распределительная сеть				
1		6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14753	14 753
2		Коммерч предлож	Оптический коммутационный шкаф	шт.	1	809281	809 281
3		Коммерч предлож	КРОСС кассета	шт.	10	120000	1 200 000
4		Коммерч предлож	Муфта оптическая OK-FOSK (на 144 волокна)	шт.	1	108999	108 999
5		Коммерч предлож	Карта коммутационной матрицы HBNI-SF	шт.	1	983583	983 583
6		1310-0603-0130 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке. Монтаж на кабеле емкостью до 12х4	муфта	1	182398	182 398
7		Коммерч предлож	Муфта оптическая OK-FOSK (на 24 волокна)	шт.	1	54500	54 500
8		6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в подземной канализации кабеля масса 1 м до 1 кг	км	0,015	593480	8 902
9		6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	5	1569	7 845
10		243-503-0208 *СпрСЦ 05.2023*	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки FO-DT-IN-503-4-LSZH	км	0,015	1263547	18 953
11		Коммерч предлож	Модуль SFP 10G-LR	шт.	2	723318	1 446 636
			Строительство телефонной канализации				
12		243-502-0110 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,396	415011	1 409 377
			Итого				6 245 227
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				587 051
			Итого				6 832 278

1	1.1	2	3	4	5	6	7
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%				341 614
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты, 3%				204 968
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:				7 378 860
			Коэффициент 2023 год - 100 %, К=1,079				7 961 790
			Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95:				7 563 700
			НДС, 12%				907 644
			Итого с НДС				8 471 344

Принял (Заказчик)
ГУ "Отел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области"
БИН 131040007035 г. Жаксы ул. Дружбы,3

Руководитель _____ **Кощегулов Д.О.**

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор": _____ **Дарбаев Д.З.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277, г. Астана, ул. Пушкина 55/3, офис 305

Директор _____ **Каркенов К.Д.**