Ф№3

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1 к
Правилами организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"

Реквизиты:

БИН/ИИН 970740002051
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ90551A127005455KZT
АО "Банк Kassa Nova"
Договор № 2-С от 27 апреля 2020 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2020г

договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	**дата**	**номер**	**дата**	**наименование**	**код**	**наименование**	**код**
№ 2-С	**27 апреля 2020г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас	243 161 000,00	217 108 035,714							26 052 964,286	243 161 000,00
Удержание авансового платежа	47 723 498,6	42 610 266,607							5 113 231,993	47 723 498,60
Всего к оплате	**195 437 501.40**	**174 497 769,107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 939 732,293**	**195 437 501,40**

Заказчик _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган

Авторский надзор _____ Байшуаков С.Б.

ГИП ТОО "Талдыкорган жобалау институты"

Подрядчик _____ **Нильдибаев Н.С.**

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Технадзор _____ **Кульчанов Б.**

ТОО "УКС"

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"

Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас

Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас

Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-16 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 113. Материалы и оборудование										
1	1	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	53,455	158664		8481384		8481384	678511	9159895	
2	2	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,275	314806		1030990		1030990	82479	1113469	
3	3	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	15,255	254584		3883679		3883679	310694	4194373	
4	4	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	20	1229202		24584040		24584040	1966723	26550763	
5	5	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	9	892843		8035587		8035587	642847	8678434	
6	6	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3	1735443		5206329		5206329	416506	5622835	
7	7	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1400	35288		49403200		49403200	3952256	53355456	
8	8	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	180	47305		8514900		8514900	681192	9196092	
9	9	5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороненН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1047941		1047941		1047941		1047941	
			Отпускная цена			1047941		1047941					
			Сметная стоимость оборудования					*1047941*					
10	10	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класснапряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569		1014569		1014569		1014569	
			Отпускная цена			1014569		1014569					
			Сметная стоимость оборудования					*1014569*					
11	11	5108-0102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	6	1179532		7077192		7077192		7077192	
			Отпускная цена			1179532		7077192					
			Сметная стоимость оборудования					*7077192*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	6	1380357		8282142		8282142		8282142	
			Отпускная цена			1380357		8282142					
			Сметная стоимость оборудования					*8282142*					
13	13	5108-0102-0421 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	5	1428989		7144945		7144945		7144945	
			Отпускная цена			1428989		7144945					
			Сметная стоимость оборудования					*7144945*					
14	14	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	5	2022173		10110865		10110865		10110865	
			Отпускная цена			2022173		10110865					
			Сметная стоимость оборудования					*10110865*					
15	15	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	7	79440		556080		556080		556080	
			Отпускная цена			79440		556080					
			Сметная стоимость оборудования					*556080*					
16	16	5108-0301-1104 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	шт.	5	83046		415230		415230		415230	
			Отпускная цена			83046		415230					
			Сметная стоимость оборудования					*415230*					
			Итого по разделу: 113. Материалы и оборудование									153520281	
			ИТОГО:					144789073	0	109140109			
								0	0	35648964	8731208		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							35648964			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		2263129					
			Итого с временными									155783410	
			Зимние удорожания			1,71 %		2054299					
			Итого с зимними удорожаниями									157837709	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2443775					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									160281484	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499009									168279689	
			Итого с учетом скидки 10%									151451720	
			НДС			12%		18174206					
			Итого с НДС									169625927	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-10 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-10

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 190. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	81	3247,81	2068,53	263072	167551	0	145017	440737	
						1179,28	1058,64	95522	85750		32647		
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	81	3132,22	1506,68	253710	122041	0	147407	433206	
						1625,54	649,26	131668	52590		32089		
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	140	342,8	1,76	47992	247	0	34470	89058	
						341,03	0,93	47745	130		6597		
4	4	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов	т	1,5912	583		928			74	1002	
5	5	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	14,58	468		6823			546	7369	
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16,1712	285		4609			369	4977	
			Итого по разделу: 190. Демонтажные работы									976350	
			Раздел: 191. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №10										
7	7	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	162	8447,65	3603,81	1368519	583818	101748	784706	2325483	
						4215,76	1839,07	682953	297929		172258		
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Пк1	опора	2	8447,65	3603,81	16895	7208	1256	9688	28710	
						4215,76	1839,07	8432	3678		2127		
			Итого по разделу: 191. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №10									2354193	
			ИТОГО:					1962548	880865	103004	1121288	3330542	
								966320	440077		246707		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		63946				3394489	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		58046				3452535	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69051				3521586	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1.04990099									3701828	
			Итого с учетом скидки 10%									3331645	
			НДС			12 %		399797					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									3731443	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"**
Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**
Стройка : **1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас**
Объект : **1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас**

Договор подряда (контракт) **№ 2-С от 27.04.2020г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-11 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-11**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 282. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	44	3247,81	2068,53	142904	91015	0	78775	239413	
						1179,28	1058,64	51888	46580		17734		
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	44	3132,22	1506,68	137818	66294	0	80073	235322	
						1625,54	649,26	71524	28567		17431		
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	70	342,8	1,76	23996	123	0	17235	44529	
						341,03	0,93	23872	65		3298		
4	4	Ц13-080103-3502 #К=0,3	Демонтаж КТП	шкаф	1	7540,39	1839,61	7540	1840	0	4599	13110	
						5700,78	686,18	5701	686		971		
5	5	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП	т	2,4848	583		1449			116	1565	
6	6	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	7,92	468		3707			297	4003	
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,4048	285		2965			237	3203	
			Итого по разделу: 282. Демонтажные работы									541145	
			Раздел: 283. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №11										
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	73	8447,65	3603,81	616678	263078	45849	353602	1047903	
						4215,76	1839,07	307751	134252		77622		
9	9	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Пк1	опора	2	8447,65	3603,81	16895	7208	1256	9688	28710	
						4215,76	1839,07	8432	3678		2127		
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УП3	опора	4	17196,86	8330,14	68787	33321	2512	39972	117461	
						8238,65	4252,7	32955	17011		8701		
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АО3	опора	10	17196,86	8330,14	171969	83301	6281	99931	293651	
						8238,65	4252,7	82386	42527		21752		
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К3	опора	26	17196,86	8330,14	447118	216584	16330	259820	763493	
						8238,65	4252,7	214205	110570		56555		
13	13	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА3	опора	1	17196,86	8330,14	17197	8330	628	9993	29365	
						8238,65	4252,7	8239	4253		2175		
14	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	314	926,25	24,56	290843	7712	179325	97465	419372	
						330,59	3,17	103806	994		31065		
15	16	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	41	4755,73		194986		194986	15599	210585	
16	17	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6		41	281,43		11538		11538		12461	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							923		
17	18	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	3025		226875		226875	18150	245025	
18	19	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	3522		144402		144402	11552	155954	
19	20	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3139		34529		34529	2762	37291	
20	21	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1912		114720		114720	9178	123898	
21	22	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	116	1928		223648		223648	17892	241540	
22	23	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	116	2182		253112		253112	20249	273361	
23	24	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845		5535		5535	443	5978	
24	25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	7,8	410		3198		3198	256	3454	
25	26	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661	
26	27	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	2815		253350		253350	20268	273618	
27	28	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2630		68380		68380	5470	73850	
28	29	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	445		18245		18245	1460	19705	
29	30	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595	шт	104	384		39936		39936	3195	43131	
30	31	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	38	11321		430198		430198	34416	464614	
31	32	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,118	535583		63199		63199	5056	68255	
			Итого по разделу: 283. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №11									4953336	
			Раздел: 284. **Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная**										
32	33	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38: 6-10 кВ /с траверсами/- К2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
33	34	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38: 6-10 кВ /с траверсами/- АО2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
34	35	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П2	опора	5	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	42238 21075	18019 9195	3140	24219 5317	71774	
35	36	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	44595		401355		401355	32108	433463	
36	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	926,25 330,55	24,56 3,17	16673 5951	442 57	10280	5587 1781	24040	
37	38	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4	шт	2	4040,84		8082		8082	647	8728	
38	39	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий 3П6	м	2	281,41		563		563	45	608	
39	40	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2916		11664		11664	933	12597	
40	41	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	4	3139		12556		12556	1004	13560	
41	42	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2815		22520		22520	1802	24322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	43	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	10,4	410		4264		4264	341	4605	
43	44	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153		1224		1224	98	1322	
44	45	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2951		11804		11804	944	12748	
45	46	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	8	11321		90568		90568	7245	97813	
46	47	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912		30592		30592	2447	33039	
47	48	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182		8728		8728	698	9426	
48	49	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928		7712		7712	617	8329	
49	50	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445		1780		1780	142	1922	
50	51	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535583		1071		1071	86	1157	
			Итого по разделу: 284. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная									818185	
			Раздел: 285. Проводниковая продукция										
51	52	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,575	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	149764 85254	60059 25136	4451	88312 19046	257122	
52	55	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,716	623816		1070468		1070468	85637	1156106	
			Итого по разделу: 285. Проводниковая продукция									1413227	
			Раздел: 286. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ										
53	56	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,4кВ	опора	3	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	33566 18806	12066 6148	2694	19963 4282	57811	
54	57	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,4кВ	опора	4	20355,28 10677,18	8780,03 4478,92	81421 42709	35120 17916	3592	48499 10394	140314	
55	58	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка Ар10-3,2с	опора	1	20355,28 10677,18	8780,03 4478,92	20355 10677	8780 4479	898	12125 2598	35079	
56	59	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П10-3,2с	опора	4	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	33791 16863	14415 7356	2512	19375 4253	57419	
57	60	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УП10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
58	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38	926,25 330,59	24,56 3,17	35198 12563	933 120	21702	11795 3759	50752	
59	63	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153		2448		2448	196	2644	
60	64	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	20,8	410		8528		8528	682	9210	
61	65	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815		14075		14075	1126	15201	
62	66	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1845		22140		22140	1771	23911	
63	67	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2079		35343		35343	2827	38170	
64	68	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1912		63096		63096	5048	68144	
65	69	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		6	3060		18360		18360		19829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1469		
66	70	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S		8	11321		90568		90568		97813	
				шт							7245		
67	71	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56		12	10585,23		127023		127023		137185	
				шт							10162		
68	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73		1	10950,43		10950		10950		11826	
				шт							876		
69	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77		4	9425,89		37704		37704		40720	
				шт							3016		
70	74	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60а		1	3280,39		3280		3280		3543	
				шт							262		
71	75	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52		1	694,88		695		695		750	
				шт							56		
72	76	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52		6	4524,43		27147		27147		29318	
				шт							2171		
73	77	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51		9	707,63		6369		6369		6878	
				шт							509		
74	78	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22		3,2	316,93		1014		1014		1095	
				м							81		
75	79	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21		11,3	658,45		7440		7440		8036	
				м							595		
76	80	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,0004	499577		200		200		216	
				т							16		
77	81	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		38	799		30362		30362		32791	
				шт.							2429		
78	82	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		38	412		15656		15656		16908	
				шт.							1252		
79	83	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		37	12306		455322		455322		491748	
				шт.							36426		
80	84	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98		12	20579		246948		246948		266704	
				шт.							19756		
81	85	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		18	702		12636		12636		13647	
				шт.							1011		
82	86	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150		18	14677		264186		264186		285321	
				шт							21135		
83	87	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		3	3787		11361		11361		12270	
				шт.							909		
84	88	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255		18	13138		236484		236484		255403	
				шт							18919		
			Итого по разделу: 286. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ									2260020	
			Раздел: 287. Проводниковая продукция										
85	89	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2		0,7	191627,46	108380,13	134139	75866	2493	64780	214833	
				1км		79685,34	35994,09	55780	25196		15914		
86	91	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,42	41892,13	16799,8	17595	7056	523	10375	30207	
				1км		23847,32	7030,96	10016	2953		2238		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 287. Проводниковая продукция									245041	
			Раздел: 288. Кабельная линия										
87	93	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,36	1971,12 1971,12	0 0	6623 6623	0 0	0	4769 911	12303	
88	94	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	617,1 95,01	522,09 191,9	4320 665	3655 1343	0	1446 461	6227	
89	95	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	14	181,29 31,67	149,62 54,99	2538 443	2095 770	0	874 273	3685	
90	96	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,0075	610037,09 468855	128148,27 49224,35	4575 3516	961 369	98	3847 674	9096	
91	97	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2143		16073		16073	1286	17358	
92	98	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	7,5	530,14 237,53	248,23 78,02	3976 1781	1862 585	333	1704 454	6134	
93	99	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	21	436,03 190,03	201,93 64,23	9157 3991	4241 1349	925	3844 1040	14041	
94	100	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	34,5	452,69 205,86	204,2 63,89	15618 7102	7045 2204	1471	6701 1785	24104	
95	101	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	1738382		109518		109518	8761	118280	
96	102	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	208 74	134 32	0	76 23	306	
97	103	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.	м	7	85		595		595	48	643	
98	104	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	179543 47507	131576 48723	460	69285 19906	268735	
99	105	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	10547		63282		63282	5063	68345	
100	106	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,31	1028,38 1028,38	0 0	2376 2376	0 0	0	1710 327	4413	
101	107	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1912		22944		22944	1836	24780	
			Итого по разделу: 288. Кабельная линия									578450	
			Раздел: 289. Ввод в здание										
102	108	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	260	2071,25 1848,99	222,26 110,85	538526 480738	57788 28821	0	407647 75694	1021867	
103	111	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	260	12928,54 3289	1221,6 384,56	3361421 855140	317616 99986	2188665	687690 323929	4373040	
104	112	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт	254	3445		875030		875030	70002	945032	
105	113	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	6	4981		29886		29886	2391	32277	
106	114	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	254	685,12 559,13	104,63 38,46	174021 142019	26575 9768	5427	109287 22665	305973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	115	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	254	24096		6120384		6120384	489631	6610015	
108	116	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	6	1556,71 1430,72	104,63 38,46	9340 8584	628 231	128	6347 1255	16942	
109	117	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC 1P P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	48438		290628		290628	23250	313878	
110	118	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	260	5214.94 3118,8	140,67 38,46	1355883 810888	36574 9999	508422	591038 155754	2102675	
111	119	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	254	648		164592		164592	13167	177759	
112	120	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1935		11610		11610	929	12539	
113	121	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	260	477,81 337,5	18,71 4,23	124232 87751	4866 1100	31616	63972 15056	203260	
114	122	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	260	90		23400		23400	1872	25272	
115	123	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	260	133,67 107,39	4,19 1,54	34754 27921	1088 400	5745	20391 4412	59556	
116	124	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	1040	2		2080		2080	166	2246	
117	125	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SL1P22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	532	1912		1017184		1017184	81375	1098559	
118	126	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	1845		479700		479700	38376	518076	
119	127	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	676	410		277160		277160	22173	299333	
120	128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	520	153		79560		79560	6365	85925	
121	129	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243	шт	260	697		181220		181220	14498	195718	
122	130	С124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	4088		1062880		1062880	85030	1147910	
123	131	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	908		236080		236080	18886	254966	
			Итого по разделу: 289. Ввод в здание									19802819	
			Раздел: 290. Оборудование										
124	132	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16324,66 5083,02	9636,63 4931,29	16325 5083	9637 4931	1605	8011 1947	26283	
125	133	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	66568,41 30031,56	21835,89 8410,44	66568 30032	21836 8410	14701	30754 7786	105108	
126	134	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	4156,2 948,13	1183,02 483,98	7066 1612	2011 823	3443	2264 746	10076	
127	135	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1.5 м3. Установка	м3	1,08	15092,32 3537,84	11554,49 2632,24	16300 3821	12479 2843	0	5331 1730	23362	
128	136	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	1,08	23614		25503		25503	2040	27543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	139	Ц13-080303-0103 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3705,76	7,53	3706	8	101	2590	6799	
						3597,2	0	3597	0		504		
130	140	С123-070205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А	шт.	1	14641		14641		14641	1171	15812	
131	141	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3816,26	507,2	11449	1522	426	7230	20174	
						3167,1	180,34	9501	541		1494		
132	142	С123-070503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3211		9633		9633	771	10404	
133	143	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5194,16	140,67	10388	281	3869	4546	16130	
						3118,8	38,46	6238	77		1195		
134	144	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	1100	14854	
135	145	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6111,49	141,53	6111	142	2497	2528	9331	
						3473	38,46	3473	38		691		
136	146	СПРАЙС ТОО GET	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А	шт.	1	16234,03		16234		16234	1299	17533	
137	147	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2011,8	418,51	4024	837	19	2502	7047	
						1583,55	153,82	3167	308		522		
138	148	С123-070504-0107	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
139	149	С123-070504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
140	150	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6023,55	1150,9	6024	1151	122	3725	10528	
						4750,65	423,02	4751	423		780		
141	151	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430		22290		22290		22290	
			Отпускная цена			7430		22290					
			Сметная стоимость оборудования					*22290*					
142	152	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	3	833,06	104,63	2499	314	0	1656	4488	
						728,43	38,46	2185	115		332		
143	153	С124-040105-0401	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3	7814		23442		23442	1875	25317	
144	154	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	30390,97	8370,16	30391	8370	1435	17037	51222	
						20586,15	3076,48	20586	3076		3794		
145	155	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372	37950	512322	
146	156	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	5,8	1971,12	0	11433	0	0	8231	21237	
						1971,12	0	11433	0		1573		
147	157	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2285,63	1671,23	18285	13370	51	7135	27453	
						608,06	506,74	4865	4054		2034		
148	158	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11544	249466		28798		28798	2304	31102	
149	159	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36	610,33	30,14	21972	1085	13155	5786	29979	
						214,77	8,46	7732	305		2221		
150	160	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		15	512,89	19,16	7693	287	3494	2862	11400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		260,8	4,23	3912	63		844		
151	161	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,8	1028,38	0	5965	0	0	4294	11080	
						1028,38	0	5965	0		821		
			Итого по разделу: 290. Оборудование									1073996	
			Раздел: 291. Монтаж РЛНД										
152	162	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	17356,14	4824,04	17356	4824	100	11569	31240	
						12432,58	2029,11	12433	2029		2314		
153	164	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн КМ1	шт	1	1560,96		1561		1561	125	1686	
154	165	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0025	517616		1294		1294	104	1398	
155	166	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	360	4866	
156	167	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-1	шт	1	9463,23		9463		9463	757	10220	
157	168	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-2	шт	1	1158,43		1158		1158	93	1251	
158	169	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Вал привода РА-3	шт	3	7316,68		21950		21950	1756	23706	
159	170	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-5	шт	1	884,3		884		884	71	955	
160	171	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-7	шт	3	427,13		1281		1281	103	1384	
161	172	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-8	шт	1	488,14		488		488	39	527	
162	173	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП-1 4,5м	шт	1	2359,66		2360		2360	189	2548	
			Итого по разделу: 291. Монтаж РЛНД									79781	
			Раздел: 292. Разные работы										
163	174	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	380,8	1971,12	0	750604	0	0	540435	1394321	
						1971,12	0	750604	0		103283		
164	175	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	2720	427,8	56,65	1163627	154085	372181	544347	1844612	
						234,32	15,84	637361	43073		136638		
165	176	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	380,8	1028,38	0	391606	0	0	281956	727447	
						1028,38	0	391606	0		53885		
166	177	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,1811	8156,34	0	1477	0	0	1182	2872	
						8156,34	0	1477	0		213		
167	178	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,839	6260,08	0	11512	0	0	9210	22380	
						6260,08	0	11512	0		1658		
			Итого по разделу: 292. Разные работы									3991633	
			ИТОГО:					28238599	1865490	20707460	4871971	35757631	
								5635237	777287	22290	2647062		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							22290			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		686119				36443753	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		622807				37066560	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		740885				37807445	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									39694074	
			Итого с учетом скидки 10%									35724667	
			НДС			12 %		4286960					
			Итого с НДС									40011627	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, [illegible] номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible]

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел Ж...Х г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-12 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-12

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 226. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	44	3247,81 1179,28	2068,53 1058,64	142904 51888	91015 46580	0	78775 17734	239413	
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проводя ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	44	3132,22 1625,54	1506,68 649,26	137818 71524	66294 28567	0	80073 17431	235322	
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	70	342,8 341,03	1,76 0,93	23996 23872	123 65	0	17235 3298	44529	
4	4	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов	т	1,0998	583		641			51	692	
5	5	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	7,92	468		3707			297	4003	
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 РВоздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №12	т	9,0198	285		2571			206	2776	
7	7	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	82	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	692707 345692	295513 150804	51502	397197 87192	1177096	
8	8	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УП3	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АО3	опора	9	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	154772 74148	74971 38274	5653	89938 19577	264286	
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К3	опора	16	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	275150 131818	133282 68043	10049	159889 34803	469842	
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА3	опора	2	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	34394 16477	16660 8505	1256	19986 4350	58730	
12	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	276	926,25 330,59	24,56 3,17	255646 91244	6778 874	157624	85669 27305	368620	
13	14	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	28	4755,75		133161		133161	10653	143814	
14	15	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	28	281,41		7879		7879	630	8510	
15	16	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82	3025		248050		248050	19844	267894	
16	17	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3522		98616		98616	7889	106505	
17	18	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	3139		34529		34529	2762	37291	
18	19	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1912		84128		84128	6730	90858	
19	20	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	110	1928		212080		212080	16966	229046	
20	21	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	110	2182		240020		240020	19202	259222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код рес	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна пр хождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985	
22	23	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	5,2	410		2132		2132	171	2303	
23	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661	
24	25	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	2815		264610		264610	21169	285779	
25	26	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2630		42080		42080	3366	45446	
26	27	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	445		12460		12460	997	13457	
27	28	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595	шт	84	384		32256		32256	2580	34836	
28	29	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	29	11321		328309		328309	26265	354574	
29	30	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,055	535583		29457		29457	2357	31814	
			Итого по разделу: 226. Демонтажные работы									4810671	
			Раздел: 227. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная										
30	31	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
31	32	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- ОА2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
32	33	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	44595		178380		178380	14270	192650	
33	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,1	926,25 330,59	24,56 3,17	5650 2017	150 19	3484	1893 603	8147	
34	35	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4	шт	2	4040,84		8082		8082	647	8728	
35	36	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	2	281,41		563		563	45	608	
36	37	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2916		5832		5832	467	6299	
37	38	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	2	3139		6278		6278	502	6780	
38	39	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2951		8853		8853	708	9561	
39	40	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985	
40	41	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	8,2	410		3362		3362	269	3631	
41	42	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	6	11321		67926		67926	5434	73360	
42	43	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153		918		918	73	991	
43	44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520	
44	45	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1928		5784		5784	463	6247	
45	46	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	2182		6546		6546	524	7070	
46	47	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445		890		890	71	961	
47	48	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815		11260		11260	901	12161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	49	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535583		1071		1071	86	1157	
			Итого по разделу: 227. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная									417586	
			Раздел: 228. Проводниковая продукция										
49	50	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,911	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	163840 93267	65704 27498	4869	96612 20836	281288	
50	53	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,808	623816		504043		504043	40323	544367	
			Итого по разделу: 228. Проводниковая продукция									825654	
			Раздел: 229. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ										
51	54	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,4кВ	опора	2	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	22377 12537	8044 4099	1796	13309 2855	38541	
52	55	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,4кВ	опора	3	20355,28 10677,18	8780,03 4478,92	61066 32032	26340 13437	2694	36375 7795	105236	
53	56	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА10/0,4кВ	опора	1	26436,85 12399,3	13409,47 6847,3	26437 12399	13409 6847	628	15397 3347	45181	
54	57	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
55	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26	926,25 330,59	24,56 3,17	24083 8595	639 82	14849	8070 2572	34725	
56	60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153		918		918	73	991	
57	61	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	7,8	410		3198		3198	256	3454	
58	62	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815		16890		16890	1351	18241	
59	63	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845		5535		5535	443	5978	
60	64	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2079		18711		18711	1497	20208	
61	65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1912		28680		28680	2294	30974	
62	66	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	3	11321		33963		33963	2717	36680	
63	67	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56	шт	5	10585,23		52926		52926	4234	57160	
64	68	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	1	694,88		695		695	56	750	
65	69	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60а	шт	1	3280,39		3280		3280	262	3543	
66	70	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	1	9425,89		9426		9426	754	10180	
67	71	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	1	2121,96		2122		2122	170	2292	
68	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	876	11826	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73ш	шт	3	11743,66		35231		35231	2818	38049	
70	74	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	3	4524,43		13573		13573	1086	14659	
71	75	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	7	707,63		4953		4953	396	5350	
72	76	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	6,4	316,93		2028		2028	162	2191	
73	77	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	10,1	658,45		6650		6650	532	7182	
74	78	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	499577		100		100	8	108	
75	79	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	799		19176		19176	1534	20710	
76	80	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	412		9888		9888	791	10679	
77	81	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	20	12306		246120		246120	19690	265810	
78	82	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	20579		123474		123474	9878	133352	
79	83	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702		8424		8424	674	9098	
80	84	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	12	14677		176124		176124	14090	190214	
81	85	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787		22722		22722	1818	24540	
82	86	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255	шт	12	13138		157656		157656	12612	170268	
			Итого по разделу: 229. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ									1347533	
			Раздел: 230. Проводниковая продукция										
83	87	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,165	191627,46 79685,34	108380,13 35994,09	31619 13148	17883 5939	588	15270 3751	50635	
84	89	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,165	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	6912 3935	2772 1160	205	4076 879	11867	
			Итого по разделу: 230. Проводниковая продукция									62507	
			Раздел: 231. Кабельная линия										
85	91	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,25	1971,12 1971,12	0 0	4435 4435	0 0	0	3193 610	8239	
86	92	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	6	617,1 95,01	522,09 191,9	3703 570	3133 1151	0	1235 395	5337	
87	93	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	6	181,29 31,67	149,62 54,99	1088 190	898 330	0	374 117	1579	
88	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,005	610037,09 468855	128148,27 49224,35	3050 2344	641 246	65	2564 449	6064	
89	95	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2143		10715		10715	857	11572	
90	96	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	5	530,14 237,53	248,23 78,02	2651 1188	1241 390	222	1135 303	4090	
91	97	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	12	436,03 190,03	201,93 64,23	5232 2280	2423 771	529	2197 594	8023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна пр схождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата ра их- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	98	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг		23	452,69	204,2	10412	4697	980	4467	16069	
				м		205,86	63,89	4735	1469		1190		
93	99	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,04	1738382		69535		69535		75098	
				км							5563		
94	100	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,006	29667,69	19111,73	178	115	0	65	263	
				км кабеля		10555,97	4513,22	63	27		19		
95	101	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.		6	85		510		510		551	
				м							41		
96	102	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		4	29923,9	21929,41	119696	87718	307	46190	179157	
				шт		7917,75	8120,54	31671	32482		13271		
97	103	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		4	10547		42188		42188		45563	
				шт.							3375		
98	104	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,5	1028,38	0	1543	0	0	1111	2865	
				м3		1028,38	0	1543	0		212		
99	105	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520	
				шт.							1224		
			Итого по разделу: 231. Кабельная линия									380988	
			Раздел: 232. Ввод в здание										
100	106	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/		185	2071,25	222,26	383182	41118	0	290057	727098	
				шт		1848,99	110,85	342064	20507		53859		
101	109	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		185	12928,54	1221,6	2391780	225996	1557320	489318	3111586	
				шт		3289	384,56	608465	71144		230488		
102	110	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		179	3445		616655		616655		665987	
				шт							49332		
103	111	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		6	4981		29886		29886		32277	
				шт							2391		
104	112	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный		179	685,12	104,63	122637	18728	3825	77017	215626	
				шт		559,13	38,46	100084	6884		15972		
105	113	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		179	24096		4313184		4313184		4658239	
				шт.							345055		
106	114	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		6	1556,71	104,63	9340	628	128	6347	16942	
				шт		1430,72	38,46	8584	231		1255		
107	115	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		6	48438		290628		290628		313878	
				шт.							23250		
108	116	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		185	5214,94	140,67	964763	26024	361762	420546	1496134	
				шт		3118,8	38,46	576978	7114		110825		
109	117	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		179	648		115992		115992		125271	
				шт.							9279		
110	118	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1935		11610		11610		12539	
				шт.							929		
111	119	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		185	477,81	18,71	88396	3462	22496	45519	144628	
				м		337,5	4,23	62438	783		10713		
112	120	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм		185	90		16650		16650		17982	
				м							1332		

№ п/п	№ позиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	121	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		185	133,67	4,19	24729	774	4088	14509	42377	
				м		107,39	1,54	19867	285		3139		
114	122	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		740	2		1480		1480		1598	
				шт							118		
115	123	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		382	1912		730384		730384		788815	
				шт.							58431		
116	124	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		185	1845		341325		341325		368631	
				шт.							27306		
117	125	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		481	410		197210		197210		212987	
				м							15777		
118	126	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		370	153		56610		56610		61139	
				шт.							4529		
119	127	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243		185	697		128945		128945		139261	
				шт							10316		
120	128	С124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98		185	4088		756280		756280		816782	
				шт.							60502		
121	129	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98		185	908		167980		167980		181418	
				шт.							13438		
			Итого по разделу: 232. Ввод в здание									14151195	
			Раздел: 233. Оборудование										
122	130	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы		1	16324,66	9636,63	16325	9637	1605	8011	26283	
				подстанция		5083,02	4931,29	5083	4931		1947		
123	131	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы		1	66568,41	21835,89	66568	21836	14701	30754	105108	
				подстанция		30031,56	8410,44	30032	8410		7786		
124	132	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,7	4156,2	1183,02	7066	2011	3443	2264	10076	
				м3 основания		948,13	483,98	1612	823		746		
125	133	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка		1,08	15092,32	11554,49	16300	12479	0	5331	23361	
				м3		3537,84	2632,24	3821	2843		1730		
126	134	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,08	23614		25503		25503		27543	
				м3							2040		
127	137	Ц13-080303-0103 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании		1	3705,76	7,53	3706	8	101	2590	6799	
				шт.		3597,2	0	3597	0		504		
128	138	С123-070205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А		1	14641		14641		14641		15812	
				шт.							1171		
129	139	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	3816,26	507,2	11449	1522	426	7230	20174	
				шт.		3167,1	180,34	9501	541		1494		
130	140	С123-070503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001		3	3211		9633		9633		10404	
				шт.							771		
131	141	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6111,49	141,53	12223	283	4994	5056	18662	
				шт.		3473	38,46	6946	77		1382		
132	142	СПРАЙС ТОО GET	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А		2	16234,03		32468		32468		35066	
				шт.							2597		
133	143	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	2011,8	418,51	4024	837	15	2502	7047	
				шт.		1583,55	153,82	3167	308		522		
134	144	С123-070504-0107	Амперметр марки Э47 400/5А. класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
135	145	С123-070504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
136	146	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	6023,55	1150,9	6024	1151	122	3725	10528	
				комплект (3 фазы)		4750,65	423,02	4751	423		780		
137	147	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012			7430		22290				22290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени:
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						22290			
			Отпускная цена			7430		22290					
			Сметная стоимость оборудования					*22290*					
138	148	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		3	833,06	104,63	2499	314	0	1656	4488	
				шт.		728,43	38,46	2185	115		332		
139	149	С124-040105-0401	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85		3	7814		23442		23442		25317	
				шт.							1875		
140	150	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования		1	30390,97	8370,16	30391	8370	1435	17037	51222	
				шкаф		20586,15	3076,48	20586	3076		3794		
141	151	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		1	474372		474372		474372		512322	
				шт.							37950		
142	152	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		5,8	1971,12	0	11433	0	0	8231	21237	
				м3		1971,12	0	11433	0		1573		
143	153	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		8	2285,63	1671,23	18285	13370	51	7135	27453	
				1 заземлитель		608,06	506,74	4865	4054		2034		
144	154	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,11544	249466		28798		28798		31102	
				т							2304		
145	155	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		36	610,33	30,14	21972	1085	13155	5786	29979	
				м		214,77	8,46	7732	305		2221		
146	156	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		15	512,89	19,16	7693	287	3494	2862	11400	
				м		260,8	4,23	3912	63		844		
147	157	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,8	1028,38	0	5965	0	0	4294	11080	
				м3		1028,38	0	5965	0		821		
			Итого по разделу: 233. Оборудование									1069876	
			Раздел: 234. Монтаж РЛНД										
148	158	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		1	17356,14	4824,04	17356	4824	100	11569	31240	
				комплект		12432,58	2029,11	12433	2029		2314		
149	160	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн КМ1		1	1560,96		1561		1561		1686	
				шт							125		
150	161	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные		0,0025	517616		1294		1294		1398	
				т							104		
151	162	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98		6	751		4506		4506		4866	
				шт.							360		
152	163	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-1		1	9463,23		9463		9463		10220	
				шт							757		
153	164	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-2		1	1158,43		1158		1158		1251	
				шт							93		
154	165	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Вал привода РА-3		3	7316,68		21950		21950		23706	
				шт							1756		
155	166	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-5		1	884,3		884		884		955	
				шт							71		
156	167	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-7		3	427,33		1281		1281		1384	
				шт							103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	168	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-8		1	488,14		488		488		527	
				шт							39		
158	169	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП-1 4,5м		1	2359,66		2360		2360		2548	
				шт							189		
			Итого по разделу: 234. Монтаж РЛНД									79781	
			Раздел: 235. Разные работы										
159	170	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		333,2	1971,12	0	656778	0	0	472880	1220031	
				м3		1971,12	0	656778	0		90373		
160	171	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		2380	427,8	56,65	1018174	134825	325658	476304	1614036	
				м шин заземления		234,32	15,84	557691	37688		119558		
161	172	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		333,2	1028,38	0	342655	0	0	246712	636516	
				м3		1028,38	0	342655	0		47149		
162	173	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,1144	8156,34	0	933	0	0	746	1814	
				1т		8156,34	0	933	0		134		
163	174	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		0,54753	6260,08	0	3428	0	0	2742	6663	
				1т		6260,08	0	3428	0		494		
			Итого по разделу: 235. Разные работы									3479060	
			ИТОГО:					20763295	1483327	14766600	3891002	26624854	
								4484153	627305	22290	1970554		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							22290			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		510769					
			Итого с временными									27135628	
			Зимние удорожания			1,71 %		463638					
			Итого с зимними удорожаниями									27599266	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		551540					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28150806	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29555559	
			Итого с учетом скидки 10%									26600003	
			НДС			12 %		3192000					
			Итого с НДС									29792003	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкоргана"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Ф№3

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к
Правилами организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"

Реквизиты:
БИН/ИИН 970740002051
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ90551A127005455KZT
АО "Банк Kassa Nova"
Договор № 2-С от 27 апреля 2020 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2020г

договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 2-С	27 апреля 2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав \СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас	42 142 857,00	37 627 550,89							4 515 306,107	42 142 857,00
Удержание авансового платежа	12 642 857,0	11 288 265,18							1 354 591,821	12 642 857,00
Всего к оплате	**29 500 000,00**	**26 339 285,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 160 714,286**	**29 500 000,00**

Заказчик _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик _____ **Нильдибаев Н.С.**

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Авторский надзор _____ **Байшуаков С.Б.**

ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура"

Технадзор _____ **Кульчапов Б.**

ТОО "УКС"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-10 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-10 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 275. Демонтажные работы										
			Раздел: 276. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №10										
1	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УПЗ	опора	2	17196,86	8330,14	34394	16660	1256	19986	58730	
						8238,65	4252,7	16477	8505		4350		
2	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АОЗ	опора	37	17196,86	8330,14	636284	308215	23239	369744	1086510	
						8238,65	4252,7	304830	157350		80482		
3	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- КЗ	опора	52	17196,86	8330,14	894237	433167	32660	519640	1526987	
						8238,65	4252,7	428410	221140		113110		
4	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УАЗ	опора	7	17196,86	8330,14	120378	58311	4397	69952	205556	
						8238,65	4252,7	57671	29769		15226		
5	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	712	926,25	24,56	659491	17486	406623	221002	950933	
						330,59	3,17	235382	2255		70440		
6	15	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	98	4755,75		466064		466064	37285	503349	
7	16	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий 3П6	м	98	281,41		27578		27578	2206	29785	
8	17	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	165	3025		499125		499125	39930	539055	
9	18	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	3522		345156		345156	27612	372768	
10	19	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	3139		138116		138116	11049	149165	
11	20	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	200	1912		382400		382400	30592	412992	
12	21	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	263	1928		507064		507064	40565	547629	
13	22	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	263	2182		573866		573866	45909	619775	
14	23	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450	1476	19926	
15	24	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	26	410		10660		10660	853	11513	
16	25	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	153		3060		3060	245	3305	
17	26	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	221	2815		622115		622115	49769	671884	
18	27	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	2630		136760		136760	10941	147701	
19	28	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	445		43610		43610	3489	47099	
20	29	С124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595	шт	208	384		79872		79872	6390	86262	
21	30	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S		106	11321		1200026		1200026		1296028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо[illegible]ения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	за[illegible]а рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							96002		
22	31	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1315	535583		70429		70429	5634	76063	
			Итого по разделу: 276. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №10									9363014	
			Раздел: 277. Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ двухцепная										
23	32	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П2	опора	2	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	16895 8432	7208 3678	1256	9688 2127	28710	
24	33	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
25	34	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- ОА2	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
26	35	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44595		267570		267570	21406	288976	
27	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10	926,25 330,59	24,56 3,17	9263 3306	246 32	5711	3104 989	13356	
28	37	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4	шт	3	4040,84		12123		12123	970	13092	
29	38	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	3	281,41		844		844	68	912	
30	39	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2916		14580		14580	1166	15746	
31	40	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	5	3139		15695		15695	1256	16951	
32	41	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815		16890		16890	1351	18241	
33	42	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	10,8	410		4428		4428	354	4782	
34	43	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153		1224		1224	98	1322	
35	44	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2951		11804		11804	944	12748	
36	45	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985	
37	46	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	7	11321		79247		79247	6340	85587	
38	47	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1912		42064		42064	3365	45429	
39	48	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2182		17456		17456	1396	18852	
40	49	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1928		11568		11568	925	12493	
41	50	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445		1335		1335	107	1442	
42	51	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	535583		1607		1607	129	1735	
			Итого по разделу: 277. Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ двухцепная									643091	
			Раздел: 278. Проводниковая продукция										
43	52	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,72	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	323407 184101	129694 54279	9611	190704 41129	555240	
44	56	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,83	623816		1765399		1765399	141232	1906631	
			Итого по разделу: 278. Проводниковая продукция									2461871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 279. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ										
45	57	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,4-1кВ	опора	7	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	78320 43880	28154 14346	6287	46581 9992	134893	
46	58	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,4-2кВ	опора	1	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	11189 6269	4022 2049	898	6654 1427	19270	
47	59	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- ОУА10/0,4-2кВ	опора	2	26436,85 12399,3	13409,47 6847,3	52874 24799	26819 13695	1256	30795 6693	90362	
48	60	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА10/0,4-1кВ	опора	1	26436,85 12399,3	13409,47 6847,3	26437 12399	13409 6847	628	15397 3347	45181	
49	61	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
50	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38	926,25 330,59	24,56 3,17	35198 12563	933 120	21702	11795 3759	50752	
51	64	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	153		3366		3366	269	3635	
52	65	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	31,2	410		12792		12792	1023	13815	
53	66	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2815		25335		25335	2027	27362	
54	67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1845		27675		27675	2214	29889	
55	68	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	2079		58212		58212	4657	62869	
56	69	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	1912		43976		43976	3518	47494	
57	70	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	3060		70380		70380	5630	76010	
58	71	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	8	11321		90568		90568	7245	97813	
59	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56	шт	8	10585,23		84682		84682	6775	91456	
60	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ86	шт	2	10608,91		21218		21218	1697	22915	
61	74	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	3	2121,96		6366		6366	509	6875	
62	75	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73ш	шт	3	11743,66		35231		35231	2818	38049	
63	76	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	6	4524,43		27147		27147	2172	29318	
64	77	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	16	707,63		11322		11322	906	12228	
65	78	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	5,28	316,93		1673		1673	134	1807	
66	79	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	15,8	658,45		10403		10403	832	11236	
67	80	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	499577		200		200	16	216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	81	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	799		28764		28764	2301	31065	
69	82	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	412		14832		14832	1187	16019	
70	83	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	31	12306		381486		381486	30519	412005	
71	84	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	20579		226369		226369	18110	244479	
72	85	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	702		16848		16848	1348	18196	
73	86	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	24	14677		352248		352248	28180	380428	
74	87	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3787		34083		34083	2727	36810	
75	88	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255	шт	24	13138		315312		315312	25225	340537	
			Итого по разделу: 279. **Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ**									2422350	
			Раздел: 280. Проводниковая продукция										
76	89	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,78	191627,46 79685,34	108380,13 35994,09	149469 62155	84537 28075	2778	72184 17732	239386	
77	91	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,561	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	23501 13378	9425 3944	698	13858 2989	40348	
			Итого по разделу: 280. **Проводниковая продукция**									279733	
			Раздел: 281. Кабельная линия										
78	93	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,03	1971,12 1971,12	0 0	7944 7944	0 0	0	5719 1093	14756	
79	94	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	617,1 95,01	522,09 191,9	4320 665	3655 1343	0	1446 461	6227	
80	95	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	28	181,29 31,67	149,62 54,99	5076 887	4189 1540	0	1747 546	7369	
81	96	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,0125	610037,09 468855	128148,27 49224,35	7625 5861	1602 615	163	6411 1123	15160	
82	97	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	12,5	2143		26788		26788	2143	28931	
83	98	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	704,34 300,87	359,09 115,41	8804 3761	4489 1443	555	3747 1004	13555	
84	99	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	499,85 190,03	265,76 87,69	17495 6651	9301 3069	1542	6998 1959	26453	
85	100	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	52,5	552,7 253,37	256,71 80,77	29017 13302	13477 4240	2238	12630 3332	44975	
86	101	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	227979,5		227980		227980	18238	246218	
87	102	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	208 74	134 32	0	76 23	300	
88	103	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.	м	7	85		595		595	48	640	
89	104	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	10	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	299239 79178	219294 81205	767	115476 33177	447892	
90	105	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	10547		105470		105470	8438	113908	
91	106	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,8	1028,38 1028,38	0 0	2879 2879	0 0	0	2073 396	5349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	107	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912		38240		38240	3059	41299	
			Итого по разделу: 281. Кабельная линия									1013041	
			Раздел: 282. Ввод в здание										
			Раздел: 283. Оборудование										
93	132	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16324,66 5083,02	9636,63 4931,29	16325 5083	9637 4931	1605	8011 1947	26283	
94	133	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	66568,41 30031,56	21835,89 8410,44	66568 30032	21836 8410	14701	30754 7786	105108	
95	134	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	4156,2 948,13	1183,02 483,98	7066 1612	2011 823	3443	2264 746	10076	
96	135	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	1,08	15092,32 3537,84	11554,49 2632,24	16300 3821	12479 2843	0	5331 1730	23361	
97	136	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,08	23614		25503		25503	2040	27543	
98	139	Ц13-080303-0103 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3705,76 3597,2	7,53 0	3706 3597	8 0	101	2590 504	6799	
99	140	С123-070205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А	шт.	1	14641		14641		14641	1171	15812	
100	141	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3816,26 3167,1	507,2 180,34	11449 9501	1522 541	426	7230 1494	20174	
101	142	С123-070503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3211		9633		9633	771	10404	
102	143	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5194,16 3118,8	140,67 38,46	10388 6238	281 77	3869	4546 1195	16130	
103	144	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	1100	14854	
104	145	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6111,49 3473	141,53 38,46	18334 10419	425 115	7491	7585 2074	27993	
105	146	СПРАЙС ТОО GET	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А	шт.	3	16234,03		48702		48702	3896	52598	
106	147	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2011,8 1583,55	418,51 153,82	4024 3167	837 308	19	2502 522	7047	
107	148	С123-070504-0107	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
108	149	С123-070504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
109	150	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6023,55 4750,65	1150,9 423,02	6024 4751	1151 423	122	3725 780	10528	
110	151	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430		22290		22290		22290	
			Отпускная цена			7430		22290					
			Сметная стоимость оборудования					*22290*					
111	152	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	3	833,06 728,43	104,63 38,46	2499 2185	314 115	0	1656 332	4488	
112	153	С124-040105-0401	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3	7814		23442		23442	1875	25317	
113	154	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	30390,97 20586,15	8370,16 3076,48	30391 20586	8370 3076	1435	17037 3794	51222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	155	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372	37950	512322	
115	156	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	5,8	1971,12 1971,12	0 0	11433 11433	0 0	0	8231 1573	21237	
116	157	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2285,63 608,06	1671,23 506,74	18285 4865	13370 4054	51	7135 2034	27453	
117	158	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11544	249466		28798		28798	2304	31102	
118	159	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36	610,33 214,77	30,14 8,46	21972 7732	1085 305	13155	5786 2221	29979	
119	160	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	512,89 260,8	19,16 4,23	7693 3912	287 63	3494	2862 844	11400	
120	161	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,8	1028,38 1028,38	0 0	5965 5965	0 0	0	4294 821	11080	
			Итого по разделу: 283. Оборудование									1127724	
			Раздел: 284. Монтаж РЛНД										
121	162	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	17356,14 12432,58	4824,04 2029,11	17356 12433	4824 2029	100	11569 2314	31240	
122	164	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн КМ1	шт	1	1560,96		1561		1561	125	1686	
123	165	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0025	517616		1294		1294	104	1398	
124	166	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	360	4866	
125	167	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-1	шт	1	9463,23		9463		9463	757	10220	
126	168	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-2	шт	1	1158,43		1158		1158	93	1251	
127	169	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Вал привода РА-3	шт	3	7316,68		21950		21950	1756	23706	
128	170	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-5	шт	1	884,3		884		884	71	955	
129	171	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-7	шт	3	427,13		1281		1281	103	1384	
130	172	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-8	шт	1	488,14		488		488	39	527	
131	173	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП-1 4,5м	шт	1	2359,66		2360		2360	189	2548	
			Итого по разделу: 284. Монтаж РЛНД									79781	
			Раздел: 285. Разные работы										
132	174	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		778,4	1971,12	0	1534322	0	0	1104712	2850157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1971,12	0	1534322	0		211123		
133	175	E11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		5560	427,8	56,65	2378591	314968	760781	1112709	3770605	
				м шин заземления		234,32	15,84	1302841	88045		279304		
134	176	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		778,4	1028,38	0	800488	0	0	576351	1486986	
				м3		1028,38	0	800488	0		110147		
135	177	E11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,1673	8156,34	0	1365	0	0	1092	2653	
				1т		8156,34	0	1365	0		196		
136	178	E11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		2,6593	6260,08	0	16647	0	0	13318	32363	
				1т		6260,08	0	16647	0		2397		
			Итого по разделу: 285. Разные работы									8142762	
			ИТОГО:					18914986	1812816	11716912	4728676	25533372	
								5362965	768488	22290	1889707		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							22290			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		489813					
			Итого с временными									26023187	
			Зимние удорожания			1,71 %		444615					
			Итого с зимними удорожаниями									26467802	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		528910					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26996712	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									28343875	
			Итого с учетом скидки 10%									25509488	
			НДС			12 %		3061139					
			Итого с НДС									28570626	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нильдибаев И.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура"
Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шаихметов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кульчанов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байшуаков С.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-6 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	47	3247,81 1179,28	2068,53 1058,64	152647 55426	97221 49756	0	84146 18943	255736	
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	47	3132,22 1625,54	1506,68 649,26	147214 76400	70814 30515	0	85532 18620	251366	
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	48	342,8 341,03	1,76 0,93	16454 16370	85 45	0	11818 2262	30534	
4	4	Ц13-080103-3502 #К=0,3	Демонтаж КТП	шкаф	1	7540,39 5700,78	1839,61 686,18	7540 5701	1840 686	0	4599 971	13110	
5	5	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП	т	2,4107	583		1405			112	1518	
6	6	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	8,46	468		3959			317	4276	
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,8707	285		3098			248	3346	
			Итого по разделу: 13. Демонтажные работы									559885	
			Раздел: 14. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №6										
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	73	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	616678 307751	263078 134252	45849	353602 77622	1047903	
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УПЗ	опора	2	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	34394 16477	16660 8505	1256	19986 4350	58730	
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УАЗ	опора	7	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	120378 57671	58311 29769	4397	69952 15226	205556	
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АОЗ	опора	11	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	189165 90625	91632 46780	6909	109924 23927	323016	
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- КЗ	опора	19	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	326740 156534	158273 80801	11933	189868 41329	557938	
13	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	298	926,25 330,59	24,56 3,17	276023 98517	7319 944	170188	92498 29482	398003	
14	15	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	39	4755,75		185474		185474	14838	200312	
15	16	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	39	281,41		10975		10975	878	11853	
16	17	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98		73	3025		220825		220825		238491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17666		
17	18	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		39	3522		137358		137358		148347	
				шт.							10989		
18	19	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		19	3139		59641		59641		64412	
				шт.							4771		
19	20	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		76	1912		145312		145312		156937	
				шт.							11625		
20	21	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		113	1928		217864		217864		235293	
				шт.							17429		
21	22	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		113	2182		246566		246566		266291	
				шт.							19725		
22	23	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		7	1845		12915		12915		13948	
				шт.							1033		
23	24	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		18,2	410		7462		7462		8059	
				м							597		
24	25	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		26	153		3978		3978		4296	
				шт.							318		
25	26	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		94	2815		264610		264610		285779	
				шт.							21169		
26	27	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		18	2630		47340		47340		51127	
				шт.							3787		
27	28	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		39	445		17355		17355		18743	
				шт.							1388		
28	29	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595		72	384		27648		27648		29860	
				шт							2212		
29	30	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S		56	11321		633976		633976		684694	
				шт							50718		
30	31	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0665	535583		35616		35616		38466	
				км							2849		
			Итого по разделу: 14. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №6									5048051	
			Раздел: 15. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная										
31	32	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2		1	17196,86	8330,14	17197	8330	628	9993	29365	
				опора		8238,65	4252,7	8239	4253		2175		
32	33	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	44595		89190		89190		96325	
				шт.							7135		
33	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		4	926,25	24,56	3705	98	2284	1242	5342	
				м2		330,59	3,17	1322	13		396		
34	35	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4		1	4040,84		4041		4041		4364	
				шт							323		
35	36	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6		1	281,41		281		281		304	
				м							23		
36	37	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		1	2916		2916		2916		3149	
				шт.							233		
37	38	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1845		1845		1845		1993	
				шт.							148		
38	39	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2		1	3139		3139		3139		3390	
				шт							251		
39	40	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520	
				шт.							1224		
40	41	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		2	2951		5902		5902		6374	
				шт.							472		
41	42	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		5,6	410		2296		2296		2480	
				м							184		
42	43	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	153		612		612		661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							49		
43	44	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		2	2815		5630		5630		6080	
				шт.							450		
44	45	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S		4	11321		45284		45284		48907	
				шт							3623		
45	46	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		2	2182		4364		4364		4713	
				шт.							349		
46	47	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1928		3856		3856		4164	
				шт.							308		
47	48	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	445		445		445		481	
				шт.							36		
48	49	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	535583		536		536		578	
				км							43		
			Итого по разделу: 15. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная									235192	
			Раздел: 16. Проводниковая продукция										
49	50	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		4,126	41892,13	16799,8	172847	69316	5137	101923	296752	
				1км		23847,32	7030,96	98394	29010		21982		
50	53	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		1,081	623816		674345		674345		728293	
				км							53948		
			Итого по разделу: 16. Проводниковая продукция									1025045	
			Раздел: 17. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ										
51	54	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38-1кВ		7	11188,56	4021,95	78320	28154	6287	46581	134893	
				опора		6268,54	2049,45	43880	14346		9992		
52	55	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,38-1кВ		2	20355,28	8780,03	40711	17560	1796	24250	70157	
				опора		10677,18	4478,92	21354	8958		5197		
53	56	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,38-2кВ		1	20355,28	8780,03	20355	8780	898	12125	35079	
				опора		10677,18	4478,92	10677	4479		2598		
54	57	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка А10/0,38-1кВ		1	20355,28	8780,03	20355	8780	898	12125	35079	
				опора		10677,18	4478,92	10677	4479		2598		
55	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		30	926,25	24,56	27788	737	17133	9312	40067	
				м2		330,59	3,17	9918	95		2968		
56	60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		16	153		2448		2448		2644	
				шт.							196		
57	61	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		23,4	410		9594		9594		10362	
				м							768		
58	62	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		9	2815		25335		25335		27362	
				шт.							2027		
59	63	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		9	1845		16605		16605		17933	
				шт.							1328		
60	64	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		8	2079		16632		16632		17963	
				шт.							1331		
61	65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		16	1912		30592		30592		33039	
				шт.							2447		
62	66	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S		4	11321		45284		45284		48907	
				шт							3623		
63	67	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		9	3060		27540		27540		29743	
				шт.							2203		
			Итого по разделу: 17. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ									503228	
			Раздел: 18. Воздушная линия ВЛИ-10 кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	68	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196.86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
65	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4	926.25 330,59	24.56 3,17	3705 1322	98 13	2284	1242 396	5342	
66	71	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56	шт	11	10585,23		116438		116438	9315	125753	
67	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ86	шт	1	10608,91		10609		10609	849	11458	
68	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60а	шт	1	3280,39		3280		3280	262	3543	
69	74	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	1	2121,96		2122		2122	170	2292	
70	75	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	2	694,88		1390		1390	111	1501	
71	76	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	876	11826	
72	77	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	4	9425,59		37704		37704	3016	40720	
73	78	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	4	4524,43		18098		18098	1448	19546	
74	79	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	12	707,63		8492		8492	679	9171	
75	80	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	6,29	316,93		1993		1993	159	2153	
76	81	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	15,7	658,45		10338		10338	827	11165	
77	82	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	499577		250		250	20	270	
78	83	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	799		28764		28764	2301	31065	
79	84	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	412		14832		14832	1187	16019	
80	85	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	37	12306		455322		455322	36426	491748	
81	86	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	20579		246948		246948	19756	266704	
82	87	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702		8424		8424	674	9098	
83	88	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	12	14677		176124		176124	14090	190214	
84	89	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3787		34083		34083	2727	36810	
85	90	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255		12	13138		157656		157656		170268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							12612		
			Итого по разделу: 18. Воздушная линия ВЛИ-10 кВ									1486030	
			Раздел: 19. Проводниковая продукция										
86	91	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2		0,363	191627,46	108380,13	69561	39342	1293	33593	111406	
				1км		79685,34	35994,09	28926	13066		8252		
87	93	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,319	41892,13	16799,8	13364	5359	397	7880	22943	
				1км		23847,32	7030,96	7607	2243		1699		
			Итого по разделу: 19. Проводниковая продукция									134349	
			Раздел: 20. Кабельная линия										
88	96	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,84	1971,12	0	7569	0	0	5450	14060	
				м3		1971,12	0	7569	0		1042		
89	97	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее		8	617,1	522,09	4937	4177	0	1653	7117	
				м		95,01	191,9	760	1535		527		
90	98	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1		16	181,29	149,62	2901	2394	0	998	4211	
				м		31,67	54,99	507	880		312		
91	99	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм		0,0075	610037,09	128148,27	4575	961	98	3847	9096	
				км трубопровода		468855	49224,35	3516	369		674		
92	100	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80		7,5	2143		16073		16073		17358	
				м							1286		
93	101	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		7,5	530,14	248,23	3976	1862	333	1704	6134	
				м		237,53	78,02	1781	585		454		
94	102	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		24	436,03	201,93	10465	4846	1058	4394	16047	
				м		190,03	64,23	4561	1542		1189		
95	103	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг		31,5	452,69	204,2	14260	6432	1343	6118	22008	
				м		205,86	63,89	6485	2012		1630		
96	104	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,063	1738382		109518		109518		118280	
				км							8761		
97	105	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,008	29667,69	19111,73	237	153	0	87	350	
				км кабеля		10555,97	4513,22	84	36		26		
98	106	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.		8	85		680		680		734	
				м							54		
99	107	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		6	29923,9	21929,41	179543	131576	460	69285	268735	
				шт		7917,75	8120,54	47507	48723		19906		
100	108	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		6	10547		63282		63282		68345	
				шт.							5063		
101	109	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,94	1028,38	0	1995	0	0	1436	3706	
				м3		1028,38	0	1995	0		275		
102	110	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		12	1912		22944		22944		24780	
				шт.							1836		
			Итого по разделу: 20. Кабельная линия									580962	
			Раздел: 21. Ввод в здание										
			Раздел: 22. Оборудование										
103	135	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы		1	16324,66	9636,63	16325	9637	1605	8011	26283	
				подстанция		5083,02	4931,29	5083	4931		1947		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	136	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы		1	66568,41	21835,89	66568	21836	14701	30754	105108	
				подстанция		30031,56	8410,44	30032	8410		7786		
105	137	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,7	4156,2	1183,02	7066	2011	3443	2264	10076	
				м3 основания		948,13	483,98	1612	823		746		
106	138	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка		1,08	15092,32	11554,49	16300	12479	0	5331	23361	
				м3		3537,84	2632,24	3821	2843		1730		
107	139	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,08	23614		25503		25503		27543	
				м3							2040		
108	142	Ц13-080303-0103 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании		1	3705,76	7,53	3706	8	101	2590	6799	
				шт.		3597,2	0	3597	0		504		
109	143	С123-070205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А		1	14641		14641		14641		15812	
				шт.							1171		
110	144	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	3816,26	507,2	11449	1522	426	7230	20174	
				шт.		3167,1	180,34	9501	541		1494		
111	145	С123-070503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001		3	3211		9633		9633		10404	
				шт.							771		
112	146	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5194,16	140,67	10388	281	3869	4546	16130	
				шт.		3118,8	38,46	6238	77		1195		
113	147	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	6877		13754		13754		14854	
				шт.							1100		
114	148	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6111,49	141,53	6111	142	2497	2528	9331	
				шт.		3473	38,46	3473	38		691		
115	149	СПРАЙС ТОО GET	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А		1	16234,03		16234		16234		17533	
				шт.							1299		
116	150	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	2011,8	418,51	4024	837	19	2502	7047	
				шт.		1583,55	153,82	3167	308		522		
117	151	С123-070504-0107	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
118	152	С123-070504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002		1	2372		2372		2372		2562	
				шт.							190		
119	153	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	6023,55	1150,9	6024	1151	122	3725	10528	
				комплект (3 фазы)		4750,65	423,02	4751	423		780		
120	154	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		3	7430		22290				22290	
				шт.						22290			
			Отпускная цена			7430		22290					
			Сметная стоимость оборудования					*22290*					
121	155	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		3	833,06	104,63	2499	314	0	1656	4488	
				шт.		728,43	38,46	2185	115		332		
122	156	С124-040105-0401	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85		3	7814		23442		23442		25317	
				шт.							1875		
123	157	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования		1	30390,97	8370,16	30391	8370	1435	17037	51222	
				шкаф		20586,15	3076,48	20586	3076		3794		
124	158	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		1	474372		474372		474372		512322	
				шт.							37950		
125	159	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		5,8	1971,12	0	11433	0	0	8231	21237	
				м3		1971,12	0	11433	0		1573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	160	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2285,63 608,06	1671,23 506,74	18285 4865	13370 4054	51	7135 2034	27453	
127	161	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11544	249466		28798		28798	2304	31102	
128	162	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36	610,33 214,77	30,14 8,46	21972 7732	1085 305	13155	5786 2221	29979	
129	163	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	512,89 260,8	19,16 4,23	7693 3912	287 63	3494	2862 844	11400	
130	164	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,8	1028,38 1028,38	0 0	5965 5965	0 0	0	4294 821	11080	
			Итого по разделу: 22. Оборудование									1073996	
			Раздел: 23. Монтаж РЛНД										
131	165	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	17356,14 12432,58	4824,04 2029,11	17356 12433	4824 2029	100	11569 2314	31240	
132	167	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн КМ1	шт	1	1560,96		1561		1561	125	1686	
133	168	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0025	517616		1294		1294	104	1398	
134	169	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	360	4866	
135	170	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-1	шт	1	9463,23		9463		9463	757	10220	
136	171	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-2	шт	1	1158,43		1158		1158	93	1251	
137	172	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Вал привода РА-3	шт	3	7316,68		21950		21950	1756	23706	
138	173	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Кронштейн РА-5	шт	1	884,3		884		884	71	955	
139	174	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-7	шт	3	427,13		1281		1281	103	1384	
140	175	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х-8	шт	1	488,14		488		488	39	527	
141	176	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП-1 4,5м	шт	1	2359,66		2360		2360	189	2549	
			Итого по разделу: 23. Монтаж РЛНД									79781	
			Раздел: 24. Разные работы										
142	177	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	350	1971,12 1971,12	0 0	689893 689893	0 0	0	496723 94929	1281545	
143	178	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	183	427,8 234,32	56,65 15,84	78288 42881	10367 2898	25040	36623 9193	124104	
			Итого по разделу: 24. Разные работы									1405649	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладны расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9186586	1201038	5874848	2048553	12130045	
								2079950	553877	22290	897028		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							22290			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		232469					
			Итого с временными									12362514	
			Зимние удорожания			1,71 %		211018					
			Итого с зимними удорожаниями									12573532	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251025					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12824557	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									13464515	
			Итого с учетом скидки 10%									12118063	
			НДС			12 %		1454168					
			Итого с НДС									13572231	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нильдибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шаяхметов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кульжанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)