Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"

Реквизиты:

БИН/ИИН 970740002051

БИК KSNVKZKA

ИИК KZ90551A127005455KZT

АО "Банк Kassa Nova"

Договор № 2-С от 27 апреля 2020 г.

Ф№3

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1

к Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь 2020г

договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 2-С	27 апреля 2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас	195 018 292,00	174 123 475,00							20 894 817,000	195 018 292,00
Удельный вес ценового	58 505 488,0	52 237 042,86							6 268 445,143	58 505 488,00
	136 512 804,00	121 886 432,14	0	0	0	0		0	14 626 371,857	136 512 804,00

Заказчик _____ Алиұлы Нұрым.

Подрядчик _____ Нильдибаев Н.С.

Инженер ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Авторский надзор _____ Байшуаков С.Б.

Технадзор _____ Кульчанов Б.

ГИП ТОО "Талдыкорган Архитектура"

ТОО "УКС"

Форма по приложению 53
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-13 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. Материалы и оборудования работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Материалы и оборудования										
1	1	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6.461	1229202		7941874		7941874	635350	8577224	
2	2	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2.802	892843		2501746		2501746	200140	2701886	
3	3	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.2	314806		62961		62961	5037	67998	
4	4	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3.925	158664		622756		622756	49820	672577	
5	5	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	5.2	254584		1323837		1323837	105907	1429744	
6	6	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.2092	1735443		363055		363055	29044	392099	
7	7	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3.5 СТ РК 2387-2013	шт	57	47305		2696385		2696385	215711	2912096	
8	8	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	589	35288		20784632		20784632	1662771	22447403	
												392010026	
			Итого по разделу: 1. Материалы и оборудования										
			ИТОГО:					36297246 0	0 0	36297246	2903780		
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1.92 %		752660				3995.4686	
			Итого с временными			1.71 %		683208				406368.94	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		838				414499.32	
			Непредвиденные работы и затраты									435180.10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									391662.09	
			Итого в текущих ценах 2020 года с К = 1.0499999999										
			Итого с учетом скидки 10%			12 %						4386.6154	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ДЛЯ ФОРМ №2

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Качество, технология выполненных работ соответствует

Казахстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 43. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор		32	3247,81	2068,53	103930	66193	0	57291	174118	
				шт.		1179,28	1058,64	37737	33877		12898		
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры		32	3132,22	1506,68	100231	48214	0	58235	171143	
				шт		1625,54	649,26	52017	20776		12677		
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков		57	342,8	1,76	19539	101	0	14034	36260	
				шт		341,03	0,93	19439	53		2686		
4	4	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов		0,7176	583		418				452	
				т							33		
5	5	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор		5,76	468		2696				2911	
				т							216		
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		6,4776	285		1846				1994	
				т							148		
			Итого по разделу: 43. Демонтажные работы									386878	
			Раздел: 44. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН 10/0,4 кВ №2										
7	7	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1		76	8447,65	3603,81	642021	273890	47734	368134	1090967	
				опора		4215,76	1839,07	320398	139769		80812		
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Пк1		2	8447,65	3603,81	16895	7208	1256	9688	28710	
				опора		4215,76	1839,07	8432	3678		2127		
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА3		6	17196,86	8330,14	103181	49981	3768	59958	176191	
				опора		8238,65	4252,7	49432	25516		13051		
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АО3		11	17196,86	8330,14	189165	91632	6909	109924	323016	
				опора		8238,65	4252,7	90625	46780		23927		
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К3		15	17196,86	8330,14	257953	124952	9421	149896	440477	
				опора		8238,65	4252,7	123580	63791		32628		
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2		1	17196,86	8330,14	17197	8330	628	9993	29365	
				опора		8238,65	4252,7	8239	4253		2175		
13	13	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УП3		1	17196,86	8330,14	17197	8330	628	9993	29365	
				опора		8238,65	4252,7	8239	4253		2175		
14	14	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		2	53848		107696		107696		116312	
				шт							8616		
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки [illegible] фундаментов		292	926,25	24,56	270466	7171	166761	90636	389989	
				м2		330,59	3,17	96533	925		28888		
16	16	СПРАВОЧНИК ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4		1	4040,84		4041		4041		[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							323		
17	17	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса УЗ	шт	34	4755.75		161696		161696	12936	174631	
18	18	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	34	281.41		9568		9568	765	10333	
19	19	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	3025		235950		235950	18876	254826	
20	20	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	2815		281500		281500	22520	304020	
21	21	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	1928		219792		219792	17583	237375	
22	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845		23985		23985	1919	25904	
23	23	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2951		2951		2951	236	3187	
24	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	153		3366		3366	269	3635	
25	25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	34.2	410		14022		14022	1122	15144	
26	26	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	1912		168256		168256	13460	181716	
27	27	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	2182		248748		248748	19900	268648	
28	28	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42		84		84	7	91	
29	29	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	3522		116226		116226	9298	125524	
30	30	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2916		2916		2916	233	3149	
31	31	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3139		56502		56502	4520	61022	
32	32	С124-040207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6394		12788		12788	1023	13811	
33	33	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	445		12460		12460	997	13457	
34	34	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	6561		26244		26244	2100	28344	
35	35	С124-040207-5317	Бандажи [illegible] SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2630		39450		39450	3156	42606	
36	36	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт.	34	11321		384914		384914	30793	415707	
37	37	С124-040207-2810	Колпачок [illegible] PK99.2595	шт.	60	384		23040		23040	1843	24883	
38	38	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109		14218		14218	1137	15355	
39	39	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.112	535583		59985		59985	4799	64784	
			Итого по разделу 44 Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №2									4916909	
			Раздел 45. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ										
40	40	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка ОАБ10/0,4-1кВ	опора	1	26436.39 12399.3	13409.47 6847.3	26437 12399	13409 6847	628	15397 3347	45181	
41	41	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка Кр10-1	опора	1	17196.86 8238.75	8330.14 4252.5	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
42	42	С121-[illegible]-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	5	47305		236525		236525	18922	255447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	10	926,25 330,59	24,56 3,17	9263 3306	246 32	5711	3104 989	13356	
44	44	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	1	9425,89		9426		9426	754	10180	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	876	11826	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	1	2121,96		2122		2122	170	2292	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60	шт	1	3280,39		3280		3280	262	3543	
48	48	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГ s56	шт	1	10585,23		10585		10585	847	11432	
49	49	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ 52	шт	1	694,88		695		695	56	750	
50	50	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	4	707,63		2831		2831	226	3057	
51	51	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подвеса У52	шт	2	4524,43		9049		9049	724	9773	
52	52	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ21	м	3	658,45		1975		1975	158	2133	
53	53	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ22	м	1,64	316,93		520		520	42	561	
54	54	С121 130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	489577		250		250	20	270	
55	55	С124 040207-3127	Зажимы ответвительные SL35.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	799		7990		7990	639	8629	
56	56	С124 040207-5202	Кожух защитный для зажима SP18.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	412		4120		4120	330	4450	
57	57	С124 040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт	7	12306		86142		86142	6891	93033	
58	58	С124 040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	20579		41158		41158	3293	44451	
59	59	С124 040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	702		4212		4212	337	4549	
60	60	С124 040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SD190.150	шт	6	14677		88062		88062	7045	95107	
61	61	С124 040207-3247	Зажимы анкерные SO255 и SO245 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	13138		78828		78828	6306	85134	
62	62	С124 040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	5395		16185		16185	1295	17480	
63	63	С124 040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	748		2243		2243	180	2423	
64	64	С124 040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	2815		2815		2815	225	3040	
65	65	С124 040207-5014	Зажимы прокалывающие SLP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	2079		2079		2079		2245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							166		
66	66	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		1	2951		2951		2951		3187	
				шт.							236		
67	67	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	153		306		306		330	
				шт.							24		
68	68	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	410		1066		1066		1151	
				м							85		
69	69	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1912		7648		7648		8260	
				шт.							612		
70	70	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		1	7109		7109		7109		7678	
				шт.							569		
			Итого по разделу: 45. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ									780323	
			Раздел: 46. Кабельная линия										
71	71	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,88	1971,12	0	9619	0	0	6926	17868	
				м3		1971,12	0	9619	0		1324		
72	72	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее		13	617,1	522,09	8022	6787	0	2685	11564	
				м		95,01	191,9	1235	2495		857		
73	73	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1		13	181,29	149,62	2357	1945	0	811	3421	
				м		31,67	54,99	412	715		253		
74	74	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм		0,005	610037,09	128148,27	3050	641	65	2564	6064	
				км трубопровода		468855	49224,35	2344	246		449		
75	75	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80		5	2143		10715		10715		11572	
				м							857		
76	76	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		5	530,14	248,23	2651	1241	222	1136	4090	
				м		237,53	78,02	1188	390		303		
77	77	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		26	436,03	201,93	11337	5250	1146	4760	17384	
				м		190,03	64,23	4941	1670		1288		
78	78	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг		13	452,69	204,2	5885	2655	554	2525	9083	
				м		205,86	63,89	2676	831		673		
79	79	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,044	1738382		76489		76489		82608	
				км							6119		
80	80	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,006	29667,69	19111,73	178	115	0	65	263	
				км кабеля		10555,97	4513,22	63	27		19		
81	81	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛС-1-400, прим.		6	85		510		510		551	
				м							41		
82	82	Ц13-080201-2502	Муфта концевая (поксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		4	29923,9	21929,41	119696	87718	307	46190	179157	
				шт		7917,75	8120,54	31671	32482		13271		
83	83	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп 4-70/120-С-1-пб ГОСТ 13781-0-86		4	10547		42188		42188		45563	
				шт.							3375		
84	84	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3,38	1028,38	0	3476	0	0	2503	6457	
				м3		1028,38	0	3476	0		478		
85	85	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520	
				шт.							1224		
			Итого по разделу: 46. Кабельная линия									412165	
			ИТОГО					4978630	814339	3263094	1036441	6496274	
								896240	393658		481204		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе: оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		124729					
			Итого с временными									6621006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1.71 %**		**113219**					
			Итого с зимними удорожаниями									6734225	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**134684**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6868909	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									7211674	
			Итого с учетом скидки 10%									6490507	
			НДС			**12 %**		**778861**					
			Итого с НДС									7269367	

Сдал (Подпись, дата)

ТОО "ПСК Градцентр"

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора

Место печати (при наличии)

Качество, технология выполненных работ соответствует

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка: 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект: 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 36. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор		43	3247.81	2068.53	139656	88947	0	76985	233971	
				шт.		1179.28	1058.64	50709	45522		17331		
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода В.Л 0.38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры		43	3132.22	1506.68	134685	64787	0	78253	229973	
				шт.		1625.54	649.26	69898	27918		17035		
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков		156	342.8	1.76	53477	275	0	38409	99237	
				шт		341.03	0.93	53201	145		7351		
4	4	Ц13-080103-3502 #К=0.3	Демонтаж КТП		1	7540.39	1839.61	7540	1840	0	4599	13110	
				шкаф		5700.78	686.18	5701	686		971		
5	5	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП		2.4224	583		1412				1525	
				т							113		
6	6	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор		7.74	468		3622				3912	
				т							290		
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		10.1624	285		2896				3128	
				т							232		
			Итого по разделу: 36. Демонтажные работы									584857	
			Раздел: 37. Воздушная линия В.Л-0.4 от КТПН-400/0.4 кВ №3										
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для В.Л 0.38; 6-10 кВ (с траверсами) промежуточная П1		43	8447.65	3603.81	363249	154964	27007	208286	617258	
				опора		4215.76	1839.07	181278	79080		45723		
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0.38; 6-10 кВ (с траверсами) У-У3		7	17196.86	8330.14	120378	58311	4397	69952	205556	
				опора		8238.65	4252.7	57671	29769		15226		
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0.38; 6-10 кВ (с траверсами) АО1		9	17196.86	8330.14	154772	74971	5653	89938	264286	
				опора		8238.65	4252.7	74148	38274		19577		
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0.38; 6-10 кВ (с траверсами) К3		21	17196.86	8330.14	361134	174933	13190	209855	616668	
				опора		8238.65	4252.7	173012	89307		45679		
12	12	Е10-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подготовленной поверхности бетонных и кладки кирпич. бетонных стен, фундаментов		234	926.25	24.56	216743	5747	133637	72633	312526	
				м2		330.59	3.17	77359	741		23150		
13	13	СПРАВОЧНИК ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3		47	4755.75		175963		175963	140775	190430	
				шт									
14	14	СПРАВОЧНИК ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий Ш6		37	281.41		10412		10412	8333	11245	
				м									
15	15	С124-040207-4918	Крюк скоб опор SO121.116 ГОСТ Р 51177-98		43	3025		130075		130075	104086	140481	
				шт									
16	16	С124-040207-4910	Крюк скоб опор SO121.01 ГОСТ Р 51177-98		37	3522		130314		130314	104251	140739	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3139		50224		50224	4018	54242	
18	18	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1912		68832		68832	5507	74339	
19	19	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1928		154240		154240	12339	166579	
20	20	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	2182		174560		174560	13965	188525	
21	21	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1845		12915		12915	1033	13948	
22	22	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	18.2	410		7462		7462	597	8059	
23	23	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153		2142		2142	171	2313	
24	24	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	2815		121045		121045	9684	130729	
25	25	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595	шт.	48	384		18432		18432	1475	19907	
26	26	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт.	37	11321		418877		418877	33510	452387	
27	27	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	445		16465		16465	1317	17782	
28	28	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.04	535583		21423		21423	1714	23137	
			Итого по разделу: 37. Воздушная линия ВЛ-0.4 от КТПН-10/0.4 кВ №3									3650747	
			Раздел: 38. Проводниковая продукция										
29	29	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2.748	41892.13 23847.32	16799.8 7030.96	115120 65532	46166 19321	3421	67883 14640	197643	
30	30	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1.067	623816		665612		665612	53249	718861	
			Итого по разделу: 38. Проводниковая продукция									916504	
			Раздел: 39. Воздушная линия ВЛИ-10/0.4 кВ										
31	31	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0.38-1кВ	опора	4	11188.56 6268.54	4021.95 2049.45	44754 25074	16088 8198	3592	26618 5710	77082	
32	32	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка ОА10/0.38-1кВ	опора	1	11188.56 6268.54	4021.95 2049.45	11189 6269	4022 2049	898	6654 1427	19270	
33	33	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/- УП10/0.38-1кВ	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
34	34	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/- ОА10/0.38-2кВ	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
35	35	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка А10кВ	опора	1	20355.28 10677.18	8780.03 4478.92	20355 10677	8780 4479	898	12125 2598	35079	
36	36	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/- УА10кВ	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
37	37	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/- ОА10кВ	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
38	38	Е11-080101-0307 Изм [illegible]	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28	926.25 330.59	24.56 [illegible]	25935 9257	688 89	15991	8691 2770	37396	
39	39	СВРАВС ВИС ТОО [illegible]	Оголовок ОГ s56		6	10585.23		63511		63511		68592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГ60	шт	1	17761,66		17762		17762	5081	19183	
41	41	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ86	шт	1	10608,91		10609		10609	1421	11458	
42	42	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ60а	шт	1	3280,39		3280		3280	849	3543	
43	43	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	1	2121,96		2122		2122	262	2292	
44	44	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	2	694,88		1390		1390	170	1501	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	111	11826	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	1	9425,89		9426		9426	876	10180	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	3	4524,43		13573		13573	754	14659	
48	48	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	5	707,63		3538		3538	1086	3821	
49	49	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	5,09	316,93		1613		1613	283	1742	
50	50	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	3,1	658,45		2041		2041	129	2204	
51	51	С121-130201-0900	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	499577		250		250	163	270	
52	52	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	798		16779		16779	50	18121	
53	53	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	412		8652		8652	1342	9344	
54	54	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт	21	12306		258426		258426	692	279100	
55	55	С124-040207-4712	Вязка спиральная SOI15.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	7	20579		144053		144053	39924	155577	
56	56	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	702		4212		4212	337	4549	
57	57	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	6	14677		88062		88062	7045	95107	
58	58	С124-040207-5018	Зажимы прока плавающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3787		22722		22722	1818	24540	
59	59	С124-040207-5247	Зажимы анкерные S0255	шт	6	13138		78828		78828	6306	85134	
60	60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СО136 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	153		1836		1836	147	1983	
61	61	С124-040207-4302	Лента бандажная стальная СО137	м	15,6	410		6396		6396	512	6908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815		14075		14075	 1126	15201	
63	63	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845		11070		11070	 886	11956	
64	64	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2079		20790		20790	 1663	22453	
65	65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912		19120		19120	 1530	20650	
66	66	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт.	1	11321		11321		11321	 906	12227	
67	67	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3060		18360		18360	 1469	19829	
			Итого по разделу: 39. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ									1220235	
			Раздел: 40. Проводниковая продукция										
68	68	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,394	191627,46 79685,34	108380,13 35994,09	75501 31396	42702 14182	1403	36462 8957	120920	
69	69	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,198	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	8295 4722	3326 1392	247	4891 1055	14241	
			Итого по разделу: 40. Проводниковая продукция									135161	
			Раздел: 41. Кабельная линия										
70	70	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,63	1971,12 1971,12	0 0	5184 5184	0 0	0	3733 713	9630	
71	71	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	617,1 95,01	522,09 191,9	4320 665	3655 1343	0	1446 461	6227	
72	72	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7	181,29 31,67	149,62 54,99	1269 222	1047 385	0	437 136	1842	
73	73	Е11-220301-0103 Изм. к доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,005	610037,09 468855	128148,27 49224,35	3050 2344	641 246	65	2564 449	6064	
74	74	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2143		10715		10715	 857	11572	
75	75	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	5	530,14 237,53	248,23 78,02	2651 1188	1241 390	222	1136 303	4090	
76	76	Ц13-080201-0202 Изм. к доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	14	436,03 190,03	201,93 64,23	6104 2660	2827 899	617	2563 693	9361	
77	77	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	22	452,69 205,86	204,2 63,89	9959 4529	4492 1405	938	4273 1139	15370	
78	78	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,041	1738382		71274		71274	 5702	76976	
79	79	Ц13-100904-0101 (К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	208 74	134 32	0	76 23	306	
80	80	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим	м	7	85		595		595	 48	643	
81	81	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением до 1 кВ сечением до 70 мм2	шт	4	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	119696 31671	87718 32482	307	46190 13271	179157	
82	82	С123-064703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-С-Г-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	4	10547		42188		42188	 3375	45563	
83	83	Е11-010207-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		[illegible]	1828,38	0	1552	0	0	[illegible]	3290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1028,38	0	1882	0		259		
84	84	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520	
				шт.							1224		
			Итого по разделу: 41. Кабельная линия									386817	
			Раздел: 42. Разные работы										
85	85	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		252	1971,12	0	496723	0	0	357641	922713	
				м3		1971,12	0	496723	0		68349		
86	86	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		1800	427,8	56,65	770047	101968	246296	360230	1220699	
				м шин заземления		234,32	15,84	421783	28504		90422		
87	87	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		252	1028,38	0	259151	0	0	186589	481398	
				м3		1028,38	0	259151	0		35659		
88	88	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,1107	8156,34	0	903	0	0	722	1755	
				1т		8156,34	0	903	0		130		
89	89	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		1,265	6260,08	0	7919	0	0	6335	15395	
				1т		6260,08	0	7919	0		1140		
			Итого по разделу: 42. Разные работы									2641960	
			ИТОГО:					6802395	983587	3645119	2027496	9536281	
								2165758	443850		706390		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		183097					
			Итого с временными									9719376	
			Зимние удорожания			1,71 %		166201					
			Итого с зимними удорожаниями									9885577	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		197712					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10083289	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499999									10586455	
			Итого с учетом скидки 10%									9527810	
			НДС			12 %		144333?					
			Итого НДС									10671147	

Качество; технология выполненных работ соответствует

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-4 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор		43	3247.81	2068.53	139656	88947	0	76985	233971	
				шт.		1179.28	1058.64	50709	45522		17331		
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры		43	3132.22	1506.68	134685	64787	0	78253	229973	
				шт.		1625.54	649.26	69898	27918		17035		
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков		156	342.8	1.76	53477	275	0	38409	99237	
				шт		341.03	0.93	53201	145		7351		
4	4	Ц13-080103-3502 #К=0.3	Демонтаж КТП		1	7540.39	1839.61	7540	1840	0	4599	13110	
				шкаф		5700.78	686.18	5701	686		971		
5	5	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП		2.4224	583		1412				1525	
				т							113		
6	6	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор		7.74	468		3622				3912	
				т							290		
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		10.1624	285		2896				3128	
				т							232		
			Итого по разделу: 28. Демонтажные работы									584857	
			Раздел: 29. Воздушная линия ВЛ-0.4 от КТПН-10/0,4 кВ №4										
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1		80	8447.65	3603.81	675812	288305	50246	387509	1148387	
				опора		4215.76	1839.07	337261	147125		85066		
9	9	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Пк1		3	8447.65	3603.81	25343	10811	1884	14532	43065	
				опора		4215.76	1839.07	12647	5517		3190		
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА1		1	17196.86	8330.14	17197	8330	628	9993	29365	
				опора		8238.65	4252.7	8239	4253		2175		
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АО1		3	17196.86	8330.14	51591	24990	1884	29979	88095	
				опора		8238.65	4252.7	24716	12758		6526		
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К1		12	17196.86	8330.14	206362	99962	7537	119917	352382	
				опора		8238.65	4252.7	98864	51032		26102		
13	13	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2		1	17196.86	8330.14	17197	8330	628	9993	29365	
				опора		8238.65	4252.7	8239	4253		2175		
14	14	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	44595		89190		89190		96325	
				шт.							7135		
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону для фундаментов		234	926.25	24.56	216743	[illegible]	133637	72633	312526	
				м2		330.59	3.17	77359	741		23150		
16	16	СПРАВС ЛИС 1 ТОО Электро...	Кронштейн подвеса 5-3		16	5660		89520		89520		96682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							7162		
17	17	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У4	шт	1	4040.84		4041		4041	323	4364	
18	18	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	17	281.41		4784		4784	383	5167	
19	19	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	3025		251075		251075	20086	271161	
20	20	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	2815		258980		258980	20718	279698	
21	21	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	1928		194728		194728	15578	210306	
22	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845		11070		11070	886	11956	
23	23	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2951		14755		14755	1180	15935	
24	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	153		2601		2601	208	2809	
25	25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	16	410		6560		6560	525	7085	
26	26	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1912		91776		91776	7342	99118	
27	27	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	2182		220382		220382	17631	238013	
28	28	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15	шт	1	42		42		42	3	45	
29	29	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3522		56352		56352	4508	60860	
30	30	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2916		2916		2916	233	3149	
31	31	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3139		15695		15695	1256	16951	
32	32	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254		2508		2508	201	2709	
33	33	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	445		7565		7565	605	8170	
34	34	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2630		31560		31560	2525	34085	
35	35	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	19	11321		215099		215099	17208	232307	
36	36	С124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595	шт	48	384		18432		18432	1475	19907	
37	37	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0505	535583		27047		27047	2164	29211	
			Итого по разделу: 29. Воздушная линия ВЛ-0.4 от КТПН-10/0.4 кВ №4									3749198	
			Раздел: 30. Проводниковая продукция										
38	38	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1км	2.901	41892.13 23847.32	16799.8 7034.96	121529 69184	48736 20397	3612	71662 15455	208647	
39	39	С125-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95 0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.1	623816		62382		62382	4991	67372	
			Итого по разделу: 30. Проводниковая продукция									276019	
			Раздел: 31. Воздушная линия ВЛИ-10/0.4 кВ										
40	40	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка [illegible] кВ	опора	1	[illegible] 10677.18	[illegible] [illegible]	20355 10677	8780 4479	898	12125 2598	[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- ОАБ10/0,38-1кВ	опора	2	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	34394 16477	16660 8505	1256	19986 4350	58730	
42	42	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38-1кВ	опора	2	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	22377 12537	8044 4099	1796	13309 2855	38541	
43	43	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- КР10-3.2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич, бетону стен, фундаментов	м2	20	926,25 330,59	24,56 3,17	18525 6612	491 63	11422	6208 1979	26712	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	876	11826	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60a	шт	1	3280,39		3280		3280	262	3543	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	1	694,88		695		695	56	750	
48	48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	10	707,63		7076		7076	566	7642	
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	4	4524,43		18098		18098	1448	19546	
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	7,2	658,45		4741		4741	379	5120	
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Оголовок ОГ56	шт	5	10585,23		52926		52926	4234	57160	
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	3	9425,89		28278		28278	2262	30540	
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	4,92	316,93		1559		1559	125	1684	
54	54	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	499555		250		250	20	270	
55	55	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	799		19176		19176	1534	20710	
56	56	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	412		9888		9888	791	10679	
57	57	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD157 ГОСТ 30631-97	шт	19	12306		233814		233814	18705	252519	
58	58	С124-040207-4712	Вилка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	7	20679		144053		144053	11524	155577	
59	59	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7.1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	702		8424		8424	674	9098	
60	60	С124-040109-1308	Изоляторы композитные полимерные SDP90170	шт	12	14677		176124		176124	14090	190214	
61	61	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO245 и SO235	шт	12	13138		157656		157656	12612	170268	
62	62	С124-040207-5007	Зажимы проходные/анкерные SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	5395		48555		48555	3884	52439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	751		6759		6759	541	7300	
64	64	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815		14075		14075	1126	15201	
65	65	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2951		29510		29510	2361	31871	
66	66	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153		2448		2448	196	2644	
67	67	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	20,8	410		8528		8528	682	9210	
68	68	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	1912		99424		99424	7954	107378	
69	69	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2079		10395		10395	832	11227	
70	70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15	шт	9	42		378		378	30	408	
71	71	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1254		10032		10032	803	10835	
72	72	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S	шт	3	7109		21327		21327	1706	23033	
			Итого по разделу: 31. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ									1407118	
			Раздел: 32. Проводниковая продукция										
73	73	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,363	191627,46 79685,34	108380,13 35994,09	69561 28926	39342 13066	1293	33593 8252	111406	
74	74	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,12	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	5027 2862	2016 844	149	2964 639	8631	
			Итого по разделу: 32. Проводниковая продукция									120036	
			Раздел: 33. Кабельная линия										
75	75	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	2,6	1971,12 1971,12	0 0	5125 5125	0 0	0	3690 705	9520	
76	76	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	617,1 95,01	522,09 191,9	4320 665	3655 1343	0	1446 461	6227	
77	77	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7	181,29 31,67	149,62 54,99	1269 222	1047 385	0	437 136	1842	
78	78	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,005	610037,09 468855	128148,27 49224,35	3050 2344	641 246	65	2564 449	6064	
79	79	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2143		10715		10715	857	11572	
80	80	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	5	530,14 237,53	248,23 78,02	2651 1188	1241 390	222	1136 303	4090	
81	81	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	14	436,03 190,03	201,93 64,23	6104 2660	2827 899	617	2563 693	9361	
82	82	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	21	452,69 205,86	204,2 63,89	9506 4323	4288 1342	895	4079 1087	14672	
83	83	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1738382		69535		69535	5563	75098	
84	84	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	208 74	134 32	0	76 23	306	
85	85	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 400, прим	м	7	85		995		995	48	643	
86	86	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	119696 31671	87718 32482	307	46190 13271	175157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	4	10547		42188		42188	3375	45563	
88	88	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,8	1028,38 1028,38	0 0	1851 1851	0 0	0	1333 255	3439	
89	89	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520	
			Итого по разделу: 33. Кабельная линия									384073	
			Раздел: 34. Ввод в здание										
90	90	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	160	2071,25 1848,99	222,26 110,85	331401 295839	35562 17736	0	250860 46581	628841	
91	91	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,425	158664		543424		543424	43474	586898	
92	92	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,575	314806		181013		181013	14481	195495	
93	93	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	160	12928,54 3289	1221,6 384,56	2068567 526240	195456 61530	1346871	423194 199341	2691102	
94	94	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт	137	3445		471965		471965	37757	509722	
95	95	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	23	4981		114563		114563	9165	123728	
96	96	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	137	685,12 559,13	104,63 38,46	93862 76601	14334 5268	2927	58946 12225	165032	
97	97	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	137	24096		3301152		3301152	264092	3565244	
98	98	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	23	1556,71 1430,72	104,63 38,46	35804 32906	2406 884	491	24329 4811	64944	
99	99	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	23	48438		1114074		1114074	89126	1203200	
100	100	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	160	5214,94 3118,8	140,67 38,46	834390 499008	22507 6153	312875	363716 95848	1293954	
101	101	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327-1-2010	шт	137	648		88776		88776	7102	95878	
102	102	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327-1-2010	шт	23	1935		44505		44505	3560	48065	
103	103	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	320	477,81 337,5	18,71 4,23	152901 108001	5989 1354	38912	78735 18531	250167	
104	104	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	320	90		28800		28800	2304	31104	
105	105	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный и ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	320	133,67 107,39	4,19 1,54	42774 34364	1339 492	7071	25096 5430	73300	
106	106	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		640	2		1280		1280		1382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							102		
107	107	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		366	1912		699792		699792		755775	
				шт.							55983		
108	108	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		160	1845		295200		295200		318816	
				шт.							23616		
109	109	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		416	410		170560		170560		184205	
				м							13645		
110	110	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		320	153		48960		48960		52877	
				шт.							3917		
111	111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243		160	697		111520		111520		120442	
				шт.							8922		
112	112	С124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98		160	4088		654080		654080		706406	
				шт.							52326		
113	113	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98		480	908		435840		435840		470707	
				шт.							34867		
			Итого по разделу: 34. Ввод в здание									14137285	
			Раздел: 35. Разные работы										
114	114	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		296.8	1971,12	0	585029	0	0	421221	1086750	
				м3		1971,12	0	585029	0		80500		
115	115	Е11-330209-0101	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		2120	427,8	56,65	906945	120096	290082	424271	1437713	
				машин заземления		234,32	15,84	496767	33571		106497		
116	116	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		296.8	1028,38	0	305222	0	0	219760	566980	
				м3		1028,38	0	305222	0		41999		
117	117	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,1109	8156,34	0	905	0	0	724	1758	
				1т		8156,34	0	905	0		130		
118	118	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		1,09813	6260,08	0	6874	0	0	5500	13364	
				1т		6260,08	0	6874	0		990		
			Итого по разделу: 35. Разные работы									3106567	
			ИТОГО:					18632264	1233959	13470145	3372508	23765152	
								3920224	519763		1760381		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		456291					
			Итого с временными									24221443	
			Зимние удорожания			1,71 %		414187					
			Итого с зимними удорожаниями									24635630	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		492713					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25128343	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499999									26382272	
			Итого с учетом скидки 10%									23744045	
			НДС			12 %		2849285					
			Итого с НДС									26593330	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПСК Градцентр

Место печати

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ПСК Градцентр БСН/БИН 070740002051 Город Алматы Республика Казахстан

Таллиқорган қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі шекарасы Казахстан Республикасы Алматы облысы Таллиқорган қаласы Мекемесі

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ФОРМ №2

Качество, технология выполненных работ соответствует

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Талдыкорган Проектсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Алматин.обл.г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-5 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	43	3247.81 1179.28	2068.53 1058.64	139656 50709	88947 45522	0	76985 17331	233971	
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0.38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	43	3132.22 1625.54	1506.68 649.26	134685 69898	64787 27918	0	78253 17035	229973	
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	158	342.8 341.03	1.76 0.93	54162 53883	279 147	0	38902 7445	100509	
4	4	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП	т	1,0374	583		605			48	653	
5	5	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	7,74	468		3622			290	3912	
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,7774	285		2502			200	2702	
			Итого по разделу: 21. Демонтажные работы									571721	
			Раздел: 22. Воздушная линия ВЛ-0.4 от КТПН-10/0,4 кВ №5										
7	7	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	62	8447.65 4215.76	3603.81 1839.07	523754 261377	223436 114022	38941	300320 65926	890000	
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/- Пк1	опора	3	8447.65 4215.76	3603.81 1839.07	25343 12647	10811 5517	1884	14532 3190	43065	
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/- УПЗ	опора	11	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	189165 90625	91632 46780	6909	109924 23927	323016	
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/- УАЗ	опора	16	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	275150 131818	133282 68043	10049	159889 34803	469842	
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/- АОЗ	опора	14	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	240756 115341	116622 59538	8793	139903 30453	411112	
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/- КЗ	опора	39	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	670678 321307	324875 165855	24495	389730 84833	1145240	
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности путовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	450	926.25 330.59	24.56 3.17	416813 148767	11052 1425	256995	139679 44519	601011	
14	14	СПРАИС ДИС ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	80	4755.75		380460		380460	30437	410897	
15	15	СПРАИС ДИС ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	80	281.41		22513		22513	1801	24314	
16	16	С124-040207-4918	Крюк сквозной SO121 116 ГОСТ Р 51177-98		64	3025		193600		193600		209088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	3522		267672		267672	15488 21414	289086	
18	18	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	3139		81614		81614	6529	88143	
19	19	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1912		107072		107072	8566	115638	
20	20	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	1928		242928		242928	19434	262362	
21	21	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	2182		274932		274932	21995	296927	
22	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1845		33210		33210	2657	35867	
23	23	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	46,8	410		19188		19188	1535	20723	
24	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	153		5508		5508	441	5949	
25	25	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	2815		115415		115415	9233	124648	
26	26	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	2630		102570		102570	8206	110776	
27	27	С124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595	шт	156	384		59904		59904	4792	64696	
28	28	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	65	11321		735865		735865	58869	794734	
29	29	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	76	445		33820		33820	2706	36526	
30	30	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М1 сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.07	535583		37491		37491	2999	40490	
			Итого по разделу: 22. Воздушная линия ВЛ 0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №5									6814151	
31	31	Е11-330204-0103	Раздел: 23. Проводниковая продукция Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ до 1 провод при 20 опорах на 1 км линии: с помощью механизмов	1км	4.673	41892.13 23847.32	16799.8 7030.96	195762 111439	78505 32856	5818	115435 24896	336093	
32	32	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1.827	623816		1139712		1139712	91177	1230889	
			Итого по разделу: 23. Проводниковая продукция									1566982	
33	33	Е11-330202-0104	Раздел: 24. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38-1кВ	опора	7	11188.56 6268.54	4021.95 2049.45	78320 43880	28154 14346	6287	46581 9992	134893	
34	34	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,38-1кВ	опора	8	20355.28 10677.18	8780.03 4478.92	162842 85417	70240 35831	7185	96999 20787	280629	
35	35	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,38-2кВ	опора	2	20355.28 10677.18	8780.03 4478.92	40711 21354	17560 8958	1796	24250 5197	70157	
36	36	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка ДА10/0,38-1кВ	опора	2	31464.17 16119.09	14447 7372.11	62928 32238	28894 14744	1796	37586 8041	108555	
37	37	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10/0,38-1кВ	опора	1	31464.17 16119.09	14447 7372.11	31464 16119	14447 7372	898	18793 4021	54278	
38	38	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 и 10 кВ с проводами: УП10/0,38-2кВ	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
39	39	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 и 10 кВ с проводами: УП10-3,2с		2	17196.86	8330.14	34394	16660	1256	19986	58730	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		8238,65	4252,7	16477	8505		4350		
40	40	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УА10-3,2с	опора	1	26436,85 12399,3	13409,47 6847,3	26437 12399	13409 6847	628	15397 3347	45181	
41	41	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П10-3,2с	опора	4	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	33791 16863	14415 7356	2512	19375 4253	57419	
42	42	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
43	43	Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	102	926,25 330,59	24,56 3,17	94478 33720	2505 323	58252	31660 10091	136229	
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56	шт	19	10585,23		201119		201119	16090	217209	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs60	шт	1	17761,66		17762		17762	1421	19183	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ86	шт	2	10608,91		21218		21218	1697	22915	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ83ш	шт	2	13986,75		27974		27974	2238	30211	
48	48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80я	шт	3	2121,96		6366		6366	509	6875	
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	4	10950,43		43802		43802	3504	47306	
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60а	шт	3	3280,39		9841		9841	787	10628	
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	3	694,88		2085		2085	167	2251	
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	6	9425,89		56555		56555	4524	61080	
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	16	4524,43		72391		72391	5791	78182	
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Хомут У51	шт	30	707,63		21229		21229	1698	22927	
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ22	м	20,98	316,93		6649		6649	532	7181	
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ21	м	29,8	658,45		19622		19622	1570	21190	
57	57	С121-130201-0001	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00125	499577		624		624	50	674	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	799		73508		73508	5881	79389	
59	59	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	412		37904		37904	3032	40936	
60	60	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	70	12306		861420		861420	68914	930334	
61	61	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	20579		493896		493896	39512	533408	
62	62	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	702		40014		40014	3201	43215	
63	63	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	57	14677		836589		836589	66927	903516	
64	64	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	3787		124971		124971	9998	134969	
65	65	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255	шт.	57	13138		748866		748866	59909	808775	
66	66	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	153		6120		6120	490	6610	
67	67	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	37,8	410		15498		15498	1240	16738	
68	68	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2815		59115		59115	4729	63844	
69	69	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	1845		42435		42435	3395	45830	
70	70	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2079		87318		87318	6985	94303	
71	71	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	1912		116632		116632	9331	125963	
72	72	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.12028	шт.	14	11321		158494		158494	12680	171174	
73	73	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267	
			Итого по разделу: 24. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ									5597887	
			Раздел: 25. Проводниковая продукция										
74	74	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,259	191627,46 79685,34	108380,13 35994,09	241259 100324	136451 45317	4485	116512 28622	386393	
75	75	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провода при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,731	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	30623 17432	12281 5140	910	18058 3894	52575	
76	76	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,131	623816		81720		81720	6538	88257	
			Итого по разделу: 25. Проводниковая продукция									527226	
			Раздел: 26. Кабельная линия										
77	77	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	2,3	1971,12 1971,12	0 0	4534 4534	0 0	0	3264 624	8422	
78	78	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4	617,3 95,01	522,09 191,9	2468 380	2088 768	0	826 264	3558	
79	79	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	12	181,29 31,67	149,62 54,99	2174 380	1795 660	0	749 234	3158	
80	80	Е11-220301-0103 Изм и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,01	610037,09 468855	128148,27 49224,35	6100 4689	1281 492	130	5129 898	12128	
81	81	С123-010201-0270	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2143		21430		21430	1714	23144	
82	82	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	10	530,14 237,53	248,23 78,02	5300 2375	2482 780	444	2272 606	8179	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	16	436,03 190,03	201,93 64,23	6976 3040	3231 1028	705	2929 792	10698	
84	84	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	26	452,69 205,86	204,2 63,89	11770 5352	5309 1661	1108	5050 1346	18165	
85	85	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	1738382		90396		90396	7232	97628	
86	86	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,004	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	119 42	76 18	0	43 13	175	
87	87	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.	м	4	85		340		340	27	367	
88	88	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	8	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	239391 63342	175435 64964	614	92381 26542	358313	
89	89	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	8	10547		84376		84376	6750	91126	
90	90	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,6	1028,38 1028,38	0 0	1645 1645	0 0	0	1185 226	3056	
91	91	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	1912		30592		30592	2447	33039	
			Итого по разделу: 26. Кабельная линия									671156	
			Раздел: 27. Разные работы										
92	92	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	484,4	1971,12 1971,12	0 0	954812 954812	0 0	0	687465 131382	1773659	
93	93	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	машин заземления	3460	427,8 234,32	56,65 15,84	1480202 810761	196006 54791	473436	692441 173812	2346455	
94	94	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	484,4	1028,38 1028,38	0 0	498145 498145	0 0	0	358665 68545	925355	
95	95	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,3434	8156,34 8156,34	0 0	2801 2801	0 0	0	2241 403	5445	
96	96	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	2,70245	6260,08 6260,08	0 0	16918 16918	0 0	0	13534 2436	32888	
			Итого по разделу: 27. Разные работы									5083802	
			ИТОГО:					15392836 4149728	1903609 856030	9332767	3896909 1543180	20832920	
			В том числе: Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		399992				21232914	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		363083				21595997	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		431920				22027917	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года в = 1,04990899									23127132	
			Итого с учетом скидки 10%									20814419	
			НДС			12 %		2497730					
			Итого с НДС									23312149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градиент"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

"... Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Качество; технология выполненных работ соответствует

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-6 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Ввод в здание										
1	1	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от В.Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 4/	шт	257	2071,25 1848,99	222,26 110,85	532312 475191	57121 28488	0	402943 74820	1010076	
2	2	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,425	158664		1019416		1019416	81553	1100969	
3	3	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,175	314806		55091		55091	4407	59498	
4	4	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	257	12928,54 3289	1221,6 384,56	3322635 845273	313951 98832	2163412	679756 320191	4322582	
5	5	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08.1Н-000.00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт	250	3445		861250		861250	68900	930150	
6	6	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	7	4981		34867		34867	2789	37656	
7	7	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	250	685,12 559,13	104,63 38,46	171281 139783	26157 9614	5342	107565 22308	301154	
8	8	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-3711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	250	24096		6024000		6024000	481920	6505920	
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	7	1556,71 1430,72	104,63 38,46	10897 10015	732 269	150	7405 1464	19766	
10	10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	-	48438		339066		339066	27125	366191	
11	11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	257	5214,94 3118,8	140,67 38,46	1340238 801532	36152 9883	502555	584219 153957	2078414	
12	12	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	250	648		162000		162000	12960	174960	
13	13	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-	1935		13545		13545	1084	14629	
14	14	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	514	477,81 337,5	18,71 4,23	245597 173476	9619 2174	62502	126468 29765	401830	
15	15	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	514	90		46260		46260	3700	49961	
16	16	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		514	133,67	4,19	68706	2151	11358	40311	122738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		107,39	1,54	55197	791		8721		
17	17	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		1028	2		2056		2056		2220	
				шт							164		
18	18	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SL1P22.1 ГОСТ Р 51177-98		528	1912		1009536		1009536		1090299	
				шт.							80763		
19	19	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		257	1845		474165		474165		512098	
				шт.							37933		
20	20	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37		668,2	410		273962		273962		295879	
				м							21917		
21	21	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		514	153		78642		78642		84933	
				шт.							6291		
22	22	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243		257	697		179129		179129		193459	
				шт							14330		
23	23	С124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98		257	4088		1050616		1050616		1134665	
				шт.							84049		
24	24	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98		257	908		233356		233356		252024	
				шт.							18668		
			Итого по разделу: 19. Ввод в здание									21057070	
			Раздел: 20. Разные работы										
25	25	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0.38-10 кВ. Монтаж контура заземления		2317	427,8	56,65	991222	131256	317038	463696	1571311	
				машин заземления		234,32	15,84	542929	36691		116393		
26	26	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		350	1028,38	0	359932	0	0	259151	668609	
				м3		1028,38	0	359932	0		49527		
27	27	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,1739	8156,34	0	1418	0	0	1135	2757	
				1т		8156,34	0	1418	0		204		
28	28	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		1,8	6260,08	0	11268	0	0	9015	21905	
				1т		6260,08	0	11268	0		1623		
			Итого по разделу: 20. Разные работы									2264584	
			ИТОГО:					18912463	577138	14919314	2681664	23321653	
								3416013	186742		1727527		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		447776					
			Итого с временными									23769433	
			Зимние удорожания			1,71 %		406457					
			Итого с зимними удорожаниями									24175890	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		483518					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24659408	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									25889937	
			Итого с учетом скидки 10%									23300943	
			НДС			12 %		2796113					
			Итого с НДС									26097056	

Сдал (Подпись) (Подпись)

ПСК Градцентр

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Качество, технология выполненных работ соответствует

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"

Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас

Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас

Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-6 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Ввод в здание										
1	1	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	257	2071,25 1848,99	222,26 110,85	532312 475191	57121 28488	0	402943 74820	1010076	
2	2	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,425	158664		1019416		1019416	81553	1100969	
3	3	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,175	314806		55091		55091	4407	59498	
4	4	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	257	12928,54 3289	1221,6 384,56	3322635 845273	313951 98832	2163412	679756 320191	4322582	
5	5	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт	250	3445		861250		861250	68900	930150	
6	6	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	7	4981		34867		34867	2789	37656	
7	7	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	250	685,12 559,13	104,63 38,46	171281 139783	26157 9614	5342	107565 22308	301154	
8	8	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	250	24096		6024000		6024000	481920	6505920	
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	7	1556,71 1430,72	104,63 38,46	10897 10015	732 269	150	7405 1464	19766	
10	10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	7	48438		339066		339066	27125	366191	
11	11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	257	5214,94 3118,8	140,67 38,46	1340238 801532	36152 9883	502555	584219 153957	2078414	
12	12	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	250	648		162000		162000	12960	174960	
13	13	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	1935		13545		13545	1084	14629	
14	14	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	514	477,81 337,5	18,71 4,23	245597 173476	9619 2174	62502	126468 29765	401830	
15	15	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	514	90		46260		46260	3701	49961	
16	16	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		514	133,67	4,19	68706	2151	11358	40311	117738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		107,39	1,54	55197	791		8721		
17	17	C121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	1028	2		2056		2056	164	2220	
18	18	C124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	528	1912		1009536		1009536	80763	1090299	
19	19	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	257	1845		474165		474165	37933	512098	
20	20	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная COT37	м	668,2	410		273962		273962	21917	295879	
21	21	C124-040207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	514	153		78642		78642	6291	84933	
22	22	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243	шт	257	697		179129		179129	14330	193459	
23	23	C124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	257	4088		1050616		1050616	84049	1134665	
24	24	C124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	257	908		233356		233356	18668	252024	
			Итого по разделу: 19. Ввод в здание									21057070	
			Раздел: 20. Разные работы										
25	25	E11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	2317	427,8	56,65	991222	131256	317038	463696	1571311	
						234,32	15,84	542929	36691		116393		
26	26	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	350	1028,38	0	359932	0	0	259151	668609	
						1028,38	0	359932	0		49527		
27	27	E11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,1739	8156,34	0	1418	0	0	1135	2757	
						8156,34	0	1418	0		204		
28	28	E11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,8	6260,08	0	11268	0	0	9015	21905	
						6260,08	0	11268	0		1623		
			Итого по разделу: 20. Разные работы									2264584	
			ИТОГО:					18912463	577138	14919314	2681664	23321653	
								3416013	186742		1727527		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		447776					
			Итого с временными									23769433	
			Зимние удорожания			1,71 %		406457					
			Итого с зимними удорожаниями									24175890	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		483518					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24659408	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									25889937	
			Итого с учетом скидки 10%									23300943	
			НДС			12 %		2796113					
			Итого с НДС									26097056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование ресурса и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Качество; технология выполненных работ соответствует

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-7 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	52	3247,81 1179,28	2068,53 1058,64	168886 61323	107563 55049	0	93098 20959	282942	
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	52	3132,22 1625,54	1506,68 649,26	162875 84528	78348 33761	0	94631 20601	278107	
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт.	115	342,8 341,03	1,76 0,93	39422 39219	203 107	0	28314 5419	73155	
4	4	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов	т	1,1895	583		693			55	749	
5	5	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	9,36	468		4380			350	4731	
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,5495	285		3007			241	3247	
			Итого по разделу: 11. Демонтажные работы									642931	
			Раздел: 12. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПП-10/0,4 кВ №7										
7	7	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	109	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	920794 459518	392816 200458	68460	527981 115902	1564677	
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Пк1	опора	3	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	25343 12647	10811 5517	1884	14532 3190	43065	
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УПЗ	опора	3	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	51591 24716	24990 12758	1884	29979 6526	88095	
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УАЗ	опора	4	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	68787 32955	33321 17011	2512	39972 8701	117461	
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АОЗ	опора	5	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	85984 41193	41651 21264	3140	49965 10876	146826	
12	12	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- КЗ	опора	17	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	292347 140057	141612 72296	10677	169882 36978	499207	
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	340	926,25 330,59	24,56 3,17	314926 112402	8350 1077	194174	105535 33637	454097	
14	14	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса УЗ	шт.	29	4755,75		137917		137917	11033	148950	
15	15	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	29	281,41		8161		8161	653	8814	
16	16	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21,116 ГОС Г.Р 51177-98		112	3025		338800		338800		365904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							27104	110309	
17	17	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	3522		102138		102138	8171	30511	
18	18	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3139		28251		28251	2260	111508	
19	19	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1912		103248		103248	8260	299843	
20	20	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1928		277632		277632	22211	339345	
21	21	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	2182		314208		314208	25137	13948	
22	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1845		12915		12915	1033	8236	
23	23	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	18,6	410		7626		7626	610	2313	
24	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153		2142		2142	171	383065	
25	25	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	2815		354690		354690	28375	48287	
26	26	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2630		44710		44710	3577	13937	
27	27	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	445		12905		12905	1032	28201	
28	28	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595	шт	68	384		26112		26112	2089	366800	
29	29	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	30	11321		339630		339630	27170	39912	
30	30	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,069	535583		36955		36955	2956	5233310	
			Итого по разделу: 12. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №7										
31	31	Е11-330202-0102	Раздел: 13. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/- К2	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
32	32	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	44595		89190		89190	7135	96325	
33	33	Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич, бетону стен, фундаментов	м2	4	926.25 330.59	24.56 3.17	3705 1322	98 13	2284	1242 396	5342	
34	34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Крепление полкоса У4	шт	1	4040.84		4041		4041	323	4364	
35	35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ6	м	1	281.41		281		281	23	304	
36	36	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	2916		2916		2916	233	3149	
37	37	С124-040207-4920	Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1845		1845		1845	148	1993	
38	38	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	1	3139		3139		3139	251	3390	
39	39	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	1912		15296		15296	1224	16520	
40	40	С124-040207-4921	Крюк сквозной SO129 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	2951		5902		5902	472	6374	
41	41	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	5,6	410		2296		2296	184	2480	
42	42	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	153		612		612		661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080	
44	44	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт.	4	11321		45284		45284	3623	48907	
45	45	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713	
46	46	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164	
47	47	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	445		445		445	36	481	
48	48	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583		536		536	43	578	
			Итого по разделу: 13. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная									235192	
49	49	Е11-330204-0101	Раздел: 14. Проводниковая продукция Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,34	41892,13 23847,32	16799,5 7030,96	223704 127345	89711 37545	6648	131912 28449	384065	
50	50	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линии электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,33	623816		205859		205859	16469	222328 606393	
			Итого по разделу: 14. Проводниковая продукция										
51	51	Е11-330202-0104	Раздел: 15. Воздушная линии ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38-1кВ	опора	9	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	100697 56417	36198 18445	8083	59889 12847	173433	
52	52	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка ОА10/0,38-1кВ	опора	2	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	22377 12537	8044 4099	1796	13309 2855	38541	
53	53	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10/0,38 2кВ	опора	3	20355,28 10677,18	8780,03 4478,92	61066 32032	26340 13437	2694	36375 7795	1052,36	
54	54	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38 2кВ	опора	2	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	22377 12537	8044 4099	1796	13309 2855	38541	
55	55	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка А10/0,38-1кВ	опора	1	20355,28 10677,18	8780,03 4478,92	20355 10677	8780 4479	898	12125 2598	35079	
56	56	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/- УП10/0,38-1кВ	опора	2	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	34394 16477	16660 8505	1256	19986 4350	58730	
57	57	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
58	58	Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности боковой кладки кирпич., бетонн стен, фундаментов	м2	48 32	926,25 330,59 153	24,56 3,17	44460 15868 4896	1179 152	27413 4896	14899 4749 392	64108 5288 17269	
59	59	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СО136 ГОСТ Р 51177-98	шт	39	410		15990		15990	1279	48643	
60	60	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СО137	м	16	2815		45040		45040	3603	35867	
61	61	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	1845		33210		33210	2657	80832	
62	62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	2079		74844		74844	5985	88793	
63	63	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	1912		82216		82216	6577		
64	64	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs56	шт	16	10585.23		169364		169364	13549	182913	
66	66	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Оголовок ОГs60	шт	2	17761.66		35523		35523	2842	38365	
67	67	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМs60а	шт	3	3280.39		9841		9841	787	10628	
68	68	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	3	694.88		2085		2085	167	2251	
69	69	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	2	10950.43		21901		21901	1752	23653	
70	70	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ77	шт	2	9425.89		18852		18852	1508	20360	
71	71	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	6	4524.43		27147		27147	2172	29318	
72	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	20	707.63		14153		14153	1132	15285	
73	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	9.53	316.93		3020		3020	242	3262	
74	74	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	24.14	658.45		15895		15895	1272	17166	
75	75	С121 130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	499577		30		30	2	32	
76	76	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	56	799		44744		44744	3580	48324	
77	77	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт	56	412		23072		23072	1846	24918	
78	78	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт	63	12306		775278		775278	62022	837300	
79	79	С124-040207-4712	Вязка спиральная SOI15.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	20579		411580		411580	32926	444506	
80	80	С124-040201-0602	Скобы типа СК 7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	15	702		10530		10530	842	11372	
81	81	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	15	14677		220155		220155	17612	237767	
82	82	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	3787		34083		34083	2727	36810	
83	83	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255	шт	15	13138		197070		197070	15766	212836	
			Итого по разделу: 15. Воздушная линия В.Ш-10/0.4 кВ и В.Ш-10 кВ									3016792	
84	84	Е11-330203-0206	Раздел: 16. Проводниковая продукция Подвеска проводов В,Т 6-10 кВ до 3 проводов при 10 опорах на 1 км в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0.65	191627.46 79685.34	108380.13 35094.09	124558 51795	70447 23396	2815	60153 14777	199488	
85	85	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В,Т 0,38 кВ до 4 проводов при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов		0.616	41892.13	16799.8	25806	10349	787	15217	44303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1км		23847,32	7030,96	14690	4331		3282		
			Итого по разделу: 16. Проводниковая продукция									243793	
			Раздел: 17. Кабельная линия										
86	86	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,6	1971,12 1971,12	0 0	9067 9067	0 0	0	6528 1248	16843	
87	87	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8	617,1 95,01	522,09 191,9	4937 760	4177 1535	0	1653 527	7117	
88	88	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	24	181,29 31,67	149,62 54,99	4351 760	3591 1320	0	1498 468	6316	
89	89	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,01	610037,09 468855	128148,27 49224,35	6100 4689	1281 492	130	5129 898	12128	
90	90	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2143		21430		21430	1714	23144	
91	91	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	704,34 300,87	359,09 115,41	7043 3009	3591 1154	444	2997 803	10844	
92	92	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	16	436,03 190,03	201,93 64,23	6976 3040	3231 1028	705	2929 792	10698	
93	93	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	499,85 190,03	265,76 87,69	7998 3040	4252 1403	705	3199 896	12093	
94	94	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	5	452,69 205,86	204,2 63,89	2263 1029	1021 319	213	971 259	3493	
95	95	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	37	552,7 253,37	256,71 80,77	20450 9375	9498 2988	1577	8901 2348	31699	
96	96	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	2279795		143627		143627	11490	155117	
97	97	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	1738382		36506		36506	2920	39427	
98	98	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,008	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	237 84	153 36	0	87 26	350	
99	99	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.	м	8	85		680		680	54	734	
100	100	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	100	8	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	239391 63342	175435 64964	614	92381 26542	358313	
101	101	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	100	8	10547		84376		84376	6750	91126	
102	102	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,2	1028,38 1028,38	0 0	3291 3291	0 0	0	2369 453	6113	
103	103	С124-040207-5613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	100	16	1912		30592		30592	2447	33039	
			Итого по разделу: 17. Кабельная линия									818592	
			Раздел: 18. Разные работы										
104	104	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	453,6	1971,12 1971,12	0 0	894101 894101	0 0	0	643753 123028	1660883	
105	105	Е11-330209-0101	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	машин заземления	3240	427,8 234,32	56,65 15,84	1386085 759210	183543 51307	443333	648413 162760	2197299	
106	106	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		453,6	1028,38	0	466471	0	0	335859	866517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1028,38	0	466471	0		64186		
107	107	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		0,2685	8156,34	0	2190	0	0	1752	4257	
				1 т		8156,34	0	2190	0		315		
108	108	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		1,97855	6260,08	0	12386	0	0	9909	24078	
				1 т		6260,08	0	12386	0		1784		
			Итого по разделу: 18. Разные работы									4752992	
			ИТОГО:					11077526	1521947	5934920	3320619	15549996	
								3612577	672851		1151850		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		298560					
			Итого с временными									15848560	
			Зимние удорожания			1,71 %		271010					
			Итого с зимними удорожаниями									16119570	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		322391					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16441961	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к – 1,04990099									17262431	
			Итого с учетом скидки 10%									15536188	
			НДС			12 %		1864343					
			Итого с НДС									17400530	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Т.Г. Градцентр"

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертный технический надзор

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или экспертный авторского надзора

Качество; технология выполненных работ соответствует

"Талдыкорган Архитектура"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЮ

Алматин.обл.г.Талдыкорган Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект : 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-8 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-8 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж деревянных опор	шт.	52	3247,81 1179,28	2068,53 1058,64	168886 61323	107563 55049	0	93098 20959	282942	
2	2	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	52	3132,22 1625,54	1506,68 649,26	162875 84528	78348 33761	0	94631 20601	278107	
3	3	Е12-170101-0706	Демонтаж электросчетчиков	шт	115	342,8 341,03	1,76 0,93	39422 39219	203 107	0	28314 5419	73155	
4	4	Ц13-080103-3502 #К=0,3	Демонтаж КТП	шкаф	1	7540,39 5700,78	1839,61 686,18	7540 5701	1840 686	0	4599 971	13110	
5	5	С341-310104-0601	Погрузка демонтированных проводов и КТП	т	2,5745	583		1501			 120	1621	
6	6	С341-310102-0101	Погрузка деревянных опор	т	9,36	468		4380			 350	4731	
7	7	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11,9345	285		3401			 272	3673	
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									657339	
			Раздел: 4. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №8										
8	8	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ промежуточная П1	опора	90	8447,65 4215,76	3603,81 1839,07	760288 379419	324343 165516	56527	435948 95699	1291935	
9	9	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- УП3	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
10	10	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- АО3	опора	5	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	85984 41193	41651 21264	3140	49965 10876	146826	
11	11	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К3	опора	13	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	223559 107102	108292 55285	8165	129910 28278	381747	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	256	926,25 330,59	24,56 3,17	237120 84632	6287 811	146202	79462 25327	341909	
13	13	СПРАИС ДИСТ ТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У3	шт	19	4755,75		90359		90359	 7229	97588	
14	14	СПРАИС ДИСТ ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП6	м	19	281,41		5347		5347	 428	[illegible]	
15	15	С124-040207-4918	Крюк сквозной SO121.116 ГОСТ Р 51177-98	шт	90	3025		272250		272250	 21780	294030	
16	16	С124-040207-4910	Крюк сквозной SO121.01 ГОСТ Р 51177-98	шт	19	3522		66918		66918	 5353	72271	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3139		15695		15695	1256	16951	
18	18	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912		38240		38240	3059	41299	
19	19	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	111	1928		214008		214008	17121	231129	
20	20	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	111	2182		242202		242202	19376	261578	
21	21	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450	1476	19926	
22	22	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	13	410		5330		5330	426	5756	
23	23	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153		1530		1530	122	1652	
24	24	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	2815		275870		275870	22070	297940	
25	25	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2630		34190		34190	2735	36925	
26	26	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	445		8455		8455	676	9131	
27	27	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595	шт	208	384		79872		79872	6390	86262	
28	28	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	23	11321		260383		260383	20831	281214	
29	29	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0555	535583		29725		29725	2378	32103	
			Итого по разделу: 4. Воздушная линия ВЛ-0,4 от КТПН-10/0,4 кВ №8									3983311	
30	30	Е11-330202-0102	Раздел: 5. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- К2	опора	1	17196.86 8238.65	8330.14 4252.7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2475	29365	
31	31	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44595		89190		89190	7135	96325	
32	32	Е11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич., бетонх стен, фундаментов	м2	4	926.25 330.59	24.56 3.17	3705 1322	98 13	2284	1242 396	5342	
33	33	СПРАЙС-ДВС ТОО "Электросервис"	Крепление полюса У4	шт	1	4040.84		4041		4041	323	4364	
34	34	СПРАЙС-ДВС ТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ПЗ	м	1	281.41		281		281	23	304	
35	35	С124-040207-4914	Крюк сквозной SO121.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2916		2916		2916	233	3149	
36	36	С124-040207-4920	Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985	
37	37	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390	
38	38	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520	
39	39	С124-040207-4921	Крюк сквозной SO139.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2941		5882		5882	472	6354	
40	40	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	6.6	410		2706		2706	216	2922	
41	41	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661	
42	42	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	3	11321		33963		33963	2717	36680	
44	44	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713	
45	45	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164	
46	46	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445		445		445	36	481	
47	47	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583		536		536	43	578	
			Итого по разделу: 5. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ двухцепная									224957	
			Раздел: 6. Проводниковая продукция										
48	48	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,646	41892,13 23847,32	16799,8 7030,96	152739 86947	61252 25635	4539	90066 19424	262229	
49	49	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,462	623816		288203		288203	23056	311259	
			Итого по разделу: 6. Проводниковая продукция									573488	
			Раздел: 7. Воздушная линия ВЛИ-10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ										
50	50	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П10/0,38-1кВ	опора	2	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	22377 12537	8044 4099	1796	13309 2855	38541	
51	51	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка ОА10/0,38-1кВ	опора	3	11188,56 6268,54	4021,95 2049,45	33566 18806	12066 6148	2694	19963 4282	57811	
52	52	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- ОУАм10/0,38-2кВ	опора	1	26436,85 12399,3	13409,47 6847,3	26437 12399	13409 6847	628	15397 3347	45181	
53	53	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/- Кр10-3,2с	опора	1	17196,86 8238,65	8330,14 4252,7	17197 8239	8330 4253	628	9993 2175	29365	
54	54	Е11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	926,25 330,59	24,56 3,17	16673 5951	442 57	10280	5587 1781	24040	
55	55	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	153		2142		2142	171	2313	
56	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	м	18,2	410		7462		7462	597	8059	
57	57	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	2815		14075		14075	1126	15201	
58	58	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	1845		20295		20295	1624	21919	
59	59	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	2079		29106		29106	2328	31434	
60	60	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.3 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	1912		32504		32504	2600	35104	
61	61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные бесшовные со сравнительной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	3000		33660		33660	2693	36353	
62	62	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт	14	11321		158494		158494	12680	171174	
63	63	4 ПРАВС - ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Оголовок ОГ х56	шт	4	10585,23		52926		52926	4234	57160	
64	64	4 ПРАВС - ЛИСТ ТОО "Электросервис"	Траверса ТМ60а	шт	1	3290,35		3290		3290	262	3543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ86	шт	1	10608,91		10609		10609	849	11458	
66	66	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ83ш	шт	1	13986,75		13987		13987	1119	15106	
67	67	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ80а	шт	1	2121,96		2122		2122	170	2292	
68	68	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Накладка ОГ52	шт	1	694,88		695		695	56	750	
69	69	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Траверса ТМ73	шт	1	10950,43		10950		10950	876	11826	
70	70	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Крепление подкоса У52	шт	3	4524,43		13573		13573	1086	14659	
71	71	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Хомут Х51	шт	10	707,63		7076		7076	566	7642	
72	72	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП22	м	3,3	316,93		1046		1046	84	1130	
73	73	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Электросервис"	Проводник заземляющий ЗП21	м	10,5	658,45		6914		6914	553	7467	
74	74	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	499577		100		100	8	108	
75	75	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	799		13583		13583	1087	14670	
76	76	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	412		7004		7004	560	7564	
77	77	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт	18	12306		221508		221508	17721	239229	
78	78	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	20579		123474		123474	9878	133352	
79	79	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	9	702		6318		6318	505	6823	
80	80	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	9	14677		132093		132093	10567	142660	
81	81	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	3787		11361		11361	909	12270	
82	82	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255	шт	9	13138		118242		118242	9459	127701	
			Итого по разделу 7. Воздушная линия ВЛИ 10/0,4 кВ и ВЛИ-10 кВ									1333906	
			Раздел: 8. Проводниковая продукция										
83	83	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,2	191627,46 79685,34	108380,13 35964,89	38325 15937	21676 7199	712	16509 4547	61381	
84	84	С125-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,6	254584		152750		152750	12220	164970	
85	85	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км/ линии с помощью механизмов	1км	0,963	41892,13 23847,32	16799,8 7030,56	40342 22965	16178 6771	3191	25789 5430	69264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,86	1735443		1492481		1492481	119398	1611879	
87	87	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,103	1229202		126608		126608	10129	136736	
			Итого по разделу: 8. Проводниковая продукция									2044228	
			Раздел: 9. Кабельная линия										
88	88	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,36	1971,12 1971,12	0 0	6623 6623	0 0	0	4769 911	12303	
89	89	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	617,1 95,01	522,09 191,9	4320 665	3655 1343	0	1446 461	6227	
90	90	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	14	181,29 31,67	149,62 54,99	2538 443	2095 770	0	874 273	3685	
91	91	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальной трубы диам. 100 мм	км трубопровода	0,0075	610037,09 468855	128148,27 49224,35	4575 3516	961 369	98	3847 674	9096	
92	92	С123-010201-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2143		16073		16073	1286	17358	
93	93	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,5	704,34 300,87	359,09 115,41	5283 2257	2693 866	333	2248 602	8133	
94	94	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	21	499,85 190,03	265,76 87,69	10497 3991	5581 1841	925	4199 1176	15872	
95	95	Ц13-080201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	34,5	745,87 348,38	335,22 104,22	25733 12019	11565 3596	2148	11243 2958	39933	
96	96	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	2279795		143627		143627	11490	155117	
97	97	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	29667,69 10555,97	19111,73 4513,22	208 74	134 32	0	76 23	306	
98	98	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-400, прим.	м	7	85		595		595	48	643	
99	99	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6	29923,9 7917,75	21929,41 8120,54	179543 47507	131576 48723	460	69285 19906	268735	
100	100	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СТ аб ГОСТ 13781-0-86	шт	6	10547		63282		63282	5063	68345	
101	101	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, датых котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,31	1028,38 1028,38	0 0	2376 2376	0 0	0	1710 327	4413	
102	102	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22 1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1912		22944		22944	1836	24780	
			Итого по разделу: 9. Кабельная линия									634948	
			Раздел: 10. Разные работы										
103	103	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	327,6	1971,12 1971,12	0 0	645740 645740	0 0	0	464933 88854	1199526	
104	104	Е11-330209-0101	Опора В.Т 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м длин заземления	2340	427,8 234,32	56,65 15,84	1001062 548318	132559 37055	320185	468299 117549	1586909	
105	105	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, датых котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	327,6	1028,38 1028,38	0 0	336896 336896	0 0	0	242565 46357	625818	
106	106	Е11-330106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	т	0,1038	8156,34 8156,34	0 0	847 847	0 0	0	677 122	1646	
107	107	Е11-330106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	т	1,39306	6260,08	0	8721	0	0	6977	16953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1т		6260,08	0	8721	0		1256		
			Итого по разделу: 10. Разные работы									3430855	
			ИТОГО:					9511815	1117499	5760342	2416916	12883024	
								2624690	496602		954300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		247354					
			Итого с временными									13130381	
			Зимние удорожания			1,71 %		224530					
			Итого с зимними удорожаниями									13354911	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267098					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13622009	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									14301761	
			Итого с учетом скидки 10%									12871585	
			НДС			12 %		1544590					
			Итого с НДС									14416175	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик)

Талдыкорган

Качество; технология выполненных работ соответствует

"Талдыкорган Архитектура"

Форма по приложению 1.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Стройка: 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Объект: 1 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас
Договор подряда (контракт) № 2-С от 27.04.2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-10 Реконструкция сетей электроснабжения пригородного населенного пункта Уйтас. ТП-10 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ввод в здание										
1	1	Е11-330206-0104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	280	2071,25 1848,99	222,26 110,85	579951 517718	62233 31038	0	439004 81516	1100472	
2	2	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,75	158664		1070982		1070982	85679	1156661	
3	3	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	314806		78702		78702	6296	84998	
4	4	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	280	12928,54 3289	1221,6 384,56	3619992 920920	342048 107677	2357024	740590 348847	4709428	
5	5	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт	270	3445		930150		930150	74412	1004562	
6	6	С123-070506-0118	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	10	4981		49810		49810	3985	53795	
7	7	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	270	685,12 559,13	104,63 38,46	184983 150965	28249 10383	5769	116171 24092	325247	
8	8	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	270	24096		6505920		6505920	520474	7026394	
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	10	1556,71 1430,72	104,63 38,46	15567 14307	1046 385	214	10578 2092	28237	
10	10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	10	48438		484380		484380	38750	523130	
11	11	Ц13-080303-0602 Изм и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	280	5214,94 3118,8	140,67 38,46	1460182 873264	39387 10768	547531	636503 167735	2264420	
12	12	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	270	648		174960		174960	13997	188957	
13	13	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	10	1935		19350		19350	1548	20898	
14	14	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	280	477,81 337,5	18,71 4,23	133788 94501	5240 1184	34048	68893 16215	218896	
15	15	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	280	90		25200		25200	2016	27216	
16	16	Ц13-080206-2203	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		280	133,67	4,19	37427	1172	6187	21959	64138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	м	1120	107,39 / 2	1,54	30068 / 2240	431	2240	4751	2419	
18	18	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	580	1912		1108960		1108960	179	1197677	
19	19	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	280	1845		516600		516600	88717	557928	
20	20	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37	шт.	728	410		298480		298480	41328	322358	
21	21	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м	560	153		85680		85680	23878	92534	
22	22	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243	шт.	280	697		195160		195160	6854	210773	
23	23	С124-040207-4934	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	280	4088		1144640		1144640	15613	1236211	
24	24	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	280	908		254240		254240	91571	274579	
			Итого по разделу: 2. Ввод в здание	шт.							20339	22691926	
			ИТОГО:					18977344	479376	15896227	2033698	22691928	
			В том числе :					2601743	161866		1680884		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		435685				23127611	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		395482				23523093	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		470462				23993555	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									25190857	
			Итого с учетом скидки 10%									22671771	
			НДС			12 %		2720613					
			Итого с НДС									25392384	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Место печати (при наличии)

Эксперты (технический надзор)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или экспертизы

Качество; технология выполненных работ соответствует