Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка" в г.Павлодар Павлодарской области
Наименование объекта: Школа на 650 мест

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 2-1-4)
На Электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24 Ящик отключения вентиляции при пожаре/1ЯОВ//2ЯОВ/лист ЭМ75 в нем:										
223	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	20	1134,1	–	22682	–	162	16214	42008
					1126	–	22520	–	–	3112	
224	2307-0204-0831	1.26 Пускатель ручной, 6,0А ВКИ-211	шт.	20	1373		27460		27460	–	29657
					–		–		–	2197	
225	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1134	–	5670	–	40	4054	10502
					1126	–	5630	–	–	778	
226	2307-0206-0101	1.27, 1.28 Выключатель пакетный ПВ2-16 U 380В, Iн	шт.	5	1867		9335		9335	–	10082
					–		–		–	747	
227	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	12	1134,08	–	13609	–	97	9729	25205
					1126	–	13512	–	–	1867	
228	2307-0206-0122	1. 29 Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21. 131	шт.	12	11290		135480		135480	–	146318

				–		–		–	10838		
229 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
				1126	–	2252	–	–	311	
230 2307-0208-0106	1. 30 Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-010-660 Iн 0,2А, нереверсивный	шт.	2	2384		4768		4768	–	5149
				–		–		–	381	
231 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	14	1134,07	–	15877	–	113	11350	29405
				1126	–	15764	–	–	2178	
232 2307-0210-0101	1. 31 Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1520		21280		21280	–	22982
				–		–		–	1702	
238 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	75	416,17	3,97	31213	298	513	21946	57412
				405,36	1,05	30402	79	–	4253	
240 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	83	407,76	3,2	33844	266	1802	22941	61328
				382,84	1,05	31776	87	–	4543	
242 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	41	416,17	3,95	17063	162	281	11997	31385
				405,37	1,05	16620	43	–	2325	
244 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	342,5	3	1370	12	52	943	2498
				326,5	1	1306	4	–	185	
2.25 Очаги повторного заземления, молниезащита (1.71-1.73,2.1-2.4)										
294 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
				1126	–	2252	–	–	311	
295 2307-0208-0226	1.76 Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле ПМ12-025-240	шт.	1	15511		15511		15511	–	16752
				–		–		–	1241	

296	2307-0208-0145	1.77 Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле ПМ12-10-240	шт.	1	7377		7377		7377	–	7967
					–		–		–	590	
297	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 % кмат1=1,162;	шт.	1	4148	1799	4148	1799	97	2075	6721
					2252	630	2252	630	–	498	
		2.77 Щит гарантированного питания навесного исполнения на 8 модулей распределения (ЩГП)									
303	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134	–	1134	–	8	811	2101
					1126	–	1126	–	–	156	
305	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	

Итого по смете	**520 072**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 424
Накладные расходы, тенге	106 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 524
Всего	**520 072**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10401**
Итого	**567076**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**510368**
НДС (12 %)	**61244**
Итого	**571612**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" _____ **Н.К.Темирбулатов**

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С" _____ **В.В.Сошников**

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка" в г.Павлодар Павлодарской области

Наименование объекта: Школа на 650 мест

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 2-1-4А)
На Электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		1.1 Вводно-распределительное устройство (ВРУ-1 для школы) лист ЭМ-78и									
1	2307-0201-0909	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	25156	–	50312	–	50312	–	54337
									–	4025	
2	2307-0204-1235	Выключатель автоматический ВА88 -32 3Р 63А	шт.	5	13496	–	67480	–	67480	–	72878
									–	5398	
3	2307-0204-1231	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А	шт.	1	13496	–	13496	–	13496	–	14576
									–	1080	
4	2307-0204-1247	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А	шт.	2	17995	–	35990	–	35990	–	38869
									–	2879	
5	2307-0204-1248	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А	шт.	2	17995	–	35990	–	35990	–	38869
									–	2879	

1.2 Вводно-распределительное устройство (ВРУ-1 для пищеблока) лист ЭМ-79

6	2307-0204-1248	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А	шт.	2	17995		35990		35990	–	38869
					–		–		–	2879	
7	2307-0204-1236	Выключатель автоматический ВА88-32-3 100А	шт.	3	12249		36747		36747	–	39687
					–		–		–	2940	

1.3 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей распределния ЩРН-36з-1 36УХЛ3

8	2307-0201-0906	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	22528		22528		22528	–	24330
					–		–		–	1802	
9	2307-0204-1236	Выключатель автоматический ВА88-32-3 100А	шт.	1	12249		12249		12249	–	13229
					–		–		–	980	
31*	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
					1126	–	1126	–	–	156	
32*	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309		1309		1309	–	1414
					–		–		–	105	

1.4 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей распределния ЩРН-36з-1 36УХЛ3 1 шт (2ЩС)

10	2307-0201-0906	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	22528		22528		22528	–	24330
					–		–		–	1802	
11	2307-0204-1236	Выключатель автоматический ВА88-32-3 100А	шт.	1	12249		12249		12249	–	13229
					–		–		–	980	

1.7 Щит распределительный навесного исполнения до 24 модулей распределния ЩРН-24з-1 36УХЛ3 1 шт (5ЩС)

12	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	
73*	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	4	1134,09	–	4536	–	32	3243	8401
					1126	–	4504	–	–	622	

74* 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145		20580		20580	–	22226
				–		–		–	1646	
1.8 Щит распределительный навесного исполнения до 24 модулей распределния ЩРН-24з-1 36УХЛ3 1 шт (7ЩС)										
13 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
				–		–		–	634	
90* 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
				1126	–	1126	–	–	156	
91* 2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5097		5097		5097	–	5505
				–		–		–	408	
1.12 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 18 модулей распределния ЩРН-18Э-1 36УХЛ3 1 шт (10ЩС)										
121* 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
				1126	–	1126	–	–	156	
122* 2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5097		5097		5097	–	5505
				–		–		–	408	
1.14 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей распределния ЩРН-36з-1 36УХЛ3 1 шт (12ЩС)										
139* 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
				1126	–	1126	–	–	156	
141* 2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5097		5097		5097	–	5505
				–		–		–	408	
1.17 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей распределния ЩРН-36з-1 36УХЛ3 1 шт (ЩС-М щит мастерской)										
166* 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
				1126	–	1126	–	–	156	
167* 2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5097		5097		5097	–	5505
				–		–		–	408	
1.20 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 18 модулей распределния ЩРН-18Э-1 36УХЛ3 1 шт (17ЩС(В))										

14	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	
192*	1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
194*	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429		858		858	–	927
					–		–		–	69	
1.22, 1.23 Ящик отключения вентиляции при пожаре/1ЯОВ//2ЯОВ/ лист ЭМ75 в нем:											
223*	1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134,09	–	1134	–	8	811	2101
					1126	–	1126	–	–	156	
224*	2307-0204-0831	1.26 Пускатель ручной, 6,0 А ВКИ-211	шт.	1	1373		1373		1373	–	1483
					–		–		–	110	
231*	1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1134,09	–	3402	–	24	2432	6301
					1126	–	3378	–	–	467	
232*	2307-0210-0101	1.31 Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1520		4560		4560	–	4925
					–		–		–	365	
242*	1308-0305-0108										
		Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	52	416,17	3,96	21641	206	356	15216	39806
					405,37	1,06	21079	55	–	2949	
243*	2307-0220-0505										
		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	52	238		12376		12376	–	13366
					–		–		–	990	

15 2307-0501-0612	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	47301		94602		94602	–	102170
				–		–		–	7568	
16 2307-0501-0604	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	32050		64100		64100	–	69228
				–		–		–	5128	
258* 2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	2761068		193275		193275	–	208737
				–		–		–	15462	
286* 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	7842	702,71	326,42	5510691	2559757	1930847	1287891	7342469
				130,08	98,02	1020087	768651	–	543887	
17 2306-0901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	219335		19740		19740	–	21319
				–		–		–	1579	
18 2306-0901-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,27	290772		78508		78508	–	84789
				–		–		–	6281	
19 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,6	84457		135131		135131	–	145941
				–		–		–	10810	
20 1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	1923,46	43,15	25005	561	862	14471	42634
				1814	10,85	23582	141	–	3158	

21	2307-0202-0311	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм (К654)	шт.	13	10468		136084		136084	–	146971
					–		–		–	10887	
22	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	544	643,91	276,74	350289	150549	–	224102	620342
					367,17	123,25	199740	67048	–	45951	
23	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	3524,75	1208,75	14099	4835	256	7704	23547
					2252	423	9008	1692	–	1744	
24	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4907		19628		19628	–	21198
					–		–		–	1570	
25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	16	1134,09	–	18146	–	130	12972	33607
					1126	–	18016	–	–	2489	
26	2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1853		7412		7412	–	8005
					–		–		–	593	
27	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	5145		61740		61740	–	66679
					–		–		–	4939	

Итого	**9 474 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 308 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 715 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	837 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 173 551
Накладные расходы, тенге	1 574 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	701 794
Всего	**9 474 173**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189483**

Итого	10330449
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9297404
НДС (12 %)	1115688
Итого	10413092

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка" в г.Павлодар Павлодарской области

Наименование объекта: Школа на 650 мест

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 2-1-5)
На Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.5 Щиток ответительный навесного исполнения до 10 модулей распределния ЩРН-П-10 IP40 2 шт (1ЩАО, 2ЩАО)										
39	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	191	1592,62	531,86	304190	101586	39154	162587	504119
					855,76	326,52	163450	62365	–	37342	
56	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	23	738		16974		16974	–	18332
					–		–		–	1358	
60	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	917	18	917	18	133	554	1589
					766	3	766	3	–	118	

2307-0220-0505	2.26 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (брызгозащищенная)	шт.	1	238 –		238 –		238 –	257
62 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	151	407,75 382,84	3,2 1,05	61570 57809	483 159	3278 –	41737 8265	111572
63 2307-0220-0504	2.28, 2.29 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РШ-30, РС10-635)	шт.	135	423 –		57105 –		57105 –	4568	61673
64 2307-0220-0509	2.30 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС10-830)	шт.	16	407 –		6512 –		6512 –	521	7033
65 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	333	342,62 326,54	3,2 1,05	114091 108738	1065 350	4288 –	78543 15411	208045
66 2307-0218-1501	2.31 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С-1-16-10/220)	шт.	228	306 –		69768 –		69768 –	5581	75349

67	2307-0218-1504	2.32 Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С-2-16-10/220)	шт.	102	357		36414		36414	–	39327
					–		–		–	2913	
68	1308-0305-0102	Переключатель на два направления. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	20	342,6	3,15	6852	63	258	4717	12495
					326,55	1,05	6531	21	–	926	
69	2307-0218-1802	2.33 Переключатель на два направления для скрытой установки С5-10-011-1	шт.	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
70	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	7	381,57	3,14	2671	22	48	1876	4911
					371,57	0,71	2601	5	–	364	
71	2307-0218-1601	2.34 Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	217		1519		1519	–	1641
					–		–		–	122	
72	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	918,05	15,5	36722	620	5475	22127	63557
					765,68	2,63	30627	105	–	4708	
73	2307-0218-1603	2.35 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А	шт.	40	234		9360		9360	–	10109
					–		–		–	749	
85	2306-0128-0302	2.44 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,8	178133		1211304		1211304	–	1308208
					–		–		–	96904	
86	2306-0128-0203	2.45 Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,583	120416		70203		70203	–	75819
					–		–		–	5616	

2306-0128-0304	2.46 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,45	281010	407465	407465	–	440062
				–	–	–	32597	

Итого по смете	**2 964 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 958 336
Накладные расходы, тенге	312 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 589
Всего	**2 964 445**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59289**
Итого	**3232372**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**2909134**
НДС (12 %)	**349096**
Итого	**3258230**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка" в г.Павлодар Павлодарской области

Наименование объекта: Школа на 650 мест

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 2-1-5А)
На Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		2.5 Щиток осветительный навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-10 1Р40 2 шт (1 ЩАО, 2ЩАО)									
31*	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 % кмат1=1,19;	шт.	2	3545,89	1208,68	7092	2418	170	3852	11820
					2252	422,79	4504	846	–	876	
32*	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-10 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2414		4828		4828	–	5214
					–		–		–	386	
33*	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134,09	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
34*	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692		3384		3384	–	3655

					–		–		–	271	
	1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	20	1134,09	–	22682	–	162	16214	42008
					1126	–	22520	–	–	3112	
36*	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	429		8580		8580	–	9266
					–		–		–	686	
41*	2900-0000-0000(пл	2.8 Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 595 мощн. 36вт	шт	20	13516,96		270339		270339	–	291966
					–		–		–	21627	
42*	2900-0000-0000(пл	2.9 Светильник светодиодный для освещения школьных досок (диод 0,1W) вст. накл. 1195х100х5 LED"ВАРТОН"-3950 К можн. 18вт	шт	1	17287,5		17288		17288	–	18671
					–		–		–	1383	
48*	2900-0000-0000(пл	2.17 Светильник светодиодный потолочный CD LED-18 мощн. 18вт	шт	5	17279,46		86397		86397	–	93309
					–		–		–	6912	
51*	2307-0101-0303	2.17 Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 (LUNA 60 10 01)	шт.	1	2451		2451		2451	–	2647
					–		–		–	196	
54*	2900-0000-0000(пл	2.19 Светильник светодиодный аварийного освещения с надписью "Выход" URAN EFS-350 LED	шт	3	26491,07		79473		79473	–	85831
					–		–		–	6358	
1	2900-0000-0001(пл	Световые указатели ANTARES 4200-4 LED	шт	10	27696		276960		276960	–	299117
					–		–		–	22157	
56*	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	42	738		30996		30996	–	33476
					–		–		–	2480	
58*	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1306,5	162,5	2613	325	36	1697	4655
					1126	52,5	2252	105	–	345	

-0203-0602	2.25 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506	–	23226
				–		–		–	1720	
67* 2307-0218-1504	2.32 Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С-2-16-10/220)	шт.	3	357		1071		1071	–	1157
				–		–		–	86	
68* 1308-0305-0102	Переключатель на два направления. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	342,62	3,2	2741	26	103	1886	4997
				326,54	1,05	2612	8	–	370	
69* 2307-0218-1802	2.33 Переключатель на два направления для скрытой установки С5-10-011-1	шт.	8	942		7536		7536	–	8139
				–		–		–	603	
72* 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	918,09	15,51	16526	279	2465	9958	28603
				765,68	2,63	13782	48	–	2119	
73* 2307-0218-1603	2.35 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А	шт.	18	234		4212		4212	–	4549
				–		–		–	337	
88* 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	61	2271,79*	737,08	138580	44962	57214	48753	202320
				596,78	513,27	36404	31309	–	14987	
89* 2307-0101-0334	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	61	1486		90646		90646	–	97898
				–		–		–	7252	
2 2900-0000-0001(пл	Svet-k DOWNLIGHT LED AVENA COB 30W 5000K(TS) 16sht	шт	48	12830		615840		615840	–	665107
				–		–		–	49267	
3 2900-0000-0001(пл	72572-0.3-108 W LED Люстра подвесная	шт	3	258214		774642		774642	–	836613

					–		–		–	61971	
4	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	33	6770,18	–	223416	–	22644	144556	397410
					6084	–	200772	–	–	29438	
5	5800-0000-0001(пл	Прожектор HB LED 75 D30 5000K G2	шт	33	116490		3844170		–	–	3844170
					–		–		3844170	–	
6	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	1465	329,89	141,17	483285	206817	–	309603	856319
					188,72	62,87	276468	92107	–	63431	
7	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	220	1221,6	540	268753	118799	–	168249	471962
					681,61	228,83	149954	50343	–	34960	
8	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	100	342,94	144,09	34294	14409	–	22094	60899
					198,85	64,17	19885	6417	–	4511	
9	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	606	643,92	276,75	390213	167708	–	249644	691046
					367,17	123,25	222505	74690	–	51189	
10	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	80	1234,09	–	98727	–	14727	60480	171944
					1050	–	84000	–	–	12737	
11	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	80	179		14320		14320	–	15466
					–		–		–	1146	

Итого по смете	**9 287 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 037 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	555 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	255 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 408 006
- оборудование, тенге	3 844 170
Накладные расходы, тенге	1 038 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	403 224
Всего	**9 287 660**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	108870
Итого	10044890
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9040401
НДС (12 %)	1084848
Итого	10125249

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников