Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05 августа 2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): №4-53 от 2024-07-12

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код		Договор (доп.соглашение)		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4-53	12.07.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мон-тажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	173 463,39	154 878,03							18 585,36	
Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая	173 463,39	154 878,03							18 585,36	173 463,39
Всего к оплате	173 463,39	154 878,03							18 585,36	173 463,39

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "АКСОРАН"
Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**
БИН 090440019576

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
Директор _____ **Ахметов А.А.**
БИН 170840020928

Генподрядчик ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928
Субподрядчик ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576
Наименование стройки Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая
Договор подряда (контракт): №4-53 от 2024-07-12

Акт приемки
выполненных работ №1 от 17.09.2024 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Подготовка территории строительства									
1	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,5	4112		14392				14392
			Раздел 2. Земляные работы									
2	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2- в штабель	м3	21,4	119		2547				2547
			Раздел 3. Устройство тротуаров									
3	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах* *покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов:* *бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах* *покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к* *стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*	м	12,0	3664		43968				43968
4	12	6113-0301-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство основания из щебня	м3	2,25	14 179		31903				31903
5	14	6113-0301-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	38	863		32794				32794

6	15	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	м2	38	276	10488	10488

Всего по акту **136 091**

Сметная прибыль (5)%	6 805
Непредвиденные работы и затраты (5)%	6 805
Итого	149 700
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,0557	158 039
Итого с договорной скидкой К=0,98	154 878,03
Налог на добавленную стоимость 12 %	18 585,36
Всего по акту с НДС	**173 463,39**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "АКСОРАН"

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.
БИН 090440019576

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"

Директор _____Ахметов А.А.
БИН 170840020928