Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,дом97/2,офис 411.

Наименование объекта: Строительство "МЖК "Нурия", Республика Казахстан, Алматиснкая обл., Талгарский район, Бесагашский сельский округ, ул.Райымбек Батыра д.286, 286 корпус1

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2020г

общестроительные работы - ЮК. Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (л.2,5-10)									
1	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	42,8	38586,22	6128,82	1651490	262313	854588	541284	2368196
		НР - 91%; СП - 8%			12490,40	1407,20	534589	60228		175422	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,114	238347,38	1291,38	27172	147	18634	7696	37657
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,96	8391	67		2789	
5	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,114	96078,00	--	10953	--	10953	--	11829
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
6	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89,	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	м3	58,97	37964,83	5218,83	2238786	307755	1126109	798381	3280141
		НР - 91%; СП - 8%			13649,68	1228,09	804922	72420		242973	
7	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,783	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1т	0,14637	416007,38	1291,38	60891	189	23925	33545	101991
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,96	36777	86		7555	
9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,237	238347,38	1291,38	56488	306	38738	16000	78288
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,96	17444	139		5799	
10	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,38337	96078,00	--	36833	--	36833	--	39780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Стены, перегородки			--	--	--	--		2947	
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	117,04625	28015,81	2415,20	3279146	282690	2412990	602754	4192452
		НР - 93%, СП - 8%			4984,92	552,40	583466	64656		310552	
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	м3	132,26476	8771,61	2656,72	1160174	351390	228687	614234	1916361
		НР - 93%, СП - 8%			4385,88	607,64	580097	80369		141953	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	121,6835792	21853,08	--	2659161	--	2659161	--	2871894
		СП - 8%			--	--	--	--		212733	
14	СТ11011-250	Клей	кг	3571,14852	38,00	--	135704	--	135704	--	146560
		СП - 8%			--	--	--	--		10856	
15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,6684	26445,49	11026,87	17676	7370	1424	7665	27368
		НР - 69%, СП - 8%			13288,22	3330,71	8882	2226		2027	
16	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,626	167300,00	--	104730	--	104730	--	113108
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
17	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00648	531821,00	--	3446	--	3446	--	3722
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	м2	130	1037,57	11,03	134884	1434	76043	54056	204056
		НР - 93%, СП - 8%			441,59	5,52	57407	718		15115	
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,15	45516,66	4317,97	6827	648	3862	2235	9788
		НР - 91%, СП - 8%			15444,90	932,24	2317	140		725	
20	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0066	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	м	595	191,02	6,34	113655	3774	80717	36643	162322
		НР - 118%, СП - 8%			49,01	3,18	29164	1890		12024	
22	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	м	485	381,68	11,03	185115	5351	130370	61446	266287
		НР - 118%, СП - 8%			101,84	5,52	49394	2679		19725	
23	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	0,5	53690,96	478,85	26845	239	11300	12956	42986
		НР - 84%, СП - 8%			30612,80	234,77	15306	117		3184	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
24	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6	47023,48	5620,39	282141	33722	134386	110794	424370
					19005,48	1286,52	114033	7719		31435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12192119	1257330	8092600	2899689	16299156
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2842188	293456	–	1207344	
		Материалы -		Тенге			12174443				
		Всего заработная плата -		Тенге			5140350				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3124536			
		Накладные расходы -		Тенге			2950827				
		Сметная прибыль -		Тенге			2892026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1205318				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			16271787				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3124536			2616
		Материалы -		Тенге			17676				
		Всего заработная плата -		Тенге			1424				
		Накладные расходы -		Тенге				11108			
		Сметная прибыль -		Тенге			7665				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2027				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			27368				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11108			8
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			16299155				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							
				Тенге				3135644			2624
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие (л.14,18,23)									
27	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	255,85	37554,12	1830,60	9608222	468360	6708586	2313977	12875975
					9502,74	436,02	2431276	111556		953776	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,05512	238347,38	1291,38	13138	71	9010	3721	18208
					73602,00	585,96	4057	32		1349	
31	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей *СП - 8%*	т	0,05512	96078,00	--	5296	--	5296	--	5719
					--	--	--	--		424	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций) *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,25	95773,91	673,80	23943	168	9406	12140	38970
					57476,72	331,44	14369	83		2887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9650599	468600	6732298	2329838	12938872
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2449702	111672	--	958436	
		Материалы -		Тенге			9650599				
		Всего заработная плата -		Тенге			6727001				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2561374			
				Тенге			5296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			2329838				
		Сметная прибыль -		Тенге			958435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12938872				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2159
		Сметная заработная плата -		Тенге				2561374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12938872				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2159
		Сметная заработная плата -		Тенге				2561374			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля (л.37)									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	м3	9,234	90710,31	1382,76	837619	12768	600781	206648	1127808
		НР - 90%; СП - 8%			24265,80	599,77	224070	5538		83541	
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,018648	404706,00	--	7547	--	7547	--	8151
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	9,234	10173,31	56,84	93940	525	84923	7862	109947
		НР - 90%; СП - 8%			919,62	26,44	8492	244		8144	
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	м3	1,64	84783,25	1293,06	139045	2121	105669	28994	181482
		НР - 90%; СП - 8%			19057,80	585,96	31255	961		13443	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	295	353,71	2,64	104343	778	93290	9573	123029
		НР - 90%; СП - 8%			34,83	1,23	10275	362		9113	
38	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	м2кровли	295	1816,57	54,99	535889	16222	374285	138678	728532
		НР - 92%; СП - 8%			492,82	18,15	145382	5354		53965	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	м2	35	2850,58	14,01	99770	490	59953	36301	146957
		НР - 92%; СП - 8%			1123,63	3,73	39327	131		10886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1818153	32904	1326448	428056	2425906
							458801	12590	--	179696	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1818153				
	Материалы -			Тенге			1318900				
	Всего заработная плата -			Тенге				471391			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7547				
		Накладные расходы -		Тенге			428056				
		Сметная прибыль -		Тенге			179697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2425906				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							408
		Сметная заработная плата -		Тенге				471391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2425906				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							408
		Сметная заработная плата -		Тенге				471391			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
40	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	м3	18	46164,55	2835,56	830962	51040	504036	260702	1178998
		НР - 91%; СП - 8%			15327,00	588,90	275886	10600		87333	
41	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для	т	0,22153	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05184	416007,38	1291,38	21566	67	8474	11881	36122
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,96	13025	30		2676	
43	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05184	96078,00	--	4981	--	4981	--	5379
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
44	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	1,98238	32177,17	9984,23	63787	19793	7067	29684	100950
		НР - 69%; СП - 8%			18627,51	3074,17	36927	6094		7478	
45	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,98238	629627,00	--	1248160	--	1248160	--	1348013
		СП - 8%			--	--	--	--		99853	
46	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	1,98238	4445,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
47	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка по сетке косоуров	м2	20	3603,81	34,01	72076	680	38321	26732	106712
		НР - 80%; СП - 8%			1653,76	16,96	33075	339		7905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2250344	71580	1819851	328999	2785691
							358913	17064	--	206348	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929585				
		Материалы -		Тенге			550830				
		Всего заработная плата -		Тенге				332956			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4981				
		Накладные расходы -		Тенге			299315				
		Сметная прибыль -		Тенге			98312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327211				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							278
		Сметная заработная плата -		Тенге				332956			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1320759				
		Материалы -		Тенге			7068				
		Всего заработная плата -		Тенге				43021			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1256972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			29684				
		Сметная прибыль -		Тенге			108035				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1458479				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							34
		Сметная заработная плата -		Тенге				43021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2785690				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							312
		Сметная заработная плата -		Тенге				375977			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты									
48	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	7,6782	28015,81	2415,20	215111	18544	158292	39540	275024
		НР - 93%; СП - 8%			4984,92	552,40	38275	4241		20372	
49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных опор**	м3	2,28	24201,44	1151,91	55179	2626	39638	12326	72906
		НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	12915	630		5400	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)**	1т	0,01395	416007,38	1291,38	5803	18	2280	3197	9720
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,96	3505	8		720	
51	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм**	м	7,65	383,00	–	2930	–	2930	–	3164
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
52	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном**	м3	0,25	118303,93	1108,87	29576	277	9704	16576	49844
		НР - 84%; СП - 8%			78379,24	552,40	19595	138		3692	
53	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	**Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)**	м2	65	3219,93	14,84	209295	965	190498	16604	243971
		НР - 92%; СП - 8%			274,34	3,31	17832	215		18072	
54	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм**	м2	56,875	1902,59	61,62	108210	3505	92090	12737	130623
		НР - 91%; СП - 8%			221,80	24,30	12615	1382		9676	
55	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=2	**На каждые 10 мм изменения толщины, исключить**	м2	56,875	-364,04	-12,11	-20705	-689	-18405	-1714	-24212
		НР - 91%; СП - 8%			-28,33	-4,79	-1611	-272		-1793	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,12512	15596,76	1366,44	1951	171	3	1687	3930
		НР - 91%; СП - 8%			14198,40	619,50	1777	78		291	
57	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер)**	т	0,00032	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Вентиляционные шахты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,181995	674226,63	6167,61	796933	7290	734416	67132	933190
		НР - 118%; СП - 8%			46723,20	1408,62	55227	1665		69125	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,46374	87,89	2,27	5402	139	2420	1973	7965
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	2843	17		590	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	61,46374	185,74	3,25	11416	200	7893	2316	14831
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	3323	34		1099	
61	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка стен асбестоцементными листами	м2	55,63	2094,10	13,60	116495	757	65429	45617	175081
		НР - 90%; СП - 8%			904,35	6,77	50309	376		12969	
62	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95	м2	57,02075	2159,00	–	123108	–	123108	–	132956
		СП - 8%			–	–	–	–		9849	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	м2	150	87,89	2,27	13183	340	5905	4816	19439
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	6938	41		1440	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	150	185,74	3,25	27861	487	19265	5652	36195
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	8109	83		2681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1701749	34631	1435466	228459	2084627
							231651	8637	–	154417	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1701749				
		Материалы -		Тенге			1309430				
		Всего заработная плата -		Тенге				240288			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126038				
		Накладные расходы -		Тенге			228460				
		Сметная прибыль -		Тенге			154417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084626				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							194
		Сметная заработная плата -		Тенге				240288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2084626				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							194
		Сметная заработная плата -		Тенге				240288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27612964	1865044	19406663	6215041	36534252
							6341256	443419	–	2706241	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26274529				
		Материалы -		Тенге			15046512				
		Всего заработная плата -		Тенге				6730546			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3094688				
		Накладные расходы -		Тенге			6177696				
		Сметная прибыль -		Тенге			2596178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35048402				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
		Сметная заработная плата -		Тенге				6730546			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1338435				
	Материалы -			Тенге			8492				
	Всего заработная плата -			Тенге				54129			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1256972				
		Накладные расходы -		Тенге			37349				
		Сметная прибыль -		Тенге			110063				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1485847				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							42
		Сметная заработная плата -		Тенге				54129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			36534249				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5696
		Сметная заработная плата -		Тенге				6784675			
		Временные здания и сооружения 0,9%			**328 808**		**36 863 057**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0,9=1,08%			**398 121**		**37 261 178**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**745 224**		**38 006 402**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,1550935					**43 900 948**				
		НДС на 2020 год, - 12 %			**5 268 114**		**49 169 061**				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд"
Директор: Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта: Аскаров Р. _____

Начальник участка: Бисмильдин Т.А. _____

Инженер ОВ и ВК: Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор Токтаркан С.Т. _____