Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «16» сентября 2016 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Управление автомобильных дорог», город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(наименование организации, юридический адрес)
В лице ***директора Удербаева Мурата Прмагамбетовича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: : ***Строительство магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Муратбаева***
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Казахстан, город Кызылорда, ул.Ыбырай Жахаева 16***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***отсутствует***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Кызылорда по приказу № 01-6/59 от 28.12.2015 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	4500		4500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		II	II
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	шт	4,0	4,0
Ширина проезжей части	м	9,0	9,0
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы	%	15	15
Поперечный уклон обочины	%	30	30
Длина крепления откоса защитной дамбы	м	4804	4804

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство насыпи земляного полотна дороги; Устройство дренирующих слоев из бутового камня, толщ.70см; укладка геотекстиля; Устройство слоев основания из ГПС, толщ-20см; Устройство подгрунтовки из битума; Устройство верхнего слоя из черного щебня,толщ.8см; Устройство покрытия из горячей пористой к/з асфальтобетонной смесей толщ.6см; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 4 см; планировка и укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см; обустройство улицы и организация движения, устройство дорожных знаков на металлическим стойке; Устройство барьерных ограждений протяженностью 4320п.м; Строительство гидросооружение -1шт, Уличное электроосвещения-178 шт светильников двухрожковые; Устройство береговых ограждений – 4500п.м; Устройство автопавильонов-2шт; Устройство велодорожки-4500м; Установка дорожных и тротуарных бордюр в кол-ве 9110шт и 4597шт, Установка прикромочных лотков-549шт.Устройство лестничных маршов-2шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проек1том оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; На объекте **отсутствуют** оборудование;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «01» апреля 2016 года;

месяц, год

окончание работ «04» сентября 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_5 (пять)__ месяцев;

фактически_апрель-август_ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (канализация, теплоснабжение, газоснабжение)
_____**отсутствуют**;_____
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
(подпись руководителя дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
_____**отсутствуют**;_____
(экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____**отсутствуют**;_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Муратбаева***
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Управление автомобильных дорог»

Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ТОО «УАД»