Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

Технический надзор: ТОО «ТехническийНадзор»

Авторский надзор: ТОО «Complex Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области (7 этап)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

_____ **Махметов Б.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Complex Engineering»

_____ **Букаев Е.Д.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»

_____ **Оразалин К.Б.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (ул.Сейтметова) (7 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (ул.Сейтметова) (7 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-035** от **12.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1563: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	197,88	449,0	449,0	88 848,0	88 848,0			88 848,0
						0,0	131,0	0,0	25 922,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	6,12	8 482,0	0,0	51 910,0	0,0			51 910,0
						8 482,0	0,0	51 910,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	20,4	3 604,0	0,0	73 522,0	0,0			73 522,0
						3 604,0	0,0	73 522,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	183,6	87,0	87,0	15 973,0	15 973,0			15 973,0
						0,0	22,0	0,0	4 039,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	204	86,0	86,0	17 544,0	17 544,0			17 544,0
						0,0	21,0	0,0	4 284,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	183,6	571,0	220,0	104 836,0	40 392,0			104 836,0
						351,0	70,0	64 444,0	12 852,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,045	1 297 852,0	439 346,0	58 403,0	19 771,0			58 403,0
						858 506,0	110 257,0	38 633,0	4 962,0			
8	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,04	1 226 869,0	408 551,0	49 075,0	16 342,0			49 075,0
						818 318,0	108 002,0	32 733,0	4 320,0			
9	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45,45	1 828,0		83 083,0		83 083,0		83 083,0
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40,4	133,0		5 373,0		5 373,0		5 373,0
11	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
						3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
12	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
						4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**		40	345,0	2,0	13 800,0	80,0	80,0		**13 800,0**
				м трубопровода		341,0	0,0	13 640,0	0,0			
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм**		45	350,0	2,0	15 750,0	90,0	315,0		**15 750,0**
				м трубопровода		341,0	0,0	15 345,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		8,19	4 207,0		34 455,0		34 455,0		**34 455,0**
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм**		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		**23 523,0**
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
19	19	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм**		0,0008	1 767 559,0	178 661,0	1 414,0	143,0	53,0		**1 414,0**
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 218,0	40,0			
20	20	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**		0,0008	3 232 505,0	57 695,0	2 586,0	46,0	1 677,0		**2 586,0**
				км		1 078 823,0	267,0	863,0	0,0			
21	21	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		0,4	1 453,0		581,0		581,0		**581,0**
				м								
22	22	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**		0,4	367,0		147,0		147,0		**147,0**
				м								
23	23	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		2	5 964,0		11 928,0		11 928,0		**11 928,0**
				шт.								
24	24	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.**		2	2 244,0	80,0	4 488,0	160,0	54,0		**4 488,0**
				шт.		2 137,0	26,0	4 274,0	52,0			
25	25	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		**8 036,0**
				шт.								
26	26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**		0,534	37 694,0	15,0	20 129,0	8,0	12 294,0		**20 129,0**
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 827,0	0,0			
27	27	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		2	1 084,0		2 168,0		2 168,0		**2 168,0**
				шт.								
28	28	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм**		4	2 393,0	66,0	9 572,0	264,0	912,0		**9 572,0**
				шт.		2 099,0	0,0	8 396,0	0,0			
29	29	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм**		4	7 176,0	269,0	28 704,0	1 076,0	4 012,0		**28 704,0**
				шт.		5 904,0	27,0	23 616,0	108,0			
30	30	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		**8 596,0**
				шт.								
31	31	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**		4	6 996,0		27 984,0		27 984,0		**27 984,0**
				шт.								
32	32	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**		4	6 996,0		27 984,0		27 984,0		**27 984,0**
				шт.								
33	33	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		**2 362,0**
				шт.								
34	34	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**		1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			**4 480,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 177,0 1 859,0	2,0	4 177,0 1 859,0	2,0	1 859,0		1 859,0
36	36	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	шт.	0,0006	2 997 596,0	579 298,0	1 799,0	348,0	151,0		1 799,0
37	37	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0006	2 167 027,0 7 540 272,0	163 173,0 399 923,0	1 300,0 4 524,0	98,0 240,0	3 468,0		4 524,0
38	38	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	км	0,6	1 360 486,0 5 411,0	76 261,0	816,0 3 247,0	46,0	3 247,0		3 247,0
39	39	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм	м	0,0006	5 120 587,0	1 679 376,0	3 072,0	1 008,0	244,0		3 072,0
40	40	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0006	3 033 838,0 7 260 082,0	456 449,0 310 636,0	1 820,0 4 356,0	274,0 187,0	3 542,0		4 356,0
41	41	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	км	0,6	1 046 937,0 17 486,0	57 672,0	628,0 10 492,0	35,0	10 492,0		10 492,0
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м	0,054	45 461,0	2 585,0	2 455,0	140,0	1 126,0		2 455,0
43	43	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	$м^3$	0,00013	22 020,0 367 638,0	534,0	1 189,0 48,0	29,0	48,0		48,0
44	44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0002	335 822,0		67,0		67,0		67,0
45	45	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	т	1,5	1 092,0		1 638,0		1 638,0		1 638,0
46	46	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	кг	1	5 077,0	82,0	5 077,0	82,0	713,0		5 077,0
47	47	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	4 282,0 22 797,0	27,0	4 282,0 22 797,0	27,0	22 797,0		22 797,0
48	48	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	шт.	0,00503	3 430 876,0	1 189 744,0	17 257,0	5 984,0	954,0		17 257,0
49	49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	т	0,4	2 051 412,0 3 617,0	300 036,0	10 319,0 1 447,0	1 509,0	1 447,0		1 447,0
50	50	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1 453,0		218,0		218,0		218,0
			ИТОГО по смете Э1563: Наружные сети водоснабжения [6-1]					909 471,0 389 702,0	220 068,0 61 294,0	299 703,0 0,0	0,0 0,0	909 471,0
			Итого по суммарной смете					909 471,0 389 702,0	220 068,0 61 294,0	299 703,0 0,0	0,0 0,0	909 471,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5.9%		**5,9%**					53 659		
			Итого с общеплощадочными затратами									963 130
			Сметная прибыль 5%		**5%**					48 156		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					48 156		
			ИТОГО без НДС									1 059 443
			НДС		**12%**					127 133		
			ИТОГО с НДС									**1 186 576**
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,842761091*							**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикий надзор

ТОО «Complex Engineering» БИН 100540001650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букаев Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Оразалин К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «ТехническийНадзор» БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)