Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "MS Industrial"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 7 этап.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО "MS Industrial"

Байдуллаев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135 РК г. Астана, А 123, 7, 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 7 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 7 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-MS-35** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1563: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,045	1 297 852,0	439 346,0	58 403,0	19 771,0			58 403,0
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,04	858 506,0	110 257,0	38 633,0	4 962,0			49 075,0
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	км	26,9234136	1 226 869,0	408 551,0	49 075,0	16 342,0			49 216,0
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40,4	818 318,0	108 002,0	32 733,0	4 320,0			5 373,0
5	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м	40	1 828,0		49 216,0		49 216,0		49 216,0
6	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	45	133,0		5 373,0		5 373,0		5 373,0
			ИТОГО по смете Э1563: Наружные сети водоснабжения [6-1]	м трубопровода		345,0	2,0	13 800,0	80,0	80,0		13 800,0
						341,0	0,0	13 640,0	0,0			
				м трубопровода	45	350,0	2,0	15 750,0	90,0	315,0		15 750,0
						341,0	0,0	15 345,0	0,0			
								191 617,0	36 283,0	54 984,0	0,0	191 617,0
								100 351,0	9 282,0	0,0	0,0	

			Итого по суммарной смете					191 617,0	36 283,0	54 984,0	0,0	191 617,0
								100 351,0	9 282,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	**5,9%**						11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%	**5%**						10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	**5%**						10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС	**12%**						26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдуллаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Технологии систем безопасности - Казахстан" БИН 080640021870
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)