Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газоснабжения в г.Кульсары, мкр.Болашак Жылыойского района Атырауской области"

Приложение 2 к приказу и о Министра промышленности и строительства РК
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
050640011650	050740006657			Договор №ПД-03/06	12.06.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
				из них:				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство систем газоснабжения в г.Кульсары, мкр.Болашак Жылыойского района Атырауской области"	5 206 984,98	4 649 093,73	4 649 093,73	4 649 093,73			557 891,25	5 206 984,98

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ **Жумагулов А.Е.**

Субподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ **Шайменов Н.А.**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта: "Строительство систем газоснабжения в г.Кульсары, мкр.Болашак Жылыойского района Атырауской области"
Договор №ПД-03/06 от 12.06.2024г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах (редакция 2022.10.1)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №06-01-01. Подводящий газопровод высокого давления									
			РАЗДЕЛ 1. Г-4									
1	3	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7411,34	2353,43	7 411	2 354	485	5 322	13 752
						4572,35	803,50	4 572	804		1 019	
2	5	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,347	1607414,40	564694,88	557 773	195 949	27 555	409 922	1 045 111
						963312,48	229951,47	334 269	79 793		77 416	
3	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1222	1455447,13	688081,52	177 856	84 084	3 022	116 834	318 265
						742637,48	223105,85	90 750	27 264		23 575	
4	10	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	374	794,08	--	296 986	--	6 594	284 584	628 096
						776,45	--	290 392	--		46 526	
5	11	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	3,47	552599,39	451881,72	1 917 520	1 568 030	32 089	636 511	2 758 354
						91470,06	110104,28	317 401	382 062		204 322	
6	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	173,24	145,69	6,08	25 239	1 053	1 978	15 415	43 906
						128,19	0,77	22 208	133		3 252	
7	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	173,24	191,23	4,45	33 129	771	19 379	9 048	45 552
						74,92	0,77	12 979	133		3 375	
			Устройство опознавательных знаков									
8	47	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	1	7062,54	1148,33	7 063	1 148	593	6 175	14 297
						5322,24	395,43	5 322	395		1 059	
9	48	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1497,65	--	2 995	--	700	2 479	5 912

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1147,61	--	2 295	--		438	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3 025 972	1 853 389	92 395	1 486 290	4 873 245
								1 080 188	490 584	--	360 982	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 728 986				
			Накладные расходы	Тенге				1 201 706				
			Сметная прибыль	Тенге				314 456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 245 148				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				296 986				
			Накладные расходы	Тенге				284 584				
			Сметная прибыль	Тенге				46 526				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				628 096				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 873 244				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 873 245
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 080 188				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 853 389			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					490 584			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						92 394		
			- Накладные расходы	Тенге							1 486 290	
			- Сметная прибыль	Тенге							360 982	
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе:	**Тенге**								**4 873 245,00**
			Прочие затраты	**Тенге**								
			Стоимость оборудования:	**Тенге**								
			Стоимость СМР без стоимости оборудования и прочих затрат	**Тенге**								**4 873 245,00**
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**								**63 352,19**
			Итого:	**Тенге**								**4 936 597,19**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	**Тенге**								**33 075,20**
			Итого:	**Тенге**								**4 969 672,39**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**99 393,45**
			Итого сметная стоимость по АКТУ:	**Тенге**								**5 069 065,83**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**								**5 469 522,03**
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,85 без НДС:	**Тенге**								**4 649 093,73**
			НДС 12%, тенге	**Тенге**								**557 891,25**
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**5 206 984,98**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Директор_____Жумагулов А.Е.

Субподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____Шайменов Н.А.