Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"27" 08 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «МБК Курылыс» , находящегося в Алматинской области, Карасайский район, с.Долан , Учетный квартал 219,3790 ГЛ №19000270 от 10.01.2019***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Манапов Муратбек Кабенович.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области»***

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Алматинской области», Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай 26, руководитель Танекенов Б.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «Строитель» № ГСЛ № 006983 от 18.09.2001 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Манап Бакытбек Кабенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО «КАТЭК № 126/Н-1 от 24.04.2017 года***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Алматинской области» № 126/Н-1 от 24.04.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1 пусковой комплекс:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления	м	1 478	1 478	1 596	1 596
Подземный газопровод среднего давления	м	7 175	7 175	7 005	7 005
Надземный газопровод низкого давления	м	73 883	73 883	73 883	73 883
Подземный газопровод низкого давления	м	707	707	707	707
Газорегуляторный пункт	шт	11	11	11	11
Индивидуальный ШП	шт	20	20	20	20
Регуляторы давления газопровода РДГБ10 на 1 абонента	шт	17	17	17	17
Регуляторы давления газопровода РДГБ6 на 2 абонента	шт	3	3	3	3

2 пусковой комплекс:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления	м	1752	1752	1752	1752
Подземный газопровод среднего давления	м	9 544,7	9 544,7	9 544,7	9 544,7
Надземный газопровод низкого давления	м	66 567	66 567	66 567	66 567
Подземный газопровод низкого давления	м	449	449	449	449
Газорегуляторный пункт	шт	8	8	8	8

Индивидуальный ШП	шт	27	27	27	27
Регуляторы давления газопровода РДГБ10 на 1 абонента	шт	23	23	23	23
Регуляторы давления газопровода РДГБ6 на 2 абонента	шт	4	4	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Технологическое оборудование поставляется ТОО «Казприбор»**.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 09.04.2020г. ;
месяц, год
окончание работ 27.08.2021г. ;
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 17 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87%*(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиции средств квазигосударственного сектора).*
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительно-техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Директор ГКП на ПВХ «ЕСКЕЛДІ СУ ҚҰБЫРЫ» _____
2. Директор ТОО «Жетысу ОблГаз» _____
3. Начальник Текели-Ескельдинского ЛТЦ _____
4. и.о. Начальника КБРЭ _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «МБК Құрылыс***

считает объект: ***«Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области» 1-й пусковой комплекс, 2-й пусковой комплекс***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «МБК Құрылыс» Генерального директора Манапов Муратбек Кабенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)