Типовая межведомственная форма № КС-3

аказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорск-водоканал" при Государственном учреждении "
тдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска
одрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

аименование объекта: Реконструкция водоочистных сооружений Солка -305 города Степногорска Акмолинской области
оговор № 02-01-04-01 от 2018-02-05

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		02-01-04-01	05.02.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

аименование сковых мплексов ьектов, мплексов бот	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
его по смете	138 885 142	138 885 142	95 072 492	42 967 186	29 412 775		39 [illegible]			1809168	10186388

аказчик: _____ Гетманов А.С.
ректор ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"
и ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Степногорска"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорск-водоканал" при Государственном учреждении "Отдел жидищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция водоочистных сооружений Сопка-305 города Степногорска Акмолинской области

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / машинистов: во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Лок. см. № 6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
	1.1 Прокладка трубопроводов									
25	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,32	748,4	152,52	31672	6455	11600	1,02	
		м3 основания		153,68	57,15	6504	2419	130	0,279	
27	8-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	84	35141		2951844				
		м								
28	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм	0,168	2077046,22	316006,97	348944	53089	46612	551	
		км трубопровода		94050	119373,75	15800	20055	130	583,02	

33 8-6-137								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	329,5	21027		6928397			
	м							
34 E22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм	0,659	1229006,3	159173,8	809915	104896	100858	338
	км трубопровода		57600	60129	37958	39625	130	293,67
36 8-6-132								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	340	9452		3213680			
	м							
37 E22-13-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,34	1037743,48	132020,48	352833	44887	42927	276
	км трубопровода		47250	49871,25	16065	16956	130	243,57
40 E22-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,174	862179,63	115634,5	150019	20120	20518	274
	км трубопровода		47025	43681,5	8182	7601	130	213,34
42 8-6-113								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	258	3943		1017294			
	м							
43 E22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,258	651524,51	75373,88	168093	19446	24944	263
	км трубопровода		45900	28473,75	11842	7346	130	139,06
45 8-6-92								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1262		2524			
	м							

46	Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,002	339083,7	48453,95	678	97	131	185
		км трубопровода		32175	18303,75	64	37	130	89,4
47	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	0,27	309142,18	115368,43	83468	31149	76353	857
		км трубопровода		162000	55530	43740	14993	130	271,21
48	8-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	270	9452		2552040			
		м							
49	Е22-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,27	819825,31	111187,31	221353	30021	28564	236
		км трубопровода		39375	42003	10631	11341	130	205,14
1.2 Футляры и трубопровод									
58	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием -футляр	0,03	484785,09	213713,84	14544	6411	11976	1190
		км трубопровода		226350	80732,25	6791	2422	130	394,3
59	8-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	30	22307		669210			
		м							
60	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм	0,03	1372112,55	182581,67	41163	5477	5340	398
		км трубопровода		67950	68971,5	2039	2069	130	336,86
67	Е22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм	30	774,8	1,54	23244	46	7938	1,12
		м трубы, уложенной в футляре		202,95	0,59	6089	18	130	

	1.3 Монтажные работы								
111	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (Отвод д. 530мм -3 шт)	0,486	204796,82	39324,82	99531	19112	28575	147,7
		т фасонных частей		30375	14854,5	14762	7219	130	72,55
	1.4 Земляные работы								
151	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3288,79	35,29	33,19	116061	109155	35825	0,0146
		м3 грунта		2,1	9,13	6906	30027	97	0,0317
152	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1169	389,25	–	455033	–	514187	2,48
		м3 грунта		389,25	–	455033	–	113	–
153	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	775	134,1	–	103928	–	117439	0,972
		м3 грунта		134,1	–	103928	–	113	–
154	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5001	3,35	3,35	16753	16753	5627	–
		м3 грунта		–	1,16	–	5801	97	0,0038
155	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5001	1,48	1,48	7401	7401	2474	–
		м3 грунта		–	0,51	–	2551	97	0,00168
156	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5001	21,55	4,52	107772	22605	82612	0,108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	85167	–	97	–

Раздел 2 Лок.см. № 2-1-1. Общестроительные работы

2.1 Стены и перегородки

1 этаж АС-10

33	E53-21-1	Заделка дверных проемов кирпичом в стене толщ. 250мм	0,253	5761,39	300,96	1458	76	262	5,63
		м3 кладки		873	101,79	221	26	106,2	0,39
2 этаж АС-23									
40	E53-21-1	Устройство кирпичной кладки стен 250 мм	8,15	5761,39	300,96	46955	2453	8437	5,63
		м3 кладки		873	101,79	7115	830	106,2	0,39
2.3 Усиление проема ворот 3200х3000. АС-23									
167	E8-12-2	Усиление (прим.)	0,39447	7967,95	1058,2	3143	417	3015	37,605
		т металлических изделий		6882,75	396,56	2715	156	106,2	1,9375
168	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 201 2780мм, опорная база 300х300х20,20 1	0,39356	128055		50397			
		т							
169	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00091	149300		136			
		т							
170	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,843869	17,24	0,06	290	1	92	0,03393
		м2		6,68	0,03	113	1	81	0,00013
171	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,843869	34,41	0,05	580	1	131	0,04899
		м2		9,57	–	161	–	81	–
2.4 Фундамент Фм1- 9 шт АС-30									
208	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	29,16	1044,6	42,77	30461	1247	3063	0,45815
		м2 покрытия		69,38	16,03	2023	467	123	0,07822
209	E6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,71	6884,36	325,59	11772	557	1469	4,531
		м3							

210 4-1-7			706,39	111,83	1208	191	106	0,439
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (КР-1)	0,07668	35316		2708			
	т							
211 4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (КР-1)	0,010494	38436		403			
	т							
212 4-1-7								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (КР-2)	0,07668	35316		2708			
	т							
213 4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (КР-2)	0,010494	38436		403			
	т							
214 4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1)	0,031482	38436		1210			
	т							
215 4-1-7	Анкерный стержень класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Сетка С-1)	0,08343	35316		2946			
	т							
2.5 Плита перекрытия ПМ1 АС-31								
203 Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6	9402,86	301,38	56417	1808	9009	9,269
	м3							
			1474,88	113,85	8849	683	94,5	0,556
204 1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления 87000x7300x4	1,9942	43100		85950			
	т							
205 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2858	65000		18577			
	т							
206 Е6-11-9								
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0409	4368,43	380,3	179	16	154	23

		т		3829,5	143,44	157	6	94,5	0,7
207 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0409	101301		4143				
		т							
2.6 Кровля									
145 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	943	221,25	0,44	208639	415	19846	0,1186	
		м2	19,58	0,07	18464	66	107,1	0,0007	
146 Е58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	943	1208,05	3,14	1139191	2961	29158	0,1901	
		м2	28,37	0,5	26753	472	107,1	0,005	
147 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50мм)	943	135,16	19,93	127456	18794	47771	0,27945	
		м2 стяжки	39,85	7,45	37579	7025	107,1	0,03638	
148 Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	943	837,08	9,53	789366	8987	50397	0,27025	
		м2 кровли	46,32	3,58	43680	3376	107,1	0,01738	
Раздел 3 Лок. см. № 2-3-1 Насосная станция. Архитектурно-строительная часть									
3.1 Фундаменты из ФБС									
46 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,66	657,4	97,07	5036	744	1342	0,78	
		м3 основания	112,5	36	862	276	118	0,18	
47 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	115	1038,01	598,4	119371	68816	65960	1,18	
		шт сборных конструкций	195,53	214,16	22486	24628	140	0,911	

48 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	115	5585		642275			
	шт							
49 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	112	467,22	243,37	52329	27258	30099	0,668
	шт сборных конструкций							
			106,88	85,08	11971	9529	140	0,3375
50 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	41	2906		119146			
	шт							
51 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	71	2617		185807			
	шт							
52 Е6-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	3,68	5771,36	311,32	21238	1146	2158	2,82
	м3							
			441	117,61	1623	433	105	0,5744
53 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7352	379		1416			
	м3							
54 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	102,89	66,43	4116	2657	2671	0,148
	шт сборных конструкций							
			23,85	23,85	954	954	140	0,1051
55 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948 84	1,16	24954		28947			
	м3							
	Всего прямые затраты				**24252563**	**635473**		
					1018435	**219599**		
	В том числе стоимость: материалов, тенге				22598658			
	Накладные расходы, тенге				1439533			
	- заработная плата, тенге				218741			
	- трудоемкость, чел-ч				729			

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1541526
Всего	**27233622**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	936837
- сметная заработная плата, тенге	132190
- нормативная трудоемкость, чел-ч	750
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,41 %)	1242317
- сметная заработная плата, тенге	571883
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3481
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	281705
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	112682
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29807162**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года 29807162*0,39*2269/775	**34034394**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года 29807162*0,61*2405/775	**56423996**
Итого по акту в текущих ценах 2017-2018 года	**90458391**
Налог (2 %)	1809168
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**92267558**
Ценовая скидка 8%	7381405
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	**84886154**
НДС (12 %)	10186338,4
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95072492**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Гетманов А.С.

Директор ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"
при ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Степногорска"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

_____ Карыбаев Р.И.

Заместитель директора ТОО "VEHI.KZ "

ТОО "АП-Импэкс"

Прошито и пронумеровано

Всего 10 листов

Директор Амиржанов Ж.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20180928-59109647

1.1 Номер учетной системы 38

2. Дата выписки 28.09.2018

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 28.09.2018

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Есенберлина, д. 52, кв. (офис) -

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 03001

9.2 Номер 0007155

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ639652000007085205

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070640003008

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорск - водоканал" при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, ул. МИКРОРАЙОН 4, д. 7

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 030340003189	26.1 ИИН/БИН 070640003008
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"	26.2 Наименование ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал" при ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Степногорска"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52	26.3 Адрес доставки 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск г., микрорайон 4, здание № 7
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер Договор № 02-01-04-01	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 05.02.2018	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 38
	32.2 Дата 28.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция водоочистных сооружений Сопка-305 города Степногорска Акмолинской области				1	84 886 153.57	84 886 153.57			84 886 153.57	12	10 186 338.43	95 072 492			1	
							Всего по счету:	**84 886 153.57**		**0**	**84 886 153.57**		**10 186 338.43**	**95 072 492**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	g7Xrm6+OpG5EpwFmrN/AwjAQueSgjBooR5xfEH4h46RklEPgLprNVt8aFQE/RWpYjPxMb85XCFoNHf9j3wZxXw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ