Заказчик :	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
Инвестор :	**ТОО «Stroy System Group»**
Генеральный подрядчик:	**ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»**
Технический надзор:	**ТОО «ТехническийНадзор»**
Авторский надзор:	**ТОО «Complex Engineering»**
Наименование обьекта:	**"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области (18 этап)"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

_____ **Махметов Б.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Complex Engineering»

_____ **Букаев Е.Д.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»

_____ **Оразалин К.Б.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицеР.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области (18 этап)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицеР.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области (18 этап)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-046** от **12.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1673: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	93,12	449,0 0,0	449,0 131,0	41 811,0 0,0	41 811,0 12 199,0			41 811,0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	2,88	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	24 428,0 24 428,0	0,0 0,0			24 428,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,6	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	34 598,0 34 598,0	0,0 0,0			34 598,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	86,4	87,0 0,0	87,0 22,0	7 517,0 0,0	7 517,0 1 901,0			7 517,0
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	96	86,0 0,0	86,0 21,0	8 256,0 0,0	8 256,0 2 016,0			8 256,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	86,4	571,0 351,0	220,0 70,0	49 334,0 30 326,0	19 008,0 6 048,0			49 334,0
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	51 914,0 34 340,0	17 574,0 4 410,0			51 914,0
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	1 828,0		73 851,0		73 851,0		73 851,0
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	18 916,0 15 744,0	528,0 0,0	2 644,0		18 916,0
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	17 920,0 16 708,0	1 212,0 8,0			17 920,0
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	40	350,0 341,0	2,0 0,0	14 000,0 13 640,0	80,0 0,0	280,0		14 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		5,2	4 207,0		21 876,0		21 876,0		21 876,0
				$м^3$								
15	15	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
16	16	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
				шт.		6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
17	17	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невьдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
				шт.								
18	18	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		2	1 611,0		3 222,0		3 222,0		3 222,0
				шт.								
19	19	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 315 мм		0,008	4 219 015,0	2 845 802,0	33 752,0	22 767,0			33 752,0
				км		1 373 213,0	705 731,0	10 986,0	5 646,0			
20	20	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм		8,08	5 902,0		47 688,0		47 688,0		47 688,0
				м								
21	21	6301-0801-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных,диаметр 315 мм		8	6 360,0	16,0	50 880,0	128,0	11 768,0		50 880,0
				м		4 873,0	3,0	38 984,0	24,0			
22	22	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Крестовина приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм		1	10 935,0		10 935,0		10 935,0		10 935,0
				шт.								
23	23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,05	45 461,0	2 585,0	2 273,0	130,0	1 043,0		2 273,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	1 101,0	27,0			
24	24	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		3,12	3 707,0	1 847,0	11 566,0	5 763,0			11 566,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	5 803,0	1 267,0			
25	25	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		7,8	5 179,0	2 289,0	40 396,0	17 854,0	18 002,0		40 396,0
				$м^3$		582,0	480,0	4 540,0	3 744,0			
26	26	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см		52	793,0	328,0	41 236,0	17 056,0	14 612,0		41 236,0
				$м^2$		184,0	80,0	9 568,0	4 160,0			
27	27	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		52	2 178,0	295,0	113 256,0	15 340,0	93 132,0		113 256,0
				$м^2$		92,0	48,0	4 784,0	2 496,0			
28	28	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		52	920,0	0,0	47 840,0	0,0	46 176,0		47 840,0
				$м^2$		32,0	0,0	1 664,0	0,0			
29	29	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,029	1 038 281,0	351 476,0	30 110,0	10 193,0			30 110,0
				км		686 805,0	88 205,0	19 917,0	2 558,0			
30	30	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		1	4 294,0	15,0	4 294,0	15,0			4 294,0
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	4 279,0	6,0			
			ИТОГО по смете Э1673: Наружные сети водоснабжения [6-1]					894 935,0	195 646,0	408 544,0	0,0	894 935,0
								290 747,0	49 281,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					894 935,0	195 646,0	408 544,0	0,0	894 935,0
								290 747,0	49 281,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					52 801		
			Итого с общеплощадочными затратами									947 736
			Сметная прибыль 5%		**5%**					47 387		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					47 387		
			ИТОГО без НДС									1 042 510
			НДС		**12%**					125 101		
			ИТОГО с НДС									**1 167 611**
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,856449655***							**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Complex Engineering» БИН 100540001650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букаев Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Оразалин К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «ТехническийНадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)