Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	20 796,57	18 568,37							2 228,20	20 796,57
Всего по стройке	20 796,57	18 568,37							2 228,20	20 796,57

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ **Адикулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ **Бапыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15377**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3552
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1952*
			машины и механизмы	тенге			4050
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1020*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7775
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**6059**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1707
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*938*
			машины и механизмы	тенге			1946
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*490*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2406
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00111**	**3 432 778**	**3810**
			Формула объема = (1,11).0,001				
1.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,3498498	4 878	1707
1.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0723366	26 875	1944
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1446732*	*6 774*	*490*
1.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0047333	426	2
1.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,022866	193	4
1.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,091464	228	21

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,022866	126	3
1.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,022866	5 668	130
2	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,11).1,02	**м**	**1,1322**	**1 986**	**2249**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9318**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1845
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
			машины и механизмы	тенге			2104
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5369
			Кабельно-проводниковая продукция				
3	**11**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0012**	**3 432 778**	**4119**
			Формула объема = (1,2).0,001				
3.1.1	11.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,378216	4 878	1845
3.2.1	11.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0782017	26 875	2102
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1564034*	*6 774*	*530*
3.2.2	11.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,005117	426	2
3.3.1	11.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02472	193	5
3.3.2	11.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09888	228	23
3.3.3	11.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02472	126	3
3.3.4	11.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02472	5 668	140
4	**12**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,2).1,02	**м**	**1,224**	**246**	**301**
			Линейная арматура				
5	**19**	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15377**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3552
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1952*
			машины и механизмы	тенге			4050

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1020*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7775
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**15 377,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 061,01**
			Итого				**16 438,01**
			Сметная прибыль - 5%				**821,90**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**328,76**
			Итого				**17 588,67**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**18 568,36**
			НДС- 12%				**2 228,20**
			Стоимость строительства				**20 796,57**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.