Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 7 от 24.11.2022 г доп.согл № 1 от 14.08.23

Номер документа	Дата составления
00000000666	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	171 428 571,00	171 428 571,00
				Итого	1		171 428 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к прика[illegible]нистра индустрии и инфраструктурного развития
Республ[illegible] Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"*

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *"Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	24.11.2022г.				
доп. Соглашение		1	14.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	***700 707 293***	***153 061 224***							***18 367 347***	***171 428 571***

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ *Муханов Б.Б.*

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Макишева К.К.

БИН 090140016491 № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	35 405 432	31 611 993			3 793 439	35 405 432
2	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	50 523 288	45 110 079			5 413 209	50 523 288
3	см 02-01-01К2 Общестроительные работы дом ОС	32 644 205	29 146 612			3 497 593	32 644 205
4	Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция	26 706 895	23 845 442			2 861 453	26 706 895
5	Смета 02-01-03 Водопровод и канализация	8 175 395	7 299 460			875 935	8 175 395
6	см 02-01-04 Электромонтажные работы ЭХ	11 755 546	10 496 023			1 259 523	11 755 546
7	см 02-01-05 Слаботочные системы	1 478 963	1 320 503			158 460	1 478 963
8	см 02-0106 Пожарная сигнализация	4 738 845	4 231 112			507 733	4 738 845
	Всего по объекту:	**171 428 571**	**153 061 224**			**18 367 347**	**171 428 571**

Заказчик:
Зам. руководителя Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
Костанайской области"

Муханов Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Полы Лист АС-17										
		Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД376 S=1090 м² керамог.										
128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	77,2		40588,78 5322,56	12,60 --	3133454 410902	973 --	2721579	386248 281576	3801278
		РАЗДЕЛ 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23										
187	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,071326		44034,76 24572,07	13922,55 4457,14	3141 1753	993 318	395	1429 366	4935
188	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,001885		130773,98 98462,55	29091,69 8710,18	247 186	54 16	7	139 31	417
189	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,033467		36143,56 17518,91	15649,81 4832,14	1210 586	524 162	100	516 138	1864
190	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** НР - 69%; СП - 8%	т	0,106678		10846,49 8059,58	1569,10 4,00	1157 860	167 --	130	594 140	1891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С1214-202-0301 214-202-0301 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К СП - 8%	т	0,104793	470620,00 --	-- --	49318 --	-- --	49318	-- 3945	53263
192	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,001885	479350,00 --	-- --	904 --	-- --	904	-- 72	976
193	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,16909	366376,62 364395,24	1981,38 849,58	61951 61616	335 144	--	56201 9452	127604
194	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,16909	959622,00 --	-- --	162262 --	-- --	162262	-- 12981	175243
195	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. т.6 п.3	Надбавка за применение марки стали С255 СП - 8%	т	0,063044	14178,00 --	-- --	894 --	-- --	894	-- 72	966
196	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	3,093662	114,41 63,47	3,19 0,38	354 196	10 1	148	136 39	530
198	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,23	59814,14 14917,57	7353,91 1455,17	13757 3431	1692 335	8634	3427 1375	18559
199	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе НР - 76%; СП - 8%	$м^3$ изоляции	7,88	14271,29 10930,56	1288,40 560,68	112458 86133	10152 4418	16173	68819 14502	195779
200	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	$м^3$	7,7224	49780,00 --	-- --	384421 --	-- --	384421	-- 30754	415175
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
		Лестница ЛК-1 (1шт) Лист АС-47,55									
266	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,33106	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	36000 18553	12271 4174	5176	15682 4135	55817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений СП - 8%	т	0,33106	1139868,00 --	-- --	377365 --	-- --	377365	-- 30189	407554
269	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ступеней	41,6	6904,00 1987,61	80,32 34,50	287206 82685	3341 1435	201180	99261 30918	417385
270	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,02	7853,72 2623,32	412,13 96,72	31572 10546	1657 389	19369	10169 3339	45080
				Лестница ЛК-2 (2шт) Лист АС-47,56							
272	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,67992	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	73936 38104	25203 8573	10629	32207 8492	114635
273	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений СП - 8%	т	0,67992	1139868,00 --	-- --	775019 --	-- --	775019	-- 62002	837021
275	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ступеней	83,2	6904,00 1987,61	80,32 34,50	574413 165369	6682 2870	402362	198523 61835	834771
				Монолитная лестничная площадка Млп-1 (2х2шт)(АС-56,57)							
277	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,32	88317,16 26666,64	2860,50 632,23	28261 8533	915 202	18813	7949 2897	39107
278	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0136	455717,00 --	-- --	6198 --	-- --	6198	-- 496	6694
279	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1388	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	15093 7779	5145 1750	2169	6575 1733	23401
280	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1388	1139868,00	--	158214	--	158214	--	170871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12657	
		РАЗДЕЛ 11.Кровля АС-58,59									
289	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	2,47	56549,93	3969,69	139678	9805	97973	31599	184979
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12914,87	841,02	31900	2077		13702	
		Вентшахты, объединение вентканалов Лист АС-58, 64									
304	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	5,191	183463,38	1652,76	952358	8579	754756	173488	1215914
		НР - 90%; СП - 8%			36413,55	720,88	189023	3742		90068	
305	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	$м^3$ изоляции	19,1275	14271,29	1288,40	272974	24643	39257	167047	475223
		НР - 76%; СП - 8%			10930,56	560,68	209074	10724		35202	
306	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	19,67815	19969,00	--	392953	--	392953	--	424389
		СП - 8%			--	--	--	--		31436	
307	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	410,7	2733,76	128,10	1122755	52611	15364	808258	2085493
		НР - 76%; СП - 8%			2568,25	21,23	1054780	8719		154481	
308	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	410,7	4270,00	--	1753689	--	1753689	--	1893984
		СП - 8%			--	--	--	--		140295	
309	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	$м^2$	157,205	3842,51	128,17	604062	20149	368919	154174	818895
		НР - 69%; СП - 8%			1367,60	53,74	214994	8448		60659	
310	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	342,13	2733,76	128,10	935301	43826	12800	673312	1737302
		НР - 76%; СП - 8%			2568,25	21,23	878675	7263		128689	
311	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	342,13	3297,00	--	1128003	--	1128003	--	1218243
		СП - 8%			--	--	--	--		90240	
		РАЗДЕЛ 12. Крыша АС-60,61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	3,978	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	650030 109927	7893 3380	532210	101976 60160	812166
319	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	4,078	203847,33 35866,70	1175,63 438,69	831289 146264	4794 1789	680231	133248 77163	1041700
320	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	1,75	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	285961 48359	3473 1487	234129	44861 26466	357288
321	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	274,366667	6690,40 2396,82	39,98 18,02	1835623 657608	10969 4944	1167046	596298 194553	2626474
326	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	1,179	166780,14 26036,60	1983,98 849,58	196634 30697	2339 1002	163598	28529 18013	243176
327	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	1,134	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	185303 31337	2250 963	151716	29070 17150	231523
		Башмак опорный БО1 40+3шт Лист АС-60-62,66									
346	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,36902	559361,79 100103,80	3540,99 1081,32	206416 36940	1307 399	168169	34726 19291	260433
		РАЗДЕЛ 13.Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64									
354	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ кладки	0,2	52409,59 9656,64	4476,67 1073,31	10482 1931	896 215	7655	1996 998	13476
		РАЗДЕЛ 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,013	126347,29 32529,44	1734,86 760,93	1643 423	23 10	1197	389 163	2195
360	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	1,389	203847,33 35866,70	1175,63 438,69	283144 49819	1633 609	231692	45385 26282	354812
361	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,346	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	56539 9561	687 294	46291	8870 5233	70641
362	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,56	6690,40 2396,82	39,98 18,02	124174 44485	742 334	78947	40338 13161	177672
367	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,525	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	85788 14508	1042 446	70238	13458 7940	107186
368	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,4	166780,14 26036,60	1983,98 849,58	66712 10415	794 340	55503	9679 6111	82502
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									
		Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71									
384	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	13,684	16928,81 4711,77	2584,81 1041,81	231654 64476	35370 14256	131808	74008 24453	330115
385	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	6,842	42812,38 5322,56	12,60 --	292922 36417	86 --	256419	34232 26172	353326
386	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,230508	478443,56 20588,72	2095,84 898,21	110285 4746	483 207	105056	4507 9183	123976
		Навес Н-1 Лист АС-72,73									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,76644	130773,98	29091,69	100230	22297	2467	56678	169460
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	75466	6676		12553	
392	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,76644	10846,49	1569,10	8313	1203	933	4264	13584
		НР - 69%; СП - 8%			8059,58	4,00	6177	3		1006	
393	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76644	973588,00	--	746197	--	746197	--	805893
		СП - 8%			--	--	--	--		59696	
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									
		Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74									
408	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,208	16928,81	2584,81	88165	13462	50164	28167	125638
		НР - 94%; СП - 8%			4711,77	1041,81	24539	5426		9307	
409	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,604	42055,54	12,60	109513	33	95620	13028	132345
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	13860	--		9803	
410	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0877548	56088,56	2095,84	4922	184	2931	1716	7169
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20588,72	898,21	1807	79		531	
		Навес Н-2 - 2шт Лист АС-75,76									
415	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9547	130773,98	29091,69	124850	27774	3074	70599	211085
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	94002	8316		15636	
416	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9547	10846,49	1569,10	10355	1498	1163	5312	16920
		НР - 69%; СП - 8%			8059,58	4,00	7694	4		1253	
417	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9547	973588,00	--	929484	--	929484	--	1003843
		СП - 8%			--	--	--	--		74359	
		РАЗДЕЛ 17.Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	2,37	54121,62	3402,59	128268	8064	97758	22464	162790
		НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	22446	1708		12059	
		Колонна К2 (2шт) и закладная деталь Зд-2 (2шт) Лист АС-79									
436	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,14272	36143,56	15649,81	5158	2234	424	2201	7948
		НР - 69%; СП - 8%			17518,91	4832,14	2500	690		589	
437	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,14272	990060,00	--	141301	--	141301	--	152605
		СП - 8%			--	--	--	--		11304	
439	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01334	366376,62	1981,38	4887	26	--	4434	10067
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	4861	11		746	
440	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01334	959622,00	--	12801	--	12801	--	13825
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
		Деталь крыльца КР-3, КР-4									
441	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,582	16928,81	2584,81	26781	4089	15238	8556	38164
		НР - 94%; СП - 8%			4711,77	1041,81	7454	1648		2827	
442	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,791	42812,38	12,60	33865	10	29645	3958	40848
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	4210	--		3026	
443	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0266567	478443,56	2095,84	12754	56	12149	521	14337
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20588,72	898,21	549	24		1062	
		Навес Н-3 крыльца Кр-3 Лист АС-78									
449	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24161	130773,98	29091,69	31596	7028	778	17867	53420
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	23790	2104		3957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%, СП - 8%*	т	0,24161	10846,49	1569,10	2621	379	295	1344	4282
					8059,58	4,00	1947	1		317	
451	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,24161	973588,00	--	235229	--	235229	--	254047
					--	--	--	--		18818	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28232172**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5064893**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**392845**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**123125**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16344731**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4338432**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2091273**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					28 232 172				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					423 483				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					257 901				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					28 913 555				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					578 271				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					29 491 826				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					2 654 264				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					28 957 729				
	ИТОГО	Тенге					31 611 993				
	НДС 12%	Тенге					3 793 439				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**35 405 432**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____ Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Satapshy-Qurylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016449
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-01. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		однокамерные										
60	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	217,4		2173,94	14,26	472615	3100	398060	65635	581311
		НР - 90%; СП - 8%				328,68	6,78	71455	1474		43060	
61	С1223-501-0118 223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	217,4		2988,00	--	649591	--	649591	--	701558
		СП - 8%				--	--	--	--		51967	
62	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	217,4		2201,09	5,94	478517	1291	336562	112813	638636
		НР - 80%; СП - 8%				647,03	1,62	140664	352		47306	
64	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	977,78		626,40	7,88	612481	7704	59538	493632	1194602
		НР - 90%; СП - 8%				557,63	3,31	545239	3236		88489	
65	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,44		3715098,00	--	1634643	--	1634643	--	1765414
		СП - 8%				--	--	--	--		130771	
		Витраж Лист АС-11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	112,1288	10980,09	612,86	1231184	68719	912	828075	2223999
		НР - 69%; СП - 8%			10359,10	343,84	1161553	38554		164741	
68	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2022 К-1,05 тонированные стекла	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	19,7568	102432,00	--	2023729	--	2023729	--	2185627
		СП - 8%			--	--	--	--		161898	
69	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	132,7928	106055,00	--	14083340	--	14083340	--	15210007
		СП - 8%			--	--	--	--		1126667	
70	С1217-402-0111 217-402-0111 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	132,7928	-12249,00	--	-1626579	--	-1626579	--	-1756705
		СП - 8%			--	--	--	--		-130126	
71	С1261-107-0320 261-107-0320 РСНБ РК 2022	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	$м^2$	132,7928	4906,00	--	651481	--	651481	--	703600
		СП - 8%			--	--	--	--		52119	
72	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях	$м^2$	39,48	3535,14	42,10	139567	1662	30333	97384	255907
		НР - 90%; СП - 8%			2724,71	16,02	107572	632		18956	
73	С1223-301-0205 223-301-0205 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	27,72	98790,00	--	2738459	--	2738459	--	2957536
		СП - 8%			--	--	--	--		219077	
74	С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	11,76	102407,00	--	1204306	--	1204306	--	1300651
		СП - 8%			--	--	--	--		96345	
75	С1217-402-0101 217-402-0101 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	11,76	-8333,00	--	-97996	--	-97996	--	-105836
		СП - 8%			--	--	--	--		-7840	
76	С1217-401-0205 217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	11,76	20334,00	--	239128	--	239128	--	258258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19130	
77	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	103,6	2173,94	14,26	225220	1477	189692	31278	277018
		НР - 90%; СП - 8%			328,68	6,78	34051	702		20520	
78	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	103,6	1588,00	--	164517	--	164517	--	177678
		СП - 8%			--	--	--	--		13161	
					РАЗДЕЛ 3. Полы Лист АС-17						
					Тип 4, сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346Г, S=232м^2 керамог						
140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	232	1149,82	35,28	266758	8184	144708	111425	408438
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	113866	4672		30255	
141	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	232	335,85	12,10	77917	2807	72294	4099	88577
		НР - 94%; СП - 8%			12,14	6,66	2816	1545		6561	
					Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123м^2 линол.						
147	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	2123	1255,49	20,63	2665405	43798	1524080	1043603	4005719
		НР - 94%; СП - 8%			516,97	5,98	1097527	12696		296710	
148	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м^2 стяжки	2123	888,05	19,69	1885330	41802	1512828	322717	2384681
		НР - 94%; СП - 8%			155,77	5,94	330700	12611		176634	
					Тип 6, S=235м^2 линол.						
153	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	235	1255,49	20,63	295040	4848	168704	115519	443403
		НР - 94%; СП - 8%			516,97	5,98	121488	1405		32844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	235	888,05	19,69	208692	4627	167459	35722	263966
		НР - 94%; СП - 8%			155,77	5,94	36606	1396		19552	
				Примечание пункт 3,7 АС-17							
169	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	7,666	22726,56	2095,84	174222	16067	322	149894	350045
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	157833	6886		25929	
170	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,666	455717,00	--	3493527	--	3493527	--	3773009
		СП - 8%			--	--	--	--		279482	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40287098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3921370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206086			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29763637		
		- Накладные расходы	Тенге							3411796	
		- Сметная прибыль	Тенге							2984208	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					40 287 098				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					604 306				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					368 023				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					41 259 427				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					825 189				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					42 084 616				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					3 787 615				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					41 322 464				
	ИТОГО	Тенге					45 110 079				
	НДС 12%	Тенге					5 413 209				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**50 523 288**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-01 К2. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ										
		Полы Лист АС-17										
		Тип 3, сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124 м^2 керамог										
22	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (п.132)	м^2 изолируемой поверхности	53,54		-486,83	-45,54	-26065	-2438	--	-23287	-53300
		НР - 94%; СП - 8%				-441,29	-21,42	-23627	-1147		-3948	
23	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3 (п.133)	м^3	1,654386		-41050,00	--	-67913	--	-67913	--	-73346
		СП - 8%				--	--	--	--		-5433	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (п.135)	м^2 стяжки	53,54		-671,69	-24,19	-35962	-1295	-33367	-1892	-40882
		НР - 94%; СП - 8%				-24,28	-13,32	-1300	-713		-3028	
		РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
		Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		однокамерные										
53	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная (п.63)	м^2	248		5488,00	--	1361024	--	1361024	--	1469906
		СП - 8%				--	--	--	--		108882	
54	Прайс	Профиль (L) начал. АРТ 18х25 мм белый	м	977,78		82,26	--	80432	--	80432	--	86866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6434	
55	Прайс	Наличник универс. с крышкой АРТ 60х10 мм белый	м	977,78	349,60	--	341832	--	341832	--	369181
		СП - 8%			--	--	--	--		27349	
				Монтаж окон на анкерных пластинах							
56	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1184649	127677,00	29091,69	15125	3446	15	8760	25796
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	11664	1032		1911	
57	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1184649	425657,00	--	50425	--	50425	--	54459
		СП - 8%			--	--	--	--		4034	
58	С1261-107-0222 261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	134,2	253,00	--	33953	--	33953	--	36669
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
59	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2684	3,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,13	114,41	3,19	2303	65	960	887	3445
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	1278	8		255	
61	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2684	91,00	--	244244	--	244244	--	263784
		СП - 8%			--	--	--	--		19540	
				Отделочные работы Лист АС-16							
		Стены									
77	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/ Сапожок из керамогранита (п.124)	$м^2$ поверхности облицовки	52,4	5441,82	21,53	285151	1128	147923	109290	425996
		НР - 80%; СП - 8%			2597,33	9,77	136100	512		31555	
78	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (п.126)	$м^2$ поверхности облицовки	1059,5	6205,80	21,53	6575045	22811	3800363	2209778	9487611
		НР - 80%; СП - 8%			2597,33	9,77	2751871	10351		702788	
				Полы Лист АС-17							
				Тип 3, сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124 $м^2$ керамог							
79	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	53,54	1425,20	35,37	76305	1893	40589	32807	117841
		НР - 94%; СП - 8%			631,73	20,14	33823	1078		8729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/ до толщины 50 мм	$м^2$ стяжки	53,54	1209,69	36,29	64767	1943	60841	2870	73047
		НР - 94%; СП - 8%			37,04	19,98	1983	1070		5411	
				Тип 4, сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346Г, S=232$м^2$ керамог							
81	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя(п.139)	$м^2$ изолируемой поверхности	232	3884,26	21,64	901148	5021	758479	131549	1115312
		НР - 94%; СП - 8%			593,31	9,90	137648	2297		82615	
82	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	232	2406,38	14,55	558280	3375	455853	94570	705078
		НР - 94%; СП - 8%			426,95	6,70	99052	1554		52228	
83	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,181888	521019,00	--	94767	--	94767	--	102348
		СП - 8%			--	--	--	--		7581	
				Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123$м^2$ линол.							
84	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1415,44	1425,20	35,37	2017285	50064	1073045	867325	3115383
		НР - 94%; СП - 8%			631,73	20,14	894176	28507		230773	
85	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/ до толщины 50 мм	$м^2$ стяжки	1415,44	1209,69	36,29	1712244	51366	1608450	75868	1931156
		НР - 94%; СП - 8%			37,04	19,98	52428	28280		143044	
86	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	2123	177,69	3,15	377236	6687	230155	97976	513235
		НР - 69%; СП - 8%			66,13	0,76	140394	1613		38023	
87	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	530,75	262,00	--	139057	--	139057	--	150182
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
				Тип 6, S=235$м^2$ линол.							
88	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя(п.150)	$м^2$ изолируемой поверхности	235	3884,26	21,64	912801	5086	768287	133250	1129734
		НР - 94%; СП - 8%			593,31	9,90	139428	2327		83684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	235	2406,38	14,55	565499	3420	461746	95793	714195
		НР - 94%; СП - 8%			426,95	6,70	100333	1575		52903	
90	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18424	521019,00	--	95993	--	95993	--	103672
		СП - 8%			--	--	--	--		7679	
91	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	235	177,69	3,15	41757	741	25475	10845	56811
		НР - 69%; СП - 8%			66,13	0,76	15541	179		4209	
92	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	58,75	262,00	--	15393	--	15393	--	16624
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
				Тип 7, S=201$м^2$ линол. (Греющий кабель учтен в смете 2-1-5 "Электрооборудование")							
93	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	201	1425,20	35,37	286465	7109	152378	123165	442401
		НР - 94%; СП - 8%			631,73	20,14	126978	4048		32771	
94	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/ до толщины 40 мм	$м^2$ стяжки	201	806,46	24,19	162098	4862	152271	7184	182825
		НР - 94%; СП - 8%			24,70	13,32	4965	2677		13543	
95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	201	1149,82	35,28	231114	7091	125372	96536	353863
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	98651	4048		26212	
96	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/ до толщины 30 мм	$м^2$ стяжки	201	335,85	12,10	67506	2432	62634	3552	76742
		НР - 94%; СП - 8%			12,14	6,66	2440	1339		5684	
97	Е11-110101-4804 1111-0101-4804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	$м^2$ пола	201	228,85	--	45999	--	32838	12372	63040
		НР - 94%; СП - 8%			65,48	--	13161	--		4669	
98	Прайс	Рулонный фольгированный утеплитель толщ.10 мм	$м^2$	207,03	1227,95	--	254222	--	254222	--	274561
		СП - 8%			--	--	--	--		20339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	201	1255,49	20,63	252353	4147	144295	98806	379250
		НР - 94%; СП - 8%			516,97	5,98	103911	1202		28092	
100	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109/ до толщины 20 мм	$м^2$ стяжки	201	2664,13	59,06	535490	11871	429692	91660	677322
		НР - 94%; СП - 8%			467,30	17,83	93927	3584		50172	
				Тип 8, сер.2.244-1.6 ТД12 S=145 доски $м^2$							
101	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	145	1425,20	35,37	206654	5128	109925	88850	319145
		НР - 94%; СП - 8%			631,73	20,14	91601	2920		23641	
102	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/ до толщины 60 мм	$м^2$ стяжки	145	1612,93	48,39	233875	7017	219696	10363	263777
		НР - 94%; СП - 8%			49,39	26,64	7162	3863		19539	
103	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	145	1255,49	20,63	182046	2991	104094	71278	273589
		НР - 94%; СП - 8%			516,97	5,98	74961	867		20265	
104	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109/ до толщины 30 мм	$м^2$ стяжки	145	4440,23	98,44	643833	14274	516627	110206	814362
		НР - 94%; СП - 8%			778,84	29,71	112932	4308		60323	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26030378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5221481				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14100122		
		- Накладные расходы	Тенге							4560361	
		- Сметная прибыль	Тенге							1928184	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					26 030 378				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					390 456				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					237 788				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					26 658 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				533 172				
	Итого в ценах 2022г		Тенге				27 191 794				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге				2 447 261				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге				26 699 351				
	ИТОГО		Тенге				29 146 612				
	НДС 12%		Тенге				3 497 593				
	Всего с НДС 12%		Тенге				32 644 205				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Главный инженер_____ Оцзанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Сарапшы-Онгылыс»

_____ Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090340005491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительного или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 9812140000725

Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Индивидуальный тепловой пункт										
3	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5		2521,20	67,56	12606	338	6929	5334	19375
		НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	5339	103		1435	
4	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		3871,67	67,56	58075	1014	41044	16001	80002
		НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	16017	310		5926	
5	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		5699,78	119,26	56998	1192	41807	14056	76738
		НР - 98%; СП - 8%				1399,93	34,34	13999	343		5684	
6	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5		7001,68	119,26	35008	597	27411	7028	45399
		НР - 98%; СП - 8%				1399,93	34,34	7000	172		3363	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20		124,69	1,65	2494	33	59	2354	5236
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	2402	--		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	131,69 120,10	1,65 –	1975 1802	25 –	148	1766 299	4040
9	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/вектор *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	7,46	42,71 37,09	2,32 0,38	319 277	17 3	25	193 41	553
10	С1261-105-0154 261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл *СП - 8%*	кг	3,0586	2922,00 –	– –	8937 –	– –	8937	– 715	9652
11	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,46	38460,86 28578,06	2625,69 1181,44	17692 13146	1207 543	3339	10404 2248	30344
12	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	0,4968	22818,00 –	– –	11336 –	– –	11336	– 907	12243
		Теплоснабжение калорифера П1									
13	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	1051,00 –	– –	2102 –	– –	2102	– 168	2270
14	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	1247,00 –	– –	2494 –	– –	2494	– 200	2694
15	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1168,20 1067,82	67,56 20,65	40887 37374	2365 723	1148	37335 6258	84479
16	С1261-305-0103 261-305-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм *СП - 8%*	м	35	922,00 –	– –	32270 –	– –	32270	– 2582	34852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	124,69 120,10	1,65 --	4364 4204	58 --	102	4120 679	9162
18	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/вектор *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	4,18	42,71 37,09	2,32 0,38	179 155	10 2	14	108 23	310
19	С1261-105-0154 261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл *СП - 8%*	кг	1,7138	2922,00 --	-- --	5008 --	-- --	5008	-- 401	5409
20	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,34	38460,86 28578,06	2625,69 1181,44	13077 9717	893 402	2467	7690 1661	22428
21	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	0,3672	22818,00 --	-- --	8379 --	-- --	8379	-- 670	9049
		Отопление									
23	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	96	1051,00 --	-- --	100896 --	-- --	100896	-- 8072	108968
24	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	12	1247,00 --	-- --	14964 --	-- --	14964	-- 1197	16161
25	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	183	657,29 636,96	0,83 0,38	120284 116564	152 70	3568	114300 18767	253351
26	С1245-510-0102 245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 *СП - 8%*	шт.	183	10323,00 --	-- --	1889109 --	-- --	1889109	-- 151129	2040238
27	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	848,50 759,74	2,99 0,83	40728 36468	144 40	4116	35777 6120	82626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1245-507-0122 245-507-0122 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1/2", Qmax 0,375 м^3/ч, DN 15	шт.	25	37654,00	--	941350	--	941350	--	1016658
		СП - 8%			--	--	--	--		75308	
29	С1245-507-0125 245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4", Qmax 0,45 м^3/ч, DN 20	шт.	23	35402,00	--	814246	--	814246	--	879386
		СП - 8%			--	--	--	--		65140	
30	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	77	591,79	--	45568	--	26142	19037	69774
		НР - 98%; СП - 8%			252,29	--	19426	--		5168	
31	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	329,7	22768,69	221,99	7506837	73190	7037503	424152	8565467
		НР - 98%; СП - 8%			1201,53	111,20	396144	36663		634478	
32	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	527,49	1229,69	1,51	648649	796	75737	457998	1195181
		НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	572116	385		88534	
33	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/вектор	м^2	113,86	42,71	2,32	4863	264	376	2943	8430
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	4223	43		624	
34	С1261-105-0154 261-105-0154 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	46,6826	2922,00	--	136407	--	136407	--	147320
		СП - 8%			--	--	--	--		10913	
35	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м^3 изоляции	7,92	38460,86	2625,69	304610	20795	57477	179128	522437
		НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	226338	9357		38699	
36	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	8,5536	22818,00	--	195176	--	195176	--	210790
		СП - 8%			--	--	--	--		15614	
37	С1261-301-0217 261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,66	7701,00	--	28186	--	28186	--	30441
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,017	708,00	--	63732	--	63732	--	68831
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
39	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	288	1508,05	1,11	434318	320	1494	475756	982880
		НР - 110%; СП - 8%			1501,75	--	432504	--		72806	
40	С1241-101-0116 241-101-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	95,04	1527,00	--	145126	--	145126	--	156736
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
42	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24,017	2169,11	27,40	52096	658	37927	13478	70819
		НР - 98%; СП - 8%			562,58	10,04	13511	241		5246	
48	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	7001,68	119,26	770185	13118	603075	154614	998783
		НР - 98%; СП - 8%			1399,93	34,34	153992	3777		73984	
49	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	131,69	1,65	14486	182	1093	12947	29628
		НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	13211	--		2195	
50	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,093168	976733,00	--	91000	--	91000	--	98280
		СП - 8%			--	--	--	--		7280	
		Опора ОН-108 - 3шт АС-33									
51	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,39	6691,66	1531,38	2610	598	1544	657	3528
		НР - 93%; СП - 8%			1199,13	612,05	468	239		261	
52	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,16	49636,99	2296,08	107216	4959	89549	12536	129332
		НР - 91%; СП - 8%			5883,11	494,63	12708	1068		9580	
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01638	366376,62	1981,38	6001	33	--	5444	12361
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	5969	14		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01638	959622,00	--	15719	--	15719	--	16976
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
55	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0156	520179,00	--	8115	--	8115	--	8764
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
56	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00744	976733,00	--	7267	--	7267	--	7848
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		Опорная подушка ОП-108 - 14шт АС-33									
57	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,84	6691,66	1531,38	5621	1286	3328	1415	7599
		НР - 93%; СП - 8%			1199,13	612,05	1007	514		563	
58	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,962	49636,99	2296,08	196662	9097	164256	22994	237229
		НР - 91%; СП - 8%			5883,11	494,63	23309	1960		17573	
59	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04032	366376,62	1981,38	14772	80	--	13401	30427
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	14692	34		2254	
60	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
		РАЗДЕЛ 1. Вентияляция									
89	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,58	38460,86	2625,69	60768	4149	11466	35735	104223
		НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	45153	1867		7720	
90	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,7064	22818,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
91	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26	119,08	3,19	3096	83	1363	1146	4581
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	1650	10		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	26	5197,18 454,53	41,59 1,14	135127 11818	1082 30	122227	8175 11464	154766
93	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	8	223,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
94	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	39	9199,74 2665,62	75,72 30,29	358790 103959	2953 1181	251878	103038 36946	498774
95	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	25	8959,02 2440,61	60,12 23,78	223976 61015	1504 595	161457	60378 22748	307102
96	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,2	10392,64 2440,61	62,74 19,97	74827 17572	452 144	56803	17362 7375	99564
97	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	92,2	10025,80 2111,73	60,12 23,78	924379 194702	5544 2193	724133	192956 89387	1206722
98	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,9	9481,50 1588,99	56,06 22,13	18015 3019	106 42	14890	3000 1681	22696
99	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,71	9651,74 2665,62	75,72 30,29	45460 12555	357 143	32548	12444 4632	62536
100	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	15	7211,93 2665,62	75,72 30,29	108179 39984	1135 454	67060	39630 11825	159634
101	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,2	7364,32 2440,61	60,12 23,78	53023 17572	433 171	35018	17389 5633	76045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,512**	**7211,93**	**75,72**	**18116**	**190**	**11230**	**6637**	**26733**
		НР - 98%; СП - 8%			**2665,62**	**30,29**	**6696**	**76**		**1980**	
103	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**22057,39**	**83,49**	**22057**	**84**	**20540**	**1424**	**25359**
		НР - 98%; СП - 8%			**1432,99**	**19,89**	**1433**	**20**		**1879**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21295987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2671210**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**151493**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63932**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14343526**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2552280**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1577482**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					21 295 987				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					319 440				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					194 539				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					21 809 966				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					436 199				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					22 246 165				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					2 002 155				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					21 843 287				
	ИТОГО	Тенге					23 845 442				
	НДС 12%	Тенге					2 861 453				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**26 706 895**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-03 Водопровод и канализация
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод										
		Арматура и трубопроводы										
40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	602		124,69	1,65	75063	993	1770	70855	157591
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	72300	--		11673	
41	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	63		131,69	1,65	8296	104	626	7415	16968
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	7566	--		1257	
42	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,602		89432,74	--	53839	--	1875	51444	113706
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	--	51964	--		8423	
43	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,063		93312,93	--	5879	--	441	5384	12164
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	--	5438	--		901	
44	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	13,2		1014,08	--	13386	--	6917	6340	21304
		НР - 98%; СП - 8%				490,08	--	6469	--		1578	
45	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	1		1237,66	74,92	1238	75	62	1090	2515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1101,36	--	1101	--		186	
46	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00	--	3344	--	3344	--	3612
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		Кран поливочный наружный Д15мм(3шт)									
47	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	827,76	--	2483	--	778	1671	4486
		НР - 98%; СП - 8%			568,26	--	1705	--		332	
48	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	2177,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
49	С1261-301-0329 261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	105	1328,00	--	139440	--	139440	--	150595
		СП - 8%			--	--	--	--		11155	
		Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)									
50	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	7	827,76	--	5794	--	1816	3898	10468
		НР - 98%; СП - 8%			568,26	--	3978	--		775	
51	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	2876,00	--	20132	--	20132	--	21743
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
52	С1261-301-0330 261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1577,00	--	55195	--	55195	--	59611
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
53	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2953,86	90,74	2954	91	967	2259	5631
		НР - 118%; СП - 8%			1895,59	19,22	1896	19		417	
54	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,15	65338,00	--	9801	--	9801	--	10585
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
55	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1409,00	--	1409	--	1409	--	1522
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
56	С1241-116-0110 241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3694,00	--	3694	--	3694	--	3990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
57	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3284	157134,54	10723,64	51603	3522	3599	30837	89035
		НР - 69%; СП - 8%			135451,97	635,04	44482	209		6595	
58	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,3284	976733,00	--	320759	--	320759	--	346420
		СП - 8%			--	--	--	--		25661	
59	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	74,834	708,00	--	52982	--	52982	--	57221
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	44	114,41	3,19	5034	141	2100	1939	7531
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	2793	17		558	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	44	95,34	2,32	4195	102	2461	1137	5759
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	1632	17		427	
62	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	9	3179,88	21,28	28619	192	19955	7696	39220
		НР - 90%; СП - 8%			941,36	8,75	8472	79		2905	
63	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	8	806,00	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
64	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т**	$м^3$ изоляции	3,61	180545,56	1703,36	651769	6149	9264	485718	1228486
		НР - 76%; СП - 8%			176275,81	760,93	636356	2747		90999	
65	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	3,7183	22818,00	--	84844	--	84844	--	91632
		СП - 8%			--	--	--	--		6788	
66	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	42	1508,05	1,11	63338	47	217	69381	143337
		НР - 110%; СП - 8%			1501,75	--	63074	--		10618	
67	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
68	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1801,00	--	10806	--	10806	--	11670
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
69	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	6	859,00	--	5154	--	5154	--	5566
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
70	С1241-102-0148 241-102-0148 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	1653,00	--	4959	--	4959	--	5356
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
79	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	3	271,79	--	815	--	58	742	1681
		НР - 98%; СП - 8%			252,29	--	757	--		125	
80	С1245-405-1501 245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	3	3780,00	--	11340	--	11340	--	12247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
81	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	13	13101,97	42,43	170326	551	108706	60089	248848
		НР - 98%; СП - 8%			4697,62	18,94	61069	246		18433	
88	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1008	124,69	1,65	125688	1663	2964	118642	263875
		НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	121061	--		19545	
89	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,008	89432,74	--	90148	--	3138	86140	190391
		НР - 99%; СП - 8%			86319,15	--	87010	--		14103	
90	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	3,71	180545,56	1703,36	669824	6319	9522	499173	1262517
		НР - 76%; СП - 8%			176275,81	760,93	653983	2823		93520	
91	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	3,8213	22818,00	--	87194	--	87194	--	94170
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128,368	708,00	--	90885	--	90885	--	98156
		СП - 8%			--	--	--	--		7271	
93	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	84,2	114,41	3,19	9633	269	4020	3710	14411
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	5344	32		1068	
94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	84,2	95,34	2,32	8028	195	4710	2177	11021
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	3123	32		817	
95	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	65	1508,05	1,11	98023	72	337	107375	221830
		НР - 110%; СП - 8%			1501,75	--	97614	--		16432	
96	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	8	859,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
97	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1801,00	--	32418	--	32418	--	35011
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
98	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6,5	655,00	--	4258	--	4258	--	4599
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
99	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	12	1361,76	0,18	16341	2	428	15593	34489
		НР - 98%; СП - 8%			1325,94	--	15911	--		2555	
100	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	12	4235,00	--	50820	--	50820	--	54886
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
		Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)									
101	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	7	818,28	--	5728	--	1750	3898	10396
		НР - 98%; СП - 8%			568,26	--	3978	--		770	
102	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	2876,00	--	20132	--	20132	--	21743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
103	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,2	708,00	--	32002	--	32002	--	34562
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
		Горячее водоснабжение Т31									
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,5	114,41	3,19	1316	36	550	507	1969
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	730	4		146	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,5	95,34	2,32	1096	26	643	297	1505
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	427	4		112	
113	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,632	708,00	--	9651	--	9651	--	10423
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая									
162	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	1,63	180545,56	1703,36	294289	2776	4183	219313	554690
		НР - 76%; СП - 8%			176275,81	760,93	287330	1240		41088	
163	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,6789	22818,00	--	38309	--	38309	--	41374
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
164	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	236,00	--	2596	--	2596	--	2804
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
165	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	846,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
166	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
167	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	56	1508,05	1,11	84451	62	291	92508	191116
		НР - 110%; СП - 8%			1501,75	--	84098	--		14157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	22,5	5757,00	--	129533	--	129533	--	139896
		СП - 8%			--	--	--	--		10363	
169	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,5	2431,00	--	13371	--	13371	--	14441
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
170	С1241-507-0102 241-507-0102 РСНБ РК 2022	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	32	2725,00	--	87200	--	87200	--	94176
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
171	С1241-507-0101 241-507-0101 РСНБ РК 2022	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	14	1340,00	--	18760	--	18760	--	20261
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
172	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0015	414392,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		РАЗДЕЛ 4. Дренажная канализация (тепловой узел)-2шт									
189	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2996,38	133,59	2996	134	303	2527	5964
		НР - 98%; СП - 8%			2559,12	18,94	2559	19		442	
190	С1242-307-0303 242-307-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	26129,00	--	26129	--	26129	--	28219
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
191	С1242-207-0803 242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4295,00	--	4295	--	4295	--	4639
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
192	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3335,38	--	3335	--	2889	437	4074
		НР - 98%; СП - 8%			445,88	--	446	--		302	
193	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1933,20	67,56	19332	676	7978	10667	32399
		НР - 98%; СП - 8%			1067,82	20,65	10678	207		2400	
194	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	124,69	1,65	1247	17	29	1177	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	1201	--		194	
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,08	114,41	3,19	238	7	99	92	356
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	132	1		26	
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,08	95,34	2,32	198	5	116	54	272
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	77	1		20	
197	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,24	708,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
198	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	шт.	1	2069,54	116,48	2070	116	6	1189	3519
		НР - 61%; СП - 8%			1948,32	0,27	1948	--		261	
199	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,6	708,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация производственная									
201	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	15	131,69	1,65	1975	25	148	1766	4040
		НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	1802	--		299	
219	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	11	1508,05	1,11	16589	12	58	18171	37541
		НР - 110%; СП - 8%			1501,75	--	16519	--		2781	
220	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	3,5	5757,00	--	20150	--	20150	--	21762
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
221	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	2	2431,00	--	4862	--	4862	--	5251
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
222	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,08	708,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**7**	**922,00**	**--**	**6454**	**--**	**6454**	**--**	**6970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6519032**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2367023**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24379**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7697**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1651428**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1993308**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**482897**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					6 519 032				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					97 785				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					59 551				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					6 676 369				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					133 527				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					6 809 896				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					612 891				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					6 686 569				
	ИТОГО	Тенге					7 299 460				
	НДС 12%	Тенге					875 935				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**8 175 395**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
БИН 090140001649
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

см. 02-01-04. Электромонтажные работы.
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		ЩО-1										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
						4488,60	66,14	4489	66		794	
2	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** СП - 8%	шт.	1		7384,00	–	7384	–	7384	–	7975
						–	–	–	–		591	
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка** НР - 72%; СП - 8%	шт.	11		2040,18	–	22442	–	179	16029	41549
						2023,92	–	22263	–		3078	
4	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА** СП - 8%	шт.	2		3627,00	–	7254	–	7254	–	7834
						–	–	–	–		580	
5	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"** СП - 8%	шт.	8		598,00	–	4784	–	4784	–	5167
						–	–	–	–		383	
6	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** СП - 8%	шт.	1		2066,00	–	2066	–	2066	–	2231
						–	–	–	–		165	
		ЩО-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
8	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00 –	– –	7384 –	– –	7384	– 591	7975
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	2040,18 2023,92	– –	18362 18215	– –	147	13115 2518	33995
10	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	2	3627,00 –	– –	7254 –	– –	7254	– 580	7834
11	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	6	598,00 –	– –	3588 –	– –	3588	– 287	3875
12	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00 –	– –	2066 –	– –	2066	– 165	2231
		ЩО-3									
13	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
14	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00 –	– –	7384 –	– –	7384	– 591	7975
15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	2040,18 2023,92	– –	16321 16191	– –	130	11658 2238	30217
16	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	1	3627,00 –	– –	3627 –	– –	3627	– 290	3917
17	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	6	598,00 –	– –	3588 –	– –	3588	– 287	3875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00 –	– –	2066 –	– –	2066	– 165	2231
		ЩО-4									
19	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
20	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00 –	– –	7384 –	– –	7384	– 591	7975
21	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	2040,18 2023,92	– –	18362 18215	– –	147	13115 2518	33995
22	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	2	3627,00 –	– –	7254 –	– –	7254	– 580	7834
23	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	6	598,00 –	– –	3588 –	– –	3588	– 287	3875
24	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00 –	– –	2066 –	– –	2066	– 165	2231
		Светильники									
73	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	236	203,00 –	– –	47908 –	– –	47908	– 3833	51741
74	С1247-202-0606 247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	550	35,00 –	– –	19250 –	– –	19250	– 1540	20790
75	С1247-202-0106 247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 136 мм x 110 мм x 70 мм, IP55 СП - 8%	шт.	68	2877,00 –	– –	195636 –	– –	195636	– 15651	211287
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование									
87	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	28928,58 11736,44	969,83 401,19	28929 11736	970 401	16223	8739 3013	40682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 - типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00 –	– –	1748084 –	– –	1748084	– –	1748084
		ГРЩ1+2									
89	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%, СП - 8%	шкаф	2	28928,58 11736,44	969,83 401,19	57857 23473	1939 802	32445	17478 6027	81362
90	515-301-0401 515-301-0401 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1	1201490,00 –	– –	1201490 –	– –	1201490	– –	1201490
91	515-301-0404 515-301-0404 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук	шт.	1	1134624,00 –	– –	1134624 –	– –	1134624	– –	1134624
		1ЩР									
92	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
93	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	15941,00 –	– –	15941 –	– –	15941	– 1275	17216
94	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	2040,18 2023,92	– –	4080 4048	– –	32	2914 560	7554
95	С1247-204-1934 247-204-1934 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 80А 10 кА "D" СП - 8%	шт.	1	7683,00 –	– –	7683 –	– –	7683	– 615	8298
96	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1927,00 –	– –	1927 –	– –	1927	– 154	2081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	2040,18 2023,92	– –	18362 18215	– –	147	13115 2518	33995
98	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00 –	– –	2066 –	– –	2066	– 165	2231
99	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	1954,00 –	– –	3908 –	– –	3908	– 313	4221
100	С1247-204-1647 247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	2105,00 –	– –	6315 –	– –	6315	– 505	6820
101	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	598,00 –	– –	598 –	– –	598	– 48	646
102	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	2	4092,00 –	– –	8184 –	– –	8184	– 655	8839
		2ЩР									
103	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
104	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6287,00 –	– –	6287 –	– –	6287	– 503	6790
105	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	2040,18 2023,92	– –	6121 6072	– –	49	4372 839	11332
106	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	559,00 –	– –	559 –	– –	559	– 45	604
107	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	598,00 –	– –	598 –	– –	598	– 48	646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	1	4092,00 –	– –	4092 –	– –	4092	– 327	4419
		3ЩР									
109	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
110	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	11139,00 –	– –	11139 –	– –	11139	– 891	12030
111	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2040,18 2023,92	– –	12241 12144	– –	97	8743 1679	22663
112	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00 –	– –	2066 –	– –	2066	– 165	2231
113	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	1	4092,00 –	– –	4092 –	– –	4092	– 327	4419
114	С1247-204-1647 247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2105,00 –	– –	2105 –	– –	2105	– 168	2273
115	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	559,00 –	– –	559 –	– –	559	– 45	604
116	С1247-204-1611 247-204-1611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	627,00 –	– –	1254 –	– –	1254	– 100	1354
		4ЩР									
117	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
118	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	15941,00 –	– –	15941 –	– –	15941	– 1275	17216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2040,18 2023,92	– –	2040 2024	– –	16	1457 280	3777
120	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1927,00 –	– –	1927 –	– –	1927	– 154	2081
121	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2040,18 2023,92	– –	20402 20239	– –	163	14572 2798	37772
122	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	9	4092,00 –	– –	36828 –	– –	36828	– 2946	39774
123	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	1	3627,00 –	– –	3627 –	– –	3627	– 290	3917
		5,6ЩР									
124	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	6641,81 4488,60	165,92 66,14	13284 8977	332 132	3975	6559 1587	21430
125	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	2	10502,00 –	– –	21004 –	– –	21004	– 1680	22684
126	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2040,18 2023,92	– –	4080 4048	– –	32	2914 560	7554
127	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	1927,00 –	– –	3854 –	– –	3854	– 308	4162
128	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	2040,18	–	28563	–	228	20401	52881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			2023,92	–	28335	–		3917	
129	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	12	4092,00	–	49104	–	49104	–	53032
					–	–	–	–		3928	
130	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	2	3627,00	–	7254	–	7254	–	7834
					–	–	–	–		580	
		7ЩР									
131	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
					4488,60	66,14	4489	66		794	
132	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	15941,00	–	15941	–	15941	–	17216
					–	–	–	–		1275	
133	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	2040,18	–	18362	–	147	13115	33995
					2023,92	–	18215	–		2518	
134	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2066,00	–	2066	–	2066	–	2231
					–	–	–	–		165	
135	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	6	4092,00	–	24552	–	24552	–	26516
					–	–	–	–		1964	
136	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	2	3627,00	–	7254	–	7254	–	7834
					–	–	–	–		580	
		10,11ЩР									
143	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	2	6641,81	165,92	13284	332	3975	6559	21430
					4488,60	66,14	8977	132		1587	
144	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	2	6901,00	–	13802	–	13802	–	14906
					–	–	–	–		1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	2040,18 2023,92	– –	16321 16191	– –	130	11658 2238	30217
146	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	1954,00 –	– –	3908 –	– –	3908	– 313	4221
147	С1247-204-1647 247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	2105,00 –	– –	8420 –	– –	8420	– 674	9094
148	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	598,00 –	– –	1196 –	– –	1196	– 96	1292
		ЩАП									
174	Е11-210202-0103 1121-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка в полу НР - 72%, СП - 8%	м	800	239,62 199,13	1,43 0,09	191696 159304	1144 72	31248	114752 24512	330960
175	С1243-403-0201 243-403-0201 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт СП - 8%	м	800	3264,00 –	– –	2611200 –	– –	2611200	– 208896	2820096
179	С1247-202-0606 247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	133	35,00 –	– –	4655 –	– –	4655	– 372	5027
180	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	177	203,00 –	– –	35931 –	– –	35931	– 2874	38805
181	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%, СП - 8%	м	157	313,45 261,70	2,56 0,09	49212 41087	402 14	7723	29593 6305	85110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 СП - 8%	км	0,0357	110515,00 –	– –	3945 –	– –	3945	– 316	4261
183	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 СП - 8%	км	0,09384	179682,00 –	– –	16861 –	– –	16861	– 1349	18210
184	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 СП - 8%	км	0,0306	413650,00 –	– –	12658 –	– –	12658	– 1013	13671
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	238	313,45 261,70	2,56 0,09	74601 62285	609 21	11707	44861 9558	129020
186	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	191,6	154,82 139,03	1,69 0,13	29664 26638	324 25	2702	19198 3909	52771
194	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02244	901411,00 –	– –	20228 –	– –	20228	– 1618	21846
198	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,11934	1496269,00 –	– –	178565 –	– –	178565	– 14285	192850
199	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,07344	2160751,00 –	– –	158686 –	– –	158686	– 12695	171381
200	С1243-110-1007 243-110-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02448	1772396,00 –	– –	43388 –	– –	43388	– 3471	46859
201	С1243-110-1122 243-110-1122 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х150 (мк)-1 СП - 8%	км	0,00306	6826104,00 –	– –	20888 –	– –	20888	– 1671	22559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	146	481,37 462,54	4,64 0,13	70280 67531	677 19	2072	48636 9513	128429
203	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	6	598,59 550,59	5,45 0,51	3592 3304	33 3	255	2381 478	6451
204	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм СП - 8%	м	46,46	65,00 –	– –	3020 –	– –	3020	– 242	3262
205	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	17,17	88,00 –	– –	1511 –	– –	1511	– 121	1632
206	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм СП - 8%	м	83,83	111,00 –	– –	9305 –	– –	9305	– 744	10049
207	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм СП - 8%	м	6,06	331,00 –	– –	2006 –	– –	2006	– 160	2166
209	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	15,6	537,51 441,77	5,42 1,83	8385 6892	85 29	1408	4982 1069	14437
210	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	12,12	536,00 –	– –	6496 –	– –	6496	– 520	7016
211	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	2,727	536,00 –	– –	1462 –	– –	1462	– 117	1579
212	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм СП - 8%	м	0,707	380,00 –	– –	269 –	– –	269	– 21	290
213	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм СП - 8%	м	0,202	519,00 –	– –	105 –	– –	105	– 8	113
214	С1241-208-0501 241-208-0501 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм	шт.	8	147,00	–	1176	–	1176	–	1270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
215	С1241-208-0502 241-208-0502 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм** СП - 8%	шт.	6	262,00	–	1572	–	1572	–	1698
					–	–	–	–		126	
216	С1241-208-0503 241-208-0503 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм** СП - 8%	шт.	2	390,00	–	780	–	780	–	842
					–	–	–	–		62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9548276**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**665020**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8341**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2244**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3905548**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4084198**		
		- Накладные расходы	Тенге							**480427**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**404741**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					9 548 276				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					81 961				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					49 914				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					9 680 152				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					111 919				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					9 792 071				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					881 286				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					9 614 736				
	ИТОГО	Тенге					10 496 023				
	НДС 12%	Тенге					1 259 523				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**11 755 546**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстройэнергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМ Р _____ **Хабибулин В.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ **Биснибеков Д.Ж.**
БИН 090140016401
№ KZ09VJE00001242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-05 Слаботочные системы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
3	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	398		497,02	3,45	197814	1373	3873	138783	363525
		НР - 72%; СП - 8%				483,84	0,47	192568	187		26929	
4	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	48		154,82	1,69	7431	81	677	4810	13220
		НР - 72%; СП - 8%				139,03	0,13	6673	6		979	
5	С1243-302-0202 243-302-0202 СпрСЦ 10.2022	**Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-9-13М**	км	0,04896		165892,00	--	8122	--	8122	--	8772
		СП - 8%				--	--	--	--		650	
6	С1243-302-0203 243-302-0203 СпрСЦ 10.2022	**Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-4-12М**	км	0,040596		135812,00	--	5513	--	5513	--	5954
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
11	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	48		481,37	4,64	23106	222	682	15990	42223
		НР - 72%; СП - 8%				462,54	0,13	22202	6		3128	
12	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	48,48		111,00	--	5381	--	5381	--	5812
		СП - 8%				--	--	--	--		431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
24	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	134	154,82 139,03	1,69 0,13	20746 18630	226 17	1890	13427 2734	36906
25	С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 СП - 8%	км	0,13668	102878,00 --	-- --	14061 --	-- --	14061	-- 1125	15186
30	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	6	481,37 462,54	4,64 0,13	2888 2775	28 1	85	1999 391	5278
31	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм СП - 8%	м	6,12	111,00 --	-- --	679 --	-- --	679	-- 54	733
32	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	25	598,59 550,59	5,45 0,51	14965 13765	137 13	1063	9920 1991	26876
33	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм СП - 8%	м	25,5	239,00 --	-- --	6095 --	-- --	6095	-- 488	6583
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
44	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	541,273	497,02 483,84	3,45 0,47	269024 261890	1867 254	5267	188742 36623	494388
46	С1243-301-0501 243-301-0501 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, маркиКВТ-П-2 2 х0,35 СП - 8%	км	0,55182	258172,00 --	-- --	142464 --	-- --	142464	-- 11397	153861
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1179321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				518503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195851		
		- Накладные расходы	Тенге							373671	
		- Сметная прибыль	Тенге							87361	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					1 179 321				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					17 690				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					10 773				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					1 207 784				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					24 156				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					1 231 939				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					110 874				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					1 209 628				
	ИТОГО		Тенге					1 320 503				
	НДС 12%		Тенге					158 460				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**1 478 963**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб _____ **Середенко А.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Satapshy-Qurylys»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 890140016491
№ KZ02VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981140000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-06 Пожарная сигнализация
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	12		481,37 462,54	4,64 0,13	5776 5550	56 2	170	3997 782	10555
22	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	12,12		111,00 --	-- --	1345 --	-- --	1345	-- 108	1453
23	С1261-102-0213 261-102-0213 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73** *СП - 8%*	т	0,00072		234177,00 --	-- --	169 --	-- --	169	-- 13	182
24	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2935		497,02 483,84	3,45 0,47	1458754 1420070	10125 1379	28559	1023435 198582	2680771
25	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	12		154,82 139,03	1,69 0,13	1858 1668	21 2	169	1202 245	3305
26	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 10.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5/Кабель КПКВнг 1х2х0,5** *СП - 8%*	км	2,9376		105729,00 --	-- --	310590 --	-- --	310590	-- 24847	335437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1243-301-0141 243-301-0141 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,05202	484207,00	--	25188	--	25188	--	27203
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01632	372858,00	--	6085	--	6085	--	6572
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Оповещение о пожаре									
36	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	573	497,02	3,45	284792	1977	5575	199805	523366
		НР - 72%, СП - 8%			483,84	0,47	277240	269		38769	
37	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	9	154,82	1,69	1393	15	127	902	2478
		НР - 72%, СП - 8%			139,03	0,13	1251	1		184	
38	С1243-102-0803 243-102-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КПКВнг 2х1,5	км	0,5916	277948,00	--	164434	--	164434	--	177589
		СП - 8%			--	--	--	--		13155	
39	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00204	372858,00	--	761	--	761	--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
40	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	481,37	4,64	4332	42	127	2998	7917
		НР - 72%, СП - 8%			462,54	0,13	4163	1		586	
41	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9,09	111,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3778740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1709942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1654			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						544308		
		- Накладные расходы	Тенге							1232339	
		- Сметная прибыль	Тенге							279915	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге				3 778 740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге				56 681				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге				34 519				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге				3 869 940				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				77 399				
	Итого в ценах 2022г		Тенге				3 947 338				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге				355 260				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге				3 875 851				
	ИТОГО		Тенге				4 231 112				
	НДС 12%		Тенге				507 733				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**4 738 845**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб _____ Середенко А.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ Жаукин С.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Ourylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.