Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"*

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *"Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	24.11.2022г.				
доп. Соглашение		1	14.08.2023 г.				
доп. Соглашение		2	29.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	***1 034 379 411,52***	***62 380 700***							***7 485 684***	***69 866 384***

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ *Муханов Б.Б.*

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Макишева К.К.

БИН 090140016491 № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	1 685 149	1 504 597			180 552	1 685 149
2	см 02-01-01К4 Общестроительные работы дом ГЖС	-5 196 819	-4 640 017			-556 802	-5 196 819
3	см 02-01-01К6 Общестроительные работы дом ГЖС	512 353	457 459			54 894	512 353
4	см 02-01-01К7 Общестроительные работы дом ОС	-137 038	-122 355			-14 683	-137 038
5	см 02-01-01К10 Общестроительные работы дом ОС	-2 580 506	-2 304 023			-276 483	-2 580 506
6	см 02-01-08 Технологическое оборудование	75 583 244	67 485 039			8 098 205	75 583 244
	Всего по объекту к оплате:	**69 866 384**	**62 380 700**			**7 485 684**	**69 866 384**
7	см 02-01-01К1 Общестроительные работы дом ГЖС	37 223	33 235			3 988	37 223
8	см 02-01-01К6 Общестроительные работы дом ГЖС	8 378 587	7 480 881			897 706	8 378 587
9	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	194 945	174 058			20 887	194 945
10	см 02-01-01К5 Общестроительные работы дом ОС	3 921 126	3 501 005			420 121	3 921 126
11	см 02-01-01К7 Общестроительные работы дом ОС	406 120	362 607			43 513	406 120
12	см 02-01-04К Электромонтажные работы ЭХ	2 635 168	2 352 829			282 339	2 635 168
	Всего по объекту без оплаты:	**15 573 169**	**13 904 615**			**1 668 554**	**15 573 169**
	Всего по объекту:	***85 439 553***	***76 285 315***			***9 154 238***	***85 439 553***

Заказчик:
Зам. руководителя Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Муханов Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19										
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ кладки	40		-49131,58 -12652,00	-3308,08 -700,85	-1965263 -506080	-132323 -28034	-1326860	-496726 -196959	-2658948
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы										
		Утепление низа перекрытия в осях 3-8,Г; Е-Д,1,10 (АС-49)										
288	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	98,3		2201,09 647,03	5,94 1,62	216367 63603	584 159	152180	51010 21390	288767
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
		Навес Н-1 Лист АС-72,73										
395	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	30,2		1137,29 1023,98	30,73 11,93	34346 30924	928 360	2494	28782 5050	68178
396	Е11-340108-0720 1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими** *НР - 76%; СП - 8%*	м² поверхности	26,18		6726,54 6330,91	47,23 16,82	176101 165743	1236 440	9122	126299 24192	326592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	34,73	3816,00 --	-- --	132530 --	-- --	132530	-- 10602	143132
398	С1214-204-0812 214-204-0812 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СП - 8%	$м^2$	30,107	3549,00 --	-- --	106850 --	-- --	106850	-- 8548	115398
399	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	78,4	618,60 496,90	13,42 4,43	48498 38957	1052 347	8489	36160 6773	91431
400	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	78,4	1510,00 --	-- --	118384 --	-- --	118384	-- 9471	127855
401	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	11,499	5249,74 1629,17	21,99 5,41	60367 18734	253 62	41380	17292 6213	83872
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									
		Навес Н-2 - 2шт Лист АС-75,76									
419	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	27,72	1137,29 1023,98	30,73 11,93	31526 28385	852 331	2289	26418 4636	62580
420	Е11-340108-0720 1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими НР - 70%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	22,9	6726,54 6330,91	47,23 16,82	154038 144978	1081 385	7979	110476 21161	285675
421	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	31,878	3816,00 --	-- --	121646 --	-- --	121646	-- 9732	131378
422	С1214-204-0812 214-204-0812 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СП - 8%	$м^2$	26,404	3549,00 --	-- --	93708 --	-- --	93708	-- 7497	101205
423	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,88	618,60	13,42	41372	897	7242	30846	77996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			496,90	4,43	33233	296		5778	
424	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	66,88	1510,00	--	100989	--	100989	--	109068
					--	--	--	--		8079	
425	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	4,188	5249,74	21,99	21986	92	15071	6298	30547
					1629,17	5,41	6823	23		2263	
426	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	10,8	1162,44	13,42	12554	145	7042	4981	18938
					496,90	4,43	5367	48		1403	
427	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	10,8	1743,00	--	18824	--	18824	--	20330
					--	--	--	--		1506	
		РАЗДЕЛ 17.Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									
		Навес Н-3 крыльца Кр-3 Лист АС-78									
453	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	10,14	1137,29	30,73	11532	312	837	9664	22892
					1023,98	11,93	10383	121		1696	
454	Е11-340108-0720 1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими НР - 76%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	11,2	6726,54	47,23	75337	529	3902	54032	139718
					6330,91	16,82	70906	188		10349	
455	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	11,661	3816,00	--	44498	--	44498	--	48058
					--	--	--	--		3560	
456	С1214-204-0812 214-204-0812 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СП - 8%	$м^2$	12,88	3549,00	--	45711	--	45711	--	49368
					--	--	--	--		3657	
457	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	36	618,60	13,42	22270	483	3899	16604	41984
					496,90	4,43	17888	159		3110	
458	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	36	1510,00	--	54360	--	54360	--	58709
					--	--	--	--		4349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,814	5249,74 1629,17	21,99 5,41	4273 1326	17 4	2930	1224 440	5937
460	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	2,6	1162,44 496,90	13,42 4,43	3022 1292	35 12	1695	1199 338	4559
461	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	2,6	1743,00 --	-- --	4532 --	-- --	4532	-- 363	4895
		РАЗДЕЛ 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									
470	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	11,2	1137,29 1023,98	30,73 11,93	12738 11469	345 134	924	10674 1873	25285
471	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	12,88	3816,00 --	-- --	49150 --	-- --	49150	-- 3932	53082
472	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	5,022	5249,74 1629,17	21,99 5,41	26364 8182	110 27	18072	7552 2713	36629
		Световой приямок СВП-1 - 2шт и СВП-2 - 1шт. Лист АС-81									
480	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	26,04	2492,31 2492,31	-- --	64900 64900	-- --	--	46728 8930	120558
481	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,17088	130773,98 98462,55	29091,69 8710,18	22347 16825	4971 1488	551	12636 2799	37782
482	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,17088	973588,00 --	-- --	166367 --	-- --	166367	-- 13309	179676
483	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,17088	10846,49 8059,58	1569,10 4,00	1853 1377	268 1	208	951 224	3028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1914	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	20813 10726	7094 2413	2993	9067 2390	32270
485	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений СП - 8%	т	0,1914	1139868,00 --	-- --	218171 --	-- --	218171	-- 17454	235625
487	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 95%; СП - 8%	$м^3$ кладки	6	53248,01 9470,85	3402,59 720,88	319488 56825	20415 4325	242248	56870 30109	406467
488	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	1	12161,45 1306,75	2655,25 1112,66	12161 1307	2656 1113	8198	2250 1153	15564
489	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,2	39925,72 1894,10	1720,35 363,04	47911 2273	2065 436	43573	2465 4030	54406
492	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	27,03	1204,05 418,16	29,04 4,00	32545 11303	785 108	20457	10612 3453	46610
493	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	9,6	3298,09 1958,56	1311,81 396,01	31662 18802	12594 3802	266	15597 3781	51039
494	С1217-206-0112 217-206-0112 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм СП - 8%	$м^2$	9,888	3551,00 --	-- --	35112 --	-- --	35112	-- 2809	37921
495	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный СП - 8%	т	0,01	2200599,00 --	-- --	22006 --	-- --	22006	-- 1760	23766
496	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	4,185	5249,74 1629,17	21,99 5,41	21970 6818	92 23	15060	6293 2261	30525
497	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1,5	4273,71 820,19	55,17 21,03	6411 1230	83 32	5098	1237 612	8259
		Решетка для вытирания ног Р-1 - 8шт Лист АС-82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,11128	1133077,44 75077,85	14459,69 4986,08	126089 8355	1609 555	116125	8286 10750	145125
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1343732**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**352854**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-70740**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-10642**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**746301**		
		- Накладные расходы	Тенге							**215777**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**99539**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					1 343 732				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					20 156				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					12 275				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					1 376 163				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					27 523				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					1 403 686				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					126 332				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					1 378 265				
	ИТОГО	Тенге					1 504 597				
	НДС 12%	Тенге					180 552				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**1 685 149**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" ФСУ "Горжилстрой"
БИН 001040003175
Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Ourylys»
_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01К4 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19										
1	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм п.35**	т	2,466		-455717,00	--	-1123798	--	-1123798	--	-1213702
		СП - 8%				--	--	--	--		-89904	
2	С1217-202-0402 217-202-0402 РСНБ РК 2022	**Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	$м^2$	685		1184,00	--	811040	--	811040	--	875923
		СП - 8%				--	--	--	--		64883	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля АС-58,59										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
3	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 п.293**	$м^3$	238,4965		-49780,00	--	-11872356	--	-11872356	--	-12822144
		СП - 8%				--	--	--	--		-949788	
4	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 п.295**	$м^3$	27,86356		-49780,00	--	-1387048	--	-1387048	--	-1498012
		СП - 8%				--	--	--	--		-110964	
		ВКЛЮЧИТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /П-125/ СП - 8%	$м^3$	238,4965	43327,00 --	-- --	10333338 --	-- --	10333338	-- 826667	11160005
6	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /П-125/ СП - 8%	$м^3$	27,86356	43327,00 --	-- --	1207244 --	-- --	1207244	-- 96580	1303824
		Вентшахты, объединение вентканалов Лист АС-58, 64									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
7	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка п.304 НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	5,191	-183463,38 -36413,55	-1652,76 -720,88	-952358 -189023	-8579 -3742	-754756	-173488 -90068	-1215914
8	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе п.305 НР - 76%; СП - 8%	$м^3$ изоляции	19,1275	-14271,29 -10930,56	-1288,40 -560,68	-272974 -209074	-24643 -10724	-39257	-167047 -35202	-475223
9	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 п.306 СП - 8%	$м^3$	19,67815	-19969,00 --	-- --	-392953 --	-- --	-392953	-- -31436	-424389
10	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия п.307 НР - 76%; СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	410,7	-2733,76 -2568,25	-128,10 -21,23	-1122755 -1054780	-52611 -8719	-15364	-808258 -154481	-2085493
11	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм п.308 СП - 8%	$м^2$	410,7	-4270,00 --	-- --	-1753689 --	-- --	-1753689	-- -140295	-1893984
12	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой п.309 НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	157,205	-3842,51 -1367,60	-128,17 -53,74	-604062 -214994	-20149 -8448	-368919	-154174 -60659	-818895
13	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия п.310 НР - 76%; СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	342,13	-2733,76 -2568,25	-128,10 -21,23	-935301 -878675	-43826 -7263	-12800	-673312 -128689	-1737302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм п.311	$м^2$	342,13	-3297,00	--	-1128003	--	-1128003	--	-1218243
		СП - 8%			--	--	--	--		-90240	
		ВКЛЮЧИТЬ									
15	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты/	$м^3$ кладки	63,59	56959,01	3969,69	3622023	252432	2548334	813506	4790371
		НР - 93%; СП - 8%			12914,87	841,02	821257	53480		354842	
16	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо п.292	$м^2$ утепляемого покрытия	208,5	708,78	205,95	147781	42941	--	108631	276924
		НР - 92%; СП - 8%			502,83	63,48	104840	13236		20512	
17	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /П-140/	$м^3$	17,1804	49780,00	--	855240	--	855240	--	923659
		СП - 8%			--	--	--	--		68419	
18	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	208,5	3842,51	128,17	801163	26724	489294	204480	1086095
		НР - 69%; СП - 8%			1367,60	53,74	285145	11205		80452	
19	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	$м^2$	208,5	3042,75	128,17	634413	26724	407662	145750	842575
		НР - 69%; СП - 8%			959,36	53,74	200027	11205		62412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-4143926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1135277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199013			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50230			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2196787		
		- Накладные расходы	Тенге							-703912	
		- Сметная прибыль	Тенге							-306959	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					-4 143 926				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					-62 159				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					-37 855				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					-4 243 940				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-84 879				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					-4 328 818				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					-389 594				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					-4 250 424				
	ИТОГО	Тенге					-4 640 017				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%		Тенге					-556 802				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**-5 196 819**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____ Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01К6 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля АС-58,59										
		Добавить										
2	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	302,91		261,81	18,86	79305	5712	36956	34995	123445
						120,95	4,63	36637	1402		9145	
3	С1231-103-0101 231-103-0101 РСНБ РК 2022	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА) /Изоспан Д/** *СП - 8%*	$м^2$	318,0555		830,00	--	263986	--	263986	--	285105
						--	--	--	--		21119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					343291	5712	300942	34995	408550
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					36637	1402	--	30264	
		Материалы	Тенге					343291				
		Всего заработная плата	Тенге					36955				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						38039			
		Накладные расходы	Тенге					263986				
		Сметная прибыль	Тенге					34995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					408550				
		Сметная заработная плата	Тенге									24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						38039			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					408550				
		Сметная заработная плата	Тенге									24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						38039			
												408550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						300941		
		- Накладные расходы	Тенге							34995	
		- Сметная прибыль	Тенге							30264	
		Итого в ценах 2022 г	Тенге				408 550				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге				6 128				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге				3 732				
		Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге				418 410				
		резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				8 368				
		Итого в ценах 2022г	Тенге				426 779				
		в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге				38 410				
		в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге				419 050				
		ИТОГО	Тенге				457 459				
		НДС 12%	Тенге				54 894				
		Всего с НДС 12%	**Тенге**				**512 353**				

Сдал(Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Торжилстрой"
БИН 001040003175
Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Ourylys»
_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01 К9. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ										
		Двери Лист АС-11,16										
1	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах(п.89)	$м^2$	2,88		-4218,02	-68,89	-12148	-199	-1852	-7027	-20709
		НР - 69%; СП - 8%				-3505,97	-30,11	-10097	-87		-1534	
2	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный(п.90)	$м^2$	2,88		-82686,00	--	-238136	--	-238136	--	-257187
		СП - 8%				--	--	--	--		-19051	
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ										
3	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	2,88		2304,69	256,54	6638	739	1635	4163	11665
		НР - 90%; СП - 8%				1480,62	125,29	4264	361		864	
4	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный/ ДМ-6	$м^2$	2,88		47110,00	--	135677	--	135677	--	146531
		СП - 8%				--	--	--	--		10854	
5	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	3		3218,00	--	9654	--	9654	--	10426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-109274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-5833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-93023		
		- Накладные расходы	Тенге							-2864	
		- Сметная прибыль	Тенге							-8095	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					-109 274				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					-1 639				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					-998				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					-111 911				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-2 238				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					-114 149				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					-10 273				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					-112 082				
	ИТОГО	Тенге					-122 355				
	НДС 12%	Тенге					-14 683				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**-137 038**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" КСУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник _____ **Глухов А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ **Бисенбеков Д.Ж.**

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

Форма 4

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01 К10. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Двери Лист АС-11,16										
64	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	178		-1361,69	-21,76	-242381	-3873	-4927	-211793	-490508
						-1312,25	-9,81	-233581	-1746		-36333	
65	С1223-503-0204 223-503-0204 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород *СП - 8%*	$м^2$	186,9		-7764,00	--	-1451092	--	-1451092	--	-1567179
						--	--	--	--		-116087	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-2057686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-233581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-3873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-1746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-1456019		
		- Накладные расходы	Тенге								-211793	
		- Сметная прибыль	Тенге								-152420	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					-2 057 686				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					-30 865				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					-18 797				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					-2 107 348				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-42 147				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					-2 149 495				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					-193 455				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					-2 110 568				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО		Тенге					-2 304 023				
	НДС 12%		Тенге					-276 483				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**-2 580 506**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник_____Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

5170200

Форма 4

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-08 Технологическое оборудование
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	521-301-3015005 521-301-3015005 СпрСЦ 10.2022	**Плита электрическая чтырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)х850(900)х860(880) мм)**	шт.	1		355420,00 --	-- --	355420 --	-- --	355420	-- --	355420
2	Прайс-лист п.1	**Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7Т, 700 серия, 60 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 800х870х1040 мм, 9,1 кВт, 400 В**	шт.	1		1656669,30 --	-- --	1656669 --	-- --	1656669	-- --	1656669
3	Прайс-лист п.2	**Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40-К, цельнотянутая чаша 577х470х197 мм, композитное дно, площадь дна чаши 0,27 м^2, 40 л, опрокидываемая, 700 серия, 800х899х950 мм, +20…+270 С, 9 кВт, 400 В, напольная, вся нерж.**	шт.	1		1300826,61 --	-- --	1300827 --	-- --	1300827	-- --	1300827
4	Прайс-лист п.3	**Кипятильник электрический непрерывного действия КНЭ-100-01 нерж. (250х250х360мм, 10кВт, 100=10л/час, 380В, 6,0кг)**	шт.	1		210434,56 --	-- --	210435 --	-- --	210435	-- --	210435
5	Прайс-лист п.4	**Хлеборезка АХМ-300А НЕРЖ "Янычар" (1050х560х590мм, 160-300 бат/час, 0.37 кВт, 380В)**	шт.	1		1106598,51 --	-- --	1106599 --	-- --	1106599	-- --	1106599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист п.5	Машина кухонная универсальная УКМ-06-01П(75 кг/час , 1,5 кВт, 380В)	шт.	1	1173818,80 --	-- --	1173819 --	-- --	1173819	-- --	1173819
7	521-301-3014003 521-301-3014003 СпрСЦ 10.2022	Мясорубка настольная ТМ-12М (500х460х350 мм)	шт.	1	202175,00 --	-- --	202175 --	-- --	202175	-- --	202175
8	Прайс-лист п.6	Картофелечистка с песколовкой П-1, К-150 (565х460х800мм, 150 кг/час, загрузка 6-8 кг, 0,37кВт, 380В)	шт.	1	686156,78 --	-- --	686157 --	-- --	686157	-- --	686157
9	Прайс-лист п.7	Камера холодильная V=12,13 м, КХС-12(0...+8С,3590х1970х2040мм,1 монобл.,цинк+цинк)толщ.пан. 70 мм "Инициатива"	шт.	1	3718927,42 --	-- --	3718927 --	-- --	3718927	-- --	3718927
10	Прайс-лист п.8	Шкаф низкотемпературный V= 700л ПОЛАИР СВ107-S (735х960х1996 мм, -15..-20С, краш)	шт.	1	1097351,36 --	-- --	1097351 --	-- --	1097351	-- --	1097351
11	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 10.2022	Холодильник бытовой Саратов 549	шт.	1	178393,00 --	-- --	178393 --	-- --	178393	-- --	178393
12	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 10.2022	Холодильник Позис Свияга 513	шт.	1	178393,00 --	-- --	178393 --	-- --	178393	-- --	178393
13	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 10.2022	Холодильник Позис RS-416	шт.	1	178393,00 --	-- --	178393 --	-- --	178393	-- --	178393
14	524-403-0207 524-403-0207 СпрСЦ 10.2022	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2363839,00 --	-- --	2363839 --	-- --	2363839	-- --	2363839
15	521-301-3003001 521-301-3003001 СпрСЦ 10.2022	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм/Ванна моечная ВМП-7-1 нерж.	шт.	2	348047,00 --	-- --	696094 --	-- --	696094	-- --	696094
16	521-301-3003001 521-301-3003001 СпрСЦ 10.2022	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм/Ванна моечаня 2ВМ-12/6	шт.	1	348047,00 --	-- --	348047 --	-- --	348047	-- --	348047
17	521-301-3003001 521-301-3003001 СпрСЦ 10.2022	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм/Стол производственный с мойкой, 1200х600х900 СМО-6-3 РН	шт.	2	348047,00 --	-- --	696094 --	-- --	696094	-- --	696094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	521-301-3004019 521-301-3004019 СпрСЦ 10.2022	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-18/7 ЭЦК 1800x700x870(890) мм, полка-решетка/Стол производственный пристенный СПРП 6-3	шт.	6	61020,00 --	-- --	366120 --	-- --	366120	-- --	366120
19	521-301-3004020 521-301-3004020 СпрСЦ 10.2022	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-15/7ЭЦК 1500x700x915(935) мм, полка-решетка/Стол производственный пристенный СПРП 7-3	шт.	1	65527,00 --	-- --	65527 --	-- --	65527	-- --	65527
20	522-101-1302001 522-101-1302001 СпрСЦ 10.2022	Шкаф металлический ВМ 1260KL/Шкаф распашной для хлеба ШРХ-6-1	шт.	1	475812,00 --	-- --	475812 --	-- --	475812	-- --	475812
21	521-101-0601001 521-101-0601001 СпрСЦ 10.2022	Шкаф с полками для посуды 800x450x 1800/Полка для сушки тарелок ПСТ-3	шт.	13	121942,00 --	-- --	1585246 --	-- --	1585246	-- --	1585246
22	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм/Стеллаж кухонный СК 1-5	шт.	1	49732,00 --	-- --	49732 --	-- --	49732	-- --	49732
23	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм/Стеллаж кухонный СК 2-4	шт.	3	49732,00 --	-- --	149196 --	-- --	149196	-- --	149196
24	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм/Стеллаж кухонный СК 2-5	шт.	7	49732,00 --	-- --	348124 --	-- --	348124	-- --	348124
25	521-301-3006 521-301-3006 СпрСЦ 10.2022	Весы бытовые настольные/Весы настольные 10кг ВРН-10	шт.	2	7446,00 --	-- --	14892 --	-- --	14892	-- --	14892
26	Прайс-лист п.9	Весы механические торговые ВТ-8908-100, 570x640x180 мм., нержавеющая платформа 460x600 мм, предел взвешивания до 100 кг.	шт.	1	264531,38 --	-- --	264531 --	-- --	264531	-- --	264531
27	Прайс-лист п.10	Ларь для овощей Финист 1200x700x800 (нерж. сталь)	шт.	2	346465,43 --	-- --	692931 --	-- --	692931	-- --	692931
28	Прайс-лист п.11	Тележка сервировочная поворотные колеса, вся нерж. ТС-80 (800x500мм) 3 полки, поворотные колеса, вся нерж.	шт.	3	280500,20 --	-- --	841501 --	-- --	841501	-- --	841501
29	521-108-0504001 521-108-0504001 СпрСЦ 10.2022	Стиральная машина с отжимом 535 об/мин. Загрузочная масса 11 кг/Машина стиральная 9 кг LG	шт.	2	2366471,00 --	-- --	4732942 --	-- --	4732942	-- --	4732942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	521-108-0505001 521-108-0505001 СпрСЦ 10.2022	Сушильный барабан загрузочной массой 8-10 кг. Производительность 20-25 кг/час. Управление: микропроцессор. Исполнение: электронагрев/Машина сушильная 8кг ЛС-8	шт.	1	1814593,00 --	-- --	1814593 --	-- --	1814593	-- --	1814593
31	521-301-3113001 521-301-3113001 СпрСЦ 10.2022	Машина швейная компьютеризированная электронная BERNETTE B37, количество швейных операций - 50, потребляемая мощность 42 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин/Машина швейная с подстольем	шт.	1	205203,00 --	-- --	205203 --	-- --	205203	-- --	205203
32	521-108-0509001 521-108-0509001 СпрСЦ 10.2022	Гладильная доска Perilla Элона 214702/Стол-доска гладильный	шт.	2	20080,00 --	-- --	40160 --	-- --	40160	-- --	40160
33	Прайс-лист п.12	Каток гладильный ВГ-1218 (450 (630)х1380 (1550)х970 (1140)мм, 20кг/ч, 220В, 2,5 м/мин, масса 105(158)кг)	шт.	1	2505065,04 --	-- --	2505065 --	-- --	2505065	-- --	2505065
34	521-108-0502001 521-108-0502001 СпрСЦ 10.2022	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм/Тележка для белья ТМБ-2 900х550х900	шт.	1	139128,00 --	-- --	139128 --	-- --	139128	-- --	139128
35	521-301-3102 521-301-3102 СпрСЦ 10.2022	Стол для раскроя ткани/Стол для белья С-1260	шт.	2	39170,00 --	-- --	78340 --	-- --	78340	-- --	78340
36	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм/Стеллаж для белья СН-500	шт.	5	49732,00 --	-- --	248660 --	-- --	248660	-- --	248660
37	Прайс-лист п.13	Ларь для белья ЛБ-1Р 800х580х650-800 мм	шт.	1	132486,16 --	-- --	132486 --	-- --	132486	-- --	132486
38	Прайс-лист п.14	Полка-купе настенная ПНК-1 (800х400х700 мм)	шт.	1	267678,52 --	-- --	267679 --	-- --	267679	-- --	267679
39	522-101-1304 522-101-1304 СпрСЦ 10.2022	Утюг	шт.	2	18571,00 --	-- --	37142 --	-- --	37142	-- --	37142
40	521-301-3010 521-301-3010 СпрСЦ 10.2022	Чайник электрический	шт.	1	19554,00 --	-- --	19554 --	-- --	19554	-- --	19554
41	521-301-3009 521-301-3009 СпрСЦ 10.2022	Микроволновая печь	шт.	2	30348,00	--	60696	--		--	60696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	60696	--	
42	521-101-0417005 521-101-0417005 СпрСЦ 10.2022	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298688,00	--	298688	--		--	298688
					--	--	--	--	298688	--	
43	522-101-0220001 522-101-0220001 СпрСЦ 10.2022	Крепление для проектора потолочное	шт.	1	10902,00	--	10902	--		--	10902
					--	--	--	--	10902	--	
44	Прайс-лист п.15	Пылесос LG	шт.	14	71820,38	--	1005485	--		--	1005485
					--	--	--	--	1005485	--	
45	Прайс-лист п.16	Аудиосистема SAMSUNG MX-T40/RU Тип Мидисистема Суммарная выходная мощность 300 Вт Интерфейсы Bluetooth	шт.	1	16259,77	--	16260	--		--	16260
					--	--	--	--	16260	--	
46	522-101-1103 522-101-1103 СпрСЦ 10.2022	Цифровое пианино	шт.	1	418661,00	--	418661	--		--	418661
					--	--	--	--	418661	--	
47	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 10.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	18	446339,00	--	8034102	--		--	8034102
					--	--	--	--	8034102	--	
48	522-101-0225001 522-101-0225001 СпрСЦ 10.2022	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	18	85791,00	--	1544238	--		--	1544238
					--	--	--	--	1544238	--	
49	521-101-0410001 521-101-0410001 СпрСЦ 10.2022	Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro	шт.	1	388637,00	--	388637	--		--	388637
					--	--	--	--	388637	--	
50	521-401-0304001 521-401-0304001 СпрСЦ 10.2022	Мультимедийный интерактивный обучающий программно методический комплекс EduQuest (Израиль), с персональным компьютером	комплект	1	2594531,00	--	2594531	--		--	2594531
					--	--	--	--	2594531	--	
51	521-107-0201 521-107-0201 СпрСЦ 10.2022	Аккордеон	шт.	1	697500,00	--	697500	--		--	697500
					--	--	--	--	697500	--	
61	521-101-0304001 521-101-0304001 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Пирамида" 2900 x350x950	шт.	14	98051,00	--	1372714	--		--	1372714
					--	--	--	--	1372714	--	
62	522-101-1233004 522-101-1233004 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x400x2050 мм	шт.	12	81362,00	--	976344	--		--	976344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	976344	--	
63	521-101-0304003 521-101-0304003 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Домик" 1680х340х1200///Стеллаж "Елочка" 600 х300х 1000	шт.	12	76113,00	--	913356	--		--	913356
					--	--	--	--	913356	--	
64	521-101-0304005 521-101-0304005 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Кухня" 1200х400х1100///Стеллаж "Уголок природы" 1500х350х1030 вариант 2	шт.	12	71676,00	--	860112	--		--	860112
					--	--	--	--	860112	--	
65	521-101-0304005 521-101-0304005 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Кухня" 1200х400 х1100	шт.	5	71676,00	--	358380	--		--	358380
					--	--	--	--	358380	--	
66	521-101-0304005 521-101-0304005 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Спальня" 1200х400х1100	шт.	4	71676,00	--	286704	--		--	286704
					--	--	--	--	286704	--	
67	521-101-0304005 521-101-0304005 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "магазин" 1200х400х1100	шт.	5	71676,00	--	358380	--		--	358380
					--	--	--	--	358380	--	
68	521-101-0304005 521-101-0304005 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Парикмахерская" 1200х400х1100	шт.	5	71676,00	--	358380	--		--	358380
					--	--	--	--	358380	--	
69	521-101-0304003 521-101-0304003 СпрСЦ 10.2022	Стенка для игрушек "Домик" 1680х340 х1200	шт.	5	76113,00	--	380565	--		--	380565
					--	--	--	--	380565	--	
70	522-101-1003005 522-101-1003005 СпрСЦ 10.2022	Скамья гимнастическая 350х23х30см/Скамья для переодевания, 1200х400х450	шт.	48	28200,00	--	1353600	--		--	1353600
					--	--	--	--	1353600	--	
72	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	43210,00	--	43210	--		--	43210
					--	--	--	--	43210	--	
73	521-201-0709001 521-201-0709001 СпрСЦ 10.2022	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218, 120х180 см, White	шт.	14	27030,00	--	378420	--		--	378420
					--	--	--	--	378420	--	
80	Прайс-лист п.17	Полка настенная открытая ПНО-2 (1000х400х700 мм), нерж.	шт.	13	214147,33	--	2783915	--		--	2783915
					--	--	--	--	2783915	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	521-208-0102001 521-208-0102001 СпрСЦ 10.2022	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)	шт.	7	20905,00 --	-- --	146335 --	-- --	146335	-- --	146335
84	Прайс-лист п.18	Ширма трехстворчатая на колесах высотой 1800 мм, цвет белый. Каркас - проф.труба 20x20x1,5 мм, порошковая окраска, цвет белый	шт.	1	57561,11 --	-- --	57561 --	-- --	57561	-- --	57561
85	522-101-1237001 522-101-1237001 СпрСЦ 10.2022	Тумба под телевизор 640x450x561	шт.	1	25319,00 --	-- --	25319 --	-- --	25319	-- --	25319
86	521-301-2701001 521-301-2701001 СпрСЦ 10.2022	Тумба 416x416x625	шт.	1	19485,00 --	-- --	19485 --	-- --	19485	-- --	19485
90	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм	шт.	9	49732,00 --	-- --	447588 --	-- --	447588	-- --	447588
94	522-101-1240001 522-101-1240001 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 (на 8 ящиков)	шт.	2	76160,00 --	-- --	152320 --	-- --	152320	-- --	152320
96	521-301-1802 521-301-1802 СпрСЦ 10.2022	Шкаф с выдвижными лотками/Шкаф медицинский 700x 420x1800 мод.470	шт.	1	145420,00 --	-- --	145420 --	-- --	145420	-- --	145420
97	Прайс-лист п.19	Столик процедурный-инструментальный с тремя полками Габариты (ДхШхВ) 448x460x910 мм. Каркас - проф.труба 20x20, 15x15 мм, цвет по согласованию	шт.	1	58280,36 --	-- --	58280 --	-- --	58280	-- --	58280
98	525-201-0104001 525-201-0104001 СпрСЦ 10.2022	Ростомер 530x300x2150	шт.	1	41405,00 --	-- --	41405 --	-- --	41405	-- --	41405
99	525-201-0801001 525-201-0801001 СпрСЦ 10.2022	Кушетка	шт.	1	113890,00 --	-- --	113890 --	-- --	113890	-- --	113890
100	Прайс-лист п.20	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А	шт.	1	154008,33 --	-- --	154008 --	-- --	154008	-- --	154008
101	Прайс-лист п.21	Столик процедурный-инструментальный с тремя полками габариты (ДхШхВ) 448x460x910 мм. Каркас - проф.труба 20x20, 15x15 мм, цвет по согласованию	шт.	1	58280,36 --	-- --	58280 --	-- --	58280	-- --	58280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	521-402-0301001 521-402-0301001 СпрСЦ 10.2022	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	112491,00 --	-- --	112491 --	-- --	112491	-- --	112491
103	522-101-1224006 522-101-1224006 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, длина: 510 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	2	54652,00 --	-- --	109304 --	-- --	109304	-- --	109304
104	522-101-1247001 522-101-1247001 СпрСЦ 10.2022	Доска магнитно-маркерная/пробковая Comix BM4560L, 56x41 см, White	шт.	14	4511,00 --	-- --	63154 --	-- --	63154	-- --	63154
105	Прайс-лист п.22	Вешалка SHT-CR330 черный/серый 670x670x1785 мм - Вешалка НЕРАЗБОРНАЯ предназначена для размещения верхней одежды (3 крючка);- Вешалка выполнена из металлической трубы (стойка 28x0,8, опоры 20x0,8, крючки 10x0,6);	шт.	5	16528,13 --	-- --	82641 --	-- --	82641	-- --	82641
106	Прайс-лист п.23	Вешалка 2х рожковая настенная	шт.	46	6008,75 --	-- --	276403 --	-- --	276403	-- --	276403
107	Прайс-лист п.24	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный КРОНТ ОБН-150-1 (2х30, настенный, с лампами)	шт.	3	103092,08 --	-- --	309276 --	-- --	309276	-- --	309276
108	Прайс-лист п.25	Облучатель ОБНП 2х15-01 "Генерис	шт.	12	16896,79 --	-- --	202761 --	-- --	202761	-- --	202761
109	522-101-1001001 522-101-1001001 СпрСЦ 10.2022	Детская шведская стенка деревянная эконом (доска 45x105 мм)/Стенка гимнастическая С 404	шт.	3	28000,00 --	-- --	84000 --	-- --	84000	-- --	84000
110	521-401-0104010 521-401-0104010 СпрСЦ 10.2022	Конструктор "Горка" Комплектация: предметов-3; видов фигур-3	комплект	1	93114,00 --	-- --	93114 --	-- --	93114	-- --	93114
111	Прайс-лист п.26	Доска накл 2м ребристая к гимн.стенке с металл зацепами	комп.	1	73460,36 --	-- --	73460 --	-- --	73460	-- --	73460
112	522-101-1061001 522-101-1061001 СпрСЦ 10.2022	Бревно гимнастическое напольное 3м	шт.	1	38000,00 --	-- --	38000 --	-- --	38000	-- --	38000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	522-101-1003005 522-101-1003005 СпрСЦ 10.2022	Скамья гимнастическая 350x23x30см	шт.	3	28200,00 --	-- --	84600 --	-- --	84600	-- --	84600
114	522-201-0507001 522-201-0507001 СпрСЦ 10.2022	Тактильная дорожка (7 составных модулей)/Дорожка массажная 1800мм С420+С326	шт.	2	177188,00 --	-- --	354376 --	-- --	354376	-- --	354376
115	522-101-1026 522-101-1026 СпрСЦ 10.2022	Дуга для подлезания	комплект	2	27000,00 --	-- --	54000 --	-- --	54000	-- --	54000
116	Прайс-лист п.27	Кубы разновысокие 200,260,300,400	набор	10	105717,86 --	-- --	1057179 --	-- --	1057179	-- --	1057179
117	522-101-1027003 522-101-1027003 СпрСЦ 10.2022	Обруч пластмассовый D50	шт.	25	1900,00 --	-- --	47500 --	-- --	47500	-- --	47500
118	522-101-1027004 522-101-1027004 СпрСЦ 10.2022	Обруч пластмассовый D60	шт.	25	1900,00 --	-- --	47500 --	-- --	47500	-- --	47500
119	522-101-1027005 522-101-1027005 СпрСЦ 10.2022	Обруч пластмассовый D70	шт.	25	2000,00 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- --	50000
120	522-101-1027006 522-101-1027006 СпрСЦ 10.2022	Обруч пластмассовый D80	шт.	25	2100,00 --	-- --	52500 --	-- --	52500	-- --	52500
121	521-401-0101001 521-401-0101001 СпрСЦ 10.2022	Мат напольный, размер: 200x100x10 см	шт.	4	89498,00 --	-- --	357992 --	-- --	357992	-- --	357992
122	522-101-1036 522-101-1036 СпрСЦ 10.2022	Корзина для мячей переносная	шт.	3	36000,00 --	-- --	108000 --	-- --	108000	-- --	108000
123	522-101-1005001 522-101-1005001 СпрСЦ 10.2022	Канат спортивный 32мм	шт.	1	2000,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- --	2000
124	522-101-1011 522-101-1011 СпрСЦ 10.2022	Палка гимнастическая	шт.	25	1500,00 --	-- --	37500 --	-- --	37500	-- --	37500
125	522-101-1016001 522-101-1016001 СпрСЦ 10.2022	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	10	8000,00 --	-- --	80000 --	-- --	80000	-- --	80000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	522-101-1017001 522-101-1017001 СпрСЦ 10.2022	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	10	6800,00	--	68000	--		--	68000
					--	--	--	--	68000	--	
127	522-101-1018001 522-101-1018001 СпрСЦ 10.2022	Футбольный мяч Select №5	шт.	10	8500,00	--	85000	--		--	85000
					--	--	--	--	85000	--	
128	522-101-1019001 522-101-1019001 СпрСЦ 10.2022	Гимнастический мяч (Фитбол) 65 гладкий	шт.	30	2900,00	--	87000	--		--	87000
					--	--	--	--	87000	--	
129	522-101-1019002 522-101-1019002 СпрСЦ 10.2022	Мяч для метания С319	шт.	20	3300,00	--	66000	--		--	66000
					--	--	--	--	66000	--	
130	522-101-1022 522-101-1022 СпрСЦ 10.2022	Мишень для метания/Мешочек для метания С133	шт.	20	11600,00	--	232000	--		--	232000
					--	--	--	--	232000	--	
131	522-101-1012002 522-101-1012002 СпрСЦ 10.2022	Скакалка j-582/Скакалка l=2.2см С123	шт.	25	1500,00	--	37500	--		--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
132	Прайс-лист п.28	Флажки цветные на деревянной палочке Размер полотна 12х14 см, палочка 20 см	шт.	50	840,32	--	42016	--		--	42016
					--	--	--	--	42016	--	
133	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 10.2022	Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм	шт.	2	49732,00	--	99464	--		--	99464
					--	--	--	--	99464	--	
134	521-301-3004016 521-301-3004016 СпрСЦ 10.2022	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/7ЭЦК 1200х700 мм, полка-решетка/Подтоварник 1060х840 х280	шт.	2	51452,00	--	102904	--		--	102904
					--	--	--	--	102904	--	
135	Прайс-лист п.29	Колода для рубки мяса КР-500/700 (514х514х700, колода 500х500х150-клееный бук, каркас разбор.оцинк)(Колода разрубочная с подставкой д400, h=900 Арт.6705)	шт.	1	225421,19	--	225421	--		--	225421
					--	--	--	--	225421	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62958922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						62958922		

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					62 958 922				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					0				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					0				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					62 958 922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				0				
	Итого в ценах 2022г		Тенге				62 958 922				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге				5 666 303				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге				61 818 736				
	ИТОГО		Тенге				67 485 039				
	НДС 12%		Тенге				8 098 205				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**75 583 244**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" ТОО "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб _____ **Середенко А.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01К8 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80										
		Световой приямок СВП-1 - 2шт и СВП-2 - 1шт. Лист АС-81										
1	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	4,065		3298,09	1311,81	13407	5333	112	6604	21612
						1958,56	396,01	7962	1610		1601	
2	С1217-206-0112 217-206-0112 РСНБ РК 2022	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм** *СП - 8%*	$м^2$	4,18695		3551,00	--	14868	--	14868	--	16057
						--	--	--	--		1189	
3	С1217-206-0304 217-206-0304 РСНБ РК 2022	**Профиль для поликарбонатных листов торцевой** *СП - 8%*	м	29,4		237,00	--	6968	--	6968	--	7525
						--	--	--	--		557	
4	С1217-206-0302 217-206-0302 РСНБ РК 2022	**Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"** *СП - 8%*	м	6		970,00	--	5820	--	5820	--	6286
						--	--	--	--		466	
5	С1261-107-0988 261-107-0988 РСНБ РК 2022	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	1000 шт.	0,185		5088,00	--	941	--	941	--	1016
						--	--	--	--		75	
6	С1217-106-0101 217-106-0101 РСНБ РК 2022	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный** *СП - 8%*	кг	0,75		1175,00	--	881	--	881	--	952
						--	--	--	--		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный п.495** *СП - 8%*	т	0,01	-2200599,00 --	-- --	-22006 --	-- --	-22006	-- -1760	-23766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29682**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7962**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1610**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7585**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6604**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2199**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					29 682				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					445				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					271				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					30 398				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					608				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					31 006				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					2 791				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					30 445				
	ИТОГО	Тенге					33 235				
	НДС 12%	Тенге					3 988				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**37 223**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудненсоколовстрой" СУ "Торжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб _____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01К6 Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля АС-58,59										
		Добавить										
2	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	854,79		261,81 120,95	18,86 4,63	223793 103387	16122 3958	104284	98754 25806	347970
3	С1231-103-0101 231-103-0101 РСНБ РК 2022	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА) /Изоспан Д/** *СП - 8%*	$м^2$	897,5295		830,00 --	-- --	744949 --	-- --	744949	-- 59596	804047
		РАЗДЕЛ 2. Крыша АС-60,61										
		Добавить										
4	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из досок. Укладка по фермам п.326** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,2		166780,14 26036,60	1983,98 849,58	533696 83317	6349 2719	444030	77432 48890	660018
5	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство п.328** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	197,659		1137,29 1023,98	30,73 11,93	224796 202399	6074 2358	16323	188377 33055	446227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм п.329 СП - 8%	$м^2$	227,309	6272,00 --	-- --	1425682 --	-- --	1425682	-- 114055	1539737
7	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 п.330 СП - 8%	м	13,54	1989,00 --	-- --	26931 --	-- --	26931	-- 2154	29085
8	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 п.331 СП - 8%	м	10,83	1144,00 --	-- --	12390 --	-- --	12390	-- 991	13381
9	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 п.332 СП - 8%	м	15,96	2731,00 --	-- --	43587 --	-- --	43587	-- 3487	47074
10	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 п.333 СП - 8%	м	15,96	1761,00 --	-- --	28106 --	-- --	28106	-- 2248	30354
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство п.334 НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	186,37	5249,74 1629,17	21,99 5,41	978394 303628	4098 1008	670668	280265 100692	1359351
12	С1224-106-0203 224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм п.341 СП - 8%	шт.	10	2381,00 --	-- --	23810 --	-- --	23810	-- 1905	25715
		Исключить									
13	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов пристенный п.335 СП - 8%	м	102,72	-847,00 --	-- --	-87004 --	-- --	-87004	-- -6960	-93964
14	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство п.337 НР - 92%; СП - 8%	м желобов	163,74	-7678,31 -1257,08	-228,45 -70,48	-1257246 -205834	-37406 -11540	-1014006	-199985 -116578	-1573809
15	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм п.338 СП - 8%	м	163,74	-2557,00 --	-- --	-418683 --	-- --	-418683	-- -33495	-452178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб п.339 НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	4	-614,88 -224,60	-1,32 -0,60	-2460 -898	-5 -2	-1557	-829 -263	-3552
		Добавить									
17	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м желобов	210	7678,31 1257,08	228,45 70,48	1612445 263987	47975 14801	1300483	256486 149514	2018444
18	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	м	210	2179,00 --	-- --	457590 --	-- --	457590	-- 36607	494197
19	С1224-106-0207 224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	шт.	350	1384,00 --	-- --	484400 --	-- --	484400	-- 38752	523152
20	С1224-106-0210 224-106-0210 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	шт.	90	2053,00 --	-- --	184770 --	-- --	184770	-- 14782	199552
21	С1224-106-0206 224-106-0206 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	шт.	16	5012,00 --	-- --	80192 --	-- --	80192	-- 6415	86607
22	С1224-106-0205 224-106-0205 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	шт.	30	5377,00 --	-- --	161310 --	-- --	161310	-- 12905	174215
23	С1224-106-0209 224-106-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм/200 мм СП - 8%	шт.	10	503,00 --	-- --	5030 --	-- --	5030	-- 402	5432
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6681057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				749986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4693287		
		- Накладные расходы	Тенге							700500	
		- Сметная прибыль	Тенге							494960	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге				6 681 057				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге					100 216				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					61 031				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					6 842 304				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					136 846				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					6 979 150				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					628 123				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					6 852 757				
	ИТОГО		Тенге					7 480 881				
	НДС 12%		Тенге					897 706				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**8 378 587**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" ГОУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71										
389	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2		2987,11	44,68	5974	90	3586	2521	9175
		НР - 108%; СП - 8%				1148,99	18,25	2298	37		680	
390	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,032		73984,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
		Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74										
413	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	15		2987,11	44,68	44807	670	26902	18909	68814
		НР - 108%; СП - 8%				1148,99	18,25	17235	274		5097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,24		73984,00	--	17756	--	17756	--	19176
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
		Деталь крыльца КР-3, КР-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	9,5	2987,11	44,68	28378	424	17039	11976	43582
					1148,99	18,25	10915	173		3228	
448	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	$м^3$	0,152	73984,00	--	11246	--	11246	--	12146
					--	--	--	--		900	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								155448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78896		
		- Накладные расходы	Тенге							33406	
		- Сметная прибыль	Тенге							11514	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					155 448				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					2 332				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					1 420				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					159 200				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					3 184				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					162 384				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					14 615				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					159 443				
	ИТОГО	Тенге					174 058				
	НДС 12%	Тенге					20 887				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**194 945**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник_____Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

Форма 4

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01 К5. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ										
		Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		двухкамерные										
1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / О-3(п.46)										
		НР - 90%; СП - 8%	м²	2,3056		-3271,47	-249,56	-7543	-575	-3687	-3209	-11613
						-1422,91	-123,78	-3281	-285		-860	
2	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /О-3(п.47)										
		СП - 8%	м²	2,3056		-38517,00	--	-88805	--	-88805	--	-95909
						--	--	--	--		-7104	
3	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м(п.60)										
		НР - 90%; СП - 8%	м	1,45		-2173,94	-14,26	-3152	-21	-2654	-438	-3877
						-328,68	-6,78	-477	-10		-287	
4	С1223-501-0118 223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм(п.61)										
		СП - 8%	м	1,45		-2988,00	--	-4333	--	-4333	--	-4680
						--	--	--	--		-347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (п.62)	м	1,45	-2201,09	-5,94	-3192	-8	-2246	-752	-4260
		НР - 80%; СП - 8%			-647,03	-1,62	-938	-2		-316	
6	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами(п.64)	м откоса	4,83	-626,40	-7,88	-3026	-38	-295	-2438	-5902
		НР - 90%; СП - 8%			-557,63	-3,31	-2693	-16		-437	
7	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (п.65)	1000 $м^2$	0,0021735	-3715098,00	--	-8075	--	-8075	--	-8721
		СП - 8%			--	--	--	--		-646	
		РАЗДЕЛ 2. Полы Лист АС-17									
		Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123$м^2$ линол.									
8	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо(п.149)	$м^2$ покрытия	2123	-3843,86	-28,83	-8160515	-61206	-7553295	-542151	-9398882
		НР - 94%; СП - 8%			-257,19	-14,48	-546014	-30741		-696217	
		Тип 7, S=201$м^2$ линол. (Греющий кабель учтен в смете 2-1-5 "Электрооборудование")									
9	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 (п.163)	$м^2$ покрытия	201	-2569,25	-29,92	-516419	-6014	-394794	-111513	-678166
		НР - 94%; СП - 8%			-575,18	-15,02	-115611	-3019		-50234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									
		Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71									
10	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов(п.387)	$м^2$ покрытия	68,42	-3296,22	-273,87	-225527	-18738	-68695	-134402	-388723
		НР - 94%; СП - 8%			-2018,33	-71,41	-138094	-4886		-28795	
11	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 (п.388)	$м^2$	68,42	-3351,00	--	-229275	--	-229275	--	-247617
		СП - 8%			--	--	--	--		-18342	
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									
		Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74									
12	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов(п.411)	$м^2$ покрытия	26,04	-3296,22	-273,87	-85834	-7132	-26145	-51152	-147945
		НР - 94%; СП - 8%			-2018,33	-71,41	-52557	-1860		-10959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 (п.412) *СП - 8%*	$м^2$	26,04	-3351,00 --	-- --	-87260 --	-- --	-87260	-- -6981	-94241
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо Кр-3 по оси Л.4-5, Кр-4 по оси 7.И Лист АС-77									
		Деталь крыльца КР-3, КР-4									
14	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов(п.445) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	7,91	-3296,22 -2018,33	-273,87 -71,41	-26073 -15965	-2166 -565	-7942	-15538 -3329	-44940
15	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 (п.446) *СП - 8%*	$м^2$	7,91	-3351,00 --	-- --	-26506 --	-- --	-26506	-- -2121	-28627
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ									
		Подраздел 1. Полы Лист АС-17									
		Тип 2, сер.2.244-1.6-155 по типу ТД340 S=94 $м^2$ керамог									
16	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (к п.131) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	17,6	2508,24 1508,37	192,91 85,05	44145 26547	3395 1497	14203	26361 5640	76147
17	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида *СП - 8%*	$м^2$	17,952	10085,00 --	-- --	181046 --	-- --	181046	-- 14484	195530
		Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123$м^2$ линол.									
18	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2(п.149) *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	2123	4474,61 575,18	29,92 15,02	9499597 1221107	63520 31887	8214970	1177819 854189	11531605
19	Прайс	Сварочный шнур *СП - 8%*	м	1082,73	318,75 --	-- --	345120 --	-- --	345120	-- 27610	372730
		Тип 6, S=235$м^2$ линол.									
20	Прайс	Сварочный шнур *СП - 8%*	м	119,85	318,75 --	-- --	38202 --	-- --	38202	-- 3056	41258
		Тип 7, S=201$м^2$ линол. (Греющий кабель учтен в смете 2-1-5 "Электрооборудование")									
21	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2(п.163) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	201	4474,61 575,18	29,92 15,02	899397 115611	6014 3019	777772	111513 80872	1091782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Прайс	Сварочный шнур	м	102,51	318,75	--	32675	--	32675	--	35289
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
				Примечание пункт 3,7 АС-17							
23	Прайс	Угол внутренний ПВХ	шт	354	122,95	--	43524	--	43524	--	47007
		СП - 8%			--	--	--	--		3483	
24	Прайс	Угол наружный ПВХ	шт	321	122,95	--	39467	--	39467	--	42626
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
25	Прайс	Соединение ПВХ	шт	438	122,95	--	53852	--	53852	--	58162
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
26	Прайс	Заглушка правая ПВХ	шт	260	122,95	--	31967	--	31967	--	34525
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
27	Прайс	Заглушка левая ПВХ	шт	260	122,95	--	31967	--	31967	--	34525
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
				РАЗДЕЛ 7.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71							
		Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71									
28	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство(п.387)	$м^2$ покрытия	68,42	1738,05	126,75	118917	8672	35453	74387	208768
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	74792	4343		15464	
29	Прайс	Плитка бетонная Орнамент 290х290х35 (п.388)	$м^2$	68,42	3774,00	--	258217	--	258217	--	278874
		СП - 8%			--	--	--	--		20657	
				РАЗДЕЛ 8.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76							
		Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74									
30	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство(п.411)	$м^2$ покрытия	26,04	1738,05	126,75	45259	3301	13493	28311	79456
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	28465	1653		5886	
31	Прайс	Плитка бетонная Орнамент 290х290х35 (п.412)	$м^2$	26,04	3774,00	--	98275	--	98275	--	106137
		СП - 8%			--	--	--	--		7862	
				РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77							
		Деталь крыльца КР-3, КР-4									
32	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство(п.445)	$м^2$ покрытия	7,91	1738,05	126,75	13748	1002	4099	8600	24136
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	8647	502		1788	
33	Прайс	Плитка бетонная Орнамент 290х290х35 (п.446)	$м^2$	7,91	3774,00	--	29852	--	29852	--	32240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3126693
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599539				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-9994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1740148		
		- Накладные расходы	Тенге							565398	
		- Сметная прибыль	Тенге							231603	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					3 126 693				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					46 900				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					28 562				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					3 202 155				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					64 043				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					3 266 198				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					293 958				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					3 207 047				
	ИТОГО	Тенге					3 501 005				
	НДС 12%	Тенге					420 121				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**3 921 126**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудный-Соколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003125

Начальник _____ **Глухов А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ **Бисенбеков Д.Ж.**

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

Смета 02-01-01 К7. Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ										
		Тип 8, сер.2.244-1.6 ТД12 S=145 доски м^2										
1	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2(п.105)	м^2 покрытия	145		-2569,25	-29,92	-372541	-4339	-284801	-80445	-489224
		НР - 94%; СП - 8%				-575,18	-15,02	-83401	-2178		-36238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
2	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2(п.105)	м^2 покрытия	145		4474,61	29,92	648818	4339	561078	80445	787603
		НР - 94%; СП - 8%				575,18	15,02	83401	2178		58341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Прайс	Сварочный шнур	м	73,95		318,75	--	23572	--	23572	--	25458
		СП - 8%				--	--	--	--		1886	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									323838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							299849		
		- Сметная прибыль	Тенге								23989	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					323 838			
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					4 858			
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					2 958			
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					331 654			
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					6 633			
	Итого в ценах 2022г	Тенге					338 287			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					30 446				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					332 161				
	ИТОГО		Тенге					362 607				
	НДС 12%		Тенге					43 513				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**406 120**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Начальник_____ Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г.

смета 02-01-04К Электромонтажные работы.
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		Электрообогрев водосливной системы										
1	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3		2409,47	11,56	7228	35	441	4862	13057
						2250,72	--	6752	--		967	
2	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	**Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А**										
		СП - 8%	шт.	3		935,00	--	2805	--	2805	--	3029
						--	--	--	--		224	
3	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	55		598,59	5,45	32922	300	2340	21823	59125
						550,59	0,51	30282	28		4380	
4	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**										
		СП - 8%	м	56,1		331,00	--	18569	--	18569	--	20055
						--	--	--	--		1486	
5	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	55		355,80	2,96	19569	162	7371	8692	30522
						218,83	0,66	12036	36		2261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0561	2160751,00 --	-- --	121218 --	-- --	121218	-- 9697	130915
7	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6641,81 4488,60	165,92 66,14	6642 4489	166 66	1987	3279 794	10715
8	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00 --	-- --	7384 --	-- --	7384	-- 591	7975
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2040,18 2023,92	-- --	6121 6072	-- --	49	4372 839	11332
10	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1971,00 --	-- --	1971 --	-- --	1971	-- 158	2129
11	С1247-204-1647 247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	2105,00 --	-- --	4210 --	-- --	4210	-- 337	4547
12	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	220	537,51 441,77	5,42 1,83	118252 97189	1193 403	19870	70266 15081	203599
13	С1241-101-0107 241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм СП - 8%	м	222,2	653,00 --	-- --	145097 --	-- --	145097	-- 11608	156705
14	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	220	189,35 163,95	2,41 0,43	41657 36069	531 95	5057	26037 5416	73110
15	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,2244	956170,00 --	-- --	214565 --	-- --	214565	-- 17165	231730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1247-202-0105примен. 247-202-0105 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55 /110х110х80 мм IP54 У-994/	шт.	34	2757,00	--	93738	--	93738	--	101237
		СП - 8%			--	--	--	--		7499	
17	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	42	2198,98	111,36	92357	4677	5851	60348	164921
		НР - 72%; СП - 8%			1948,32	47,31	81829	1987		12217	
18	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022 примен.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 /Колодка клеммная винтовая 12х6 (КВ-6)	шт.	25	642,00	--	16050	--	16050	--	17334
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
19	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	52	1097,65	73,74	57078	3834	24792	20875	84190
		НР - 72%; СП - 8%			547,16	10,41	28452	541		6236	
20	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	53,04	224,00	--	11881	--	11881	--	12831
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
21	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий /внутри водосточных труб/	м	414	235,19	0,90	97369	372	15087	58999	168879
		НР - 72%; СП - 8%			197,85	0,08	81910	33		12511	
22	С1243-403-0105 243-403-0105 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 230В,9ВТ/м при10 град. С, с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина BTV2-CR	м	422,28	1301,00	--	549386	--	549386	--	593337
		СП - 8%			--	--	--	--		43951	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2101274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1269719		
		- Накладные расходы	Тенге							279553	
		- Сметная прибыль	Тенге							155652	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					2 101 274				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					31 519				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					19 195				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					2 151 988				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					43 040				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					2 195 028				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					197 553				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					2 155 276				
	ИТОГО		Тенге					2 352 829				
	НДС 12%		Тенге					282 339				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**2 635 168**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМ Р _____ Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.