Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35**	**170740004625**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70**	**001040003175**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 7 от 24.11.22

Номер документа	Дата составления
00000000276	**26.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	74 970 789,00	74 970 789,00	8 032 585,00
				Итого	1	x	74 970 789,00	8 032 585,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Ихласова Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	24.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	**74 970 789**	**66 938 204**							**8 032 585**	**74 970 789**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Ихласова Д.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Sarapshy-Qurylys"

_____ Макишева К.К.

БИН 090140016491 № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ Орымбаев Н.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за апрель 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
33	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	190		45748,93	4476,67	8692297	850567	6101020	1808513	11340874
		НР - 93%, СП - 8%				9161,63	1073,31	1740710	203929		840064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19										
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	260		49131,58	3308,08	12774211	860101	8624590	3228719	17283165
		НР - 93%, СП - 8%				12652,00	700,85	3289520	182221		1280235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,98		455717,00	–	902320	–	902320	–	974506
		СП - 8%				–	–	–	–		72186	
36	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	41,6		31059,00	–	1292054	–	1292054	–	1395418
		СП - 8%				–	–	–	–		103364	
		Перегородки										
37	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	320		7254,98	412,13	2321594	131881	1350251	809485	3381565
		НР - 93%, СП - 8%				2623,32	96,72	839462	30950		250486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деталь усиления пола под перегородку 120мм (АС2-67)									
38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	3,68	42902,14 5322,56	12,60 –	157880 19587	46 –	138247	18412 14103	190395
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0272	478443,56 20588,72	2095,84 898,21	13014 560	57 24	12397	532 1084	14629
		РАЗДЕЛ 8. Перемычки и прогоны АС-25									
201	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	265	968,94 257,58	377,12 79,90	256769 68259	99937 21174	88573	105531 28983	391283
202	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	17	3520,08 1416,82	2041,56 432,53	59841 24086	34707 7353	1048	37098 7755	104694
203	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,057	102805,00 –	– –	5860 –	– –	5860	– 469	6329
204	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	6,05	111590,00 –	– –	675120 –	– –	675120	– 54010	729130
205	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,083	111932,00 –	– –	9290 –	– –	9290	– 743	10033
206	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,063	122720,00 –	– –	7731 –	– –	7731	– 619	8350
207	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	2,32	122075,00 –	– –	283214 –	– –	283214	– 22657	305871
208	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	1,16	139578,00 –	– –	161910 –	– –	161910	– 12953	174863
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие (АС-47)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	163	6056,43 1381,11	2320,27 467,37	987198 225121	378204 76181	383873	355537 107419	1450154
244	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м^2	1086,93	17167,00 –	– –	18659327 –	– –	18659327	– 1492746	20152073
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									
378	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	10,6	2492,31 2492,31	– –	26418 26418	– –	–	19021 3635	49074
379	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	10,6	1301,18 1301,18	– –	13793 13793	– –	–	9931 1898	25621
380	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	5,86	43487,56 4820,51	2099,29 456,10	254837 28248	12302 2673	214287	28138 22638	305613
381	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 поверхности	13,6	4647,43 326,84	10,68 2,71	63205 4445	145 37	58615	4168 5390	72763
382	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 поверхности	54,6	1204,05 418,16	29,04 4,00	65741 22832	1585 218	41324	21437 6974	94152
383	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	6,18	54121,62 9470,85	3402,59 720,88	334472 58530	21028 4455	254914	58576 31444	424492
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									
402	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	11,36	2492,31 2492,31	– –	28313 28313	– –	–	20385 3896	52594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	11,36	1301,18 1301,18	– –	14781 14781	– –	–	10643 2034	27458
404	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,2	43487,56 4820,51	2099,29 456,10	95673 10605	4618 1003	80450	10564 8499	114736
405	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	12,4	1204,05 418,16	29,04 4,00	14930 5185	360 50	9385	4868 1584	21382
406	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	3,5	4647,43 326,84	10,68 2,71	16266 1144	37 9	15085	1073 1387	18726
407	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	2,06	54121,62 9470,85	3402,59 720,88	111491 19510	7009 1485	84972	19525 10481	141498
		РАЗДЕЛ 17.Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									
428	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,37	2492,31 2492,31	– –	10891 10891	– –	–	7842 1499	20231
429	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,37	1301,18 1301,18	– –	5686 5686	– –	–	4094 782	10562
430	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11)	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,84	43487,56 4820,51	2099,29 456,10	80017 8870	3862 839	67285	8835 7108	95960
431	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01334	108723,42 106742,04	1981,38 849,58	1450 1424	26 11	–	1306 221	2977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** *СП - 8%*	т	0,01334	959622,00 –	– –	12801 –	– –	12801	– 1024	13825
433	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	11,92	1204,05 418,16	29,04 4,00	14352 4984	346 48	9022	4680 1523	20554
434	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	3,75	4647,43 326,84	10,68 2,71	17428 1226	40 10	16162	1149 1486	20063
		РАЗДЕЛ 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									
462	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	17,36	2492,31 2492,31	– –	43267 43267	– –	–	31152 5953	80372
463	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	17,36	1301,18 1301,18	– –	22588 22588	– –	–	16264 3108	41960
464	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	0,7	52059,19 9656,64	4476,67 1073,31	36441 6760	3133 751	26548	6985 3474	46900
465	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,46	16928,81 4711,77	2584,81 1041,81	24716 6879	3774 1521	14063	7896 2609	35221
466	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,3	42369,70 5322,56	12,60 –	55081 6919	16 –	48146	6504 4927	66512
467	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,024601	478443,56 20588,72	2095,84 898,21	11770 507	51 22	11212	481 980	13231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	7,3	1877,90 497,69	140,57 51,23	13709 3633	1026 374	9050	3767 1398	18874
469	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	7,3	-415,29 -28,69	-10,27 -6,02	-3032 -209	-75 -44	-2748	-238 -262	-3532
		Приямок Лист АС-26									
473	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,88	2492,31 2492,31	– –	2193 2193	– –	–	1579 302	4074
474	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,88	1301,18 1301,18	– –	1145 1145	– –	–	824 158	2127
475	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	1,35	3333,82 389,37	242,90 72,41	4501 526	328 98	3647	586 407	5494
476	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,135	38840,44 1894,10	1720,35 363,04	5243 256	232 49	4755	277 442	5962
477	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	0,2	53248,01 9470,85	3402,59 720,88	10650 1894	680 144	8076	1896 1004	13549
478	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	0,45	1149,82 490,80	35,28 20,14	517 221	16 9	280	216 59	792
479	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,4	1870,54 1131,59	102,82 84,35	2619 1584	144 118	891	1362 318	4299
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								59781452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6572353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2416183			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39685045		
		- Накладные расходы	Тенге							6679613	
		- Сметная прибыль	Тенге							4428256	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					59 781 452				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					896 722				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					546 104				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					61 224 277				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 224 486				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					62 448 763				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					5 620 389				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					61 317 816				
	ИТОГО	Тенге					66 938 204				
	НДС 12%	Тенге					8 032 585				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**74 970 789**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"

БИН001040003175

Старший прораб_____Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Заместитель руководителя_____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора_____Шилохвостов Д.С.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

пасценки верны