Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 7 от 24.11.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000567	26.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	155 535 020,00	155 535 020,00
				Итого	1	x	155 535 020,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / подпись / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" / подпись / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *"Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				7	24.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	***455 692 000***	***138 870 554***							***16 664 466***	***155 535 020***

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ *Муханов Б.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ Макишева К.К.
БИН 090140016491 № KZ84VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	100 316 963	89 568 717			10 748 246	100 316 963
2	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	50 911 707	45 456 881			5 454 826	50 911 707
3	см 02-01-04 Электромонтажные работы ЭХ	4 306 351	3 844 956			461 395	4 306 351
	Всего по объекту:	**155 535 020**	**138 870 554**			**16 664 466**	**155 535 020**

Заказчик:
Зам. руководителя Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
Костанайской области"

Муханов Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июль 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19												
33	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	55,7		45748,93	4476,67	2548215	249350	1788562	530180	3324666
						9161,63	1073,31	510303	59783		246271	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19												
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	416,4126		49131,58	3308,08	20459009	1377526	13813031	5171074	27680490
						12652,00	700,85	5268452	291843		2050407	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,7652442		455717,00	–	348735	–	348735	–	376634
						–	–	–	–		27899	
		СП - 8%										
36	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	20,22592		31059,00	–	628197	–	628197	–	678453
						–	–	–	–		50256	
		СП - 8%										
Перегородки												
37	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	260,91		7254,98	412,13	1892897	107529	1100918	660008	2757138
						2623,32	96,72	684450	25235		204233	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25877053	1734405	17679443	6361262	34817381
							6463205	376861	--	2579066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25877053				
	Материалы		Тенге				16702511				
	Всего заработная плата		Тенге					6840066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				976932				
		Накладные расходы	Тенге				6361262				
		Сметная прибыль	Тенге				2579066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34817381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4304
		Сметная заработная плата	Тенге					6840066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34817381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4304
		Сметная заработная плата	Тенге					6840066			
		РАЗДЕЛ 6. Полы Лист АС-17									
		Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД376 S=1090 м^2 керамог.									
127	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	57	17080,98	2584,81	973616	147334	557711	308277	1384445
		НР - 94%, СП - 85%			4711,77	1041,81	268571	59383		102552	
128	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	10	40588,78	12,60	405888	126	352536	50032	492394
		НР - 94%, СП - 85%			5322,56	--	53226	--		36474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1379504	147460	910247	358309	1876839
							321797	59383	--	139026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379504				
	Материалы		Тенге				910247				
	Всего заработная плата		Тенге					381180			
		Накладные расходы	Тенге				358309				
		Сметная прибыль	Тенге				139026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1876839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					381180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1876839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					381180			
		РАЗДЕЛ 8. Перемычки и прогоны АС-25									
201	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	265	968,94	377,12	256769	99937	88573	105531	391283
		НР - 118%, СП - 85%			257,58	79,90	68259	21174		28983	
202	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	20	3520,08	2041,56	70402	40832	1234	43645	123170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1416,82	432,53	28336	8651		9124	
203	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,074	102805,00	–	7608	–	7608	–	8217
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
204	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	6,919	111590,00	–	772091	–	772091	–	833858
		СП - 8%			–	–	–	–		61767	
205	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,09	111932,00	–	10074	–	10074	–	10880
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
206	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,778	122720,00	–	218196	–	218196	–	235652
		СП - 8%			–	–	–	–		17456	
207	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,544	122075,00	–	310559	–	310559	–	335404
		СП - 8%			–	–	–	–		24845	
208	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,74	139578,00	–	242866	–	242866	–	262295
		СП - 8%			–	–	–	–		19429	
209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,85111	130773,98	29091,69	242077	53852	5960	136888	409282
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	182265	16124		30317	
210	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,85111	10846,49	1569,10	20078	2904	2255	10299	32808
		НР - 69%; СП - 8%			8059,58	4,00	14919	7		2430	
211	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,85111	479350,00	–	887330	–	887330	–	958316
		СП - 8%			–	–	–	–		70986	
212	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	51,43219	190,67	4,64	9807	239	5753	2659	13463
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	3815	39		997	
213	Е11-070503-0106 1107-0503-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	8458,95	3097,77	50754	18587	1714	40388	98433
		НР - 118%; СП - 8%			5075,54	628,97	30453	3774		7291	
214	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	3,6	233551,00	–	840784	–	840784	–	908047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67263	
215	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2953,86	90,74	17723	544	5805	13557	33782
		НР - 118%; СП - 8%			1895,59	19,22	11374	115		2502	
216	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,134	65338,00	--	8755	--	8755	--	9455
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
217	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,83	12595,05	43,45	174190	601	142213	25358	215512
		НР - 80%; СП - 8%			2268,67	23,26	31376	322		15964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление перемычки АС25									
218	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	4,0836	22650,43	2474,58	92495	10105	--	66035	171212
		НР - 76%; СП - 8%			20175,85	1101,34	82390	4497		12682	
219	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,165272	17627,00	--	73421	--	73421	--	79295
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
220	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101646	376202,00	--	38239	--	38239	--	41298
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
		Колонна К1 - 1шт, К2 - 3шт (АС-25, 41-42)									
221	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,64853	36143,56	15649,81	23440	10150	1928	10002	36117
		НР - 69%; СП - 8%			17518,91	4832,14	11362	3134		2675	
222	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,64853	990060,00	--	642084	--	642084	--	693451
		СП - 8%			--	--	--	--		51367	
223	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,80737	190,67	4,64	3586	87	2104	972	4923
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	1395	14		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,054	43529,38	1720,35	2351	93	2156	111	2659
		НР - 91%; СП - 85%			1894,10	363,04	102	20		197	
		Арочные перемычки АР1-4 (АС-25,43-46)									
225	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,5272	81113,81	6628,23	123877	10123	9873	99681	241443
		НР - 93%; СП - 85%			68020,58	2162,64	103881	3303		17885	
226	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92288	973588,00	–	898505	–	898505	–	970385
		СП - 85%			–	–	–	–		71880	
227	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,60432	965674,00	–	583576	–	583576	–	630262
		СП - 85%			–	–	–	–		46686	
228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,88525	190,67	4,64	8749	213	5133	2372	12011
		НР - 69%; СП - 85%			74,17	0,76	3403	35		890	
		Металлические балки БМ-5,6,9,8 Лист Ас-25; Двутавры и трубы АС-25									
229	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,56109	83977,57	42124,16	131097	65759	10464	47454	192835
		НР - 69%; СП - 85%			35151,21	8904,13	54874	13900		14284	
230	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03556	973588,00	–	34621	–	34621	–	37391
		СП - 85%			–	–	–	–		2770	
231	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,59553	965674,00	–	1540762	–	1540762	–	1664023
		СП - 85%			–	–	–	–		123261	
232	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,61112	83977,57	42124,16	51320	25742	4096	18577	75489
		НР - 69%; СП - 85%			35151,21	8904,13	21482	5441		5592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	0,2283	61862,03	15589,72	14123	3559	2114	6579	22358
		НР - 69%, СП - 85%			37014,23	4748,87	8450	1084		1656	
234	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,30588	973588,00	–	297801	–	297801	–	321625
		СП - 85%			–	–	–	–		23824	
235	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,54354	965674,00	–	524882	–	524882	–	566873
		СП - 85%			–	–	–	–		41991	
236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	77,76479	190,67	4,64	14827	361	8698	4020	20355
		НР - 69%, СП - 85%			74,17	0,76	5768	59		1508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				9239819	343688	8232227	634128	10663862
							663904	81693	–	789915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8757684				
	Материалы		Тенге				273257				
	Всего заработная плата		Тенге					412555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7932154				
		Накладные расходы	Тенге				404329				
		Сметная прибыль	Тенге				732961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9894974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					412555			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				482135				
	Материалы		Тенге				26816				
	Всего заработная плата		Тенге					333042			
		Накладные расходы	Тенге				229799				
		Сметная прибыль	Тенге				56954				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				768888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					333042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10663862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					745597			
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие (АС-47)									
242	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	135	6056,43	2320,27	817618	313237	317931	294463	1201048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1381,11	467,37	186450	63095		88966	
243	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4769,78	1988,23	57237	23859	19568	21966	85540
		НР - 118%; СП - 8%			1150,81	400,49	13810	4806		6336	
244	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	1088,53	17167,00	–	18686795	–	18686795	–	20181739
		СП - 8%			–	–	–	–		1494944	
245	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	3,8	10181,00	–	38688	–	38688	–	41783
		СП - 8%			–	–	–	–		3095	
246	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	968,94	377,12	3876	1509	1337	1593	5906
		НР - 118%; СП - 8%			257,58	79,90	1030	320		437	
247	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,424	117787,00	–	49942	–	49942	–	53937
		СП - 8%			–	–	–	–		3995	
248	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2953,86	90,74	2954	91	967	2259	5631
		НР - 118%; СП - 8%			1895,59	19,22	1896	19		417	
249	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	2,88	17167,00	–	49441	–	49441	–	53396
		СП - 8%			–	–	–	–		3955	
		Металлические балки и швеллера Лист АС-34-37,39,47									
250	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,54588	83977,57	42124,16	633685	317863	50575	229381	932111
		НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	265247	67189		69045	
251	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7,54588	965674,00	–	7286860	–	7286860	–	7869809
		СП - 8%			–	–	–	–		582949	
252	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06744	130773,98	29091,69	8819	1962	217	4987	14911
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	6640	587		1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,06744	973588,00 –	– –	65659 –	– –	65659	– 5253	70912
254	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	8,64332	10846,49 8059,58	1569,10 4,00	93750 69662	13563 35	10525	48090 11347	153188
		Монолитный участок Му1-Му8 Лист АС-47,53,54									
257	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^2	13,225	82974,90 24273,48	4930,53 955,51	1097343 321017	65207 12637	711119	303625 112077	1513045
258	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,137176	376202,00 –	– –	51606 –	– –	51606	– 4128	55734
259	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,92869	331233,00 –	– –	307613 –	– –	307613	– 24609	332222
260	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,02749	455717,00 –	– –	12528 –	– –	12528	– 1002	13530
261	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м^3 изоляции	0,624	37721,54 5454,12	2351,82 796,82	23538 3403	1467 497	18668	3667 2176	29381
262	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,24	64208,07 14917,57	7353,91 1455,17	15410 3580	1765 349	10065	3576 1519	20505
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				29303362 872735	740523 149534	27690104 –	913607 2417355	32634328
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28567108				
		Материалы	Тенге				1079658				
		Всего заработная плата	Тенге					612909			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26549132				
		Накладные расходы	Тенге				631149				
		Сметная прибыль	Тенге				2335858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31534115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					612909			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				736254				
		Материалы	Тенге				61317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					409360			
		Накладные расходы	Тенге				282458				
		Сметная прибыль	Тенге				81497				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1100209				193
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					409360			
		Сметная заработная плата	Тенге				32634324				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								584
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1022269			
		Сметная заработная плата	Тенге								79992406
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					8321641				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2966076			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					667471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						54512024		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8267306	
		- Накладные расходы	Тенге							5925362	
		- Сметная прибыль	Тенге								

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					79 992 406				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					1 199 886				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					730 731				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					81 923 023				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 638 460				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					83 561 482				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					7 520 533				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					82 048 184				
	ИТОГО	Тенге					89 568 717				
	НДС 12%	Тенге					10 748 246				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**100 316 963**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горхимстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____ Середенко А.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора_____ Жаукин С.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
Sarapshy-Qurylys Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000325
Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		двухкамерные										
46	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	6,3306		3271,47	249,56	20710	1580	10122	8812	31884
						1422,91	123,78	9008	784		2362	
		НР - 90%, СП - 8%										
47	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	6,3306		38517,00	--	243836	--	243836	--	263343
						--	--	--	--		19507	
		СП - 8%										
48	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	12,133		4332,57	253,39	52567	3075	25978	22515	81088
						1938,06	123,78	23514	1502		6007	
		НР - 90%; СП - 8%										
49	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	5,0808		38517,00	--	195697	--	195697	--	211353
						--	--	--	--		15656	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	7,0522	34956,00	--	246517	--	246517	--	266238
		СП - 8%			--	--	--	--		19721	
51	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	25,6608	3684,57	252,42	94549	6477	42306	44082	149722
		НР - 90%; СП - 8%			1783,48	125,29	45766	3215		11091	
52	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	25,6608	36727,00	--	942444	--	942444	--	1017840
		СП - 8%			--	--	--	--		75396	
		однокамерные									
55	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,625	4332,57	253,39	7040	412	3479	3015	10860
		НР - 90%; СП - 8%			1938,06	123,78	3149	201		804	
56	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	1,625	35465,00	--	57631	--	57631	--	62241
		СП - 8%			--	--	--	--		4610	
		Витраж Лист АС-11									
67	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	283,121	10980,09	612,86	3108694	173513	2302	2090857	5615515
		НР - 69%; СП - 8%			10359,10	343,84	2932879	97348		415964	
68	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2022 К-1,05 тонированные стекла	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	297,27705	102432,00	--	30450683	--	30450683	--	32886738
		СП - 8%			--	--	--	--		2436055	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40596822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3014316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185057			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32220996		
		- Накладные расходы	Тенге							2169281	
		- Сметная прибыль	Тенге							3007173	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					40 596 822				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					608 952				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					370 852				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					41 576 626				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					831 533				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					42 408 159				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					3 816 734				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					41 640 147				
	ИТОГО	Тенге					45 456 881				
	НДС 12%	Тенге					5 454 826				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**50 911 707**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" ГУ "Отделстрой"

БИН001040003175

Главный инженер_____Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

Форма 4

АКТ № 3

приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

см. 02-01-04. Электромонтажные работы.
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		Светильники										
76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 85%*	м	2529		313,45 261,70	2,56 0,09	792715 661839	6475 228	124401	476691 101565	1370971
78	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** *СП - 85%*	км	0,1734		249386,00 –	– –	43244 –	– –	43244	– 3459	46703
79	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 85%*	км	1,24848		574495,00 –	– –	717246 –	– –	717246	– 57380	774626
80	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 85%*	км	1,1577		372858,00 –	– –	431658 –	– –	431658	– 34533	466191
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование										
		ЩАП										
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	716		313,45	2,56	224430	1833	35220	134959	388143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 89%			261,70	0,09	187377	64		28755	
191	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,08772	249386,00	–	21876	–	21876	–	23626
		СП - 89%			–	–	–	–		1750	
192	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16116	372858,00	–	60090	–	60090	–	64897
		СП - 89%			–	–	–	–		4807	
193	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,48144	574495,00	–	276585	–	276585	–	298712
		СП - 89%			–	–	–	–		22127	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3 433 870
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				849 216				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					8 308			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					292			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1 710 321		
	- Накладные расходы		Тенге							611 650	
	- Сметная прибыль		Тенге							254 376	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					3 433 870				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					51 508				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					31 368				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					3 516 746				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					70 335				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					3 587 080				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					322 837				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					3 522 118				
	ИТОГО	Тенге					3 844 956				
	НДС 12%	Тенге					461 395				
	Всего с НДС 12%	Тенге					4 306 351				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой"
БИН 001040003175
Начальник участка ЭМР _____ **Хабибулин В.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Satpshy-Qurylys»
_____ **Сыбенбеков Д.Ж.**
БИН 090340016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Главный специалист отдела
технического надзора _____ **Жаукин С.А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.