Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35 — 170740004625

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70 — 001040003175

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 7 от 24.11.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000473	27.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	150 078 490,00	150 078 490,00
				Итого	1	x	150 078 490,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" / _____ / Муханов Б. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	24.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	**373 743 702**	**133 998 652**							**16 079 838**	**150 078 490**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Ихпасова Д.М.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ Макишева К.К.
БИН 090140016491, № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ Орымбаев Н.Б.

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них		
					В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	77 092 203	68 832 324			8 259 879	77 092 203
2	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	44 719 798	39 928 391			4 791 407	44 719 798
3	Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция УМР	7 489 521	6 687 072			802 449	7 489 521
4	Смета 02-01-03 Водопровод и канализация УМР	16 364 459	14 611 124			1 753 335	16 364 459
5	см 02-01-04 Электромонтажные работы ЭХ	4 412 510	3 939 741			472 769	4 412 510
	Всего по объекту:	**150 078 490**	**133 998 652**			**16 079 838**	**150 078 490**

Заказчик:
Зам. руководитель Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Ихласова Д.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
33	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	145		45748,93	4476,67	6633595	649117	4656042	1380181	8654878
		НР - 93%; СП - 8%				9161,63	1073,31	1328436	155630		641102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19										
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	250		49131,58	3308,08	12282895	827021	8292874	3104538	16618428
		НР - 93%; СП - 8%				12652,00	700,85	3163000	175213		1230995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,9		455717,00	--	865862	--	865862	--	935131
		СП - 8%				--	--	--	--		69269	
36	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	40		31059,00	--	1242360	--	1242360	--	1341749
		СП - 8%				--	--	--	--		99389	
		Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	250	7254,98	412,13	1813745	103033	1054882	632410	2641848
		НР - 93%; СП - 8%			2623,32	96,72	655830	24180		195693	
		РАЗДЕЛ 8. Перемычки и прогоны АС-25									
		Металлические балки БМ-5,6,9,8 Лист Ас-25; Двутавры и трубы АС-25									
229	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6	83977,57	42124,16	134364	67399	10723	48637	197641
		НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	56242	14247		14640	
230	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	973588,00	--	29208	--	29208	--	31545
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	
231	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,5	965674,00	--	1448511	--	1448511	--	1564392
		СП - 8%			--	--	--	--		115881	
232	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6	83977,57	42124,16	50387	25274	4022	18239	74116
		НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	21091	5342		5490	
233	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,15	61862,03	15589,72	9279	2338	1389	4322	14690
		НР - 69%; СП - 8%			37014,23	4748,87	5552	712		1088	
234	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3	973588,00	--	292076	--	292076	--	315442
		СП - 8%			--	--	--	--		23366	
235	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,44	965674,00	--	424897	--	424897	--	458889
		СП - 8%			--	--	--	--		33992	
236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	60	190,67	4,64	11440	279	6711	3102	15705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	4450	46		1163	
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие (АС-47)									
242	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	163	6056,43	2320,27	987198	378204	383873	355537	1450154
		НР - 118%; СП - 8%			1381,11	467,37	225121	76181		107419	
243	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4769,78	1988,23	38158	15906	13046	14644	57026
		НР - 118%; СП - 8%			1150,81	400,49	9206	3204		4224	
244	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	1086,13	17167,00	--	18645594	--	18645594	--	20137241
		СП - 8%			--	--	--	--		1491647	
245	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	5,3	10181,00	--	53959	--	53959	--	58276
		СП - 8%			--	--	--	--		4317	
246	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	968,94	377,12	3876	1509	1337	1593	5906
		НР - 118%; СП - 8%			257,58	79,90	1030	320		437	
247	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,4	117787,00	--	47115	--	47115	--	50884
		СП - 8%			--	--	--	--		3769	
		Металлические балки и швеллера Лист АС-34-37,39,47									
250	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4	83977,57	42124,16	335910	168497	26808	121593	494103
		НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	140605	35617		36600	
251	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4	965674,00	--	3862696	--	3862696	--	4171712
		СП - 8%			--	--	--	--		309016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03	130773,98	29091,69	3923	872	97	2218	6633
		НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	2954	261		491	
253	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	973588,00	--	29208	--	29208	--	31545
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	
254	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3	10846,49	1569,10	32539	4707	3653	16692	53169
		НР - 69%; СП - 8%			8059,58	4,00	24179	12		3938	
		Монолитный участок Му1-Му8 Лист АС-47,53,54									
257	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	7	82974,90	4930,53	580824	34514	376396	160709	800855
		НР - 91%; СП - 8%			24273,48	955,51	169914	6689		59323	
258	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	376202,00	--	22572	--	22572	--	24378
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
259	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	331233,00	--	9937	--	9937	--	10732
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
260	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	455717,00	--	4557	--	4557	--	4922
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
		Лестница ЛК-1 (1шт) Лист АС-47,55									
266	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15	108742,73	37067,52	16311	5560	2345	7105	25290
		НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	8406	1891		1873	
267	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,15	1139868,00	--	170980	--	170980	--	184658
		СП - 8%			--	--	--	--		13678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	20	6904,00	80,32	138080	1606	96722	47722	200666
		НР - 118%; СП - 8%			1987,61	34,50	39752	690		14864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1,5	7853,72	412,13	11781	618	7228	3794	16821
		НР - 93%; СП - 8%			2623,32	96,72	3935	145		1246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница ЛК-2 (2шт) Лист АС-47,56									
272	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,3	108742,73	37067,52	32623	11120	4690	14211	50581
		НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	16813	3783		3747	
273	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,3	1139868,00	--	341960	--	341960	--	369317
		СП - 8%			--	--	--	--		27357	
274	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,2	190,67	4,64	1754	43	1029	476	2408
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	682	7		178	
275	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	40	6904,00	80,32	276160	3213	193443	95444	401332
		НР - 118%; СП - 8%			1987,61	34,50	79504	1380		29728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61 473 061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 956 702				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 300 830			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					505 550			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42 628 803		
		- Накладные расходы	Тенге							6 033 167	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 553 560	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					61 473 061			
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					922 096			
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					561 556			
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					62 956 713			
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 259 134			
	Итого в ценах 2022г	Тенге					64 215 847			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					5 779 426				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					63 052 898				
	ИТОГО		Тенге					68 832 324				
	НДС 12%		Тенге					8 259 879				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**77 092 203**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140001649
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя_____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора_____Шилохвостов Д.С.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Окна Лист АС-10,11										
		двухкамерные										
46	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м²	311,9136		3271,47 1422,91	249,56 123,78	1020416 443825	77841 38609	498750	434190 116369	1570975
47	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м²	311,9136		38517,00 --	-- --	12013976 --	-- --	12013976	-- 961118	12975094
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы Лист АС-16										
		Потолок										
106	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	3279		1173,06 751,67	6,19 2,17	3846464 2464726	20297 7115	1361441	1977467 465913	6289844
109	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1100		124,28 98,91	2,85 1,74	136708 108801	3135 1914	24772	88572 18018	243298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
119	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	6049	862,17	6,19	5215266	37443	2511545	2143524	7947478
		НР - 80%; СП - 8%			440,78	2,17	2666278	13126		588689	
		РАЗДЕЛ 3. Полы Лист АС-17									
		Тип 4, сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346Г, S=232$м^2$ керамог									
137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	41,088	1149,82	35,28	47244	1450	25628	19734	72336
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	20166	828		5358	
138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	41,088	335,85	12,10	13799	498	12802	726	15687
		НР - 94%; СП - 8%			12,14	6,66	499	274		1162	
		Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123$м^2$ линол.									
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	707,56	486,83	45,54	344461	32222	--	307753	704390
		НР - 94%; СП - 8%			441,29	21,42	312239	15156		52175	
144	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	21,863604	41050,00	--	897501	--	897501	--	969301
		СП - 8%			--	--	--	--		71800	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2123	1149,82	35,28	2441068	74899	1324201	1019634	3737563
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	1041968	42757		276860	
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	707,56	671,69	24,19	475261	17116	440965	25005	540286
		НР - 94%; СП - 8%			24,28	13,32	17180	9425		40020	
		Тип 6, S=235$м^2$ линол.									
151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	235	1149,82	35,28	270208	8291	146579	112866	413720
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	115338	4733		30646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	235	671,69	24,19	157847	5684	146457	8305	179444
		НР - 94%; СП - 8%			24,28	13,32	5706	3130		13292	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35659415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7196726				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19404618		
		- Накладные расходы	Тенге							6137776	
		- Сметная прибыль	Тенге							2641420	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					35 659 415				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					534 891				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					325 749				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					36 520 055				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					730 401				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					37 250 456				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					3 352 541				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					36 575 850				
	ИТОГО	Тенге					39 928 391				
	НДС 12%	Тенге					4 791 407				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**44 719 798**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Шилохвостов Д.С.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июнь 2023 г.

Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
22	С1242-207-0302 242-207-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		53	4067,00	--	215551	--	215551	--	232795
		СП - 8%				--	--	--	--		17244	
41	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		100	2005,63	27,40	200563	2740	141565	56117	277214
		НР - 98%; СП - 8%				562,58	10,04	56258	1004		20534	
42	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1050,983	2169,11	27,40	2279698	28797	1659639	589780	3099034
		НР - 98%; СП - 8%				562,58	10,04	591262	10552		229556	
43	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		125	1772,73	27,40	221591	3425	147843	70146	315076
		НР - 98%; СП - 8%				562,58	10,04	70323	1255		23339	
44	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		90	2553,83	27,40	229845	2466	176747	50505	302778
		НР - 98%; СП - 8%				562,58	10,04	50632	904		22428	
45	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		155	2729,41	27,40	423059	4247	331612	86981	550844
		НР - 98%; СП - 8%				562,58	10,04	87200	1556		40804	
46	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		180	3111,35	50,62	560043	9112	424096	127741	742806

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				704,64	19,51	126835	3512		55022	
47	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1725	124,69	1,65	215090	2846	5071	203033	451570
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	207173	--		33448	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5972118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1189683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3102126		
		- Накладные расходы	Тенге								1184303	
		- Сметная прибыль	Тенге								442375	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге					5 972 118				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге					89 582				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					54 555				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					6 116 255				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					122 325				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					6 238 580				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					561 472				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					6 125 599				
	ИТОГО		Тенге					6 687 072				
	НДС 12%		Тенге					802 449				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**7 489 521**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sabanshy-Qurylys»
_____ Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект". БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ Шилохвостов Д.С.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" 5170300

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Форма 4

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за июнь 2023 г.

Смета 02-01-03 Водопровод и канализация

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод										
		Водомерный узел										
5	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел		1	44217,36	1663,30	44217	1663	19748	22790	72367
		НР - 98%; СП - 8%				22805,79	449,19	22806	449		5361	
6	С1244-301-0601 244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.		1	164930,00	--	164930	--	164930	--	178124
		СП - 8%				--	--	--	--		13194	
7	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	2052,18	334,15	2052	334	27	1757	4113
		НР - 98%; СП - 8%				1690,80	101,73	1691	102		305	
8	С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.		1	6938,00	--	6938	--	6938	--	7493
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
9	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	5447,05	404,76	10894	810	1031	9036	21524
		НР - 98%; СП - 8%				4526,34	83,88	9053	168		1594	
10	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		2	25485,00	--	50970	--	50970	--	55048
		СП - 8%				--	--	--	--		4078	
11	Ц13-121201-0301 1312-1201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	65654,34	4828,90	65654	4828	17324	26941	100002
		НР - 61%; СП - 8%				43502,40	662,41	43502	662		7408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	305741,00	--	305741	--		--	305741
						--	--	--	--	305741	--	
13	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		1	5909,00	--	5909	--	5909	--	6382
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
14	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		10	1237,66	74,92	12377	749	614	10904	25143
		НР - 99%; СП - 8%				1101,36	--	11014	--		1862	
15	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		10	3158,00	--	31580	--	31580	--	34106
		СП - 8%				--	--	--	--		2526	
16	С1241-114-0116 241-114-0116 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.		2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
17	С1261-301-0247 261-301-0247 РСНБ РК 2022	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м		2,7	4367,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
18	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		0,85	3778,04	31,36	3211	27	2641	542	4053
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	543	10		300	
19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,85	124,69	1,65	106	1	3	100	223
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	102	--		16	
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2,7	131,69	1,65	356	4	28	318	728
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	324	--		54	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,00085	89432,74	--	76	--	3	73	161
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	--	73	--		12	
22	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0027	93312,93	--	252	--	19	231	521

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	--	233	--		39	
23	Ц13-120901-0102 1312-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.		1	2705,32	596,34	2705	596	161	1368	4399
		НР - 61%; СП - 8%				1948,32	294,00	1948	294		326	
24	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1	3675,00	--	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
25	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		16,92	708,00	--	11979	--	11979	--	12937
		СП - 8%				--	--	--	--		958	
		Арматура и трубопроводы										
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	5447,05	404,76	5447	405	516	4518	10762
		НР - 98%; СП - 8%				4526,34	83,88	4526	84		797	
27	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	25485,00	--	25485	--	25485	--	27524
		СП - 8%				--	--	--	--		2039	
28	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		110	2177,00	--	239470	--	239470	--	258628
		СП - 8%				--	--	--	--		19158	
29	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		47	2876,00	--	135172	--	135172	--	145986
		СП - 8%				--	--	--	--		10814	
30	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		10	3966,00	--	39660	--	39660	--	42833
		СП - 8%				--	--	--	--		3173	
31	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		5	5909,00	--	29545	--	29545	--	31909
		СП - 8%				--	--	--	--		2364	
32	С1242-301-1207 242-301-1207 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.		1	7151,00	--	7151	--	7151	--	7723
		СП - 8%				--	--	--	--		572	
33	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		27	7313,78	119,26	197472	3220	156454	37951	254257
		НР - 98%; СП - 8%				1399,93	34,34	37798	927		18834	
34	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		237	2292,27	31,36	543268	7432	384547	150990	749799
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	151289	2782		55541	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		162	2389,74	31,36	387138	5080	278645	103209	529575
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	103413	1902		39228	
36	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		113	2765,37	31,36	312487	3544	236809	71991	415237
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	72134	1327		30759	
37	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		61	3110,47	31,36	189739	1913	148887	38862	246889
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	38939	716		18288	
38	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		29	4273,71	55,17	123938	1600	98552	23908	159673
		НР - 98%; СП - 8%				820,19	21,03	23786	610		11828	
39	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		36	5772,38	73,80	207806	2657	169737	35682	262967
		НР - 98%; СП - 8%				983,68	27,71	35412	998		19479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3181339	34863	2282149	541171	3995850
	Стоимость оборудования		Тенге					558586	11031	305741	273344	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					305741				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					305741				
	Материалы		Тенге					68359				
	Всего заработная плата		Тенге					17484				
		Накладные расходы	Тенге						46406			
		Сметная прибыль	Тенге					28309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					104402				
		Сметная заработная плата	Тенге									23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						46406			
	Материалы		Тенге					779108				
	Всего заработная плата		Тенге					636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						11320			
		Накладные расходы	Тенге					766403				
		Сметная прибыль	Тенге					11208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					853542				
		Сметная заработная плата	Тенге									5
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						11320			
	Материалы		Тенге					2028131				
	Всего заработная плата		Тенге					1497624				
	Сдача и испытание		Тенге						511891			
		Накладные расходы	Тенге					59				
		Сметная прибыль	Тенге					501654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					202384				
			Тенге					2732169				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
		Сметная заработная плата	Тенге						511891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3995854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
		Сметная заработная плата	Тенге						569617			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4										
72	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		1	57722,00	--	57722	--		--	57722
						--	--	--	--	57722	--	
73	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект		24	51821,00	--	1243704	--		--	1243704
						--	--	--	--	1243704	--	
74	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		140	2876,00	--	402640	--	402640	--	434851
		СП - 8%				--	--	--	--		32211	
75	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		29	3966,00	--	115014	--	115014	--	124215
		СП - 8%				--	--	--	--		9201	
76	С1242-303-0205 242-303-0205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		2	9641,00	--	19282	--	19282	--	20825
		СП - 8%				--	--	--	--		1543	
77	С1242-307-0201 242-307-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.		8	3585,00	--	28680	--	28680	--	30974
		СП - 8%				--	--	--	--		2294	
78	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.		3	3984,00	--	11952	--	11952	--	12908
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
82	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		206	2292,27	31,36	472208	6460	334248	131241	651725
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	131500	2418		48276	
83	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		452	2389,74	31,36	1080162	14174	777454	287965	1477578
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	288534	5306		109452	
84	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		286	2765,37	31,36	790896	8969	599359	182208	1050953
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	182568	3358		77849	
85	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		15	3110,47	31,36	46657	470	36612	9556	60710

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	9575	176		4497	
86	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		39	3778,04	31,36	147344	1223	121225	24847	185966
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	24896	458		13775	
87	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		10	4273,71	55,17	42737	551	33984	8244	55060
		НР - 98%; СП - 8%				820,19	21,03	8202	210		4079	
		Горячее водоснабжение Т31										
104	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		64,5	2292,27	31,36	147851	2022	104655	41092	204059
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	41174	757		15116	
105	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		31	2389,74	31,36	74082	972	53321	19750	101338
		НР - 98%; СП - 8%				638,35	11,74	19789	364		7507	
106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		95,5	124,69	1,65	11908	158	280	11240	25000
		НР - 98%; СП - 8%				120,10	--	11470	--		1852	
107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0955	89432,74	--	8541	--	298	8161	18038
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	--	8243	--		1336	
108	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.		15	1361,76	0,18	20426	3	534	19491	43111
		НР - 98%; СП - 8%				1325,94	--	19889	--		3193	
109	С1245-508-0104 245-508-0104 РСНБ РК 2022	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.		13	30302,00	--	393926	--	393926	--	425440
		СП - 8%				--	--	--	--		31514	
110	С1245-508-0104 245-508-0104 РСНБ РК 2022	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.		2	30302,00	--	60604	--	60604	--	65452
		СП - 8%				--	--	--	--		4848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5176336	35002	3094068	743795	6289629
	Стоимость оборудования		Тенге					745840	13047	1301426	369499	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1301426				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1301426				
	Материалы		Тенге					1040639				
	Всего заработная плата		Тенге					297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						8243			
								1032098				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					8161				
		Сметная прибыль	Тенге					83903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1132703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						8243			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2834271				
	Материалы		Тенге					2061672				
	Всего заработная плата		Тенге						750644			
		Накладные расходы	Тенге					735634				
		Сметная прибыль	Тенге					285596				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3855501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414
		Сметная заработная плата	Тенге						750644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6289630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									419
		Сметная заработная плата	Тенге						758887			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая										
114	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		15,05	2492,31	--	37509	--	--	27007	69677
		НР - 72%; СП - 8%				2492,31	--	37509	--		5161	
115	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		15,05	1301,18	--	19583	--	--	14100	36377
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	19583	--		2695	
116	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		180	1154,08	1,98	207734	356	533	202822	443401
		НР - 98%; СП - 8%				1149,14	0,65	206845	117		32845	
117	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		179,64	314,00	--	56407	--	56407	--	60920
		СП - 8%				--	--	--	--		4513	
118	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		335	1115,09	4,85	373555	1625	2790	362246	794663
		НР - 98%; СП - 8%				1101,91	1,49	369140	499		58863	
119	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		8,6	1439,05	108,34	12376	932	1384	10252	24439
		НР - 98%; СП - 8%				1169,78	46,70	10060	402		1810	
120	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м		343,016	1735,00	--	595133	--	595133	--	642744
		СП - 8%				--	--	--	--		47611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	341,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
174	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	147,00	--	6909	--	6909	--	7462
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
175	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	488,00	--	46848	--	46848	--	50596
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
176	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	362,00	--	7240	--	7240	--	7819
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
177	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	488,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
178	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	583,00	--	26235	--	26235	--	28334
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
179	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	162,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
180	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	94,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
181	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	79,00	--	3397	--	3397	--	3669
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
182	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	80	319,00	--	25520	--	25520	--	27562
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
183	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	95	260,00	--	24700	--	24700	--	26676
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
184	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	57	125,00	--	7125	--	7125	--	7695
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
185	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	22	44,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
186	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	846,00	--	27072	--	27072	--	29238

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2166	
187	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		2	236,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1485606	2913	839556	616427	2270195
								643137	1018	--	168163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					891941				
	Всего заработная плата		Тенге						57092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					834849				
		Накладные расходы	Тенге					41107				
		Сметная прибыль	Тенге					74645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1007693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						57092			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					593665				
	Материалы		Тенге					4708				
	Всего заработная плата		Тенге						587063			
		Накладные расходы	Тенге					575320				
		Сметная прибыль	Тенге					93518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1262503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
		Сметная заработная плата	Тенге						587063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2270196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
		Сметная заработная плата	Тенге						644155			
		РАЗДЕЛ 4. Дренажная канализация (тепловой узел)-2шт										
188	511-304-0303 511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.		2	52993,00	--	105986	--		--	105986
						--	--	--	--	105986	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					105986	--	--	--	105986
								--	--	105986	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					105986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					105986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					105986				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация производственная										
200	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		15	7001,68	119,26	105025	1789	82237	21084	136197
		НР - 98%; СП - 8%				1399,93	34,34	20999	515		10089	
202	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		10,15	2492,31	--	25297	--	--	18214	46992
		НР - 72%; СП - 8%				2492,31	--	25297	--		3481	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		10,15	1301,18	--	13207	--	--	9509	24533
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	13207	--		1817	
204	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1154,08	1,98	23082	40	59	22536	49267
		НР - 98%; СП - 8%				1149,14	0,65	22983	13		3649	
205	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		0,998	314,00	--	313	--	313	--	338
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
206	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		18,962	314,00	--	5954	--	5954	--	6430
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
207	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		45,8	1115,09	4,85	51071	222	382	49525	108643
		НР - 98%; СП - 8%				1101,91	1,49	50467	68		8048	
208	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		45,7084	1784,00	--	81544	--	81544	--	88068
		СП - 8%				--	--	--	--		6524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					305493	2051	170489	120868	460468
								132953	596	--	34109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					126315				
	Всего заработная плата		Тенге						38504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87811				
		Накладные расходы	Тенге					27723				
		Сметная прибыль	Тенге					12323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					166361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						38504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					179178				
	Материалы		Тенге					82678				
	Всего заработная плата		Тенге						95045			
		Накладные расходы	Тенге					93145				
		Сметная прибыль	Тенге					21786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					294109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						95045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					460470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						133549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13122136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2080516				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						74829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						25692			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6386260		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1713153		
		- Накладные расходы	Тенге								2022261	
		- Сметная прибыль	Тенге								845115	
	Итого в ценах 2022 г		Тенге					13 122 136				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге					171 135				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)		Тенге					104 221				
	Итого в текущих ценах 2022 г		Тенге					13 397 492				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					233 687				
	Итого в ценах 2022г		Тенге					13 631 179				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1		Тенге					1 226 806				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079		Тенге					13 384 318				
	ИТОГО		Тенге					14 611 124				
	НДС 12%		Тенге					1 753 335				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**16 364 459**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Ouryly»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ **Ихласова Д.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Шилохвостов Д.С.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 5

приемки выполненных работ

за июнь 2023 г.

Смета №02-01-04. Электромонтажные работы.
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		Светильники										
76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** ПР - 72%, СП - 8%	м	2322		313,45	2,56	727831	5944	114220	437674	1258756
						261,70	0,09	607667	209		93252	
78	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,1734		249386,00	--	43244	--	43244	--	46703
						--	--	--	--		3459	
79	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	1,11894		574495,00	--	642825	--	642825	--	694251
						--	--	--	--		51426	
80	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	1,0761		372858,00	--	401232	--	401232	--	433331
						--	--	--	--		32099	
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** ИР - 72%; СП - 8%	м	1018	313,45 261,70	2,56 0,09	319092 266411	2606 92	50075	191883 40883	551858
192	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,50898	372858,00 --	-- --	189777 --	-- --	189777	-- 15182	204959
193	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,52938	574495,00 --	-- --	304126 --	-- --	304126	-- 24330	328456
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 518 315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**874 078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8 550**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**301**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 745 498**		
		- Накладные расходы	Тенге							**629 557**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**260 631**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					3 518 315				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					52 775				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					32 140				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					3 603 230				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					72 065				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					3 675 295				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					330 777				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					3 608 735				
	ИТОГО	Тенге					3 939 512				
	НДС 12%	Тенге					472 741				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**4 412 253**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____ **Хабибулин В.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Saranshy-Qurylys»
_____ **Тлеспбеков Д.Ж.**
БИН 090740016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ **Исласова Л.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Шилохвостов Д.С.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.