Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

170740004625

Заказчик **Государственное учреждение " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область,г.Костанай,Проспект Аль-Фараби,112, тел.: 54-69-35**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040003175

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 7 от 24.11.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000378	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"				1	148 694 423,00	148 694 423,00
				Итого	1	x	148 694 423,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / подпись / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" / подпись / Ихласова Д.М.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"*

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *"Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство детского садана 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2023 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финнансирования: наимен.	источник финнансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		7	24.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"	**223 665 212**	**132 762 878**							**15 931 545**	**148 694 423**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ *Ихласова Д.М.* Муханов Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____ Макишева К.К.

БИН 090140016491 № KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Заказчик: Государственноу Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:" Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области"

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за май 2013 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2020г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2020г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
1	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ГЖС	80 412 977	71 797 301			8 615 676	80 412 977
2	см 02-01-01 Общестроительные работы дом ОС	40 761 664	36 394 343			4 367 321	40 761 664
3	см 02-01-01Д Общестроительные работы дом ГЖС	799 324	713 682			85 642	799 324
4	см 02-01-01К Общестроительные работы дом ГЖС	3 647 214	3 256 441			390 773	3 647 214
5	Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция УМР	18 694 423	16 691 449			2 002 974	18 694 423
6	см 02-01-04 Электромонтажные работы ЭХ	4 378 821	3 909 662			469 159	4 378 821
	Всего по объекту:	**148 694 423**	**132 762 878**			**15 931 545**	**148 694 423**

Заказчик:
Зам. руководитель Государственного Учреждения
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Ихласова Д.М. Муханов С.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Орымбаев Н.Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за май 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
33	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	190		45748,93	4476,67	8692297	850567	6101020	1808513	11340874
		НР - 93%; СП - 8%				9161,63	1073,31	1740710	203929		840064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19										
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	320		49131,58	3308,08	15722106	1058586	10614880	3973808	21271588
		НР - 93%; СП - 8%				12652,00	700,85	4048640	224272		1575674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,7		455717,00	--	1230436	--	1230436	--	1328871
		СП - 8%				--	--	--	--		98435	
36	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	51,2		31059,00	--	1590221	--	1590221	--	1717439
		СП - 8%				--	--	--	--		127218	
		Перегородки										
37	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	315		7254,98	412,13	2285319	129821	1329152	796837	3328728
		НР - 93%; СП - 8%				2623,32	96,72	826346	30467		246573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАЗДЕЛ 6. Полы Лист АС-17										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД376 S=1090 м^2 керамог.						
127	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м^3 подстилающего слоя	52	17080,98 4711,77	2584,81 1041,81	888211 245012	134410 54174	508789	281235 93556	1263002
					РАЗДЕЛ 8. Перемычки и прогоны АС-25						
201	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	265	968,94 257,58	377,12 79,90	256769 68259	99937 21174	88573	105531 28983	391283
202	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	3520,08 1416,82	2041,56 432,53	52801 21252	30623 6488	926	32733 6843	92377
203	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	0,04	102805,00 --	-- --	4112 --	-- --	4112	-- 329	4441
204	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	5,2	111590,00 --	-- --	580268 --	-- --	580268	-- 46421	626689
205	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	0,075	111932,00 --	-- --	8395 --	-- --	8395	-- 672	9067
206	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	0,05	122720,00 --	-- --	6136 --	-- --	6136	-- 491	6627
207	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	2,1	122075,00 --	-- --	256358 --	-- --	256358	-- 20509	276867
208	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м^3	0,95	139578,00 --	-- --	132599 --	-- --	132599	-- 10608	143207
209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,75	130773,98 98462,55	29091,69 8710,18	98080 73847	21819 6533	2414	55462 12283	165825
210	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,75	10846,49 8059,58	1569,10 4,00	8135 6045	1177 3	913	4173 985	13293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,75	479350,00	--	359513	--	359513	--	388274
		СП - 8%			--	--	--	--		28761	
212	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	24	190,67	4,64	4576	111	2685	1241	6282
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	1780	18		465	
215	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2953,86	90,74	5908	181	1936	4519	11261
		НР - 118%; СП - 8%			1895,59	19,22	3791	38		834	
215	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	65338,00	--	2614	--	2614	--	2823
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
		Утепление перемычки АС25									
218	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,15	22650,43	2474,58	3398	371	--	2426	6289
		НР - 76%; СП - 8%			20175,85	1101,34	3026	165		466	
219	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,153	17627,00	--	2697	--	2697	--	2913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
220	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	376202,00	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие (АС-47)									
242	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	163	6056,43	2320,27	987198	378204	383873	355537	1450154
		НР - 118%; СП - 8%			1381,11	467,37	225121	76181		107419	
243	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4769,78	1988,23	38158	15906	13046	14644	57026
		НР - 118%; СП - 8%			1150,81	400,49	9206	3204		4224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** СП - 8%	$м^2$	1086,13	17167,00 --	-- --	18645594 --	-- --	18645594	-- 1491647	20137241
245	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** СП - 8%	$м^2$	5,3	10181,00 --	-- --	53959 --	-- --	53959	-- 4317	58276
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**64121034**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7273035**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2721713**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**626646**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41939920**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7436659**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4749707**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					64 121 034				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					961 816				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					585 746				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					65 668 595				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 313 372				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					66 981 967				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					6 028 377				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					65 768 924				
	ИТОГО	Тенге					71 797 301				
	НДС 12%	Тенге					8 615 676				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**80 412 977**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"

БИН001040003175

Старший прораб _____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора _____Шилохвостов Д.С.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за май 2023 г.

Смета 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы Лист АС-16										
		Стены										
117	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5956		2435,92	108,52	14508340	646345	5777201	6886387	23106302
		НР - 80%; СП - 8%				1357,42	87,84	8084794	523175		1711576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1670		1870,54	102,82	3123802	171710	1062337	1624493	5128153
		НР - 80%; СП - 8%				1131,59	84,35	1889755	140865		379858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1059,5		1870,54	102,82	1981837	108938	673979	1030629	3253459
		НР - 80%; СП - 8%				1131,59	84,35	1198920	89369		240994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАЗДЕЛ 2. Полы Лист АС-17										
		Тип 3, сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124 $м^2$ керамог										
132	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	124		486,83	45,54	60367	5647	--	53934	123445
		НР - 94%; СП - 8%				441,29	21,42	54720	2656		9144	
133	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	3,8316		41050,00	--	157287	--	157287	--	169870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12583	
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	124	1149,82	35,28	142578	4374	77345	59555	218304
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	60859	2497		16171	
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	124	671,69	24,19	83290	3000	77279	4382	94686
		НР - 94%; СП - 8%			24,28	13,32	3011	1652		7013	
Тип 4, сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346Г, S=232$м^2$ керамог											
137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	190,912	1149,82	35,28	219514	6735	119079	91691	336102
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	93700	3845		24897	
138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	190,912	335,85	12,10	64118	2310	59490	3373	72890
		НР - 94%; СП - 8%			12,14	6,66	2318	1271		5399	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32503212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11388077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8003997		
		- Накладные расходы	Тенге							9754444	
		- Сметная прибыль	Тенге							2407635	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					32 503 212				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					487 548				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					296 917				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					33 287 677				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					665 754				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					33 953 431				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					3 055 809				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					33 338 534				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО		Тенге					36 394 343				
	НДС 12%		Тенге					4 367 321				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**40 761 664**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер_____Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sacapshy-Qurylys»
_____Бисенбеков Д.Ж.
БИН 090140001649
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя_____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора_____Шилохвостов Д.С.
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за май 2023 г.

Смета 02-01-01Д Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (под зумпф)										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** **Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**240**		**244,13** **--**	**244,13** **56,32**	**58591** **--**	**58591** **13517**	**--**	**9732** **5465**	**73788**
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**240**		**37,92** **--**	**37,92** **10,87**	**9101** **--**	**9101** **2609**	**--**	**1879** **878**	**11859**
3	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**240**		**16,76** **--**	**16,76** **4,81**	**4022** **--**	**4022** **1154**	**--**	**830** **389**	**5241**
4	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ. 300 мм** НР - 94%; СП - 8%	**м^3 подстилающего слоя**	**22,5**		**17080,98** **4711,77**	**2584,81** **1041,81**	**384322** **106015**	**58159** **23441**	**220148**	**121688** **40481**	**546491**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**637378**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**106015**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**129873**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						220149		
		- Накладные расходы	Тенге							134129	
		- Сметная прибыль	Тенге							47213	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					637 378				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					9 561				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					5 822				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					652 761				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					13 055				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					665 816				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					59 923				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					653 758				
	ИТОГО	Тенге					713 682				
	НДС 12%	Тенге					85 642				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**799 324**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"

БИН001040003175

Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Satapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Заместитель руководителя_____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора_____Шилохвостов Д.С.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "

договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за май 2023 г.

Смета 02-01-01К Общестроительные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС67-70)										
1	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство п.8**	**м^2 покрытия**	**0,3392**		**-3314,26**	**-242,90**	**-1124**	**-83**	**-909**	**-147**	**-1373**
		НР - 94%; СП - 8%				**-389,37**	**-72,41**	**-132**	**-25**		**-102**	
2	**Е11-110101-0303 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м^3 подстилающего слоя**	**121,24**		**16622,70**	**2661,46**	**2015336**	**322676**	**1084380**	**678783**	**2909648**
		НР - 94%; СП - 8%				**5017,16**	**938,87**	**608280**	**113829**		**215530**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2014212**	**322593**	**1083471**	**678636**	**2908275**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**608148**	**113804**	**--**	**215428**	
		Материалы	Тенге					**2014212**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1083470**				
		Накладные расходы	Тенге						**721952**			
		Сметная прибыль	Тенге					**678636**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**215428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2908276**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**721952**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2908276**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**500**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**721952**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**2908276**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**608148**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**322593**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**113804**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1083470**		
		- Накладные расходы	Тенге								**678636**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							215428	
		Итого в ценах 2022 г	Тенге				2 908 276				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге				43 624				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге				26 567				
		Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге				2 978 467				
		резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				59 569				
		Итого в ценах 2022г	Тенге				3 038 037				
		в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге				273 423				
		в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге				2 983 018				
		ИТОГО	Тенге				3 256 441				
		НДС 12%	Тенге				390 773				
		Всего с НДС 12%	**Тенге**				**3 647 214**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горкилстрой"

БИН001040003175

Старший прораб_____Середенко А.В.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Sarapshy-Qurylys»

_____Бисенбеков Д.Ж.

БИН 090140016491

№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740000625

Заместитель руководителя_____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725

Эксперт авторского надзора_____Шилохвостов Д.С.

Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за май 2023 г.

Смета 02-01-02 Отопление и вентиляция
Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Индивидуальный тепловой пункт										
2	513-201-0338 513-201-0338 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект		1	15571979,00	--	15571979	--		--	15571979
						--	--	--	--	15571979	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15571979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							15571979		

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					15 571 979				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					0				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					0				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					15 571 979				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					0				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					15 571 979				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					1 401 478				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					15 289 970				
	ИТОГО	Тенге					16 691 449				
	НДС 12%	Тенге					2 002 974				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**18 694 423**				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Sarapshy-Qurylys»
_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
БИН 090140016491
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ **Ихласова Д.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект", БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____ **Шилохвостов Д.С.**
Приказ №44 от 28.11.2022г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес:"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детскогосада на 280 мест в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области "
договор №7 от 24.11.2022 г..

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за май 2023 г.

Смета 02-01-04 Электромонтажные работы

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	2448		313,45	2,56	767526	6267	120417	461424	1327061
						261,70	0,09	640642	220		98312	
78	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**										
		СП - 8%	км	0,1734		249386,00	--	43244	--	43244	--	46703
						--	--	--	--		3459	
79	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**										
		СП - 8%	км	1,24746		574495,00	--	716660	--	716660	--	773993
						--	--	--	--		57333	
80	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**										
		СП - 8%	км	1,1169		372858,00	--	416445	--	416445	--	449761
						--	--	--	--		33316	
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование										
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	823		313,45	2,56	257969	2107	40483	155127	446148
						261,70	0,09	215379	74		33052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,33456	372858,00	--	124743	--	124743	--	134722
		СП - 8%			--	--	--	--		9979	
193	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,5049	574495,00	--	290063	--	290063	--	313268
		СП - 8%			--	--	--	--		23205	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3491657**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**856021**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8374**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**294**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1752055**		
		- Накладные расходы	Тенге							**616551**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**258656**	

	Итого в ценах 2022 г	Тенге					3 491 657				
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге					52 375				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9%)	Тенге					31 896				
	Итого в текущих ценах 2022 г	Тенге					3 575 928				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					71 519				
	Итого в ценах 2022г	Тенге					3 647 447				
	в том числе в ценах 2022 г 9% к=1	Тенге					328 270				
	в том числе в ценах 2023 г 91% к=1,079	Тенге					3 581 391				
	ИТОГО	Тенге					3 909 662				
	НДС 12%	Тенге					469 159				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**4 378 821**				

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Saraqsheq-Qurylys»

_____Бисембеков Д.Ж.
БИН090140001649
№ KZ09VJE00061242; № KZ92VJE00058390; № KZ17VJE00058964

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____Ихласова Д.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Эксперт авторского надзора _____Шилохвостов Д.С.
Приказ №44 от 28.11.2022г.