Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "MS Industrial"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО "MS Industrial"

_____ Байдуллаев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135 РК г. Астана, А 123, 7, 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-MS-05** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1883: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**		0,0224999	1 297 852,0	439 346,0	29 201,5	19 771,0			29 201,5
				км		858 506,0	110 257,0	19 316,0	4 962,0			
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм**		0,0400002	1 226 869,0	408 551,0	49 075,0	32 684,0			49 075,0
				км		818 318,0	108 002,0	32 733,0	8 640,0			
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		32,4094639	1 828,0		59 244,5		59 244,5		59 244,5
				м								
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**		80,8	133,0		10 746,0		10 746,0		10 746,0
				м								
5	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**		80	345,0	2,0	27 600,0	160,0	160,0		27 600,0
				м трубопровода		341,0	0,0	27 280,0	0,0			
6	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм**		45	350,0	2,0	15 750,0	90,0	315,0		15 750,0
				м трубопровода		341,0	0,0	15 345,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э1883: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	52 705,0	70 465,5	0,0	191 617,0
								94 674,0	13 602,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	52 705,0	70 465,5	0,0	191 617,0
								94 674,0	13 602,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдуллаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)