Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "MS Industrial"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 11 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО "MS Industrial"

Байдуллаев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135 РК г. Астана, А 123, 7, 13.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 11 этап.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 11 этап.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-MS-11** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1943: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,045	1 297 852,0 / 858 506,0	439 346,0 / 110 257,0	58 403,5 / 38 633,0	19 770,5 / 4 961,5			58 403,5
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,02	1 226 869,0 / 818 318,0	408 551,0 / 108 002,0	24 537,5 / 16 366,5	8 171,0 / 2 160,0			24 537,5
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45,45	1 828,0		83 082,5		83 082,5		83 082,5
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	20,2	133,0		2 686,6		2 686,6		2 686,5
5	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	345,0 / 341,0	2,0 / 0,0	6 900,0 / 6 820,0	80,0 / 0,0	80,0		6 900,0
6	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	46	350,0 / 341,0	2,0 / 0,0	16 007,0 / 15 595,0	180,0 / 0,0	630,0		16 007,0
			ИТОГО по смете Э1943: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0 / 77 414,5	28 201,5 / 7 121,5	86 479,1 / 0,0	0,0 / 0,0	191 617,0
			Итого по суммарной смете					191 617,0 / 77 414,5	28 201,5 / 7 121,5	86 479,1 / 0,0	0,0 / 0,0	191 617,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					11 305		202 922
			Итого с общеплощадочными затратами							10 146		
			Сметная прибыль 5%		5%					10 146		223 215
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					26 786		
			ИТОГО без НДС									250 000
			НДС		12%							
			ИТОГО с НДС									

ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдуллаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)