Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "MS Industrial"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 8 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО "MS Industrial"

_____ Байдуллаев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135 РК г. Астана, А 123, 7, 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 8 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 8 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-MS-20** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1753: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,03	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	38 936,0 25 755,0	13 181,0 3 308,0			38 936,0
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,04	1 226 869,0 818 318,0	408 551,0 108 002,0	49 075,0 32 733,0	16 342,0 4 320,0			49 075,0
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30,3	1 828,0		55 388,0		55 388,0		55 388,0
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40,4	133,0		5 373,0		5 373,0		5 373,0
5	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	9 458,0 7 872,0	264,0 0,0	1 322,0		9 458,0
6	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
7	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	8 960,0 8 354,0	606,0 4,0			8 960,0
8	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
9	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	32	345,0 341,0	2,0 0,0	10 981,0 10 854,0	80,0 0,0	80,0		10 981,0
			ИТОГО по смете Э1753: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0 85 568,0	30 473,0 7 632,0	75 609,0 0,0	0,0 0,0	191 617,0
			Итого по суммарной смете					191 617,0 85 568,0	30 473,0 7 632,0	75 609,0 0,0	0,0 0,0	191 617,0

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**11 305**		
			Итого с общеплощадочными затратами									**202 922**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**10 146**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**10 146**		
			ИТОГО без НДС									**223 215**
			НДС		**12%**					**26 786**		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MS Industrial" БИН 110840011135

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдуллаев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Технологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)