Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
08 июля 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 81-ОБ | 29.05.2015г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 19 018 094 | 16 980 441 | | | | | | | 2 037 653 | 19 018 094 |

Заказчик:
Руководитель
КГУ Управления строительства г.Алматы
2015 г.
Курмангалиев М.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"
Кисенбаев С.Е.

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы"**

Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

## Реестр выполненных работ на июль м. 2015 г

| № смет | № акта | Найменование Ф2 | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 2-1- | 1 | Общестроительные работы | 18 595 108 | 1 992 333 |
| 7-1 | 2 | Вертикальная планировка | 422 986 | 45 320 |
| | | **Итого** | **19 018 094** | **2 037 653** |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы** _____

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК" Абишев А.Т.** _____

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е.** _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТОО "ТВИК" САЙРАМ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Казакстан Республикасы Алматы обл. Карасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Ка-Строй ЛТД Для документов Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 1
## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 694,4 м3 | 4,85 0 | 4,85 1,68 | 3369 0 | 3369 1169 | 1134 97 | 0 0,01 | 0 4 | | |
| 2 | 2 | E0101-24-13 K=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 694,4 м3 | 16,79 0 | 16,79 5,83 | 11661 0 | 11661 4046 | 3924 97 | 0 0,02 | 0 13 | | |
| 3 | 3 | E0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, погрузка | 694,4 м3 | 32,54 1,53 | 30,98 9,01 | 22595 1062 | 21510 6256 | 7099 97 | 0,01 0,03 | 7 21 | | |
| 4 | 4 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1076,32 т | 176,4 0 | 176,4 35,28 | 189863 0 | 189863 37973 | 37973 100 | 0 0,74 | 0 797 | | |
| 5 | 5 | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопаа" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 863,516 м3 | 27,84 1,66 | 26,18 7,2 | 24036 1433 | 22603 6217 | 7421 97 | 0,01 0,03 | 10 22 | | |
| 6 | 6 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 3675,672 м3 | 39,73 1,87 | 37,82 11 | 146031 6874 | 139000 40425 | 45880 97 | 0,01 0,04 | 48 138 | | |
| 7 | 7 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1, отвозка лишнего грунта 1 | 6792,642 т | 176,4 0 | 176,4 35,28 | 1198222 0 | 1198222 239644 | 239644 100 | 0 0,74 | 0 5033 | | |
| 8 | 8 | E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 79,436 м3 | 262,72 62,72 | 0 0 | 20869 20869 | 0 0 | 23582 113 | 1,85 0 | 147 0 | | |
| 9 | 14 | E0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 694,4 | 3,07 | 2,66 | 2133 | 1848 | 889 | 0 | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3<br>3675,672 | 0,39<br>3,77 | 0,93<br>3,24 | 271<br>13846 | 646<br>11924 | 97<br>5705 | 0<br>0 | 2<br>12 |
| | | | Итого по разделу: Земляные работы | м3 | 0,48 | 1,12 | 1764<br>1632625 | 4117 | 97 | 0 | 14 |
| | | | Раздел: Фундаменты | | | | | | | | |
| 11 | 18 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,8287<br>т | 53600 | | 44418 | | | | |
| 12 | 19 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 11,882<br>т | 52400 | | 622596 | | | | |
| 13 | 20 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,633<br>т | 51000 | | 32283 | | | | |
| 14 | 21 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5,481<br>т | 50900 | | 278993 | | | | |
| 15 | 22 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 1,13<br>т | 48300 | | 54579 | | | | |
| 16 | 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0342<br>т | 62000 | | 2120 | | | | |
| 17 | 25 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1801<br>т | 61200 | | 11022 | | | | |
| 18 | 29 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0172<br>т | 68200 | | 1173 | | | | |
| 19 | 30 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0083<br>т | 65900 | | 547 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 1047732 | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 20 | 32 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4534<br>т | 52102 | | 23623 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4844<br>т | 66000 | | 31970 | | | | |
| 22 | 34 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,564<br>т | 68200 | | 38465 | | | | |
| 23 | 35 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0115<br>т | 50900 | | 585 | | | | |
| 24 | 36 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0768<br>т | 64400 | | 4946 | | | | |
| 25 | 37 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,337<br>т | 48300 | | 16277 | | | | |
| 26 | 38 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 2,235<br>т | 62100 | | 138775 | | | | |
| 27 | 40 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,404<br>т | 52102 | | 125274 | | | | |
| 28 | 41 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,2811<br>т | 50900 | | 14308 | | | | |
| 29 | 42 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 2,819<br>т | 48300 | | 136153 | | | | |
| 30 | 43 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,4197<br>т | 48300 | | 20272 | | | | |
| 31 | 44 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 3,657<br>т | 45800 | | 167486 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 718134 | | | | |
| | | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 32 | 47 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,6793<br>т | 55620 | | 37783 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3639<br>т | 52102 | | 18960 | | | | |
| 34 | 49 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 7,781<br>т | 52400 | | 407740 | | | | |
| 35 | 50 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,748<br>т | 50900 | | 88983 | | | | |
| 36 | 52 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,175<br>т | 55620 | | 9733 | | | | |
| 37 | 53 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2091<br>т | 52102 | | 10895 | | | | |
| 38 | 54 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 2,145<br>т | 51000 | | 109385 | | | | |
| 39 | 55 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,196<br>т | 50900 | | 213592 | | | | |
| 40 | 56 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,3551<br>т | 48300 | | 17151 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 914222 | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытие | | | | | | | | |
| 41 | 65 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0174<br>т | 52102 | | 907 | | | | |
| 42 | 66 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 2,468<br>т | 53600 | | 132274 | | | | |
| 43 | 67 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 14,765<br>т | 53000 | | 782566 | | | | |
| 44 | 68 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,5533<br>т | 51000 | | 28218 | | | | |
| 45 | 69 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,744 | 50900 | | 88780 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | 1032745 | | | | |
| | | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 46 | 73 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0132 | 64100 | | 846 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 74 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,034 | 50800 | | 1727 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 75 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0036 | 53600 | | 193 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 77 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0118 | 65000 | | 767 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 78 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1888 | 65900 | | 12442 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 79 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,007 | 69000 | | 483 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 80 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0372 | 68800 | | 2559 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 84 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0036 | 64100 | | 231 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 85 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | 0,0143 | 41200 | | 589 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 87 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0043 | 62000 | | 267 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 88 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0261 | 61300 | | 1600 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: Перегородки | | | | 21704 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 5 367 162 | 1600001 | | | 226 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 32 273 | 340493 | | | 6044 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 373 250 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 373 250 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 5 740 412 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 344 425 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 6 084 837 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 6 194 364 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 6 277 988 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 6 302 765 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 6 364 709 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 16 277 230 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 325 545 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 16 602 775 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 992 333 | | | | |
| | | | | | | | 18 595 108 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)



Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка.Локальная смета 7-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 2
## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | E0101-145-9 | Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом | 1259<br>м2 | 14,12<br>10,24 | 3,88<br>0,78 | 17776<br>12892 | 4884<br>979 | 13455<br>97 | 0,07<br>0 | 91<br>3 |
| 2 | 2 | E0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 1822<br>м2 | 8,55<br>4,12 | 4,43<br>0,74 | 15570<br>7507 | 8064<br>1353 | 8594<br>97 | 0,03<br>0 | 51<br>5 |
| 3 | 3 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство выемки | 296,72<br>м3 | 9,24<br>0 | 9,24<br>3 | 2743<br>0 | 2743<br>891 | 864<br>97 | 0<br>0,01 | 0<br>3 |
| 4 | 4 | E0101-24-10 К=3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 296,72<br>м3 | 23,73<br>0 | 23,73<br>7,7 | 7042<br>0 | 7042<br>2286 | 2218<br>97 | 0<br>0,03 | 0<br>9 |
| 5 | 5 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство насыпи | 198,47<br>м3 | 9,24<br>0 | 9,24<br>3 | 1835<br>0 | 1835<br>596 | 578<br>97 | 0<br>0,01 | 0<br>2 |
| 6 | 6 | E0101-24-10 К=3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 198,47<br>м3 | 23,73<br>0 | 23,73<br>7,7 | 4710<br>0 | 4710<br>1529 | 1483<br>97 | 0<br>0,03 | 0<br>6 |
| 7 | 7 | E0101-24-2 | Устройство выемки из под корыт покрытий | 257<br>м3 | 9,24<br>0 | 9,24<br>3 | 2376<br>0 | 2376<br>771 | 748<br>97 | 0<br>0,01 | 0<br>3 |
| 8 | 8 | E0101-24-10 К=3 | Устройство выемки из под корыт покрытий, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 257<br>м3 | 23,73<br>0 | 23,73<br>7,7 | 6099<br>0 | 6099<br>1980 | 1921<br>97 | 0<br>0,03 | 0<br>8 |
| 9 | 9 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) | 102,252 | 39,73 | 37,82 | 4062 | 3867 | 1276 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1, отвозка лишнего грунта 1 | м3 | 1,87 | 11 | 191 | 1125 | 97 | 0,04 | 4 |
| | | | | 175,873 | 176,4 | 176,4 | 31024 | 31024 | 6205 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | т | 0 | 35,28 | 0 | 6205 | 100 | 0,74 | 130 |
| | | | | | | | 93 237 | 72643 | | | 143 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 20 590 | 17715 | | | 173 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 37 341 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 37 341 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 130 578 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 7 835 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 138 413 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 140 904 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 142 806 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 143 370 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 144 779 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 370 261 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 7 405 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 377 666 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 45 320 | | | | |
| | | | | | | | 422 986 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Казакстан Республикасы Алматы обл. Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ка-Строй ЛТД Для документов Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
22 июля 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 81-ОБ | 29.05.2015г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 52 924 106 | 30 273 225 | | | | | | | 3 632 787 | 33 906 012 |

Заказчик:
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительста г.Алматы
2015 г.
Токтарбаев М.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"
Кисенбаев С.Е.

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в**
Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

## Реестр выполненных работ на июль м. 2015 г

| № смет | № акта | Найменование Ф2 | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 3 | Общестроительные работы | 17 891 522 | 1 916 949 |
| 1-1 | 4 | Разборка существующего забора | 32 558 | 3 488 |
| 6-3 | 5 | Внутриплощадочные тепловые сети | 15 981 932 | 1 712 350 |
| | | **Итого** | **33 906 012** | **3 632 787** |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы** _____

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК" Абишев А.Т.** _____

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е.** _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казахстан Республикасы Алматы обл. Карасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КА-Строй ЛТД Для документов ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚО САЙРАМ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ТВИК» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сайрамский р-н

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 3
## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един. | Затраты труда, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 16 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5** | 74 | 3951,97 | 66,01 | 292446 | 4885 | 17147 | 1,35 | 100 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 14486 | 1845 | 105 | 0,12 | 9 |
| 2 | 17 | E0106-1-23 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, бетон В20** | 326 | 6049 | 208,34 | 1971973 | 67919 | 172506 | 2,6 | 848 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 138632 | 25659 | 105 | 0,38 | 125 |
| 3 | 23 | E0106-1-22 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки, бетон В15** | 5,13 | 6315,69 | 353,46 | 32399 | 1813 | 3870 | 3,6 | 18 |
| | | | | м3 | 585 | 133,52 | 3001 | 685 | 105 | 0,65 | 3 |
| 4 | 26 | E0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, фундаментов** | 702,15 | 245,44 | 3,82 | 172336 | 2682 | 32139 | 0,21 | 149 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 26225 | 1011 | 118 | 0,01 | 5 |
| 5 | 27 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5** | 0,08 | 3951,97 | 66,01 | 316 | 5 | 19 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 16 | 2 | 105 | 0,12 | 0 |
| 6 | 28 | E0106-3-4 | **Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, бетон В20** | 0,56 | 6731,02 | 257,71 | 3769 | 144 | 427 | 4,05 | 2 |
| | | | | м3 | 634,5 | 91,69 | 355 | 51 | 105 | 0,4 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 2473239 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 7 | 31 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25 | 25,08 | 9985,8 | 990,15 | 250444 | 24833 | 53163 | 10,4 | 261 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 41250 | 9381 | 105 | 1,83 | 46 |
| 8 | 39 | Е0106-18-2 | Устройство ригелей, В25 | 37,8 | 12754,02 | 407,3 | 482102 | 15396 | 100767 | 14,4 | 544 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 90153 | 5816 | 105 | 0,75 | 28 |
| 9 | 45 | С12041-46 | Шайбы | 0,147 | 69800 | | 10263 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 742809 | | | | |
| | | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 10 | 46 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной 200-250 мм, бетон В25 | 79,1 | 9206,47 | 341,75 | 728232 | 27032 | 145646 | 9,8 | 775 |
| | | | | м3 | 1624,5 | 129,11 | 128498 | 10213 | 105 | 0,63 | 50 |
| 11 | 51 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных диафрагмы, толщиной до 300 мм, бетон В25 | 44 | 9206,47 | 341,75 | 405085 | 15037 | 81017 | 9,8 | 431 |
| | | | | м3 | 1624,5 | 129,11 | 71478 | 5681 | 105 | 0,63 | 28 |
| 12 | 57 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0173 | 93997,62 | 304,24 | 1624 | 5 | 602 | 198 | 3 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 572 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 13 | 58 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под стены | 6,92 | 3951,97 | 66,01 | 27348 | 457 | 1603 | 1,35 | 9 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 1355 | 173 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 1162289 | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытие | | | | | | | | |
| 14 | 64 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 45,374 | 10369,97 | 241,1 | 470527 | 10940 | 65441 | 8,06 | 366 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 58192 | 4133 | 105 | 0,44 | 20 |
| | | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | 470527 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 4 848 864 | 171148 | | | 3507 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 574 213 | 64652 | | | 316 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 674 347 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 674 347 | | | | |
| | | | Невормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 5 523 211 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 331 393 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 5 854 604 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 5 959 987 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 6 040 447 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 6 064 287 | | | | |
| | | | | | | | 6 123 887 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 15 661 346 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | | | 313 227 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 15 974 573 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12,0 % | | | | 1 916 949 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 17 891 522 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 17 891 522 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**

наименование, адрес

Объект **Разборка существующего забора. Локальная смета 1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 4

## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы / тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0107-24-6 | Разборка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из решетчатых панелей высотой до 2 м | 8 | 675,13 | 361,93 | 5401 | 2895 | 4610 | 1,81 | 14 |
| | | | | м | 313,2 | 98,37 | 2506 | 787 | 140 | 0,35 | 3 |
| 2 | 2 | С01031-А12-1 | Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках | 0,06 | 234,3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 0,06 | 176,4 | | 11 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С01031-А12-2 | Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках | 0,06 | 232,8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 5 440 | 2895 | | | 15 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 2 508 | 787 | | | 3 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 4 612 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 4 612 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 10 052 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 603 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 10 655 | | | | |
| | | | | | | | 10 847 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 10 993 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 11 036 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 11 144 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 28 500 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 570 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 29 070 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3 488 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 32 558 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 32 558 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**

наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные тепловые сети. Локальная смета 6-3**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 5

## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-12-8 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 293,749 | 23,36 | 22,08 | 6862 | 6486 | 1949 | 0,01 | 3 |
| | | | | м3 | 1,28 | 5,56 | 376 | 1633 | 97 | 0,02 | 6 |
| 2 | 2 | E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 9,147 | 467,1 | 0 | 4273 | 0 | 4828 | 2,98 | 27 |
| | | | | м3 | 467,1 | 0 | 4273 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | E0106-24-7 | **Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм** | 27,8 | 5936,7 | 503,19 | 165040 | 13989 | 23226 | 3,86 | 107 |
| | | | | м3 | 623,25 | 172,45 | 17326 | 4794 | 105 | 0,68 | 19 |
| 4 | 12 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 1,12 | 41200 | | 46144 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 13 | E0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,0487 | 93997,62 | 304,24 | 4578 | 15 | 1697 | 198 | 10 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1611 | 6 | 105 | 0,56 | 0 |
| 6 | 14 | E0107-37-1 | **Укладка плит перекрытий** | 6 | 1600,82 | 674,27 | 9605 | 4046 | 2853 | 1,54 | 9 |
| | | | | м3 | 256,5 | 83,19 | 1539 | 499 | 140 | 0,3 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 13 | 22600 | | 293800 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | 16 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 13 | 129 | | -1677 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 9 | 17 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 13 | 240 | | -3120 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 10 | 19 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Опорные подушки ОП-2, из бетона класса В22,5 | 0,69 | 22000 | | 15180 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 11 | 21 | Е0106-3-5 | Устройство железобетонных неподвижных опор из бетона В25 (М350) | 0,81 | 6873,64 | 210,97 | 5568 | 171 | 465 | 3,06 | 2 |
| | | | | м3 | 470,25 | 76,19 | 381 | 62 | 105 | 0,34 | 0 |
| 12 | 22 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2038 | 61200 | | 12473 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 23 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0213 | 66000 | | 1406 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 24 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0046 | 52102 | | 240 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 33 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 45,29 | 23,36 | 22,08 | 1058 | 1000 | 300 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,28 | 5,56 | 58 | 252 | 97 | 0,02 | 1 |
| 16 | 34 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,423 | 262,72 | 0 | 374 | 0 | 423 | 1,85 | 3 |
| | | | | м3 | 262,72 | 0 | 374 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 17 | 40 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 47,114 | 3,77 | 3,24 | 177 | 153 | 73 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 23 | 53 | 97 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Строительные работы | | | | 561979 | | | | |
| | | | Раздел: Монтажные работы | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 62 | С130806-475 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 510,8 | 1729 | | 883173 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 19 | 64 | С130806-477 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 6 | 2425 | | 14550 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 20 | 66 | С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1,506 | 131 | | 197 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 21 | 68 | С130806-545ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Отвод Ст 76Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 42 | 6828 | | 286776 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 22 | 70 | С130806-2053ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройниковое ответвление Ст 108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 14750 | | 29500 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 23 | 71 | С130806-2040ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройниковое ответвление Ст 76х3-32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 11114 | | 22228 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 24 | 72 | СПРАЙС-ЛИСТ "Торговый дом "КТЗ" | Шаровый кран Ду76, стальной, Ст 65х3-1-ППУ-ПЭ-Балломакс-НП | 4 | 46710,39 | | 186842 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 25 | 74 | С130806-4077 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 | 4 | 1972 | | 7888 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 26 | 75 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Пенопакет "КТЗ 108/180-ППУ-ПЭ" | 4 | 499,25 | | 1997 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 27 | 77 | С130806-4075 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006 | 4 | 1549 | | 6196 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 28 | 78 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Пенопакет "КТЗ 76/140-ППУ-ПЭ" | 4 | 396,61 | | 1586 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 29 | 80 | С130806-2867 Изм. и доп.вып.18 | Неподвижная опора Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 14 | 34635 | | 484890 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 81 | С130806-2824 Изм. и доп.вып.18 примен. | Скользящая опора Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 170 шт. | 12180 | | 2070600 | | | | |
| 31 | 82 | С130905-1950 Изм. и доп.вып.19 | Т-образный ключ | 2 шт. | 5014 | | 10028 | | | | |
| 32 | 84 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Защитный экран диам.45 | 6 шт | 1339,24 | | 8035 | | | | |
| 33 | 86 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Лента маркировочная | 516,8 м | 32,47 | | 16780 | | | | |
| 34 | 88 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 76-2-ППУ-ПЭ-200 | 2 шт | 2059,83 | | 4120 | | | | |
| 35 | 90 | С130804-29 | Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм | 0,01 1000м | 86200 | | 862 | | | | |
| 36 | 92 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Кабель 3х1,5 для соединения | 20 м | 122,54 | | 2451 | | | | |
| 37 | 94 | С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм | 2,5 м | 204 | | 510 | | | | |
| 38 | 96 | Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Терминал промежуточный КТ-15 | 2 шт | 3921,36 | | 7843 | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 3921 | | 7843 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *7843* | | | | |
| 39 | 98 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45х3,0-1-ППУ-ПЭ | 2 шт | 3706,3 | | 7413 | | | | |
| 40 | 100 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Кабель 3х1,5 для соединения | 2 м | 122,54 | | 245 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 101 | Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Детектор повреждений Пиккон ДПП-АМ | 1 | 20832,24 | | 20832 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 20832 | | 20832 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *20832* | | | | |
| 42 | 102 | Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Импульсный рефлектометр "Рейс 105-Р" | 1 | 208322,45 | | 208322 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 208322 | | 208322 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *208322* | | | | |
| 43 | 104 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб" | Кабель 5х1,5 для соединения | 6 | 171,42 | | 1029 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 44 | 105 | Прайс-лист ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Контрольно-монтажный тестер А-2002 (мегоомметр цифровой) | 1 | 61008,07 | | 61008 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 61008 | | 61008 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *61008* | | | | |
| 45 | 108 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом "КТЗ" | Ковер наземный | 2 | 9213,04 | | 18426 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 46 | 111 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Опорные подушки ОП-1, из бетона класса В22,5 | 0,02 | 22000 | | 440 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 47 | 113 | С12021-262 | Опоры скользящие | 0,0035 | 107900 | | 378 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Монтажные работы | | | | 4365145 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 4 927 126 | 25859 | | | 162 |
| | | | - оборудования | | | | 25 961 | 7299 | | | 28 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 298 005 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 35 814 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 35 814 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 4 962 940 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 279 896 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 5 242 836 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 5 331 843 | | | | |
| | | | | | | | 5 399 800 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 5 419 935 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 5 470 273 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 13 989 786 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | | | 279 796 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 14 269 582 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12,0 % | | | | 1 712 350 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 15 981 932 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 15 981 932 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД'**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
29 июля 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 81-ОБ | 29.05.2015г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 80 537 152 | 24 654 505 | | | | | | | 2 958 541 | 27 613 046 |

Заказчик: _____ Токтарбаев М.А.
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительста г.Алматы
2015 г.

Подрядчик: _____ Кисенбаев С.Е.
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в**
Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

## Реестр выполненных работ на июль м. 2015 г

| № смет | № акта | Найменование Ф2 | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 6 | Общестроительные работы | 27 613 046 | 2 958 541 |
| | | **Итого** | **27 613 046** | **2 958 541** |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы** _____

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК" Абишев А.Т.** _____

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е.** _____

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТВИК

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КА-Строй ЛТД Для документов ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 6
## о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един. | Затраты труда, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е0101-12-14#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45 | Обратная засыпка грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 518,11 | 40,36 | 37,95 | 20911 | 19664 | 6456 | 0,02 | 9 |
| | | | | м3 | 2,41 | 10,44 | 1247 | 5409 | 97 | 0,04 | 19 |
| 2 | 10 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 276,325 | 3,35 | 3,35 | 926 | 926 | 312 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,16 | 0 | 321 | 97 | 0 | 1 |
| 3 | 11 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 276,325 | 1,48 | 1,48 | 409 | 409 | 138 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,51 | 0 | 142 | 97 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 69,081 | 134,1 | 0 | 9264 | 0 | 10468 | 0,97 | 67 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 9264 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 794,435 | 21,55 | 4,52 | 17117 | 3588 | 13123 | 0,11 | 86 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 13529 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | 48628 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Перекрытие** | | | | | | | | |
| 6 | 64 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 172,626 | 10369,97 | 241,1 | 1790126 | 41620 | 248971 | 8,06 | 1391 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 221393 | 15723 | 105 | 0,44 | 77 |
| 7 | 70 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0878 | 70437,87 | 304,24 | 6182 | 27 | 902 | 58 | 5 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 849 | 10 | 105 | 0,56 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 71 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0878 | 40200 | | 3528 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | 1799836 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 9 | 288 | Е0106-14-11 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м | 57,6754 | 11874,38 | 1032,29 | 684859 | 59538 | 223233 | 20,6 | 1188 |
| | | | | м3 | 3296,25 | 389,95 | 190113 | 22490 | 105 | 1,9 | 110 |
| 10 | 289 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,197 | 66000 | | 145013 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 290 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0096 | 49131 | | 472 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 291 | С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм | 0,369 | 57000 | | 21033 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 292 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,236 | 72000 | | 88992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 293 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,2173 | 64400 | | 13993 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 294 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 6,152 | 62100 | | 382052 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 297 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 7,978 | 52102 | | 415667 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 298 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5,665 | 50900 | | 288347 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 299 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 9,988 | 48300 | | 482407 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 300 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 4,289 | 45800 | | 196444 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 301 | С12041-46 | Шайбы | 0,3035 | 69800 | | 21183 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 303 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2064 | 65000 | | 13416 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 304 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6115 | 62000 | | 37915 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 305 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,712 | 52400 | | 89712 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 306 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 5,642 | 51000 | | 287729 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 307 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 1,872<br>т | 48300 | | 90408 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 3259642 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 26 | 310 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,1488<br>т | 64100 | | 9536 | | | | |
| 27 | 311 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (над проемами) | 0,0601<br>т | 53600 | | 3221 | | | | |
| 28 | 313 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3154<br>т | 52102 | | 16431 | | | | |
| 29 | 314 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0346<br>т | 66000 | | 2281 | | | | |
| 30 | 315 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,181<br>т | 61200 | | 133492 | | | | |
| 31 | 316 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1195<br>т | 64400 | | 7697 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 320 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0166<br>т | 64100 | | 1067 | | | | |
| 33 | 321 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | 0,055<br>т | 41200 | | 2268 | | | | |
| 34 | 330 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1068<br>т | 55620 | | 5939 | | | | |
| 35 | 331 | С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0812<br>т | 58600 | | 4761 | | | | |
| 36 | 332 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,714<br>т | 52400 | | 194607 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 381299 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытие | | | | | | | | |
| 37 | 335 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,76<br>т | 52102 | | 143792 | | | | |
| 38 | 336 | С12041-10 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,007<br>т | 49180 | | 346 | | | | |
| 39 | 337 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 31,079<br>т | 53000 | | 1647203 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 338 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,868<br>т | 52400 | | 202666 | | | | |
| 41 | 339 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,517<br>т | 50900 | | 128111 | | | | |
| 42 | 340 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0298<br>т | 48300 | | 1439 | | | | |
| 43 | 344 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,376<br>т | 50900 | | 70052 | | | | |
| 44 | 345 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0533<br>т | 52102 | | 2779 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | 2196389 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 45 | 347 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,1316<br>т | 64100 | | 8434 | | | | |
| 46 | 348 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,3947<br>т | 50800 | | 20053 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 350 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1529 | 65000 | | 9939 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 351 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,3073 | 69000 | | 21202 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 352 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,229 | 65900 | | 146878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 353 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,618 | 68800 | | 111346 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 357 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0329 | 64100 | | 2111 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 358 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1592 | 41200 | | 6559 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 362 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0196 | 52102 | | 1019 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 363 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1446 | 50900 | | 7360 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Перегородки | | | | 334902 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 8020693 | 125771 | | | 2746 |
| | | | | | | | 436395 | 44095 | | | 207 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 503604 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 503604 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 8524297 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 511458 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 9035755 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 9198399 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 9322577 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 9359371 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 9451355 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 24171083 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | | | 483422 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 24654505 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12,0 % | | | | 2958541 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 27613046 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 27 613 046 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
24 августа 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 81-ОБ | 29.05.2015г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 112 330 532 | 28 386 946 | | | | | | | 3 406 434 | 31 793 380 |

Заказчик: _____ Токтарбаев М.А.
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительста г.Алматы
2015 г.

Подрядчик: _____ Кисенбаев С.Е.
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в**
Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

## Реестр выполненных работ на август м. 2015 г

| № смет | № акта | Найменование Ф2 | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 7 | Общестроительные работы | √ 4 180 334 | 447 893 |
| 4-1 | 8 | Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ, прот.91,0м | √ 6 685 438 | 716 297 |
| 4-3 | 9 | Внеплощадочные электрические сети 0,4 кВ | √ 20 927 608 | 2 242 244 |
| | | **Итого** | **31 793 380** | **3 406 434** |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы** _____

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК" Абишев А.Т.** _____

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е.** _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы обл. Карасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КА-Строй ЛТД Для документов ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**

наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 7
## о приемке выполненных работ за август 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | **Раздел: Перегородки** | | | | | | | | | |
| **1** | **72** | **Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002** | **Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** | **88,327** | **793,62** | **34,73** | **70098** | **3068** | **24807** | **1,43** | **126** | |
| | | | | **м2** | **225** | **13,01** | **19874** | **1149** | **118** | **0,06** | **6** | |
| **2** | **76** | **Е0106-14-4** | **Устройство железобетонных сердечников** | **0,89** | **9404,2** | **990,15** | **8370** | **881** | **1887** | **10,4** | **9** | |
| | | | | **м3** | **1644,75** | **374,04** | **1464** | **333** | **105** | **1,83** | **2** | |
| **3** | **81** | **Е0106-11-7** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **0,0781** | **93997,62** | **304,24** | **7341** | **24** | **2722** | **198** | **15** | |
| | | | | **1т** | **33075** | **114,75** | **2583** | **9** | **105** | **0,56** | **0** | |
| **4** | **82** | **Е0106-11-4** | **Установка анкерных болтов** | **0,005** | **126994,77** | **680,89** | **635** | **3** | **30** | **33,1** | **0** | |
| | | | | **1т** | **5535** | **256,5** | **28** | **1** | **105** | **1,26** | **0** | |
| **5** | **83** | **Е0106-19-1** | **Устройство монолитной обвязки, бетон В3,5** | **0,205** | **6692,9** | **316,01** | **1372** | **65** | **320** | **8,25** | **2** | |
| | | | | **м3** | **1368** | **119,39** | **280** | **24** | **105** | **0,58** | **0** | |
| **6** | **86** | **Е0106-18-9** | **Устройство перемычек** | **0,133** | **12210,36** | **367,51** | **1624** | **49** | **327** | **13,1** | **2** | |
| | | | | **м3** | **2202,75** | **138,83** | **293** | **18** | **105** | **0,68** | **0** | |
| **7** | **89** | **Е0107-20-3** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **0,0354** | **175710,1** | **1826,1** | **6220** | **65** | **436** | **42,7** | **2** | |
| | | | | **т** | **8100** | **690,75** | **287** | **24** | **140** | **3,37** | **0** | |
| **8** | **90** | **Е0106-11-1** | **Установка анкерных болтов с заделкой** | **0,0021** | **172357,31** | **536,06** | **362** | **1** | **105** | **289** | **1** | |
| | | | | **1т** | **47475** | **202,5** | **100** | **0** | **105** | **0,99** | **0** | |
| | | | **Итого по разделу: Перегородки** | | | | **96022** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 91 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 24,38 | 67,76 | 2,62 | 1652 | 64 | 345 | 0,07 | 2 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 256 | 24 | 123 | 0 | 0 |
| 10 | 92 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 | 2,438 | 5089,82 | 0 | 12409 | 0 | 1700 | 3,66 | 9 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 1382 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 11 | 96 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 72,15 | 67,76 | 2,62 | 4889 | 189 | 1021 | 0,07 | 5 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 758 | 71 | 123 | 0 | 0 |
| 12 | 97 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 | 7,215 | 5089,82 | 0 | 36723 | 0 | 5032 | 3,66 | 26 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 4091 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 13 | 101 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 75,78 | 67,76 | 2,62 | 5135 | 199 | 1072 | 0,07 | 5 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 796 | 75 | 123 | 0 | 0 |
| 14 | 102 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 | 7,578 | 5089,82 | 0 | 38571 | 0 | 5285 | 3,66 | 28 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 4297 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 15 | 108 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 4 | 67,76 | 2,62 | 271 | 10 | 57 | 0,07 | 0 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 42 | 4 | 123 | 0 | 0 |
| 16 | 109 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 | 0,4 | 5089,82 | 0 | 2036 | 0 | 279 | 3,66 | 1 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 227 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 17 | 113 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 780,42 | 67,76 | 2,62 | 52881 | 2045 | 11039 | 0,07 | 53 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 8202 | 773 | 123 | 0 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Полы | | | | 154567 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| 18 | 159 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0106 | 55620 | | 590 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 160 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0958 | 53000 | | 5077 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 161 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,6127 | 52400 | | 32105 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 166 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2188 | 41200 | | 9015 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 167 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0221 | 55620 | | 1229 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 168 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0118 | 69000 | | 814 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 169 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0849 | 53600 | | 4551 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 170 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1325 | 53000 | | 7023 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 180 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,052 | 52400 | | 2725 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 185 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2585 | 41200 | | 10650 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 186 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0669 | 55620 | | 3721 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 187 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2977 | 53600 | | 15957 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 188 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,4528 | 53000 | | 23998 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 198 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1683 | 52400 | | 8819 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 203 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0532 | 41200 | | 2192 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 204 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0265 | 55620 | | 1474 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 205 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0182 | 53600 | | 976 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 206 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0284 | 53000 | | 1505 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 216 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,009 | 52400 | | 472 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 221 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0455<br>т | 41200 | | 1875 | | | | |
| 38 | 222 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0448<br>т | 55620 | | 2492 | | | | |
| 39 | 223 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0588<br>т | 53600 | | 3152 | | | | |
| 40 | 224 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0919<br>т | 53000 | | 4871 | | | | |
| 41 | 234 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1501<br>т | 52400 | | 7865 | | | | |
| 42 | 240 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0311<br>т | 41200 | | 1281 | | | | |
| 43 | 247 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0446<br>т | 55620 | | 2481 | | | | |
| 44 | 248 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,5458<br>т | 53000 | | 28927 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 249 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,8473 | 52400 | | 44399 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 255 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4362 | 65900 | | 28746 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 260 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0347 | 41200 | | 1430 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 261 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1339 | 53000 | | 7097 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 262 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0762 | 53600 | | 4084 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 263 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0089 | 55620 | | 495 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 264 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0142 | 49131 | | 698 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 271 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1668 | 52400 | | 8740 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 277 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0392 | 41200 | | 1615 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 278 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0564 | 55620 | | 3137 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 279 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0758 | 53600 | | 4063 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 280 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1507 | 53000 | | 7987 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Разные работы | | | | 298325 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 57 | 288 | Е0106-14-11 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м | 13,2446 | 11874,38 | 1032,29 | 157275 | 13673 | 51265 | 20,6 | 273 |
| | | | | м3 | 3296,25 | 389,95 | 43659 | 5165 | 105 | 1,9 | 25 |
| 58 | 295 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0385 | 93997,62 | 304,24 | 3619 | 12 | 1342 | 198 | 8 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1273 | 4 | 105 | 0,56 | 0 |
| 59 | 302 | Е0106-17-14 | Устройство диафрагмы высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, бетон В25 | 42 | 9318,19 | 344,1 | 391364 | 14452 | 80250 | 10,1 | 424 |
| | | | | м3 | 1689,75 | 129,98 | 70970 | 5459 | 105 | 0,63 | 27 |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 552258 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1101174 | 34796 | | | 991 |
| | | | | | | | 160862 | 13133 | | | 64 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 189319 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 189319 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1290493 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 77429 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1367922 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 1392545 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1411344 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1416914 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 1430839 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 3659256 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | | | 73185 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3732441 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12,0 % | | | | 447893 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 4180334 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 180 334 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ, прот.91,0м**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 8
## о приемке выполненных работ за август 2015 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 51,6 | 218,93 | 0 | 11297 | 0 | 12765 | 1,54 | 79 |
| | | | | м3 | 218,93 | 0 | 11297 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 42,796 | 134,1 | 0 | 5739 | 0 | 6485 | 0,97 | 42 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 5739 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-17-8 | Погрузка лишнего грунта | 8,804 | 32,23 | 30,77 | 284 | 271 | 83 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,42 | 8,34 | 13 | 73 | 97 | 0,03 | 0 |
| 4 | 4 | Е010333-А30-1 | Отвозка лишнего грунта на 30 км | 16,903 | 176,4 | 176,4 | 2982 | 2982 | 596 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 35,28 | 0 | 596 | 100 | 0,74 | 13 |
| 5 | 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 8,804 | 3,77 | 3,24 | 33 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 4 | 10 | 97 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,252 | 21603,38 | 0 | 5444 | 0 | 5763 | 133 | 34 |
| | | | | кан.-км | 20790 | 0 | 5239 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ST NETwOrKs" | Труба двустенная диам.110 мм | 252 | 297,8 | | 75046 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 8 | 8 | Ц0108-148-6 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг | 252 | 91,2 | 25,7 | 22982 | 6476 | 15681 | 0,38 | 96 |
| | | | | м | 59,2 | 6,3 | 14918 | 1588 | 95 | 0,04 | 9 |
| 9 | 9 | Ц0108-141-6 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг | 148 | 54,9 | 19,9 | 8125 | 2945 | 4949 | 0,19 | 28 |
| | | | | м | 30,6 | 4,6 | 4529 | 681 | 95 | 0,03 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | С151601-691 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 | 0,408 | 4255469 | | 1736231 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 11 | 11 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (4 кабеля) | 91 | 36,7 | 27,8 | 3340 | 2530 | 1357 | 0,06 | 5 |
| | | | | м | 8,8 | 6,9 | 801 | 628 | 95 | 0,04 | 4 |
| 12 | 12 | Ц0108-142-2 К=3 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 91 | 33,6 | 23,7 | 3058 | 2157 | 1375 | 0,06 | 5 |
| | | | | м | 9,9 | 6 | 901 | 546 | 95 | 0,03 | 3 |
| 13 | 13 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (4 кабеля) | 91 | 32,4 | 23,7 | 2948 | 2157 | 1254 | 0,06 | 5 |
| | | | | м | 8,6 | 5,9 | 783 | 537 | 95 | 0,03 | 3 |
| 14 | 14 | Ц0108-143-2 К=3 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 91 | 56,4 | 42,6 | 5132 | 3877 | 2075 | 0,09 | 8 |
| | | | | м | 13,5 | 10,5 | 1229 | 956 | 95 | 0,06 | 6 |
| 15 | 15 | С143008-92 | Песок природный | 2,9 | 990 | | 2871 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | 16 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 1,8 | 9004 | | 16207 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 17 | 17 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2815 | 1781 | 11260 | 7124 | 5328 | 6 | 24 |
| | | | | шт | 1008 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 | 9 |
| 18 | 18 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод" | Муфта концевая гЕК-1КнТ-4-120/240-ВЛ-М | 4 | 7576 | | 30304 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 19 | 19 | Ц0108-167-4 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2215,8 | 3,8 | 8863 | 15 | 6480 | 10 | 40 |
| | | | | шт | 1703 | 2,3 | 6812 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |
| 20 | 20 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод" | Муфта соединительная EKs-1СЛХ-4-150/240-В-М | 4 | 11870,22 | | 47481 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1 999 627 | 30562 | | | 367 |
| | | | | | | | 56 296 | 7200 | | | 51 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 38 498 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 25 707 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 64 205 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2 063 832 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 123 830 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 187 662 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 2 227 040 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 2 257 105 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **2 266 013** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %** | | | | **2 288 283** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | **5 852 099** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %** | | | | **117 042** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **5 969 141** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12,0 %** | | | | **716 297** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **6 685 438** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **6 685 438** | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района**

наименование, адрес

Объект **Внеплощадочные электрические сети 0,4 кВ**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

# А К Т № 9
## о приемке выполненных работ за август 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един. | Затраты труда, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 198,4 | 218,93 | 0 | 43436 | 0 | 49082 | 1,54 | 306 |
| | | | | м3 | 218,93 | 0 | 43436 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 164,366 | 134,1 | 0 | 22041 | 0 | 24907 | 0,97 | 160 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 22041 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-17-8 | Погрузка лишнего грунта | 34,034 | 32,23 | 30,77 | 1097 | 1047 | 322 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,42 | 8,34 | 48 | 284 | 97 | 0,03 | 1 |
| 4 | 4 | Е010333-А30-1 | Отвозка лишнего грунта на 30 км | 65,346 | 176,4 | 176,4 | 11527 | 11527 | 2305 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 35,28 | 0 | 2305 | 100 | 0,74 | 48 |
| 5 | 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 34,034 | 3,77 | 3,24 | 128 | 110 | 53 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 16 | 38 | 97 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,988 | 21603,38 | 0 | 21344 | 0 | 22595 | 133 | 131 |
| | | | | кан.-км | 20790 | 0 | 20541 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ST NETwOrKs" | Труба двустенная диам.110 мм | 988 | 297,8 | | 294229 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 8 | 8 | Ц0108-148-6 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг | 988 | 91,2 | 25,7 | 90106 | 25392 | 61478 | 0,38 | 375 |
| | | | | м | 59,2 | 6,3 | 58490 | 6224 | 95 | 0,04 | 36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Ц0108-141-6 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг | 276 | 54,9 | 19,9 | 15152 | 5492 | 9229 | 0,19 | 52 |
| | | | | м | 30,6 | 4,6 | 8446 | 1270 | 95 | 0,03 | 7 |
| 10 | 10 | С151601-691 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 | 1,289 | 4255469 | | 5486576 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 11 | 11 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (4 кабеля) | 349 | 36,7 | 27,8 | 12808 | 9702 | 5205 | 0,06 | 21 |
| | | | | м | 8,8 | 6,9 | 3071 | 2408 | 95 | 0,04 | 14 |
| 12 | 12 | Ц0108-142-2 К=3 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 349 | 33,6 | 23,7 | 11726 | 8271 | 5272 | 0,06 | 21 |
| | | | | м | 9,9 | 6 | 3455 | 2094 | 95 | 0,03 | 12 |
| 13 | 13 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (4 кабеля) | 349 | 32,4 | 23,7 | 11308 | 8271 | 4808 | 0,06 | 21 |
| | | | | м | 8,6 | 5,9 | 3001 | 2059 | 95 | 0,03 | 12 |
| 14 | 14 | Ц0108-143-2 К=3 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 349 | 56,4 | 42,6 | 19684 | 14867 | 7957 | 0,09 | 31 |
| | | | | м | 13,5 | 10,5 | 4712 | 3665 | 95 | 0,06 | 21 |
| 15 | 15 | С143008-92 | Песок природный | 11 | 990 | | 10890 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | 16 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 7 | 9004 | | 63028 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 17 | 17 | Ц0108-524-6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А | 2 | 1538,8 | 59,8 | 3078 | 120 | 1399 | 4 | 8 |
| | | | | шт | 725 | 11,3 | 1450 | 23 | 95 | 0,07 | 0 |
| 18 | 18 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юг Электрокомплект" | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯБПВУ-1 400А | 2 | 8340,58 | | 16681 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 19 | 19 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2815 | 1781 | 11260 | 7124 | 5328 | 6 | 24 |
| | | | | шт | 1008 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 | 9 |
| 20 | 20 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод" | Муфта концевая гЕК-1КиТ-4-120/240-ВЛ-М | 4 | 7576 | | 30304 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 21 | 21 | Ц0108-167-4 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2215,8 | 3,8 | 8863 | 15 | 6480 | 10 | 40 |
| | | | | шт | 1703 | 2,3 | 6812 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод" | Муфта соединительная EKs-1СЛХ-4-150/240-В-М | 4 | 11870,22 | | 47481 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 23 | 23 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 29,15 | 408,11 | 169,61 | 11896 | 4944 | 9404 | 1,55 | 45 |
| | | | | м3 | 238,5 | 4,07 | 6952 | 119 | 133 | 0,01 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 6 244 643 | 96884 | | | 1236 |
| | | | | | | | 186 503 | 22074 | | | 162 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 107 156 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 108 669 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 215 825 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 6 460 468 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 387 628 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 6 848 096 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 6 971 362 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 7 065 475 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 7 093 360 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 7 163 074 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 18 318 984 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | | | 366 380 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 18 685 364 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12,0 % | | | | 2 242 244 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 20 927 608 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 20 927 608 | | | | |

**ПРИНЯЛ**
**КГУ Управления строительства г.Алматы**

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "ТВИК"**

Абишев А.Т.
(подпись)

**СДАЛ**
**Директор**
**ТОО "Ка Строй ЛТД"**

Кисенбаев С.Е.
(подпись)