Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
15 сентября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		81-ОБ	29.05.2015г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ из графы 1								В т.ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	136 859 326	21 900 709							2 628 085	24 528 794

Заказчик: _____ Токтарбаев М.А.
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительства г.Алматы
2015 г.

Подрядчик: _____ Кисенбаев С.Е.
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в
Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

Реестр выполненных работ на сентябрь м. 2015 г

№ смет	№ акта	Найменование Ф2	Сумма	в т.ч. НДС
6-3	10	Внутриплощадочные тепловые сети	3 757 937	402 636
2-1-3	11	Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-3	3 192 202	342 022
2-1-1	12	Общестроительные работы	17 578 655	1 883 427
		Итого	**24 528 794**	**2 628 085**

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК" Абишев А.Т. _____

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е. _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закреплением земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные тепловые сети. Локальная смета 6-3**

Договор подряда номер 81-ОБ
дата 29.05.2015 г.

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Строительные работы								
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	293	23,36	22,08	6844	6469	1944	0,01	3
				м3	1,28	5,56	375	1629	97	0,02	6
2	2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	467,1	0	4204	0	4750	2,98	27
				м3	467,1	0	4204	0	113	0	0
3	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	446,973	6,48	6,48	2896	2896	912	0	0
				м3	0	2,1	0	940	97	0,01	4
4	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,664	134,1	0	6660	0	7526	0,97	48
				м3	134,1	0	6660	0	113	0	0
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	446,973	21,55	4,52	9630	2019	7384	0,11	48
				м3	17,03	0	7612	0	97	0	0
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную песком	4,743	134,1	0	636	0	719	0,97	5
				м3	134,1	0	636	0	113	0	0
7	7	C143008-92	Песок природный	5,218	990		5166				
				м3							
8	8	E0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	103,516	32,23	30,77	3337	3185	981	0,01	1
				м3	1,42	8,34	147	864	97	0,03	3
9	9	E010333-A30-1	Отвозка грунта на 30 км	198,75	176,4	176,4	35060	35060	7012	0	0
				т	0	35,28	0	7012	100	0,74	147
10	10	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	103,516	3,77	3,24	390	336	161	0	0
				м3	0,48	1,12	50	116	97	0	0
11	11	E0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	17,8	5936,7	503,19	105673	8957	14872	3,86	69
				м3	623,25	172,45	11094	3070	105	0,68	12
12	13	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	1654	6	105	0,56	0
13	14	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	7	1600,82	674,27	11206	4720	3329	1,54	11
				м3	256,5	83,19	1796	582	140	0,3	2
14	18	Е0107-62-4	Установка опорных подушек	0,69	2058,98	497,19	1421	343	600	2,75	2
				м3	454,5	167,07	314	115	140	0,58	0
15	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумная в 2 слоя	444,924	245,44	3,82	109202	1700	20365	0,21	94
				м2	37,35	1,44	16618	641	118	0,01	3
16	21	Е0106-3-5	Устройство железобетонных неподвижных опор из бетона В25 (М350)	0,8	6873,64	210,97	5499	169	459	3,06	2
				м3	470,25	76,19	376	61	105	0,34	0
17	25	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,69	12571,47	5028,34	8674	3470	5620	27,1	19
				м3	4382,55	1883,03	3024	1299	130	9,2	6
18	26	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7-3	3	2270		6810				
				шт							
19	27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорное кольцо марки КО-6	3	998		2994				
				шт							
20	28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,48	22600		10848				
				м3							
21	29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,48	129		62				
				м3							
22	30	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумная в 2 слоя	6,943	245,44	3,82	1704	27	318	0,21	1
				м2	37,35	1,44	259	10	118	0,01	0
23	31	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	17100		51300				
				комплект							
24	32	Е0108-3-1	Засыпка песком	0,942	1304,2	97,07	1229	91	165	0,78	1
				м3	112,5	36	106	34	118	0,18	0
25	33	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	46	23,36	22,08	1075	1016	305	0,01	0
				м3	1,28	5,56	59	256	97	0,02	1
26	34	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4	262,72	0	368	0	416	1,85	3
				м3	262,72	0	368	0	113	0	0
27	35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,985	6,48	6,48	531	531	167	0	0
				м3	0	2,1	0	172	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,109	134,1	0	1222	0	1380	0,97	9
				м3	134,1	0	1222	0	113	0	0
29	37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,985	21,55	4,52	1766	370	1354	0,11	9
				м3	17,03	0	1396	0	97	0	0
30	38	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,019	32,23	30,77	97	93	29	0,01	0
				м3	1,42	8,34	4	25	97	0,03	0
31	39	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	5,797	176,4	176,4	1023	1023	205	0	0
				т	0	35,28	0	205	100	0,74	4
32	40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	47	3,77	3,24	177	152	73	0	0
				м3	0,48	1,12	23	53	97	0	0
33	41	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,86	7930,7	1879,87	6820	1617	2207	8,86	8
				м3	1435,5	538,43	1235	463	130	2,06	2
34	42	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м Dв 1000 мм	1,78	4427		7880				
				м							
35	43	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м Dв 1000 мм	0,59	5181		3057				
				м							
36	44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	29600		2960				
				м3							
37	45	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	129		-13				
				м3							
38	46	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	240		-24				
				м3							
39	47	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорное кольцо марки КО-6	1	998		998				
				шт							
40	48	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, КС7-3	2	2270		4540				
				шт							
41	49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
42	50	Е0107-62-4	Установка опорных подушек	0,06	2058,98	497,19	124	30	52	2,75	0
				м3	454,5	167,07	27	10	140	0,58	0
43	51	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-3, из бетона класса В22,5	Страниц - 6							
				0,06	22000		1320				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	52	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,06	129		-8				
				м3							
45	53	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,06	240		-14				
				м3							
46	54	Е0108-3-3	Засыпка гравием	0,157	1219,27	100,89	191	16	30	0,85	0
				м3	123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
47	55	Е0106-1-1	Обетонирование отверстия после прокладки труб, бетон В7,5	0,01	4550,71	66,01	46	1	2	1,35	0
				м3	195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
48	56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов МС1,МС2	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	251	42,7	1
				т	8100	690,75	165	14	140	3,37	0
49	57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,918	40,72	0,04	37	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
50	58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,42	245,44	3,82	2803	44	523	0,21	2
				м2	37,35	1,44	427	16	118	0,01	0
51	59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5см)	10,362	417	0	4321	0	341	0,14	1
				м2	24,75	0	256	0	133	0	0
52	60	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=4	Устройство асфальтобетонной отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	10,362	262,76	0	2723	0	219	0,09	1
				м2	15,92	0	165	0	133	0	0
			Итого по разделу: Строительные работы				457148				
			Раздел: Монтажные работы								
53	61	Е0124-9-2	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,5108	279728,92	71644,89	142886	36596	101605	744	380
				км	132975	20035,77	67924	10234	130	94,99	49
54	63	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	332020,33	80882,13	1992	485	1379	858	5
				км	156375	20479	938	123	130	97,15	1
55	65	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0015	62566,88	6788,5	94	10	94	253	0
				км	45675	2565	69	4	130	12,52	0
56	67	Е0122-33-5	Установка отводов,переходов,тройников параллельных	0,7776	121294,13	49389,75	94318	38405	82318	312,7	243
				т	62775	18657	48814	14508	130	91,12	71
57	69	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных	0,332	121294,13	49389,75	40270	16397	35146	312,7	104
				т	62775	18657	20841	6194	130	91,12	30
58	73	Е0116-12-7	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам. 200 мм	4	629,24	84,74	2517	339	2465	2,45	10
				1соедин.	450	31,5	1800	126	128	0,15	1
59	76	Е0116-12-6	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам. 150 мм	4	572,99	84,74	2292	339	2465	2,45	10
				1соедин.	450	31,5	1800	126	128	0,15	1
60	79	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	2,126	17355,77	2191,29	36904	4659	24220	73,6	156
				т	12555	101,25	26696	215	90	0,49	1
61	83	Е0124-12-1	Установка защитных экранов диаметром 45 мм	6	556,85	34,85	3341	209	4072	2,8	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	522	0	3132	0	130	0,04	0
62	85	Е0127-81-4	Укладка ленты маркировочной	51,68	4,08	0	211	0	280	0,03	1
				м2	4,07	0	210	0	133	0	0
63	87	Е0122-33-5	Установка металлических заглушек	0,006	121294,13	49389,75	728	296	635	312,7	2
				т	62775	18657	377	112	130	91,12	1
64	89	Ц0108-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
				м	49,5	18,3	495	183	95	0,11	1
65	91	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				м	19,7	0,5	394	10	95	0	0
66	93	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	2,5	125,6	64,1	314	160	136	0,26	1
				м	41,4	15,8	104	40	95	0,09	0
67	95	Ц0110-669-2	Установка терминалов в коверах	2	980	1,6	1960	3	1710	5	10
				шт	950	0	1900	0	90	0	0
68	97	Е0122-33-5	Установка элементов трубопроводов,металлических заглушек	0,012	121294,13	49389,75	1456	593	1270	312,7	4
				т	62775	18657	753	224	130	91,12	1
69	99	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	0
				м	19,7	0,5	39	1	95	0	0
70	103	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
				м	19,7	0,5	118	3	95	0	0
71	106	Ц0111-1-7	Установка ковера, массой до 40 кг	2	1798,61	124,05	3597	248	701	2	4
				шт	387	2,25	774	5	90	0,01	0
72	107	Ц0111-1-8 К=2	Добавлять на каждые 10 кг конструкций для установки приборов и средств автоматизации, массой свыше 40 кг	2	154,06	9,32	308	19	81	0,2	0
				шт	44,56	0,46	89	1	90	0	0
73	109	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж дренажного колодца	4,5	2652,3	1503,9	11935	6768	9238	7,09	32
				м3	1148,4	430,74	5168	1938	130	1,65	7
74	110	Е0107-62-4	Установка опорных подушек	0,02	2058,98	497,19	41	10	17	2,75	0
				м3	454,5	167,07	9	3	140	0,58	0
75	112	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0035	17355,77	2191,29	61	8	40	73,6	0
				т	12555	101,25	44	0	90	0,49	0
			Итого по разделу: Монтажные работы				347 472				
			ИТОГО:				804 622	180721			1361
							242 789	51649			356
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3 809				
			На общестроительные работы				322 474				
			На металломонтажные работы				24 260				
			На сантехнические работы				4 931				
			Всего накладных расходов:				355 474				
			Итого с накладными				1 160 096				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				69 606				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 229 702				
			Итого с временными, 1,8 %				1 251 837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 268 737				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 273 744				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 286 262				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 289 511				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65 790				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 355 301				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				402 636				
			Итого с НДС				3 757 937				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

(подпись) Абишев А.Т.

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

(подпись) Кисенбаев С.Е.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-3**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Тепловой пункт								
1	460	75-1-248	**Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 150/100-Ал-схема 03/отопление 150 кВт-зависимая, ГВС 100 кВт-открытая/**	1	1005100		1005100				
				шт							
			Отпускная цена		1005100		1005100				
			Сметная стоимость оборудования				*1005100*				
2	462	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	**Расходомер SONO 1500 CT д-25мм, DAnfOss**	2	29740,54		59481				
				шт							
			Отпускная цена		29741		59481				
			Сметная стоимость оборудования				*59481*				
3	464	Прайс-лист ТОО "Силумин-Сервис"	**Термопреобразователь сопротивления PL6 (PT 500)**	2	5561,55		11123				
				шт							
			Отпускная цена		5562		11123				
			Сметная стоимость оборудования				*11123*				
4	466	Прайс-лист ТОО "Эверест-Миг"	**Тепловычислитель SKS-3 с батарейным питанием и преобразователем**	1	20045,32		20045				
				шт							
			Отпускная цена		20045		20045				
			Сметная стоимость оборудования				*20045*				
5	468	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	4	4437		17748				
				шт							
6	470	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	4	2596		10384				
				шт							
7	472	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	4	12506		50024				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	474	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3443		13772				
				шт							
9	476	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	24	362		8688				
				шт.							
10	478	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	663		663				
				шт.							
11	481	С130801-51#С130806-69#С130806-68	Трубопровод из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,0 мм	46	611		28106				
				м							
12	483	С130801-50#С130806-66#С130806-65	Трубопровод из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм	12	474		5688				
				м							
13	491	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Тепловой пункт				1 235 823				
			ИТОГО:				1 235 822	0			0
							-	0			0
			- оборудования				1 095 749				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				1 235 822				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8 404				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 244 226				
			Итого с временными, 1,8 %				1 246 899				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 248 940				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 249 545				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 251 056				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				2 794 294				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55 886				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 850 180				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				342 022				
			Итого с НДС				3 192 202				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

Абишев А.Т.
(подпись)

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

Кисенбаев С.Б.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	93	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	24,38	188,46	9,95	4595	243	1677	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1273	91	123	0,02	0
2	94	E0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	24,38	25,07	0,67	-611	-16	-26	0	0
				м2	0,63	0,25	-15	-6	123	0	0
3	98	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	72,15	188,46	9,95	13597	718	4964	0,36	26
				м2	52,2	3,74	3766	270	123	0,02	1
4	99	E0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	72,15	25,07	0,67	-1809	-48	-78	0	0
				м2	0,63	0,25	-45	-18	123	0	0
5	103	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	75,78	188,46	9,95	14281	754	5214	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3956	283	123	0,02	1
6	104	E0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на мастике**	75,78	446,7	2,07	33851	157	24192	1,38	105
				м2	258,75	0,79	19608	60	123	0	0
7	105	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	75,78	188,46	9,95	14281	754	5214	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3956	283	123	0,02	1
8	106	E0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	75,78	25,07	0,67	-1900	-51	-82	0	0
				м2	0,63	0,25	-48	-19	123	0	0
9	110	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	4	188,46	9,95	754	40	275	0,36	1
				м2	52,2	3,74	209	15	123	0,02	0
10	111	E0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	4	25,07	0,67	-100	-3	-4	0	0
				м2	0,63	0,25	-3	-1	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				76939				
			Раздел: Каркас								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	297	Е0106-18-2	Устройство ригелей, В25	122,82	12754,02	407,3	1566449	50025	327414	14,4	1769
				м3	2385	153,86	292926	18897	105	0,75	92
12	303	Е0106-17-14	Устройство диафрагмы высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, бетон В25	70	9318,19	344,1	652273	24087	133750	10,1	707
				м3	1689,75	129,98	118283	9099	105	0,63	44
			Итого по разделу: Каркас				2218722				
			Раздел: Стены								
13	309	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м, наружные стены	60,384	6058,66	379,78	365846	22933	65571	5,12	309
				м3	778,5	141,75	47009	8559	118	0,7	42
14	310	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,1045	8679,65	422,15	907	44	1038	56,4	6
				т	8257,5	157,5	863	16	118	0,77	0
15	313	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	9,4	9404,2	990,15	88399	9307	19925	10,4	98
				м3	1644,75	374,04	15461	3516	105	1,83	17
16	318	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,319	93997,62	304,24	29985	97	11117	198	63
				1т	33075	114,75	10551	37	105	0,56	0
17	319	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,0144	126994,77	680,89	1829	10	88	33,1	0
				1т	5535	256,5	80	4	105	1,26	0
18	320	Е0106-19-1	Устройство монолитной обвязки, бетон В3,5	0,512	6692,9	316,01	3427	162	800	8,25	4
				м3	1368	119,39	700	61	105	0,58	0
19	323	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1008	93997,62	304,24	9475	31	3513	198	20
				1т	33075	114,75	3334	12	105	0,56	0
20	324	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,0043	126994,77	680,89	546	3	26	33,1	0
				1т	5535	256,5	24	1	105	1,26	0
21	325	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	21,264	5686,82	337,41	120925	7175	19985	4,38	93
				м3	670,5	126	14258	2679	118	0,62	13
			Итого по разделу: Стены				621339				
			Раздел: Кровля								
22	488	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	111,931	11576		1295712				
				м3							
23	490	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	33,09	11040		365309				
				м3							
24	499	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	16,61	11576		192283				
				м3							
25	501	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	2,876	11040		31751				
				м3							
			Итого по разделу: Кровля				1885055				
			ИТОГО:				4802055	116418			3263
							536145	43839			215
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				624 572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				624 572				
			Итого с накладными				5 426 627				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				325 598				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 752 225				
			Итого с временными, 1,8 %				5 855 765				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				5 934 818				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 958 241				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 016 799				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				15 387 478				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				307 750				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 695 228				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 883 427				
			Итого с НДС				17 578 655				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

Абишев А.Т.
(подпись)

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Казахстан Республикасы Алматы обл. Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ка-Строй ЛТД Для документов Товарищество с ограниченной ответственностью 1 Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 6
стоимости выполненных работ и затрат
21 сентября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		81-ОБ	29.05.2015г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых цѐнах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	173 349 223	32 580 265							3 909 632	36 489 897

Заказчик:
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительства г.Алматы
2015 г.
Токтарбаев М.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"
Киссенбаев С.Е.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ка Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в
Договор: №81-ОБ от 29.05.2015 г.

Реестр выполненных работ на сентябрь м. 2015 г

№ смет	№ акта	Найменование Ф2	Сумма	в т.ч. НДС
2-1-1	13	Общестроительные работы	36 489 897	3 909 632
		Итого	**36 489 897**	**3 909 632**

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК" Абишев А.Т. _____

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД" Кисенбаев С.Е. _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**

наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**

дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна								
1	115	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,764 м2	5206		30007				
2	116	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	5,764 м2	2800		-16139				
3	117	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и им энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	5,764 м2	4963		28607				
			Итого по разделу: Окна				42475				
			Раздел: Перекрытие								
4	334	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25, ПМ-2,3	462 м3	10369,97	241,1	4790925	111388	666324	8,06	3724
5	341	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0381 1т	1282,5	91,08	592515	42079	105	0,44	205
6	342	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0106 1т	93997,62	304,24	3581	12	1328	198	8
7	343	Е0106-11-10	Армирование по фрагменту 1(1н)	1,43 1т	33075	114,75	1260	4	105	0,56	0
					70437,87	304,24	747	3	109	58	1
					9675	114,75	103	1	105	0,56	0
					5239,08	327,33	7490	468	3023	11,6	17
			Итого по разделу: Перекрытие		1890	123,75	2702	177	105	0,6	1
			Раздел: Перегородки				4802743				
8	347	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	863,7 м2	842,84	34,73	727962	29996	242572	1,43	1235
9	350	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	13,85 м3	225	13,01	194332	11237	118	0,06	55
					9404,2	990,15	130248	13714	29358	10,4	144
					1644,75	374,04	22780	5180	105	1,83	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	355	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5	93997,62	304,24	46999	152	17425	198	99
11	356	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	33075	114,75	16538	57	105	0,56	0
12	357	Е0106-19-1	Устройство монолитной обвязки, бетон В3,5	0,041	126994,77	680,89	5207	28	249	33,1	1
				1т	5535	256,5	227	11	105	1,26	0
			Итого по разделу: Перегородки	1,1	6692,9	316,01	7362	348	1718	8,25	9
				м3	1368	119,39	1505	131	105	0,58	1
			Раздел: Окна				917778				
13	560	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	198,492	5206		1033349				
				м2							
14	561	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	64,25	5206		334487				
				м2							
15	562	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	262,742	2800		-735678				
				м2							
16	563	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	262,742	4963		1303990				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				1936148				
			Раздел: Витражи								
17	570	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Витражы из алюминиевых пофилей со стеклопакетами	45,49	9305		423288				
				м2							
18	571	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	45,49	2800		-127373				
				м2							
19	572	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	45,49	4963		225769				
				м2							
20	574	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500		27500				
				шт							
			Итого по разделу: Витражи				549184				
			Раздел: Наружная отделка								
21	665	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	143,341	11040		1582480				
				м3							
22	666	Прайс лист "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Клей	16863,6	17,46		294375				
				кг							
23	669	С12031-157	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	850,5	61		51881				
				м							
24	670	Прайс лист "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Клей	1335	17,46		23304				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	674	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,055 м3	14600		88399				
26	675	Прайс лист "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Клей	508,8 кг	17,46		8882				
27	677	С12031-157	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	80 м	61		4880				
			Итого по разделу: Наружная отделка				2054200				
			ИТОГО:				10 302 528	156107			5237
			Накладные расходы :				831 962	58877			288
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				962 105				
			Итого с накладными				962 105				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11 264 633				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				675 878				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 940 511				
			Итого с временными, 1,8 %				12 155 440				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12 319 538				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 368 160				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 489 714				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				31 941 436				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				638 829				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32 580 265				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 909 632				
			Итого с НДС				36 489 897				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

(подпись) Абишев А.Г.

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

(подпись) Кисенбаев С.Е.

Ка-Строй ЛТД Для документов

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-комунального хозяйства
от "02" ___05__ 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы
Подрядчик: ТОО "КА Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
30 октября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		81-ОБ	29.05.2015г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	291 314 223	53 643 521							6 437 222	60 080 743

Заказчик: _____ Токтарбаев М.А.
И.О. Зам. Руководителя
КГУ Управления строительства г.Алматы
2015 г.

Подрядчик: _____ Кисенбаев С.Е.
Директор
ТОО "КА Строй ЛТД"

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы.Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 21
о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Двери								
1	121	С12064-4	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП**	10,374	11200		116189				
				м2							
2	122	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	6	1380		8280				
				комплект							
3	123	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	6	844		5064				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				129533				
			Раздел: Полы								
4	373	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	214,06	280,78	13,43	60103	2875	18862	0,45	96
				м2	66,6	5,04	14256	1079	123	0,02	5
5	374	Е0111-11-6 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	214,06	174,72	2,68	37401	574	927	0,02	4
				м2	2,52	1	539	214	123	0	1
6	375	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	214,06	188,46	9,95	40341	2130	14729	0,36	76
				м2	52,2	3,74	11174	801	123	0,02	4
7	376	Е0111-11-2	**исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	214,06	25,07	0,67	-5367	-143	-232	0	-1
				м2	0,63	0,25	-135	-54	123	0	0
8	377	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	214,06	48,53	5,55	10388	1188	11861	0,26	55
				м2	42,98	2,07	9200	443	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	378	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,323	7605		10061				
				м3							
10	379	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,2937	5239,08	327,33	1539	96	621	11,6	3
				1т	1890	123,75	555	36	105	0,6	0
11	380	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2937	50800		14920				
				т							
12	381	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	214,06	188,46	9,95	40341	2130	14729	0,36	76
				м2	52,2	3,74	11174	801	123	0,02	4
13	382	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	214,06	150,43	4,02	32200	861	1390	0,03	6
				м2	3,78	1,5	809	321	123	0,01	2
14	384	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	853,17	280,78	13,43	239551	11458	75179	0,45	384
				м2	66,6	5,04	56821	4300	123	0,02	21
15	385	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	853,17	436,81	6,7	372673	5716	9235	0,04	38
				м2	6,3	2,5	5375	2133	123	0,01	10
16	386	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	853,17	188,46	9,95	160787	8489	58703	0,36	304
				м2	52,2	3,74	44535	3191	123	0,02	16
17	387	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	853,17	25,07	0,67	21390	572	923	0	4
				м2	0,63	0,25	537	213	123	0	1
18	389	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	243,85	280,78	13,43	68468	3275	21487	0,45	110
				м2	66,6	5,04	16240	1229	123	0,02	6
19	390	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	243,85	349,45	5,36	85213	1307	2112	0,04	9
				м2	5,04	2	1229	488	123	0,01	2
20	391	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	243,85	188,46	9,95	45956	2426	16778	0,36	87
				м2	52,2	3,74	12729	912	123	0,02	4
21	392	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, гидроизол	243,85	340,45	18,42	83019	4492	27852	0,42	101
				м2	85,95	6,91	20959	1685	123	0,03	8
22	393	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	243,85	232,19	9,05	56619	2207	16272	0,25	61
				м2	50,85	3,4	12400	829	123	0,02	4
23	395	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	124,35	280,78	13,43	34915	1670	10957	0,45	56
				м2	66,6	5,04	8282	627	123	0,02	3
24	396	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	124,35	349,45	5,36	43454	667	1077	0,04	4
				м2	5,04	2	627	249	123	0,01	1
25	397	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,35	188,46	9,95	23435	1237	8556	0,36	44
				м2	52,2	3,74	6491	465	123	0,02	2
26	399	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	260,43	280,78	13,43	73123	3498	22948	0,45	117
				м2	66,6	5,04	17345	1313	123	0,02	6
27	400	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	260,43	262,09	4,02	68255	1047	1691	0,03	7
				м2	3,78	1,5	984	391	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	401	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	260,43	188,46	9,95	49080	2591	17919	0,36	93
				м2	52,2	3,74	13594	974	123	0,02	5
29	403	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	21,25	280,78	13,43	5967	285	1872	0,45	10
				м2	66,6	5,04	1415	107	123	0,02	1
30	404	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	21,25	174,72	2,68	3713	57	92	0,02	0
				м2	2,52	1	54	21	123	0	0
31	405	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,25	188,46	9,95	4005	211	1462	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1109	79	123	0,02	0
32	406	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,25	25,07	0,67	-533	-14	-23	0	0
				м2	0,63	0,25	-13	-5	123	0	0
33	407	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	21,25	340,45	18,42	7235	391	2427	0,42	9
				м2	85,95	6,91	1826	147	123	0,03	1
34	408	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,25	232,19	9,05	4934	192	1418	0,25	5
				м2	50,85	3,4	1081	72	123	0,02	0
35	410	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,46	67,76	2,62	573	22	120	0,07	1
				м2	10,51	0,99	89	8	123	0	0
36	411	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,0051	5239,08	327,33	27	2	11	11,6	0
				1т	1890	123,75	10	1	105	0,6	0
37	412	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0051	64100		327				
				т							
38	413	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,846	5089,82	0	4306	0	590	3,66	3
				м3	567	0	480	0	123	0	0
39	414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,46	188,46	9,95	1594	84	582	0,36	3
				м2	52,2	3,74	442	32	123	0,02	0
40	415	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,46	25,07	0,67	-212	-6	-9	0	0
				м2	0,63	0,25	-5	-2	123	0	0
41	416	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	8,46	340,45	18,42	2880	156	966	0,42	4
				м2	85,95	6,91	727	58	123	0,03	0
42	417	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,46	232,19	9,05	1964	77	565	0,25	2
				м2	50,85	3,4	430	29	123	0,02	0
43	419	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	37,38	67,76	2,62	2533	98	529	0,07	3
				м2	10,51	0,99	393	37	123	0	0
44	420	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,738	5089,82	0	19026	0	2607	3,66	14
				м3	567	0	2119	0	123	0	0
45	421	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,38	188,46	9,95	7045	372	2572	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1951	140	123	0,02	1
46	422	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,38	25,07	0,67	-937	-25	-40	0	0
				м2	0,63	0,25	-24	-9	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	424	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,14	188,46	9,95	8130	429	2968	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2252	161	123	0,02	1
48	426	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	131,72	280,78	13,43	36984	1769	11607	0,45	59
				м2	66,6	5,04	8773	664	123	0,02	3
49	427	E0111-11-6 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	131,72	349,45	5,36	46029	706	1141	0,04	5
				м2	5,04	2	664	263	123	0,01	1
50	428	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	131,72	188,46	9,95	24824	1311	9063	0,36	47
				м2	52,2	3,74	6876	493	123	0,02	2
51	429	E0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	131,72	25,07	0,67	-3302	-88	-143	0	-1
				м2	0,63	0,25	-83	-33	123	0	0
52	430	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	131,72	340,45	18,42	44844	2426	15045	0,42	55
				м2	85,95	6,91	11321	910	123	0,03	4
53	431	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	131,72	232,19	9,05	30584	1192	8789	0,25	33
				м2	50,85	3,4	6698	448	123	0,02	2
54	433	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	24,98	280,78	13,43	7014	335	2201	0,45	11
				м2	66,6	5,04	1664	126	123	0,02	1
55	434	E0111-11-6 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	24,98	87,36	1,34	2182	33	54	0,01	0
				м2	1,26	0,5	31	12	123	0	0
56	435	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,98	188,46	9,95	4708	249	1719	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1304	93	123	0,02	0
57	436	E0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,98	25,07	0,67	-626	-17	-27	0	0
				м2	0,63	0,25	-16	-6	123	0	0
58	437	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	24,98	340,45	18,42	8504	460	2853	0,42	10
				м2	85,95	6,91	2147	173	123	0,03	1
59	438	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	24,98	232,19	9,05	5800	226	1667	0,25	6
				м2	50,85	3,4	1270	85	123	0,02	0
			Итого по разделу: Полы				1947986				
			Раздел: Кровля								
60	442	E0110-14-1	Установка стропил	11,55	23741,72	334,28	274217	3861	48836	22,1	255
				м3	3397,5	126	39241	1455	120	0,62	7
61	443	E0110-14-1	Установка маурлатов	1,78	23741,72	334,28	42260	595	7526	22,1	39
				м3	3397,5	126	6048	224	120	0,62	1
62	444	E0110-14-1	Установка ферм	1,624	23741,72	334,28	38557	543	6867	22,1	36
				м3	3397,5	126	5518	205	120	0,62	1
63	445	E0110-14-1	Установка кобылки	1,36	23741,72	334,28	32289	455	5750	22,1	30
				м3	3397,5	126	4621	171	120	0,62	1
64	446	E0110-49-2	Укладка прогонов, ригелей	9,709	24952,25	309,62	242261	3006	29937	13,8	134
				м3	2452,5	117	23811	1136	120	0,57	6
65	447	E0110-5-1	Установка элементов каркаса	11,692	21790,91	316,57	254779	3701	50604	22,5	263
				м3	3487,5	119,25	40776	1394	120	0,58	7
66	448	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0305	119700		3651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
67	449	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4774	6,08	24
				шт	963	31,5	3852	126	120	0,15	1
68	450	С12061-152	Деревянная жалюзийная решетка	2,314	3960		9163				
				м2							
69	451	Е0110-7-3	Обшивка OSB Т-12мм	96	129,31	4,32	12413	415	14186	0,75	72
				м2	121,5	1,64	11664	157	120	0,01	1
70	452	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	98,4	476		46838				
				м2							
71	453	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1410	934,07	8,2	1317032	11562	463151	1,71	2411
				м2	272,95	3,08	384860	4343	119	0,01	21
72	454	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	147	395,34	6,19	58115	910	7957	0,27	40
				м	45,06	0,43	6624	63	119	0	0
73	455	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	172	451,28	247,51	77619	42571	15796	0,23	39
				м	38,16	39,02	6564	6711	119	0,13	22
74	456	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,2	779,95	8,2	5616	59	2051	1,48	11
				м2	236,25	3,08	1701	22	119	0,01	0
75	457	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0308	52400		1614				
				т							
76	458	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0209	59500		1244				
				т							
77	459	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,945	13010,1	1826,1	25307	3552	23940	42,7	83
				т	8100	690,75	15756	1344	140	3,37	7
78	460	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,945	59200		115156				
				т							
79	461	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	480	20,14	0,23	9667	110	8640	0,12	57
				шт	19,91	0,09	9557	43	90	0	0
80	462	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0699	149300		10436				
				т							
81	463	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	180	545,62	2,49	98212	448	2271	0,06	11
				м	9,68	0,92	1742	166	119	0	1
82	464	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0418	13711,47	5475,87	573	229	248	28,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5040	1552,87	211	65	90	5,46	0
83	465	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0418	133700		5589				
				т							
84	466	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,185	21,8	0,05	48	0	11	0,03	0
				м2	5,81	0,02	13	0	90	0	0
85	467	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	85,197	20,36	0,02	1734	2	319	0,02	2
				м2	4,16	0	354	0	90	0	0
86	468	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	60,66	573,75	28,11	34803	1705	9778	0,78	47
				м3	123,75	10,58	7507	642	120	0,05	3
87	469	Е0108-8-3	Кладка столбиков из кирпича прямоугольных	9,754	6302,73	365,89	61476	3569	14864	6,66	65
				м3	1154,25	137,25	11258	1339	118	0,67	7
88	470	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса фронтона	0,192	22951,16	316,57	4407	61	831	22,5	4
				м3	3487,5	119,25	670	23	120	0,58	0
89	471	Е0110-7-3	Обшивка OSB Т-12мм	24,96	129,31	4,32	3227	108	3688	0,75	19
				м2	121,5	1,64	3033	41	120	0,01	0
90	472	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	25,584	476		12178				
				м2							
91	473	Е0110-21-3	Установка ЖР-3	1,782	1970,68	33,7	3512	60	2789	7,19	13
				м2	1291,5	12,74	2301	23	120	0,06	0
92	474	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	2,167	9523,56	4795,68	20639	10393	9907	23	50
				т	3712,5	1367,15	8045	2963	90	5,24	11
93	475	С12021-144	Фермы	2,167	138600		300360				
				т							
94	476	Е0109-24-1	Монтаж профиля	1,719	13864,97	4022,39	23828	6913	15718	56,5	97
				т	9090	1071,86	15622	1842	90	3,81	7
95	477	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,719	147100		252806				
				т							
96	478	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	22,6	934,07	8,2	21110	185	7424	1,71	39
				м2	272,95	3,08	6169	70	119	0,01	0
97	479	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3,6	395,34	6,19	1423	22	195	0,27	1
				м	45,06	0,43	162	2	119	0	0
98	480	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	170,971	20,36	0,02	3481	3	640	0,02	4
				м2	4,16	0	711	0	90	0	0
99	481	Е0109-27-4	Монтаж из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	44,1	372,28	184,27	16417	8126	9156	1,01	45
				м2	182,25	48,45	8037	2137	90	0,17	8
100	482	СПРАЙС лист ТОО "НПК "НИДУСТРИАЛ"	Стоимость листа из поликарбоната	50,4	692,43		34898				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	483	СПРАЙС лист ТОО "НПК "НИДУСТРИАЛ"	Стоимость профиля соединительного разъемного	18	429,31		7728				
				м							
102	484	СПРАЙС лист ТОО "НПК "НИДУСТРИАЛ"	Стоимость профиля Н-образного	6	211,86		1271				
				м							
103	485	СПРАЙС лист ТОО "НПК "НИДУСТРИАЛ"	Стоимость конькового профиля	18	552,55		9946				
				м							
104	486	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	109,736	2139,46	330,46	234776	36263	212093	10,58	1161
				м3	1809	123,75	198513	13580	100	0,6	66
105	488	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо	32,441	2139,46	330,46	69406	10720	62700	10,58	343
				м3	1809	123,75	58685	4015	100	0,6	19
106	490	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1015,55	12,58	0,99	12776	1005	14466	0,07	70
				м2	11,59	0,38	11770	386	119	0	2
107	491	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,2055	184000		37812				
				т							
108	492	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1015,55	147,54	15,94	149833	16188	49077	0,24	247
				м2	34,65	5,96	35189	6053	119	0,03	30
109	493	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1015,55	67,51	2,1	68555	2133	2900	0,01	14
				м2	1,65	0,75	1676	762	119	0	5
110	494	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	1,457	5239,08	327,33	7632	477	3080	11,6	17
				1т	1890	123,75	2753	180	105	0,6	1
111	495	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,457	64100		93374				
				т							
112	496	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кирпичный бортик	8,1	808,78	34,37	6551	278	1929	1,21	10
				м2	189	12,87	1531	104	118	0,06	1
113	497	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	16,285	2139,46	330,46	34841	5381	31474	10,58	172
				м3	1809	123,75	29459	2015	100	0,6	10
114	499	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо	2,82	2139,46	330,46	6032	932	5450	10,58	30
				м3	1809	123,75	5101	349	100	0,6	2
115	501	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	136,46	12,58	0,99	1717	135	1944	0,07	9
				м2	11,59	0,38	1582	52	119	0	0
116	502	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0276	184000		5078				
				т							
117	503	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	136,46	147,54	15,94	20133	2175	6595	0,24	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	34,65	5,96	4728	813	119	0,03	4
118	504	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	136,46	67,51	2,1	9212	287	390	0,01	2
				м2	1,65	0,75	225	102	119	0	1
119	505	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,1965	5239,08	327,33	1029	64	415	11,6	2
				1т	1890	123,75	371	24	105	0,6	0
120	506	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1965	64100		12596				
				т							
121	507	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ.0,8мм	21,51	631,99	1,24	13594	27	3934	0,97	21
				м2	153,23	0,47	3296	10	119	0	0
122	508	Е0110-7-3	Установка плиты OSB	9,8	129,31	4,32	1267	42	1448	0,75	7
				м2	121,5	1,64	1191	16	120	0,01	0
123	509	С11011-3103 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	10,045	387		3887				
				м2							
124	510	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам на террасам	30	752,2	4,29	22566	129	2555	0,42	13
				м	69,98	1,6	2099	48	119	0,01	0
125	511	Е0109-61-5	Монтаж каркаса вентшахт	1,363	17089,64	5708,96	23298	7783	12305	49,9	68
				т	9180	848,93	12515	1157	90	4,06	6
126	512	С12021-237	Каркас вентшахты	1,363	154400		210494				
				т							
127	513	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	Доплата на применение марки стали С245	1,363	1860		2536				
				т							
128	514	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	116	20,14	0,23	2336	27	2088	0,12	14
				шт	19,91	0,09	2310	10	90	0	0
129	515	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0106	149300		1583				
				т							
130	516	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ.0,7мм	252,39	575,05	1,24	145137	313	46163	0,97	245
				м2	153,23	0,47	38674	119	119	0	1
131	517	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	11,039	167,6	50,15	1850	554	1222	0,53	6
				м2	92,03	18,68	1016	206	100	0,09	1
132	518	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	11,039	11040		121866				
				мз							
133	520	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	119,474	20,36	0,02	2432	2	447	0,02	3
				м2	4,16	0	497	0	90	0	0
134	521	Е0112-10-1	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали	16,19	575,05	1,24	9310	20	2961	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2481	8	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				4844542				
			Раздел: Двери								
135	525	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	57,6	4010		230976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
136	526	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	80	4010		320800				
				м2							
137	527	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	78,9	3540		279306				
				м2							
138	528	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	10,52	3900		41028				
				м2							
139	529	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	38,391	3500		134369				
				м2							
140	530	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	72	1380		99360				
				комплект							
141	531	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	45	1500		67500				
				комплект							
142	532	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	84	844		70896				
				шт							
143	533	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	0,1965	5500		1081				
				шт							
144	539	С12022-2	Двери стальные противопожарные огрунтованные и окрашенные, ДП 3.07	9	37400		336600				
				шт							
145	540	С12022-3	Двери стальные противопожарные огрунтованные и окрашенные, ДП 3.10	2	40600		81200				
				шт							
146	541	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				
				комплект							
147	542	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844		9284				
				шт							
148	544	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
				шт							
149	546	С12031-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-15	2	16300		32600				
				шт							
150	547	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 27-10	1	9090		9090				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	548	С12031-17	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 30-10	9	10700		96300				
				шт							
152	549	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 27-13	5	17300		86500				
				шт							
153	550	С12031-23	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 30-15	3	18600		55800				
				шт							
154	552	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	15	5500		82500				
				шт							
155	554	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	17,55	12700		222885				
				м2							
156	556	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500		27500				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				2311755				
			Раздел: Окна								
157	557	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	198,492	348,93	18,88	69260	3747	42299	1,02	203
				м2	171,01	6,57	33944	1305	120	0,03	6
158	558	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	64,25	485,61	19,79	31200	1271	19362	1,46	94
				м2	244,55	6,57	15712	422	120	0,03	2
159	563	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,25	230,31	5,58	14797	359	7415	0,59	38
				м2	94,05	2,12	6043	136	120	0,01	1
160	564	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	198,492	156,45	3,84	31055	762	15725	0,4	80
				м2	64,58	1,44	12819	286	120	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	565	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	189,09 м	3680		695851				
			Итого по разделу: Окна				842164				
			Раздел: Фрамуги								
162	578	С12061-50	Фрамуги деревянные с одинарным остеклением	103,203 м2	4530		467511				
163	581	С12031-35	Фрамуги алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/	2 шт	7520		15040				
			Итого по разделу: Фрамуги				482551				
			ИТОГО:				10 558 529	265861			8867
							1 431 313	85609			398
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 687 484				
			На металломонтажные работы				58 063				
			Всего накладных расходов:				1 745 547				
			Итого с накладными				12 304 076				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				738 245				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 042 321				
			Итого с временными, 1,8 %				13 277 083				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13 456 324				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 509 432				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13 642 203				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				34 888 834				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				697 777				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35 586 611				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 270 393				
			Итого с НДС				39 857 004				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

Абишев А.Т.
(подпись)

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **МАФ.Локальная смета 7-4**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 22
о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	У1-28-10	Навес длина 6 м типа I, строительные работы	7	372701	15709,1	2608907	109964	183006	82	574
				навес	13513,5	5160,6	94595	36124	140	25	175
2	2	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	4	5284,37	91,91	21137	368	9381	13	52
				комплекс	2211	22,56	8844	90	105	0,11	0
3	3	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	4	49330,92	72,44	197324	290	17598	28	112
				комплекс	4865,88	22,44	19464	90	90	0,08	0
4	4	У1-19-9	Качалка-балансир тип III, строительные работы	5	5391,42	591,6	26957	2958	4779	4,3	22
				качалка	712,8	197,4	3564	987	105	0,96	5
5	5	У1-21-10	Качели тип III, строительные работы	4	18385,89	443,79	73544	1775	21436	30	120
				качели	4999,5	104,34	19998	417	105	0,51	2
6	6	У1-21-11	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	4	25701,27	40,59	102805	162	9948	16	64
				качели	2750,28	13,09	11001	52	90	0,05	0
7	7	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,5	34
				песочн.	1394,25	47,94	5577	192	120	0,23	1
8	8	У1-53-14	Цветочница типа II, строительные работы	9	7875,5	263,12	70880	2368	18001	11	99
				цветочн.	1831,5	73,32	16484	660	105	0,36	3
9	9	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	8	9155,54	432,17	73244	3457	12088	7,9	63
				скамья	1295,25	143,82	10362	1151	105	0,7	6
10	10	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	8	2759,3	80,96	22074	648	3350	2,3	18
				скамья	376,2	22,56	3010	180	105	0,11	1
11	11	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	4	10586,92	720,67	42348	2883	4768	3,7	15
				горка	608,85	242,52	2435	970	140	1,2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	4	16288,14	24,98	65153	100	9623	15	60
				горка	2665,66	7,48	10663	30	90	0,03	0
13	13	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	10	1343,73	16,59	13437	166	1826	1	10
				урна	168,3	5,64	1683	56	105	0,03	0
14	14	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	10	1471,62	2,5	14716	25	3199	2,1	21
				урна	355,42	0	3554	0	90	0	0
15	15	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	1	141432,63	2547,75	141433	2548	27717	138	138
				площадка	22770	719,1	22770	719	118	3,5	4
			ИТОГО:				3 506 633	128442			1402
							234 003	41718			202
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				293 274				
			На металломонтажные работы				40 368				
			Всего накладных расходов:				333 642				
			Итого с накладными				3 840 275				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				230 416				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 070 691				
			Итого с временными, 1,8 %				4 143 963				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 199 907				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 216 483				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 257 923				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10 889 295				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				217 786				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 107 081				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 332 850				
			Итого с НДС				12 439 931				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

Абишев А.Т.
(подпись)

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Ка-Строй ЛТД Для документов

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ка Строй ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства детского сада на 140 мест расположенный на закрепленном земельном участке в мкр. "Аккент" Алатауского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Ограждения.Локальная смета 7-5**

Договор подряда номер **81-ОБ**
дата **29.05.2015 г.**

А К Т № 23
о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	У1-31-15	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы**	220	9154,62	378,84	2014016	83345	219145	3,6	792
				м	597,3	114,21	131406	25126	140	0,56	123
2	2	У1-34-11	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, строительные работы**	2	48262,87	2526,67	96526	5053	12851	23	46
				ворота	3811,5	778,32	7623	1557	140	3,8	8
3	3	У1-34-12	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, монтаж металлоконструкций**	2	27256,63	47,46	54513	95	5853	19	38
				ворота	3236,87	14,96	6474	30	90	0,06	0
			ИТОГО:				2 165 055	88494			876
			Накладные расходы :				145 503	26713			130
			На общестроительные работы				231 997				
			На металломонтажные работы				5 853				
			Всего накладных расходов:				237 850				
			Итого с накладными				2 402 905				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				144 174				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 547 079				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 592 926				
			Итого с временными, 1,8 %				2 627 931				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 638 303				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 664 232				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 813 558				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**136 271**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 949 829**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**833 979**				
			Итого с НДС				**7 783 808**				

ПРИНЯЛ
КГУ Управления строительства г.Алматы

(подпись)

Алматы қаласы
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТВИК"

Абишев А.Т.
(подпись)

СДАЛ
Директор
ТОО "Ка Строй ЛТД"

Кисенбаев С.Е.
(подпись)

Казахстан Республикасы Алматы обл. Қарасай ауд.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Ка-Строй ЛТД
Для документов
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан