Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "РДМ СТРОЙ"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск управления"
Договор: № 98/1 от 17.09.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	512 448,00	457 543,00						54 905,00	**512 448,00**
Итоге к оплате									**512 448,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ СТРОЙ"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ СТРОЙ"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск управления"

Договор: № 98/1 от 17.09.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
		Оконные блоки										
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	7,5		3047,09	250,98	22853	1882	9117	9187	34604
		НР - 72%; СП - 8%				1580,59	120,78	11854	906		2563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	7,5		25914,00	--	194355	--	194355	--	209903
		СП - 8%				--	--	--	--		15548	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,2		1331,36	7,28	1598	8	1212	275	2023
		НР - 72%; СП - 8%				315,09	3,54	378	4		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	223-501-0107 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм**	м	1,2		2718,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
5	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,25		1998,86	7,58	2499	9	1732	547	3290
		НР - 72%; СП - 8%				606,20	1,65	758	2		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**224567**	**1899**	**209678**	**10009**	**253343**
							12990	**912**	**--**	**18766**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				224567				
	Материалы		тенге				12058				
	Всего заработная плата		тенге					13902			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				197617				
		Накладные расходы	тенге				10009				
		Сметная прибыль	тенге				18766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				253342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					13902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				253342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					13902			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		ТИП 1 -1этаж									
6	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**8,1**	**299,65**	**43,85**	**2427**	**356**	**1279**	**669**	**3344**
		НР - 72%; СП - 8%			**97,74**	**16,98**	**792**	**138**		**248**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,1**	**1559,66**	**100,30**	**12633**	**813**	**10130**	**1444**	**15204**
		НР - 72%; СП - 8%			**208,69**	**38,99**	**1690**	**316**		**1126**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**8,1**	**2194,61**	**28,50**	**17776**	**231**	**12161**	**3946**	**23460**
		НР - 72%; СП - 8%			**664,67**	**11,97**	**5384**	**97**		**1738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из брусков. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,1**	**11842,02**	**91,27**	**95920**	**740**	**87688**	**5651**	**109697**
		НР - 72%; СП - 8%			**924,89**	**44,15**	**7492**	**358**		**8126**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**7,2**	**373,68**	**3,22**	**2690**	**23**	**1848**	**598**	**3551**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,75**	**1,54**	**819**	**11**		**263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**131446**	**2163**	**113106**	**12308**	**155256**
							16177	**920**	**--**	**11501**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				131446				
	Материалы		тенге				113109				
	Всего заработная плата		тенге					17097			
		Накладные расходы	тенге				12308				
		Сметная прибыль	тенге				11501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				155255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					17097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				155255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					17097			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные работы									
11	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3**	**27230,22**	**10,20**	**35399**	**13**	**28897**	**4672**	**43277**
		НР - 72%; СП - 8%			**4991,87**	--	**6489**	--		**3206**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**10,4**	**2814,05**	**0,21**	**29266**	**2**	**4961**	**17498**	**50505**
		НР - 72%; СП - 8%			**2336,82**	--	**24303**	--		**3741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,4**	**250,51**	**2,09**	**2605**	**22**	**1036**	**1121**	**4024**
		НР - 72%; СП - 8%			**148,76**	**0,96**	**1547**	**10**		**298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**67270**	**37**	**34894**	**23291**	**97806**
							32339	**10**	--	**7245**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**67270**				
	Материалы		тенге				**34894**				
	Всего заработная плата		тенге					**32349**			
		Накладные расходы	тенге				**23291**				
		Сметная прибыль	тенге				**7245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**97806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					32349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				97806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					32349			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
14	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20**	**743,15**	**141,25**	**14863**	**2825**	**5991**	**4893**	**21337**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,37**	**37,44**	**6047**	**749**		**1580**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**20**	**298,24**	**31,34**	**5965**	**627**	**5003**	**366**	**6837**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,73**	**8,68**	**335**	**174**		**506**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**20**	**1128,22**	**68,81**	**22564**	**1376**	**7090**	**10405**	**35607**
		НР - 72%; СП - 8%			**704,90**	**17,67**	**14098**	**353**		**2638**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20**	**841,18**	**33,68**	**16824**	**674**	**10817**	**3926**	**22410**
		НР - 72%; СП - 8%			**266,66**	**5,98**	**5333**	**120**		**1660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20**	**679,74**	**29,27**	**13595**	**585**	**9535**	**2575**	**17464**
		НР - 72%; СП - 8%			**173,77**	**5,05**	**3475**	**101**		**1294**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**тенге**				**73811**	**6087**	**38436**	**22165**	**103655**
							29288	**1497**	**--**	**7678**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				**73811**				
Материалы			тенге				**38435**				
Всего заработная плата			тенге					**30785**			
		Накладные расходы	тенге				**22165**				
		Сметная прибыль	тенге				**7678**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**103654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	тенге					**30785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**103654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	тенге					**30785**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**610057**
Понижающий коэффициент - 0,75			**Тенге**								**457543**
НДС-12%			**Тенге**								**54905**
ИТОГО к оплате:			**Тенге**								**512448**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ СТРОЙ"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**