Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 244,48	34 146,86							4 097,62	38 244,48
Всего по стройке	38 244,48	34 146,86							4 097,62	38 244,48

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28278**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12429
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6415*
			машины и механизмы	тенге			7098
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1777*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8752
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**20542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9200
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4640*
			машины и механизмы	тенге			3416
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*850*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7927
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00165**	**3 432 778**	**5664**
			Формула объема = (1,65).0,001				
2	4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,65).1,02	**м**	**1,683**	**1 986**	**3342**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Линейная арматура				
3	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	3,5	1 243	4351
4	19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7736**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3229
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
			машины и механизмы	тенге			3682
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			825
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
5	20	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0021	3 432 778	7209
			Формула объема = (2,1).0,001				
6	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,1).1,02	м	2,142	246	527
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28278**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12429
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6415*
			машины и механизмы	тенге			7098
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1777*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8752
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
			Всего прямые затраты				**28 278,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 951,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				30 229,18
			Сметная прибыль - 5%				1 511,46
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				604,58
			Итого				32 345,22
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				34 146,85
			НДС- 12%				4 097,62
			Стоимость строительства				38 244,48

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**