Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ә.Бөкейхана)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ә.Бөкейхана)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ә.Бөкейхана)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-07** от **03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э12803: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0017	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	2 107,0 1 404,0	703,0 184,0			2 107,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,717	1 022,0		1 755,0		1 755,0		1 755,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	3 105,0 2 032,0	977,0 217,0	96,0		3 105,0
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	3 275,0 2 855,0	12,0 3,0	408,0		3 275,0
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	13 555,0 2 280,0	149,0 25,0	11 125,0		13 555,0
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 667,0 1 122,0	520,0 123,0	25,0		1 667,0
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	8 356,0 7 998,0	358,0 2,0			8 356,0
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	9 257,0	2 428,0	463,0	121,0	88,0		463,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	254,0	24,0			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665,0		665,0		665,0		665,0
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
				1000 шт.								
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,026064	3 430 876,0	1 189 744,0	89 424,0	31 010,0	4 945,0		89 424,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	53 469,0	7 820,0			
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
				т								
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
				т								
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,064	4 485,0	33,0	287,0	2,0	8,0		287,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	277,0	0,0			
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02358	1 183 000,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0
				т								
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2,02	278,0		562,0		562,0		562,0
				м								
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,19936	1 092,0		218,0		218,0		218,0
				кг								
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,112	24 125,0	1 564,0	2 702,0	175,0	527,0		2 702,0
				$м^3$		17 859,0	462,0	2 000,0	52,0			
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,11424	15 820,0		1 807,0		1 807,0		1 807,0
				$м^3$								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,12	4 207,0		505,0		505,0		505,0
				$м^3$								
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,0017	74 486,0	42 398,0	127,0	72,0			127,0
				км		32 088,0	8 674,0	55,0	15,0			
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1,7	125,0		213,0		213,0		213,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		4,7	1 014,0	374,0	4 766,0	1 758,0	197,0		4 766,0
				м кабеля		598,0	96,0	2 811,0	451,0			
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		4,7	543,0		2 552,0		2 552,0		2 552,0
				м								
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,002	3 333 515,0	1 039 904,0	6 667,0	2 080,0	100,0		6 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	4 487,0	492,0			
39	39	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
				м								
40	40	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
41	41	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
42	42	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,71798	45 511,0	4 563,0	32 676,0	3 276,0	2 590,0		32 676,0
				шт.		37 341,0	0,0	26 810,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э12803: Наружные сети газоснабжения [6-1]					306 587,0	44 647,0	117 525,0	0,0	306 587,0
								144 414,0	10 271,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	44 647,0	117 525,0	0,0	306 587,0
								144 414,0	10 271,0	0,0	0,0	
			СМР							*306587,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									400 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)