Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайгэ"
Наименование объекта: Реконструкция электролиний в с.Успен Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Договор № 72 от 19.06.2023

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	E11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 К=0.6	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтаж**	подстанция	4		9412,71	6429,70	37651	25718	--	18734	60896
						2983,01	2871,37	11932	11485		4511	
2	E11-330210-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	шт.	350		8760,05	6589,47	3066017	2306315	--	1432004	4857863
						2170,58	2943,72	759703	1030302		359842	
3	E11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 К=0.6	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	10,758		62664,05	26279,92	674140	282720	--	386294	1145269
						36384,13	8500,42	391420	91448		84835	
4	E11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 К=0.6	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	3,2		142883,85	85368,76	457228	273180	--	213740	724646
						57515,09	25977,12	184048	83127		53677	
5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	122,5		170,00	--	20825	--		--	22491
						--	--	--	--		1666	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1225		36,00	--	44100	--		--	47628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4299961**	**2887933**	**--**	**2050772**	**6858793**
							1347103	**1216362**	**--**	**508059**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4299961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2563465**			
	Транспортные расходы		Тенге				**64925**				
		Накладные расходы	Тенге				**2050772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508059**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6858792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2563465**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6858792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2563465**			
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛИ-0,4кВ											
7	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**128**	**5907,06**	**1891,83**	**756104**	**242154**	**21263**	**421344**	**1271643**
					3849,12	**722,75**	**492687**	**92512**		**94195**	
8	**Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**128**	**800,66**	**109,05**	**102484**	**13958**	**4769**	**64452**	**180291**
					654,35	**45,00**	**83757**	**5760**		**13356**	
9	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**128**	**6915,69**	**166,18**	**885208**	**21271**	**396686**	**340568**	**1323838**
					3650,40	**45,00**	**467251**	**5760**		**98062**	
10	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**23,625**	**52758,76**	**22410,09**	**1246426**	**529439**	**39352**	**701948**	**2104244**
					28682,96	**8457,13**	**677635**	**199800**		**155870**	
11	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**252**	**1185,65**	**28,84**	**298784**	**7268**	**191298**	**94094**	**424308**
					397,69	**3,81**	**100218**	**960**		**31429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внешний контур заземления									
12	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**126**	**4752,72**	**212,47**	**598843**	**26771**	**413851**	**119636**	**775957**
					1255,72	**63,01**	**158221**	**7939**		**57479**	
13	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**1260**	**974,30**	**31,36**	**1227618**	**39514**	**871668**	**236817**	**1581590**
					251,14	**9,90**	**316436**	**12474**		**117155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5115467**	**880375**	**1938887**	**1978859**	**7661871**
							2296205	**325205**	**--**	**567546**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3570257**				
	Материалы		Тенге				**1708236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1642797**			
		Накладные расходы	Тенге				**1182817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380247**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5133321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**951**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1642797**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1545210**				
	Материалы		Тенге				**230650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**978613**			
		Накладные расходы	Тенге				**796042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**187299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2528551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**598**
		Сметная заработная плата	Тенге					**978613**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7661872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1549**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2621410**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14520664**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3643308**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3768308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1541567**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1938886**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				64925				
		- Накладные расходы	Тенге							4029631	
		- Сметная прибыль	Тенге							1075605	
		Итого согласно договора по материалам	Тенге								15 648 453,14
		НДС 12%	Тенге								1 877 814,38
		Итого с НДС	Тенге								17 526 267,52

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО"

_____Акмамбетов Д.Т.

Технадзор: ТОО "ALKHARU GROUP"

_____Хамитов Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____Жуманиев Н.С.