Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			108	31.08.2023						
			108/1	06.03.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июня) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»	172 214 500,35	97 547 926,34							11 705 751,16	109 253 677,50
Удержание аванса 30%										32 776 103,25
Всего к оплате:										**76 477 574,25**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального
Сапарбаев К.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Нурай-Сервис"
Абдуллаев О.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
Бижанов К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 172

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №108 от 31.08.2023г.
Доп.соглошение (контракт): №108/1 от 06.03.2024г.

Акт выполненных работ №3

за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-1 Газопровод среднего и низкого давления(Ипподром) работы													
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
1	182	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	647,567841	259,06 0,00	259,06 63,72	167759 0	167759 41263		29710 15801	213270	
2	183	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	20,027871	2860,04 2860,04	0,00 0,00	57281 57281	0 0		41242 7882	106405	
3	184	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода сподземными коммуникациями/	м³ грунта	22,730044	2383,37 2383,37	0,00 0,00	54174 54174	0 0		39006 7454	100634	
4	185	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	141,784613	1242,92 1242,92	0,00 0,00	176227 176227	0 0		126883 24250	327359	
5	186	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	523,928519	53,62 0,00	53,62 15,42	28093 0	28093 8079		5816 2714	36623	
6	187	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	523,928519	235,38 121,19	114,19 50,24	123322 63495	59828 26322		64668 15037	203028	
7	188	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	1,88258	301,31 0,00	301,31 74,11	567 0	567 140		100 54	721	
8	189	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т-км	31,627347	58,00		1834			147	1981	
9	190	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32,63/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,682	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	380258 204130	176128 53860		255409 50853	686521	
10	193	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	688,82	727,00		500772		500772	40062	540834	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-83шт/Лист ГСН 30/										
12	198	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	2782,32 2415,55	366,77 4,78	19476 16909	2567 33		16773 2900	39149	
13	199	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63/Д63x32/ мм	шт.	7	6810,00		47670		47670	3814	51484	
14	200	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1487,01 1364,53	122,48 0,38	10409 9552	857 3		9459 1589	21457	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	201	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	701,00		4907		4907	393	5300	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с 3Н и переходом Д32/Д32-123шт/Лист ГСН 28-29/										
16	251	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006234	680253,43 533278,08	118024,93 45584,88	4240 3324	736 284	180	3572 625	8438	
17	252	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,258562	2431,00		15215		15215	1217	16432	
18	253	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001732	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	914 499	415 135		627 123	1664	
19	256	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,898075	203,00		2009		2009	161	2170	
20	258	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,01155	2542971,36 111375,00	251297,73 75080,04	29372 1286	2902 867	25183	2132 2520	34024	
21	259	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00175	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1836 1235	556 235	46	1455 263	3554	
22	260	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,757013	926,00		1627		1627	130	1757	
23	261	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг/Лист 29,пункт9,10,11,12/. Установка	т	0,026318	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	34876 9168	50 21	25658	8362 3459	46698	
24	262	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1487,01 1364,53	122,48 0,38	10409 9552	857 3		9459 1589	21457	
25	263	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	7	2890,00		20230		20230	1618	21848	
26	264	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1487,01 1364,53	122,48 0,38	20818 19103	1715 5		18918 3179	42915	
27	265	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	14	701,00		9814		9814	785	10599	
28	266	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1487,01 1364,53	122,48 0,38	10409 9552	857 3		9459 1589	21457	
29	267	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1282,00		8974		8974	718	9692	
30	268	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	7	44151,91 6195,57	1342,79 520,65	309064 43369	9400 3645	256295	42782 28147	379993	
31	269	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	3337,00		23359		23359	1869	25228	
32	272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз	м²	1,089103	225,15 123,45	6,19 0,74	245 134	7 1	104	93 27	366	
33	273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,089103	188,55 72,18	4,51 0,74	205 79	5 1	122	55 21	281	
34	274	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,700005	5230,04 1499,28	247,06 66,98	3661 1050	173 47	2439	1085 380	5126	
35	311	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, примененокоэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,682	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	23609 8540	15069 4199		7771 2510	33890	
36	312	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	682	17,00		11594		11594	928	12522	
37	313	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		682	451,97	190,29	308244	129777	37551	135049	478757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		206,62	68,41	140915	46656		35464		
38	314	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,682	795333,00		542417		542417	43393	585811	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					2965892	598320	1536166	829886	4099442	
								829571	185800	0	303665		
			ИТОГО по смете 2-1 Газопровод среднего и низкого давления(Ипподром) работы					2965892	598320	1536166	829886	4099442	
								829571	185800	0	303665	0	
2-2 Газопровод среднего и низкого давления(МАИ) работы													
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
41	115	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1424,2704	259,06 0,00	259,06 63,72	368971 0	368971 90754		65346 34752	469069	
42	116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	44,0496	2860,04 2860,04	0,00 0,00	125983 125983	0 0		90708 17336	234027	
43	117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода подземными коммуникациями/	м³ грунта	47,424	2383,37 2383,37	0,00 0,00	113029 113029	0 0		81381 15552	209962	
44	118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	510,9955	1242,92 1242,92	0,00 0,00	635126 635126	0 0		487290 87395	1179812	
45	119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	934,724	53,62 0,00	53,62 15,42	50120 0	50120 14413		10376 4842	65338	
46	120	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	934,724	235,38 121,19	114,19 50,24	220015 113279	106736 46960		115373 26827	362215	
47	121	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	22,6005	301,31 0,00	301,31 74,11	6810 0	6810 1675		1206 641	8656	
48	122	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	379,6884	58,00		22022			1761	23783	
49	124	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,09	602107,93 313096,68	289011,25 85092,11	656298 341275	315022 92750		429686 86879	1172863	
50	125	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,518	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	347402 175955	171448 47845		221562 45517	614481	
51	127	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1100,9	4896,00		5390006		5390006	431201	5821207	
52	128	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	523,18	8241,00		4311526		4311526	344922	4656448	
			Кран шаровой под ковер диам.160-1шт/Лист ГСН 44-45/										
53	155	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
54	156	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=160мм	шт	1	287084,46		287084		287084	22967	310051	
55	157	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
56	158	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707		31707	2537	34244	
57	159	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32 2415,55	366,77 4,78	5565 4831	734 10		4792 829	11186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	160	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218,00		8436		8436	675	9111	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 125x11,4мм в футляре 180x16,4мм - 4шт,общ длиной 45,5м/Лист ГСН 46-47/										
59	205	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	3148 2117	953 402	79	2494 452	6093	
60	206	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	3,012	926,00		2789		2789	224	3013	
61	207	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3064,87 2670,65	394,22 6,70	9194 8012	1183 20		7952 1372	18518	
62	208	241-215-0309 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.180мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x63 мм	шт.	3	6811,00		20433		20433	1635	22068	
63	209	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	368 2		4054 681	9196	
64	210	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	701,00		2103		2103	168	2271	
65	211	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	368 2		4054 681	9196	
66	212	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	3	2890,00		8670		8670	694	9364	
67	216	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180x16,4мм/	футляр	3	3511,03 2540,44	970,59 17,61	10533 7622	2912 53		7598 1451	19581	
68	217	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	5,063738	546,43		2767		2767	222	2988	
69	219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,00633	5230,04 1499,28	247,06 66,98	33 9	2 1	22	9 3	46	
70	220	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	1443460,36 380196,39	1063263,97 262349,88	51964 13687	38278 9445		22900 5989	80854	
71	221	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	36,36001	10415,00		378689		378689	30295	408985	
72	222	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100/125/ мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,00001	1841,80 1615,22	11,43 3,25	66305 58148	411 117	7745	57682 9919	133907	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм - 5шт,общ длиной 40,5м/Лист ГСН 46-47/										
73	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	3148 2116	953 403	79	2494 451	6092	
74	224	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	3,012	926,00		2789		2789	223	3013	
75	225	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3910,30 3380,00	530,30 15,50	11731 10140	1591 47		10085 1745	23561	
76	226	241-215-0311 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.250мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x63 мм	шт.	3	8268,00		24804		24804	1984	26788	
77	227	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	368 1		4054 681	9196	
78	228	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	701,00		2103		2103	168	2271	
79	229	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	368 1		4054 681	9196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	230	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	3	2890,00		8670		8670	694	9364	
81	234	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250х22,7мм/	футляр	3	4880,13 3531,07	1349,06 24,47	14641 10593	4047 73		10560 2016	27217	
82	235	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	8,88889	765,00		6800		6800	544	7344	
83	237	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,008889	5230,04 1499,28	247,06 66,98	46 13	3 1	31	14 4	65	
84	238	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	1640802,32 439210,68	1201591,64 291346,63	59068 15812	43258 10489		26037 6809	91915	
85	239	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	36,360005	20015,00		727746		727746	58220	785965	
86	240	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,000005	2021,77 1716,64	12,27 3,64	72784 61799	442 131	10543	61311 10728	144823	
87	241	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,66	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	57464 20785	36679 10221		18914 6110	82488	
88	242	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1660	17,00		28220		28220	2258	30478	
89	243	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1622	451,97 206,62	190,29 68,41	733095 335138	308650 110961	89307	321188 84344	1138627	
90	244	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	1,622	795333,00		1290030		1290030	103202	1393232	
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					16203277 2076677	1461407 436786	12643178 0	2047963 1460109	19711350	
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
91	291	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м3грунта	1272,093696	259,06 0,00	259,06 63,72	329549 0	329548 81058		58364 31039	418951	
92	292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	39,343104	2860,04 2860,04	0,00 0,00	112523 112523	0 0		81016 15483	209022	
93	293	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	300,8656	1242,92 1242,92	0,00 0,00	373952 373952	0 0		269245 51457	694654	
94	294	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1004,336	53,62 0,00	53,62 15,42	53852 0	53852 15487		11148 5202	70203	
95	295	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1004,336	235,38 121,19	114,19 50,24	236401 121716	114685 50458		123965 28824	389190	
96	296	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	6,2352	301,31 0,00	301,31 74,11	1879 0	1879 462		333 177	2388	
97	297	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	104,75136	58,00		6076			486	6562	
98	298	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32,63/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,993	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	553660 297215	256445 78420		371879 74043	999582	
99	300	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,651	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	362973 194851	168122 51411		243800 48542	655315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	305	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	993	727,00		721911		721911	57753	779664	
101	307	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	657,510309	2154,00		1416277		1416277	113302	1529580	
102	312	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	1547,67 1394,61	153,06 0,38	46430 41838	4592 11		41431 7029	94890	
103	313	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2528,00		2528		2528	202	2730	
104	314	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	29	3796,00		110084		110084	8807	118891	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-683шт/Лист ГСН 52/										
105	327	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	236	1547,67 1394,61	153,06 0,38	365250 329128	36122 90		325925 55295	746470	
106	328	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63/Д63x32/ мм	шт.	236	6810,00		1607160		1607160	128573	1735733	
107	329	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	338	1487,01 1364,53	122,48 0,38	502609 461211	41398 129		456726 76746	1036082	
108	330	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	338	701,00		236938		236938	18955	255893	
			Седелка для врезки под давлением 90/32мм-73шт/Лист ГСН 52/										
111	333	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1706,75 1456,37	250,38 1,34	17068 14564	2504 13		14431 2520	34019	
112	334	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x32 мм	шт.	10	6810,00		68100		68100	5448	73548	
113	335	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	73	1487,01 1364,53	122,48 0,38	108552 99611	8941 28		98642 16575	223769	
114	336	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	73	701,00		51173		51173	4094	55267	
			Кран шаровой под ковер диам.63-8шт/Лист ГСН 44-45/										
115	417	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67 1394,61	153,06 0,38	9286 8368	918 2		8286 1406	18977	
116	418	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=63мм	шт	6	61577,04		369462		369462	29557	399019	
117	419	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67 1394,61	153,06 0,38	9286 8368	918 2		8286 1406	18977	
118	420	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	6	31707,00		190242		190242	15219	205461	
119	421	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1547,67 1394,61	153,06 0,38	18572 16736	1837 5		16573 2812	37957	
120	422	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849,00		10188		10188	815	11003	
			Кран шаровой под ковер диам.90-4шт/Лист ГСН 44-45/										
121	433	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2887 504	6804	
122	434	ТПрайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду=90мм	шт	2	86117,14		172235		172235	13779	186013	
123	435	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414 2913	501 3		2887 504	6804	
124	436	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	31707,00		63414		63414	5073	68487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	437	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75 1456,37	250,38 1,34	6827 5826	1002 6		5773 1008	13608	
126	438	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00		6904		6904	553	7457	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗП и переходом Д32/Д32-886шт/Лист ГСН 50-51/										
127	490	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4266	680253,43 533278,08	118024,93 45584,88	290196 227497	50349 19446	12350	244473 42773	577443	
128	491	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	428,30663	2431,00		1041213		1041213	83297	1124511	
129	493	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6636	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	345813 189435	156378 51335		238362 46734	630909	
130	495	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	670,236359	203,00		136058		136058	10885	146943	
131	497	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент/экслент	км трубопровода	0,7821	2542971,36 111375,00	251297,73 75080,04	1988859 87106	196541 58720	170213	144368 170658	2303886	
132	498	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1185	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	124333 83595	37638 15893	3100	98493 17826	240651	
133	499	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	118,974064	926,00		110170		110170	8813	118983	
134	500	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,76548	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	2339593 614997	3370 1434	1721226	560951 232044	3132588	
135	501	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	238	1487,01 1364,53	122,48 0,38	353908 324758	29150 91		321600 54040	729548	
136	502	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	238	2890,00		687820		687820	55026	742846	
137	503	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	476	1487,01 1364,53	122,48 0,38	707817 649516	58300 181		643200 108080	1459097	
138	504	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	476	701,00		333676		333676	26694	360370	
139	505	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	474	1487,01 1364,53	122,48 0,38	704843 646787	58056 180		640497 107626	1452966	
140	506	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	474	1282,00		607668		607668	48613	656281	
141	507	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	42,660023	44151,91 6195,57	1342,79 520,65	1883521 264303	57283 22211	1561935	260728 171540	2315789	
142	508	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	474	3337,00		1581738		1581738	126539	1708277	
143	511	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз	м²	73,74733	225,15 123,45	6,19 0,74	16604 9104	456 55	7044	6319 1834	24758	
144	512	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	73,74733	188,55 72,18	4,51 0,74	13905 5323	333 55	8250	3710 1409	19024	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 12шт общ длиной-70,5м/Лист ГСН 46-47/										
145	554	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4197 2822	1270 536	105	3325 602	8123	
146	555	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,015996	926,00		3719		3719	298	4016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	556	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75 1456,37	250,38 1,34	6827 5825	1001 5		5773 1008	13608	
148	557	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	4	6810,00		27240		27240	2179	29419	
149	558	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
150	559	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	224	3028	
151	560	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
152	561	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
153	565	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	4	2146,69 1553,26	593,43 10,76	8587 6213	2374 43		6194 1182	15963	
154	566	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	6,4	655,71		4197		4197	336	4533	
155	568	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,014809	5230,04 1499,28	247,06 66,98	78 22	4 1	52	23 8	109	
156	569	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	11709 6285	5423 1659		7864 1566	21139	
157	570	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	21,209976	3894,00		82592		82592	6607	89199	
159	571	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1841,80 1615,22	11,43 3,25	88406 77531	549 156	10327	76910 13226	178542	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 90х5,4мм в футляре 160х14,6мм - 1шт общ длиной-11м/.Лист ГСН 46-47/										
160	572	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1049 705	318 134	26	831 150	2030	
161	573	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,004	926,00		930		930	74	1004	
162	574	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
163	575	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
164	576	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
165	577	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701		701	56	757	
166	578	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
167	579	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2890,00		2890		2890	231	3121	
168	583	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160х14,6мм/	футляр	1	3119,85 2257,40	862,45 15,64	3120 2257	863 16		2250 430	5800	
169	584	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	1,13	765,00		864		864	69	933	
170	586	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,002	5230,04 1499,28	247,06 66,98	10 3	0 0	7	3 1	14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	587	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	7377 3736	3641 1016		4705 967	13049	
172	588	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	11,11	8241,00		91558		91558	7325	98883	
173	589	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1841,80 1615,22	11,43 3,25	20260 17767	126 36	2367	17625 3031	40916	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6мм в футляре 160х14,6мм - 5шт общ длиной-57м/Лист ГСН 46-47/										
174	592	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5593	
175	593	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
176	594	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	123 0		1351 227	3065	
177	595	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701		701	56	757	
178	596	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	123 0		1351 227	3065	
179	597	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2890,00		2890		2890	231	3121	
180	602	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	7	546,43		3825		3825	306	4131	
181	604	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,01	5230,04 1499,28	247,06 66,98	52 15	3 1	35	16 5	73	
182	605	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	38228 19362	18866 5265		24380 5009	67617	
183	606	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	57,57	8241,00		474434		474434	37955	512389	
184	607	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57	1841,80 1615,22	11,43 3,25	104983 92068	651 185	12264	91331 15705	212019	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4мм в футляре 180х16,4мм - 8шт общ длиной-85,5м/Лист ГСН 46-47/										
185	608	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	2099 1411	635 268	52	1662 301	4062	
186	609	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,008	926,00		1860		1860	149	2008	
187	610	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3064,87 2670,65	394,22 6,70	6130 5341	789 14		5301 915	12346	
188	611	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.180мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	2	6811,00		13622		13622	1090	14712	
189	612	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01 1364,53	122,48 0,38	2974 2729	245 1		2703 454	6131	
190	613	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402		1402	112	1514	
191	614	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01 1364,53	122,48 0,38	2974 2729	245 1		2703 454	6131	
192	615	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		2	2890,00		5780		5780		6243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							463		
193	619	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4 мм/	футляр	2	3511,03 2540,44	970,59 17,61	7022 5081	1941 35		5065 967	13054	
194	620	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	3,592986	546,43		1963		1963	157	2120	
195	622	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,004491	5230,04 1499,28	247,06 66,98	24 7	1 0	16	7 3	33	
196	623	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	1443460,36 380196,39	1063263,97 262349,88	34643 9125	25518 6296		15267 3993	53903	
197	624	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	24,240021	10415,00		252460		252460	20197	272657	
198	625	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,000021	2021,77 1716,64	12,27 3,64	48522 41199	294 87	7029	40874 7152	96548	
199	628	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,993	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	34375 12434	21941 6114		11314 3655	49344	
200	629	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	993	17,00		16881		16881	1351	18232	
201	630	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	993	451,97 206,62	190,29 68,41	448806 205174	188958 67931	54675	196634 51636	697076	
202	631	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,993	795333,00		789766		789766	63181	852947	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					24130039 5735198	1949480 537002	16439287 0	5849062 2398252	32376352 0	
			ИТОГО по смете 2-2 Газопровод среднего и низкого давления(МАИ) работы					40333316 7811875	3410887 973788	29082465 0	7896025 3858361	82087702 0	
2-3 Газопровод среднего и низкого давления(Саяжай) работы													
			Раздел 2: Газопровод среднего давления(Подземный)										
204	71	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	302,64	259,06 0,00	259,06 63,72	78402 0	78402 19284		13885 7384	99671	
205	72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	9,36	2860,04 2860,04	0,00 0,00	26770 26770	0 0		19274 3684	49728	
206	73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода подземными коммуникациями/	м³ грунта	24,96	2383,37 2383,37	0,00 0,00	59489 59489	0 0		42832 8186	110507	
207	74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	77,51	1242,92 1242,92	0,00 0,00	96339 96339	0 0		69364 13257	178960	
208	75	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	231,4	53,62 0,00	53,62 15,42	12408 0	12407 3568		2569 1199	16176	
209	76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	231,4	235,38 121,19	114,19 50,24	54467 28043	26424 11626		28562 6641	89670	
210	77	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	3,09	301,31 0,00	301,31 74,11	931 0	931 229		165 88	1184	
211	78	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	51,912	58,00		3011			241	3252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	79	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,325	557562,77	258252,62	181208	83932		121713	327155	
						299310,15	78972,75	97276	25666		24234		
213	80	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	328,25	3894,00		1278206		1278206	102256	1380462	
214	193	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,325	34616,93	22095,68	11250	7181		3703	16149	
						12521,25	6157,40	4069	2001		1197		
215	194	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	325	17,00		5525		5525	442	5967	
216	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	325	451,97	190,29	146890	61844	17895	64357	228147	
						206,62	68,41	67151	22234		16900		
217	196	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,325	795333,00		258483		258483	20678	279161	
			Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления(Подземный)					2213379	271121	1560109	366423	2786190	
								379138	84608	0	206387		
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
218	213	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м3грунта	2014,222848	259,06	259,06	521805	521804		92412	663364	
						0,00	63,72	0	128346		49147		
219	214	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м³ грунта	62,295552	2860,04	0,00	178168	0		128281	330964	
						2860,04	0,00	178168	0		24516		
220	215	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода сподземными коммуникациями/	м³ грунта	10,6496	2383,37	0,00	25382	0		18275	47149	
						2383,37	0,00	25382	0		3492		
221	216	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	485,8368	1242,92	0,00	603856	0		434775	1121724	
						1242,92	0,00	603856	0		83093		
222	217	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1576,7248	53,62	53,62	84544	84544		17502	110213	
						0,00	15,42	0	24313		8167		
223	218	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1576,7248	235,38	114,19	371129	180046		194615	610997	
						121,19	50,24	191083	79215		45252		
224	219	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³/.лишний грунт/	м³ грунта	13,9888	301,31	301,31	4215	4215		746	5858	
						0,00	74,11	0	1037		397		
225	220	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	235,01184	58,00		13631			1090	14721	
226	221	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/63,32/. Укладка в траншею	км трубопровода	1,182	557562,77	258252,62	659039	305255		442659	1189834	
						299310,15	78972,75	353785	93346		88136		
227	222	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,112	557562,77	258252,62	62447	28924		41944	112742	
						299310,15	78972,75	33523	8845		8351		
228	223	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,27	557562,77	258252,62	150542	69729		101115	271790	
						299310,15	78972,75	80814	21323		20133		
229	226	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,381	1443460,36	1063263,97	549958	405103		242362	855706	
						380196,39	262349,88	144855	99955		63386		
230	227	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,322	1640802,32	1201591,64	528338	386913		232887	822123	
						439210,68	291346,63	141426	93814		60898		
231	229	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1193,82	727,00		867907		867907	69433	937340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	230	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	113,12	1452,00		164250		164250	13140	177390	
233	231	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	272,7	2154,00		587396		587396	46992	634388	
234	234	261-301-1574 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,381	7053,00		2687		2687	215	2902	
235	235	261-301-1576 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	325,22	10993,00		3575143		3575143	286011	3861154	
236	237	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	40	1547,67 1394,61	153,06 0,38	61907 55784	6122 15		55242 9372	126520	
237	239	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	40	3796,00		151840		151840	12147	163987	
			Седелка для врезки под давлением 63/32мм-204шт/Лист ГСН 46/										
238	254	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	89	1547,67 1394,61	153,06 0,38	137743 124120	13623 34		122912 20853	281508	
239	255	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63/Д63х32/ мм	шт.	89	6810,00		606090		606090	48487	654577	
240	256	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	89	1487,01 1364,53	122,48 0,38	132344 121443	10901 34		120262 20208	272814	
241	257	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	89	701,00		62389		62389	4991	67380	
			Седелка для врезки под давлением 90/32мм-176шт/Лист ГСН 46/										
242	260	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1706,75 1456,37	250,38 1,34	44376 37866	6510 35		37521 6552	88449	
243	261	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	26	6810,00		177060		177060	14165	191225	
244	262	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1487,01 1364,53	122,48 0,38	38662 35478	3185 10		35133 5904	79699	
245	263	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26	701,00		18226		18226	1458	19684	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом Д32/Д32-742шт/Лист ГСН 44-45/										
246	404	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,116865	680253,43 533278,08	118024,93 45584,88	79498 62322	13793 5327	3383	66972 11718	158188	
247	405	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	117,33246	2431,00		285235		285235	22819	308054	
248	407	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18179	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	94734 51895	42839 14063		65298 12802	172834	
249	409	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	183,6079	203,00		37272		37272	2982	40254	
250	411	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкилент	км трубопровода	0,214252	2542971,36 111375,00	251297,73 75080,04	544838 23862	53841 16086	467135	39549 46751	631138	
251	412	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,032462	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	34060 22900	10311 4354	849	26982 4883	65925	
252	413	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	32,59235	926,00		30181		30181	2414	32595	
253	414	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Лист45,пункт 9,10,11,12/	т	2,789697	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	3696874 971778	5325 2265	2719771	886380 366660	4949914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	415	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	130	1487,01 1364,53	122,48 0,38	193311 177389	15922 49		175664 29518	398493	
255	416	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	130	2890,00		375700		375700	30056	405756	
256	417	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	260	1487,01 1364,53	122,48 0,38	386623 354778	31845 99		351328 59036	796986	
257	418	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	260	701,00		182260		182260	14581	196841	
258	419	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	130	1487,01 1364,53	122,48 0,38	193311 177389	15922 49		175664 29518	398493	
259	420	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	130	1282,00		166660		166660	13333	179993	
260	421	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В7,5	м³	11,69999	44151,91 6195,57	1342,79 520,65	516577 72488	15711 6092	428378	71507 47047	635131	
261	422	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	130	3337,00		433810		433810	34705	468515	
262	425	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одираз	м²	20,202712	225,15 123,45	6,19 0,74	4549 2494	125 15	1930	1731 502	6782	
263	426	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	20,202712	188,55 72,18	4,51 0,74	3809 1458	91 15	2260	1016 386	5212	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 63х3,8мм в футляре 110х10мм - 19шт общ длиной-212м./Лист ГСН 40-41/										
264	448	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,019	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	19935 13403	6035 2548	497	15792 2858	38585	
265	449	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	19,076	926,00		17664		17664	1413	19077	
266	450	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1706,75 1456,37	250,38 1,34	32428 27671	4757 25		27419 4788	64635	
267	451	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.110мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	19	6810,00		129390		129390	10351	139741	
268	452	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1487,01 1364,53	122,48 0,38	28253 25926	2327 7		25674 4314	58241	
269	453	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	19	701,00		13319		13319	1066	14385	
270	454	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1487,01 1364,53	122,48 0,38	28253 25926	2327 7		25674 4314	58241	
271	455	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	19	2890,00		54910		54910	4393	59303	
272	459	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	19	2146,69 1553,26	593,43 10,76	40787 29512	11275 204		29419 5617	75823	
273	460	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	15,2	660,27		10036		10036	803	10839	
274	462	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,038	5230,04 1499,28	247,06 66,98	199 57	10 3	132	59 21	279	
275	463	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,097	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	54083 29033	25050 7660		36327 7233	97643	
276	464	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	97,97	3894,00		381495		381495	30520	412015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	465	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	154,499999	1841,80 1615,22	11,43 3,25	284558 249552	1766 502	33241	247553 42569	574681	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 90x5,4мм в футляре 160x14,6мм - 19шт общ длиной-203м/Лист ГСН 40-41/										
278	466	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4197 2822	1271 536	105	3325 602	8123	
279	467	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	4,015994	926,00		3719		3719	297	4016	
280	468	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32 2415,55	366,77 4,78	11129 9662	1467 19		9584 1657	22371	
281	469	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	4	6810,00		27240		27240	2179	29419	
282	470	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 1		5405 908	12261	
283	471	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	224	3028	
284	472	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 1		5405 908	12261	
285	473	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
286	477	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью /160x14,6мм/	футляр	4	3119,85 2257,40	862,45 15,64	12479 9030	3450 63		9001 1719	23199	
287	478	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	4,519993	765,00		3458		3458	277	3735	
288	480	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,008985	5230,04 1499,28	247,06 66,98	47 13	2 1	31	14 5	66	
289	481	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	32192 16305	15887 4434		20531 4218	56940	
290	482	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	48,479959	8241,00		399523		399523	31962	431485	
291	483	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	47,999959	1841,80 1615,22	11,43 3,25	88406 77531	549 156	10327	76910 13226	178542	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 17 - 110x6,6мм в футляре 160x14,6мм - 1шт общ длиной-11м/Лист ГСН 40-41/										
292	484	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1049 705	318 134	26	831 150	2030	
293	485	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	1,004	926,00		930		930	74	1004	
294	486	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782 2416	367 5		2396 414	5592	
295	487	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.160мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	1	6810,00		6810		6810	545	7355	
296	488	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
297	489	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701		701	56	757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	498	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1487,01 1364,53	122,48 0,38	1487 1365	122 0		1351 227	3065	
299	491	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2890,00		2890		2890	231	3121	
300	492	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W4 F150 под ковер	м³	0,014	50761,51 6195,57	1342,79 520,65	711 87	19 7	605	86 64	861	
301	495	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160х14,6мм/	футляр	1	3119,85 2257,40	862,45 15,64	3120 2257	863 16	765	2250 430	5800	
302	496	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	1,4	546,43		765			61	826	
303	498	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,002	5230,04 1499,28	247,06 66,98	10 3	0 0	7	3 1	14	
304	499	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	7377 3736	3641 1016		4705 967	13049	
305	500	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	11,11	8241,00		91558		91558	7325	98883	
306	501	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1841,80 1615,22	11,43 3,25	20260 17767	126 36	2367	17625 3031	40916	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 280х11,9мм в футляре 280х25,4мм - 3шт общ длиной-31,5м/Лист ГСН 40-41/										
307	520	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	3148 2116	953 402	78	2493 451	6092	
308	521	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	926,00		2789		2789	223	3012	
309	522	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5453,04 3687,01	1766,03 1167,58	16359 11061	5298 3503		14418 2462	33239	
310	523	241-215-0312 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.280мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63 мм	шт.	3	16523,00		49569		49569	3966	53535	
311	524	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	367 1		4054 681	9196	
312	525	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	701,00		2103		2103	168	2271	
313	526	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1487,01 1364,53	122,48 0,38	4461 4094	367 1		4054 681	9196	
314	527	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	3	2890,00		8670		8670	694	9364	
315	531	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /280х25,4мм/	футляр	3	5466,90 3955,63	1511,27 27,41	16401 11867	4534 82		11830 2258	30489	
316	532	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	7,5	655,71		4918		4918	393	5311	
317	534	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,006	5230,04 1499,28	247,06 66,98	31 9	1 0	21	9 3	43	
318	535	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0315	1934863,03 470740,10	1464122,93 490039,52	60948 14828	46120 15436		29962 7273	98183	
319	536	241-202-0222 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	31,815	25080,00		797920		797920	63834	861754	
320	537	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		31,5	2108,81	13,12	66428	414	11880	53719	129759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		1718,56	4,02	54135	127		9612		
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8мм в футляре 400х36,3мм - 4шт общ длиной-36,5м/Лист ГСИ 40-41/										
321	538	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	4197 2822	1270 536	105	3325 602	8124	
322	539	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,016	926,00		3719		3719	298	4017	
323	540	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	11097,35 5250,33	5847,02 2358,71	44389 21001	23388 9435		30132 5962	80483	
324	541	241-215-0315 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное/Патрубок-накладка диам.400мм/ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	4	15731,00		62924		62924	5034	67958	
325	542	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
326	543	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804		2804	224	3028	
327	544	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1487,01 1364,53	122,48 0,38	5948 5458	490 2		5405 908	12261	
328	545	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	4	2890,00		11560		11560	925	12485	
329	549	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /400х36,3мм/	футляр	4	7809,17 5650,40	2158,77 39,16	31237 22602	8635 157		22531 4301	58069	
330	550	ТПрайс-лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-40"	м	12,56	910,71		11439		11439	915	12354	
331	553	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0365	3009532,56 703147,62	2306384,94 707400,39	109848 25665	84183 25820		50970 12865	173683	
332	554	241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	36,865	51467,00		1897331		1897331	151786	2049117	
333	555	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,5	2314,69 1735,78	16,88 5,17	84486 63356	616 189	20514	62909 11792	159187	
334	558	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,267	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	78477 28386	50091 13959		25830 8345	112651	
335	559	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2267	17,00		38539		38539	3083	41622	
336	560	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2267	451,97 206,62	190,29 68,41	1024616 468407	431387 155085	124821	448911 117884	1591411	
337	561	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	2,267	795333,00		1803020		1803020	144242	1947261	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					25744961 5348754	2973933 840854	17408646 0	5525383 2501637	33771981	
			ИТОГО по смете 2-3 Газопровод среднего и низкого давления(Свежий) работы					27958341 5727892	3245054 925462	18968754 0	5891806 2708025	36558172 0	
2-4 Газопровод среднего и низкого давления(Разные улицы) работы													
			Раздел 4: Газопровод низкого давления(Подземный)										
339	187	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	590,43878	259,06 0,00	259,06 63,72	152959 0	152959 37623		27089 14407	194455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	188	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	18,260993	2860,04 2860,04	0,00 0,00	52227 52227	0 0		37603 7186	97017	
341	189	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/пересечение газопровода с подземными коммуникациями/	м³ грунта	10,335811	2383,37 2383,37	0,00 0,00	24634 24634	0 0		17736 3389	45760	
342	190	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/рабочий и приемный котлованы при ГНБ/	м³ грунта	8,944452	2383,37 2383,37	0,00 0,00	21318 21318	0 0		15349 2933	39601	
343	191	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/присыпка трубопровода мягким грунтом 0,2м/	м³ грунта	128,154121	1242,92 1242,92	0,00 0,00	159285 159285	0 0		114685 21918	295889	
344	192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	478,900868	53,62 0,00	53,62 15,42	25679 0	25679 7385		5316 2481	33475	
345	193	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	478,900868	235,38 121,19	114,19 50,24	112723 58038	54686 24060		59111 13745	185579	
346	194	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/лишний грунт/	м³ грунта	1,644785	301,31 0,00	301,31 74,11	495 0	495 122		88 47	630	
347	195	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	27,632394	58,00		1603			128	1731	
348	196	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/63,32/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,644	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	359071 192756	166315 50858		241178 48020	648269	
349	199	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 – 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	650,44	727,00		472870		472870	37829	510699	
350	308	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,644	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	22294 8064	14230 3965		7338 2370	32002	
351	309	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	644	17,00		10948		10948	876	11824	
352	310	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	644	451,97 206,62	190,29 68,41	291068 133063	122547 44056	35459	127525 33488	452081	
353	311	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,644	795333,00		512195		512195	40975	553170	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления(Подземный)					2219369 649386	536910 168069	1031471 0	653019 229793	3102181	
			ИТОГО по смете 2-4 Газопровод среднего и низкого давления(Разные улицы) работы					2219369 649386	536910 168069	1031471 0	653019 229793	3102181 0	
			ВСЕГО по акту					73476917 15018724	7791171 2253119	50618857 0	15270736 7099844	95847497 0	

ИТОГО		95 847 497	0		95 847 497
Временные здания и сооружения	2,9%	2 779 577			2 779 577
Итого с временными		98 627 074	0		98 627 074
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	2,07%	2 041 580			2 041 580
Итого		100 668 655	0		100 668 655
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 013 373			2 013 373
Итого с непредвиденными затратами		102 682 028	0	0	102 682 028
с понижающим коэф. К=0,95		97 547 926,34	0,00	0,00	97 547 926,34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							11 705 751,16	11 705 751,16					
		НДС-12%		12%			11 705 751,16	109 253 677,50					
		ИТОГО по акту			97 547 926,34	0,00							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Сапарбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Жылу - XXI" Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Нурай-Сервис" Абдуллаев О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт авторского надзора ТОО "БС Строй Холдинг" Бакиров Н.