Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-1
за сентябрь месяц 2024 года

на **Подземный газопровод высокого давления (ЛС №2-1-1)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Р=0,6МПа									
1	11	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		4	22583,58	20344,26	90334,29	81377,14		16044,57	114889,15
				установка		2239,32	1812,31	8957,14	7249,14		8510,29	
2	12	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала		126	26213,13	11741,68	3302854,58	1479451,55	1574535,13	539802,57	4150069,3
				м		1975,14	2352,28	248867,91	296387,15		307412,15	
3	13	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм		126	20015		2521890		2521890		2723641,2
				м							201751,2	
4	14	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью		4	18449,1	1842,12	73796,57	7368	45379,43	20989,71	102369,14
				футляр		5262,17	38,21	21048,57	152,57		7582,86	
5	15	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		4	1957		7828		7828		8454,29
				шт.							626,29	
6	21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,56368	89001,95	3637,05	50169	2050	3296	31214	87894
				т конструкций		79518,24	736,61	44823	415		6511	
7	22	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00624	379988		2371		2371		2561
				т							190	
8	23	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,55744	518842		289223		289223		312361
				т							23138	
9	24	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		60	2957,96	385,23	177477,35	23113,81		153122,65	357047,79
				шт.		2572,73	5,09	154363,54	305,31		26447,79	
10	25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1813,69	262,56	5441	787		4611	10856
				шт.		1551,13	1,43	4653	4		804	
11	26	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		1	1642,77	157,41	1643	157		1471	3363
				шт.		1485,36	0,41	1485	0		249	
12	27	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		18	14118		254124		254124		274454
				шт.							20330	
13	29	241-208-1009 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1	3261		3261		3261		3522
				шт.							261	
14	34	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1	13365		13365		13365		14434
				шт.							1069	
15	35	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1	5157		5157		5157		5570
				шт.							413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	36	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	39	4218		164502		164502	13160,16	177662,16
17	37	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409		4818		4818	385	5203
18	38	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849		849		849	68	917
19	84	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием. Разборка	м³	10,14	4282,67 2464,5	1818,17 788,95	43426 24990	18436 8000		23753 5374	72553
20	85	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,48	170		2122			170	2292
21	86	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	461,76	21		9697			776	10473
22	87	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	ия или покрытия	26	1361,29 171,29	492,97 151,37	35394 4454	12818 3936	18123	9060 3556	48010
23	88	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	7,8	1869		14578		14578	1166	15744
24	96	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	1,71	5759,01 1330,18	2622,13 1132,38	9848 2275	4483 1936	3089	3916 1101	14865
25	97	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	57	13228,86 5406,46	3248,62 1196,65	754045 308168	185171 68209	260705	372614 90133	1216792
26	98	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,38019	449705		170973		170973	13678	184651
27	99	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002451	530487		1300		1300	104	1404
			Переход через ул. 1. Подземный газопровод высокого давления Г-0,6 МПа					8010486,72 824085,16	1815212,5 386594,17	5359366,56 0	1176598,5 734966,74	9922052,03
			ВСЕГО по акту					8010486,72 824085,16	1815212,5 386594,17	5359366,56 0	1176598,5 734966,74	9922052,03

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге		**9 922 052,03**	
	Стоимость оборудования	Тенге		-	
	ИТОГО без оборудования	Тенге		**9 922 052,03**	
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге		128 986,68	
	Итого по главам 1-8	Тенге		10 051 038,71	
	Климатические условия -0,67%	Тенге		67 341,96	
	Итого по главам 1-9	Тенге		**10 118 380,67**	
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		202 367,61	

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-2

за сентябрь месяц 2024 года

на **Подземный стальной газопровод среднего давления (ЛС №2-1-2)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа										
1	S2	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00546	379988		2075		2075		166	2241
2	S3	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,322034	518842		167084,3		167084,3		13367,01	180451,31
3	86	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	**Ковер. Устройство**	шт.	42	13228,86 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	555612 / 227071	136442 / 50259	192099	274557 / 66414		896583
4	87	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,28014	449705		125980		125980		10078	136058
5	88	217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001806	530487		958		958		77	1035
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					851769,3 / 227071	136442 / 50259	488196,3 / 0	274557 / 90102,01		1216368,31
			ИТОГО по акту					851769,3 / 227071	136442 / 50259	488196,3 / 0	274557 / 90102,01		1216368,31

ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге	**1 216 368,31**	
Стоимость оборудования	Тенге	-	
ИТОГО без оборудования	Тенге	**1 216 368,31**	
Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	15 812,79	
Итого по главам 1-8	Тенге	**1 232 181,10**	
Климатические условия -0,67%	Тенге	8 255,61	
Итого по главам 1-9	Тенге	**1 240 436,71**	
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	24 808,73	
Итого с оборудованием	Тенге	1 265 245,45	
Итого в текущих ценах на 2023 г. К=1,079	Тенге	1 365 199,84	
Итого с НДС 12%	Тенге	1 529 023,82	
Тендерная скидка 2%	Тенге	30 580,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**1 498 443,34**			
			в том числе НДС			Тенге			**160 547,30**			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____ Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340002228
Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Калдарбек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-3
за сентябрь месяц 2024 года

на **Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1 (ЛС №2-1-3)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1									
1	53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		0,63414	89001,95	3637,05	56440	2306	3708	35116	98880
				т конструкций		79518,24	736,61	50426	467		7324	
2	54	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00702	379988		2668		2668		2881
				т							213	
3	55	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**		0,62712	518842		325376		325376		351406
				т							26030	
4	56	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		1	2957,96	385,23	2958	385		2552	5951
				шт.		2572,73	5,09	2573	5		441	
5	57	241-208-0410 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**		1	4781		4781		4781		5163
				шт.							382	
6	58	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**		16	1483,6	214,78	23737,45	3436,36		20116,36	47362,17
				шт.		1268,82	1,17	20301,09	18,91		3508,36	
7	59	241-208-0406 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**		16	1177		18832		18832		20339
				шт.							1507	
8	64	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		22	1642,77	157,41	36140,65	3462,92		32360,22	73980,65
				шт.		1485,36	0,41	32677,73	8,92		5479,78	
9	65	241-208-0404 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**		22	973		21406		21406		23118
				шт.							1712	
10	70	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		2	2957,96	385,23	5916	770		5104	11902
				шт.		2572,73	5,09	5145	10		882	
11	71	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		1	1813,69	262,56	1814	262		1537	3619
				шт.		1551,13	1,43	1551	1		268	
12	72	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**		7	1483,6	214,78	10385	1503		8801	20721
				шт.		1268,82	1,17	8882	8		1535	
13	73	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		12	1642,77	157,41	19713	1889		17651	40353
				шт.		1485,36	0,41	17824	5		2989	
14	74	241-210-0219 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм**		2	2791		5582		5582		6029
				шт.							447	
15	75	241-210-0208 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110-90 мм**		1	1471		1471		1471		1589

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			110x90 мм	шт.							118	
16	76	241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм		6	1170		7020		7020		7582
				шт.							562	
17	77	241-213-0106 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1	1292		1292		1292		1395
				шт.							103	
18	78	241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		12	524		6288		6288		6791
				шт.							503	
19	79	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		7	2957,96	385,23	20706	2697		17864	41656
				шт.		2572,73	5,09	18009	36		3086	
20	80	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1813,69	262,56	5441	787		4611	10856
				шт.		1551,13	1,43	4653	4		804	
21	81	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		139	1483,6	214,78	206220	29855		174763	411462
				шт.		1268,82	1,17	176366	163		30479	
22	82	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		320	1642,77	157,41	525686	50371		470691	1076086
				шт.		1485,36	0,41	475315	131		79709	
23	83	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		7	4217		29519		29519		31881
				шт.							2362	
24	84	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		3	2909,73		8729		8729		9427
				шт.							698	
25	85	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		139	2361,52		328251		328251		354511
				шт.							26260	
26	86	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		320	1644,63		526282		526282		568384
				шт.							42102	
27	87	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2957,96	385,23	2958	385		2552	5951
				шт.		2572,73	5,09	2573	5		441	
28	88	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1813,69	262,56	1814	262		1537	3619
				шт.		1551,13	1,43	1551	1		268	
29	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		40	1483,6	214,78	59344	8591		50292	118407
				шт.		1268,82	1,17	50753	47		8771	
30	90	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		61	1642,77	157,41	100209	9602		89726	205129
				шт.		1485,36	0,41	90607	25		15194	
31	91	241-209-0205 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1	6324		6324		6324		6830
				шт.							506	
32	92	241-209-0404 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм		1	2734		2734		2734		2953
				шт.							219	
33	93	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		4	1988		7952		7952		8588
				шт.							636	
34	94	241-209-0402 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63x90 мм		36	2337		84132		84132		90863
				шт.							6731	
35	95	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		61	1391,[illegible]		84889		84889		91679
				шт.							6791	
36	96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство		73	13226,86	3248,62	965707	237149	333886	477207	1558347
				шт.		5406,46	1196,65	394672	87355		115433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	97	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки		0,48691	449705		218966		218966		236483
				т							17517	
38	98	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87		0,003139	530487		1665		1665		1798
				т							133	
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1					3739347,1	353713,28	2031752	1412480,58	5563971,82
								1353878,82	88290,83	0	412144,14	
			ИТОГО по акту					3739347,1	353713,28	2031752	1412480,58	5563971,82
								1353878,82	88290,83	0	412144,14	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			5 563 971,82			
			Стоимость оборудования			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			5 563 971,82			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			72 331,63			
			Итого по главам 1-8			Тенге			5 636 303,45			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			37 763,23			
			Итого по главам 1-9			Тенге			5 674 066,69			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			113 481,33			
			Итого с оборудованием			Тенге			5 787 548,02			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			6 244 764,31			
			Итого с НДС 12%			Тенге			6 994 136,03			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			139 882,72			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			6 854 253,31			
			в том числе НДС			Тенге			734 384,28			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 201318008938

Директор_____ **Турдалиев С.С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 1763 [illegible]

Заместитель руководителя_____ **Байжматов Р.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ **Садыков А.Ф.**
ИИН 900425302618

Разработчики проекта строительства или авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист _____ Калкенов А.Т.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-4
за сентябрь месяц 2024 года

на **Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2 (ЛС №2-1-4)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2									
1	48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,42276	89001,95	3637,05	37626	1537	2472	23411	65920
				т конструкций		79518,24	736,61	33617	311		4883	
2	49	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00468	379988		1778		1778		1920
				т							142	
3	50	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,41808	518542		216917		216917		234270
				т							17353	
4	51	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2957,96	385,23	2958	385		2552	5951
				шт.		2572,73	5,09	2573	5		441	
5	52	241-208-0410 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1	4781		4781		4781		5163
				шт.							382	
6	53	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1813,69	262,56	3627,33	524,67		3074	7237,33
				шт.		1551,13	1,43	3102	2,67		536	
7	54	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1791		1791		1791		1934
				шт.							143	
8	55	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° ° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		1	891		891		891		962
				шт.							71	
9	56	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		12	1485,66	214,76	17804,95	2577,47		15087,79	35521,9
				шт.		1268,82	1,17	15226,11	13,89		2631,16	
10	58	241-208-0406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		11	1177		12947		12947		13983
				шт.							1036	
11	59	241-208-1205 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		1	1828		1828		1828		1974
				шт.							146	
12	64	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		26	1642,77	157,41	42711,72	4092,76		38243,31	87431,72
				шт.		1485,36	0,41	38618,97	10,76		6476,69	
13	65	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		26	979		25454		25454		27322
				шт.							2024	
14	66	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		3	2957,96	385,23	8874	1155		7656	17852
				шт.		2572,73	5,09	7718	15		1322	
15	70	241-210-0220 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм		2	3204		6408		6408		6921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			160x110 мм	шт.							513	
16	71	241-210-0219 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм		1	2791		2791		2791		3014
				шт.							223	
17	72	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1813,69	262,56	3627	525		3074	7237
				шт.		1551,13	1,43	3102	3		536	
18	73	241-210-0208 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм		1	1471		1471		1471		1589
				шт.							118	
19	74	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм		1	1269		1269		1269		1371
				шт.							102	
20	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		7	1483,6	214,78	10385	1503		8801	20721
				шт.		1268,82	1,17	8882	8		1535	
21	76	241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм		7	1170		8190		8190		8845
				шт.							655	
22	77	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		14	1642,77	157,41	22999	2204		20593	47079
				шт.		1485,36	0,41	20795	6		3487	
23	78	241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		14	524		7336		7336		7923
				шт.							587	
24	79	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		8	2957,96	385,23	23664	3082		20416	47606
				шт.		2572,73	5,09	20582	41		3526	
25	80	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		12	1813,69	262,56	21764	3151		18444	43425
				шт.		1551,13	1,43	18614	17		3217	
26	81	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		122	1483,6	214,78	180999	26203		153389	361139
				шт.		1268,82	1,17	154796	143		26751	
27	82	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		317	1642,77	157,41	520758	49899		466278	1065998
				шт.		1485,36	0,41	470859	130		78962	
28	83	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		8	4217		33736		33736		36435
				шт.							2699	
29	84	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		12	2909,73		34917		34917		37710
				шт.							2793	
30	85	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		122	2361,52		288105		288105		311153
				шт.							23048	
31	86	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		317	1644,63		521348		521348		563056
				шт.							41708	
32	87	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2957,96	385,23	2958	385		2552	5951
				шт.		2572,73	5,09	2573	6		441	
33	88	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1813,69	262,56	1814	262		1537	3619
				шт.		1551,13	1,43	1551	1		268	
34	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		35	1483,6	214,78	51926	7517		44005	103605
				шт.		1268,82	1,17	44409	41		7674	
35	90	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		65	1642,77	157,41	106780	10232		95609	218580
				шт.		1485,36	0,41	96548	27		16191	
36	91	241-209-0205 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1	6324		6324		6324		6830
				шт.							506	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	92	241-209-0404 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм		1	2734		2734		2734		2953
				шт.							219	
38	93	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		4	1988		7952		7952		8588
				шт.							636	
39	94	241-209-0402 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63x90 мм		31	2337		72447		72447		78243
				шт.							5796	
40	95	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		65	1391,6		90454		90454		97690
				шт.							7236	
41	96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство		59	13228,86	3248,62	780503	191668	269853	385688	1259487
				шт.		5406,46	1196,65	318981	70602		93296	
42	97	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки		0,39353	449705		176972		176972		191130
				т							14158	
43	98	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10,9 ГОСТ 1759.0-87		0,002537	530487		1346		1346		1454
				т							108	
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2					3371808	306902,9	1802356	1310410,1	5056793,95
								1262547,08	71382,32	0	374575,85	
			ИТОГО по акту					3371808	306902,9	1802356	1310410,1	5056793,95
								1262547,08	71382,32	0	374575,85	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			5 056 793,95	
	Стоимость оборудования	Тенге			-	
	ИТОГО без оборудовании	Тенге			5 056 793,95	
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			65 738,32	
	Итого по главам 1-8	Тенге			5 122 532,27	
	Климатические условия -0,67%	Тенге			34 320,97	
	Итого по главам 1-9	Тенге			5 156 853,24	
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			103 137,06	
	Итого с оборудованием	Тенге			5 259 990,30	
	Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079	Тенге			5 675 529,54	
	Итого с НДС 12%	Тенге			6 356 593,08	
	Тендерная скидка 2%	Тенге			127 131,86	
	ИТОГО со скидкой:	Тенге			6 229 461,22	
	в том числе НДС	Тенге			667 492,27	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ" БИН 160340002238

Директор_____Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070840007228
Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Представитель службы строительного контроля и авторского надзора:
ТОО "КАТОК"
Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-5
за сентябрь месяц 2024 года

на **Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-3 (ЛС №2-1-5)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-3									
1	56	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		7	2957,96	385,23	20706	2696,76		17864	41655,25
				шт.		2572,73	5,09	18009,25	35,88		3085,25	
2	57	241-208-0410 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**		7	4781		33467		33467		36144
				шт.							2677	
3	59	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		2	1813,69	262,56	3627	525		3074	7237
				шт.		1551,13	1,43	3102	3		536	
4	60	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**		9	1483,6	214,78	13352	1933		11316	26641
				шт.		1268,82	1,17	11419	11		1973	
5	61	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		23	1642,77	157,41	37783,25	3620,50		33831,08	77343,25
				шт.		1485,36	0,41	34163,62	9,50		5728,92	
6	62	241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		2	1791		3582		3582		3869
				шт.							287	
7	63	241-208-0406 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**		9	1177		10593		10593		11440
				шт.							847	
8	64	241-208-0404 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**		23	973		22379		22379		24169
				шт.							1790	
9	66	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		2	2957,96	385,23	5916	770		5104	11902
				шт.		2572,73	5,09	5145	10		882	
10	67	241-210-0220 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм**		1	3204		3204		3204		3460
				шт.							256	
11	68	241-210-0219 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм**		1	2791		2791		2791		3014
				шт.							223	
12	69	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		3	1813,69	262,56	5441	787		4611	10856
				шт.		1551,13	1,43	4653	4		804	
13	70	241-210-0208 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм**		1	1471		1471		1471		1589
				шт.							118	
14	71	241-210-0206 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм**		2	1429		2858		2858		2741
				шт.							203	
15	72	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**		3	1483,6	214,78	4451	645		3772	8881

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сварном соединении	шт.		1268,82	1,17	3806	4		658	
16	73	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		11	1642,77	157,41	18070	1732		16180	36990
				шт.		1485,36	0,41	16339	5		2740	
17	74	241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм		3	1170		3510		3510		3791
				шт.							281	
18	75	241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		11	524		5764		5764		6225
				шт.							461	
19	76	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		24	2957,96	385,23	70991	9245		61249	142819
				шт.		2572,73	5,09	61746	122		10579	
20	77	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		20	1813,69	262,56	36274	5252		30741	72376
				шт.		1551,13	1,43	31023	29		5361	
21	78	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		52	1483,6	214,78	77147	11169		65379	153928
				шт.		1268,82	1,17	65979	61		11402	
22	79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		292	1642,77	157,41	479689	45964		429506	981929
				шт.		1485,36	0,41	433725	120		72734	
23	80	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		24	4217		101208		101208		109305
				шт.							8097	
24	81	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		20	2909,73		58195		58195		62851
				шт.							4656	
25	82	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		52	2361,52		122799		122799		132623
				шт.							9824	
26	83	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		292	1643,93		480232		480232		518650
				шт.							38418	
27	84	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		3	2957,96	385,23	8874	1155		7656	17852
				шт.		2572,73	5,09	7718	15		1322	
28	85	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		5	1813,69	262,56	9068	1313		7685	18093
				шт.		1551,13	1,43	7756	7		1340	
29	86	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		14	1483,6	214,78	20770	3007		17602	41442
				шт.		1268,82	1,17	17763	16		3070	
30	87	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		66	1642,77	157,41	108423	10389		97080	221943
				шт.		1485,36	0,41	98034	27		16440	
31	88	241-209-0418 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм		2	6941		13882		13882		14993
				шт.							1111	
32	89	241-209-0417 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм		1	7301		7301		7301		7885
				шт.							584	
33	90	241-209-0402 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм		5	2850		14250		14250		15390
				шт.							1140	
34	91	241-209-0402 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм		14	2350		32910		32910		35535
				шт.							2627	
35	92	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		66	1391,6		91846		91846		99194
				шт.							7348	
36	93	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство		55	13226,03	3248,62	727567	178674	251558	359539	1174096
				шт.		5406,46	1196,65	297355	65816		86970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	94	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки		0,36685	449705		164974		164974		178172
				т							13198	
38	95	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87		0,002365	530487		1255		1255		1355
				т							100	
39	167	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,274	397552,93	313753,76	108929,67	85968,59	265,89	40910,88	161827,89
				км трубопровода		82829,46	81246,2	22695,19	22261,41		11987,34	
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-3					2935057,92	364845,93	1429782,89	1213099,96	4480006,39
								1140431,06	88556,87	0	331848,51	
			ИТОГО по акту					2935057,92	364845,93	1429782,89	1213099,96	4480006,39
								1140431,06	88556,87	0	331848,51	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			4 480 006,39			
	Стоимость оборудования	Тенге			-			
	ИТОГО без оборудования	Тенге			4 480 006,39			
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			58 240,08			
	Итого по главам 1-8	Тенге			4 538 246,47			
	Климатические условия -0,67%	Тенге			30 406,25			
	Итого по главам 1-9	Тенге			4 568 652,72			
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			91 373,05			
	Итого с оборудованием	Тенге			4 660 025,78			
	Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079	Тенге			5 028 167,82			
	Итого с НДС 12%	Тенге			5 631 547,95			
	Тендерная скидка 2%	Тенге			112 630,96			
	ИТОГО со скидкой:	Тенге			5 518 916,99			
	в том числе НДС	Тенге			591 312,54			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____ Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Разработчик проекта стоимости: Авторский технический надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-6

за сентябрь месяц 2024 года

на **Площадка ГРПШ Жанаарна (ЛС №2-1-6)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	22866,92	1401,06	22867	1401	546	20963	47336
				установка		20919,81	471,02	20920	471		3506	
2	2	Прайс п.1	ГРПШ с регулятором РДГ-50В d=35мм и счетчиком газа G160 с электронным корректором газа ЕК-280 с GSM передачей данных, с отоплением от ОГШН, производительностью до 1500 нм3/час		1	4160946,43		4160946				4160946
				шт						4160946		
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762
				ижка или клапан		2040,79	61,14	2041	61		353	
4	4	242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	271978		271978		271978		293736
				шт.							21758	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	926,86	45,49	1854	91	203	1544	3670
				фланец		779,67	0	1559	0		272	
6	6	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	3935		7870		7870		8500
				шт.							630	
7	7	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка		1	4385,16	218	4385	218	295	3934	8985
				ижка или клапан		3871,78	101,9	3872	102		666	
8	8	242-209-2508 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80		1	390506		390506		390506		421746
				шт.							31240	
9	9	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	1412,75	68,23	2826	136	447	2219	5449
				фланец		1120,78	0	2242	0		404	
10	10	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	3935		7870		7870		8500
				шт.							630	
11	11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1,7	209,56	209,56	356	357		64	454
				м³ грунта		0	52,12	0	89		34	
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1	2536,38	0	254	0		183	472
				м³ грунта		2536,38	0	254	0		35	
13	13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,7	37,38	37,38	64	64		14	84
				м³ грунта		0	11,06	0	19		6	
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,1	1323,75	0	132	0		95	245
				м³ грунта		1323,75	0	132	0		18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1312-0201-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		6,4	2677,58	1425,62	17137	9124	127	6561	25594
				м трубопровода		1232,13	448,44	7886	2870		1896	
16	16	1312-0201-0306 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		2	1582,48	159,31	3165	318	6	1808	5371
				м трубопровода		1420,16	61,67	2840	123		398	
17	17	1312-0201-0209 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		1,8	2883,96	1612,08	5191	2901	7	1936	7697
				м трубопровода		1268,14	494,63	2283	890		570	
18	18	1312-0201-0308 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		1,2	1884,97	201,63	2262	242	6	1285	3831
				м трубопровода		1678,18	77,5	2014	93		284	
19	19	1312-0201-0204 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		7,3	2179,28	1197,49	15909	8742	71	5920	23575
				м трубопровода		972,1	357,42	7096	2609		1746	
20	21	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		8,4	1801		15128		15128		16338
				м							1210	
21	23	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		3	3903		11709		11709		12646
				м							937	
22	24	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм		7,3	655		4782		4782		5165
				м							383	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1					4949519	23725	711707	48607	5065102
								53139	7327	4160946	66976	
			ИТОГО по акту					4949519	23725	711707	48607	5065102
								53139	7327	4160946	66976	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4160946		

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			5 065 102,00			
	Стоимость оборудования	Тенге			4 160 946,00			
	ИТОГО без оборудования	Тенге			904 156,00			
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			11 754,03			
	Итого по главам 1-8	Тенге			915 910,03			
	Климатические условия -0,67%	Тенге			6 136,60			
	Итого по главам 1-9	Тенге			922 046,63			
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			18 440,93			
	Итого с оборудованием	Тенге			5 101 433,56			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			**5 504 446,81**			
			Итого с НДС 12%			Тенге			**6 164 980,43**			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			**123 299,61**			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**6 041 680,82**			
			в том числе НДС			Тенге			**647 322,94**			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____ Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Разработчики проектно-сметной документации или эксперты авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Каллеков И.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-7
за сентябрь месяц 2024 года

на **Площадка ГРПШ-1,2,3 (ЛС №2-1-7)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		3	22866,92	1401,06	68601	4203	1638	62889	142009
				установка		20919,81	471,02	62759	1413		10519	
2	2	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1		3	469079		1407237				1407237
				шт.						1407237		
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		6	2327,55	130,8	13965	785	936	12485	28566
				задка или клапан		2040,79	61,14	12245	367		2116	
4	4	242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из коваий стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		6	271978		1631868		1631868		1762417
				шт.							130549	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		12	926,86	45,48	11122	546	1220	9262	22015
				фланец		779,67	0	9356	0		1631	
6	6	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		12	2501		30048		30048		32452
				шт.							2404	
7	7	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3	209,56	209,56	629	628		113	801
				м³ грунта		0	52,12	0	156		59	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, без перемещения грунта вдоль траншеи и котлована		0,3	2536,38	0	761	0		548	1414
				м³ грунта		2536,38	0	761	0		105	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3	37,38	37,38	112	112		24	147
				м³ грунта		0	11,06	0	33		11	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	1323,75	0	397	0		286	738
				м³ грунта		1323,75	0	397	0		55	
11	11	1312-0201-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах,		30	2677,58	1425,62	80327	42768	595	30755	119969
				м трубопровода		1232,13	448,44	36964	13453		8887	
12	12	1312-0201-0306 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружным 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		6	1582,48	159,33	9495	956	18	5424	16112
				м трубопровода		1420,16	61,67	8521	370		1193	
13	13	1312-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 20 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах,		27	2165,03	1197,21	45466	25142	162	16877	67331
				м трубопровода		960,11	357,42	20162	7506		4988	
14	15	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 57х3,0 мм		36	1801		64836		64836		70023
				м							5187	
15	16	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 20х2,0 мм		21	380		7980		7980		8618

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Н4-ки ГОСТ 10705-80 размерами 200х6 мм	м							638	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1					3372844	75140	1739301	138663	3679849
								151165	23298	1407237	168342	
			ИТОГО по акту					3372844	75140	1739301	138663	3679849
								151165	23298	1407237	168342	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1407237		
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			3 679 849,00			
			Стоимость оборудования			Тенге			1 407 237,00			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			2 272 612,00			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			29 543,96			
			Итого по главам 1-8			Тенге			2 302 155,96			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			15 424,44			
			Итого по главам 1-9			Тенге			2 317 580,40			
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			46 351,61			
			Итого с оборудованием			Тенге			3 771 169,01			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			4 069 091,36			
			Итого с НДС 12%			Тенге			4 557 382,32			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			91 147,64			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			4 466 234,68			
			в том числе НДС			Тенге			478 528,93			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 200140009978

Директор_____ Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082166 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____ Байгазиев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Калдебек А.Р.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-8
за сентябрь месяц 2024 года

на **Площадка ШРП-1 (ЛС №2-1-8)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-02-У-1									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	22866,92	1401,62	22867	1401	846	26963	47336
				установка		20919,81	471,62	20920	471		3506	
2	2	Прайс п.3	ГРПШ-02-У-1 с 2-мя регуляторами давления газа Гагго гюгеннит FG-25, с ротационным счетчиком газа G-16 и электронным корректором газа EK-280, с обогревом от ОСПШ, без		1	2810107,14		2810107				2810107
										2810107		
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762
				ижка или клапан		2040,79	61,14	2041	61		353	
4	4	242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	271978		271978		271978		293736
				шт.							21758	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	926,86	45,49	1854	91	203	1544	3670
				фланец		779,67	0	1559	0		272	
6	6	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2504		5008		5008		5409
				шт.							401	
7	7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762
				ижка или клапан		2040,75	61,14	2041	61		353	
8	8	242-209-2503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	127648		127648		127648		137860
				шт.							10212	
9	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка		2	926,86	45,49	1854	91	203	1544	3670
				фланец		779,67	0	1559	0		272	
10	10	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		2	1035		2070		2070		2236
				шт.							166	
11	11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1	209,56	209,56	210	209		38	268
				м³ грунта		0	52,12	0	52		20	
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных		0,1	2536,36	0	254	0		183	472
				м³ грунта		2536,36	0	254	0		35	
13	13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1	37,38	37,38	37	37		8	49
				м³ грунта		0	11,06	0	11		4	
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,1	1323,75	0	132	0		95	245
				м³ грунта		1323,75	0	132	0		18	
15	15	1312-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах.		3,6	2165,03	1197,21	7794	4310	28	2893	11542
				м трубопровода		960,11	357,42	3456	1287		855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1312-0201-0303 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		1,5	1376,16	113,65	2064	170	4	1192	3517
				м трубопровода		1260,14	42,78	1890	64		261	
17	17	1312-0201-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах.		1,9	2677,58	1425,62	5087	2709	38	1948	7598
				м трубопровода		1232,13	448,44	2341	852		563	
18	18	1312-0201-0306 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		2	1582,48	159,31	3165	318	6	1808	5371
				м трубопровода		1420,16	61,67	2840	123		398	
19	20	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		5,1	519		2647		2647		2859
				м							212	
20	22	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		3,9	1801		7024		7024		7586
				м							562	
			Итого по разделу 1: Газорегулиторный пункт ГРПШ-02-У-1					3276456	9598	417715	36378	3353055
								39033	2982	2810107	40221	
			ИТОГО по акту					3276456	9598	417715	36378	3353055
								39033	2982	2810107	40221	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2810107		

ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге		3 353 055,00	
Стоимость оборудования	Тенге		2 810 107,00	
ИТОГО без оборудования	Тенге		542 948,00	
Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге		7 058,32	
Итого по главам 1-8	Тенге		550 006,32	
Климатические условия -0,67%	Тенге		3 685,04	
Итого по главам 1-9	Тенге		553 691,37	
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		11 073,83	
Итого с оборудованием	Тенге		3 374 872,19	
Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079	Тенге		3 641 487,10	
Итого с НДС 12%	Тенге		4 078 465,55	
Тендерная скидка 2%	Тенге		81 569,31	
ИТОГО со скидкой:	Тенге		3 996 896,24	
в том числе НДС	Тенге		428 238,88	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 070340008938

Директор_____ Турдалиев С.С.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070140007228

Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КПК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Разработчики проекта строительства и технического надзора:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Калабаев М.А.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Договор №156/23 от 22.12.2023г.
Доп.Соглашение №3 от 18.05.2024

Акт выполненных работ №3-9
за сентябрь месяц 2024 года

на **Генеральный план объекта и организация транспорта (ЛС №7-1-1)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Площадка ГРПШ-Жанаарна									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7,15	54,11 0	54,11 16,01	387 0	386 114		82 38	507
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных [illegible]	м³ грунта	2,1	66,99 0	66,99 19,83	141 0	141 42		30 14	185
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6,86	258,2 11,05	246,69 63,77	1771 76	1682 437	3	370 171	2512
4	4	112-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	57,967	81		4695			376	5071
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,96	140,65 0	140,65 41,68	1260 0	1260 374		269 122	1651
6	6	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	тненного грунта	8,96	193,73 0	193,73 58,79	1736 0	1736 527		370 169	2284
7	7	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	тненного грунта	8,96	16,18 0	16,18 5,95	145 0	145 53		38 15	198
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	8,96	115,51 14,57	97,84 24,86	1035 131	877 223	28	254 103	1392
9	9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7,15	54,11 0	54,11 16,01	387 0	386 115		82 38	507
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	роход бульдозера	35,75	2,26 0	2,26 0,67	81 0	81 24		17 8	106
			Итого по разделу 1: Площадка ГРПШ-Жанаарна					11638 207	6704 1907	31 0	1521 1054	14213
			Раздел 2: Площадка ГРПШ-1									
11	22	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	[illegible]	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112		81 37	497
12	23	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных [illegible]	м³ грунта	1,7	66,99 0	66,99 19,83	114 0	114 34		24 11	149
13	24	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6,85	258,2 11,05	246,69 63,77	1691 72	1616 418	3	353 164	2208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	25	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	55,3475	81		4483			359	4842
15	26	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,25	140,68 0	140,68 41,64	1161 0	1161 344		247 113	1521
16	27	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	отненного грунта	8,25	193,73 0	193,73 58,79	1598 0	1598 485		349 156	2103
17	28	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	отненного грунта	8,25	16,18 0	16,18 5,95	133 0	133 49		35 14	182
18	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	отненного грунта	8,25	115,51 14,57	97,84 24,86	953 120	807 205	26	234 95	1282
19	30	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112		81 37	497
20	31	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	роход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23		17 8	104
			Итого по разделу 2: Площадка ГРПШ-1					10976 192	6266 1782	29 0	1421 994	13385
			Раздел 3: Площадка ГРПШ-2									
21	43	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112		81 37	497
22	44	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта из-за подземных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из траншей и котлованов)	м³ грунта	1,6	66,99 0	66,99 19,83	107 0	107 32		23 10	140
23	45	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающий грунт)	м³ грунта	22	258,2 11,06	246,65 63,77	1859 80	1776 459	3	388 180	2427
24	46	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	60,84	81		4928			394	5322
25	47	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,8	140,68 0	140,68 41,64	1238 0	1238 366		264 120	1622
26	48	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	отненного грунта	8,8	193,73 0	193,73 58,79	1705 0	1704 517		373 166	2244
27	49	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	отненного грунта	8,8	16,18 0	16,18 5,95	142 0	142 52		38 14	194
28	50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	отненного грунта	8,8	115,51 14,57	97,84 24,86	1016 128	861 219	27	250 101	1367
29	51	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112		81 37	497
30	52	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	роход бульдозера	36	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23		17 8	104
			Итого по разделу 3: Площадка ГРПШ-2					11837 208	6665 1892	30 0	1515 1067	14414
			Раздел 4. Площадка ГРПШ-3									
31	64	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112		81 37	497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	65	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных		1,5	66,99	66,99	100	101		21	131
				м³ грунта		0	19,83	0	30		10	
33	66	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)		6,97	258,2	246,69	1800	1719	3	375	2349
				м³ грунта		11,05	63,77	77	444		174	
34	67	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		58,8965	81		4771				5153
				т·км							382	
35	68	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		8,47	140,68	140,68	1192	1192		254	1562
				м³ грунта		0	41,64	0	353		116	
36	69	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8,47	193,73	193,73	1641	1641		359	2160
				отненного грунта		0	58,79	0	498		160	
37	70	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8,47	16,18	16,18	137	137		36	187
				отненного грунта		0	5,95	0	50		14	
38	71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		8,47	115,51	97,84	978	829	26	240	1315
				отненного грунта		14,57	24,86	123	211		97	
39	72	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)		7	54,11	54,11	379	379		81	497
				м³ грунта		0	16,01	0	112		37	
40	73	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		35	2,26	2,26	79	79		17	104
				проход бульдозера		0	0,67	0	23		8	
			Итого по разделу 4: Площадка ГРПШ-3					11456	6656	29	1464	13955
								200	1633	0	1035	
			Раздел 5: Площадка ШРП-1									
41	85	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)		2,1	54,11	54,11	114	114		24	149
				м³ грунта		0	16,01	0	34		11	
42	86	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных		1,5	66,99	66,99	100	101		21	131
				м³ грунта		0	19,83	0	30		10	
43	87	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)		2,39	258,2	246,69	617	589	1	129	806
				м³ грунта		11,05	63,77	26	152		60	
44	88	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		20,1955	81		1636				1767
				т·км							131	
45	89	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		3,89	140,68	140,68	547	547		117	717
				м³ грунта		0	41,64	0	162		53	
46	90	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3,89	193,73	193,73	754	754		165	992
				отненного грунта		0	58,79	0	229		73	
47	91	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3,89	16,18	16,18	63	63		17	86
				отненного грунта		0	5,95	0	23		6	
48	92	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		3,89	115,51	97,84	449	381	12	110	604
				отненного грунта		14,57	24,86	57	97		45	
49	93	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)		2,1	54,11	54,11	114	114		24	149
				м³ грунта		0	16,01	0	34		11	
50	94	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		10,5	2,26	2,26	24	24		5	31
				проход бульдозера		0	0,67	0	7		2	
			Итого по разделу 5: Площадка ШРП-1					4418	2697	13	612	5432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								83	768	0	402	
			ИТОГО по акту									
								50314	28778	132	6533	61399
								890	8182	0	4552	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			61 399,00			
			Стоимость оборудования			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			61 399,00			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			798,19			
			Итого по главам 1-8			Тенге			62 197,19			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			416,72			
			Итого по главам 1-9			Тенге			62 613,91			
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			1 252,28			
			Итого с оборудованием			Тенге			63 866,19			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			68 911,62			
			Итого с НДС 12%			Тенге			77 181,01			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			1 543,62			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			75 637,39			
			в том числе НДС			Тенге			8 104,01			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 080540000728

Директор_____ Турдалиев С.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года
№ KZ43VJE00082166 от 02.08.2023 года
Эксперт_____ **Садыков А.Ф.**
ИИН 900425302618

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" БИН 181140030019
Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Разработчики проектной документации:
ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____ Калдебек Н.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.