Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	127 731,79	114 046,24							13 685,55	127 731,79
Всего по стройке	127 731,79	114 046,24							13 685,55	127 731,79

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94445**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15977
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8134*
		машины и механизмы	тенге			7306
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**68356**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1395*
		машины и механизмы	тенге			2892
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*728*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00165**	**3 432 778**	**5664**
		Формула объема = (1,65).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,65.1,02	**м**	**1,683**	**1 986**	**3342**
		Линейная арматура				
3	**252-207-2111** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	**комплект**	**2**	**29 675**	**59350**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5048*
		машины и механизмы	тенге			907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
4	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**3,5**	**1 243**	**4351**
5	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2).0,001				
7	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	м	2,04	246	502
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94445**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15977
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8134*
		машины и механизмы	тенге			7306
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**94 445,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**6 516,71**
		Итого				**100 961,71**
		Сметная прибыль - 5%				**5 048,09**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 019,23**
		Итого				**108 029,02**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**114 046,24**
		НДС- 12%				**13 685,55**
		Стоимость строительства				**127 731,79**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бакыт М. А.**