Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайгэ"
Наименование объекта: Реконструкция электролиний в с.Бумакол Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Договор № 132 от 14.12.2023

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Локальная смета № 4-1-1 на Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛИ-0,4кВ												
1	С1243-701-0327 243-701-0327 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0**	км	2,575268		3213757,00	–	8276286	–	8276286	–	8938389
						–	–	–	–		662103	
2	С1243-701-0319 243-701-0319 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0**	км	2,536		1197472,00	–	3036789	–	3036789	–	3279732
						–	–	–	–		242943	
3	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0**	км	4,621		737102,00	–	3406148	–	3406148	–	3678640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		272492	
4	С1243-701-0302 243-701-0302 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	4,375	422865,00	--	1850034	--	1850034	--	1998037
					--	--	--	--		148003	
5	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Концевые колпачки для сечений 25-150 СЕ 25.150	шт	136	196,71	--	26753	--	26753	--	28893
					--	--	--	--		2140	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	114,1	1185,65	28,84	135283	3291	86616	42604	192117
					397,69	3,81	45376	435		14231	
		Арматура для ввода в здание									
7	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	175	312,38	--	54667	--	54667	--	59040
					--	--	--	--		4373	
8	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN123	шт	175	1091,04	--	190932	--	190932	--	206206
					--	--	--	--		15274	
9	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадное крепление SF50	шт	525	636,59	--	334210	--	334210	--	360948
					--	--	--	--		26738	
		Внешний контур заземления									
10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	58	4752,72	212,47	275658	12324	190502	55070	357187
					1255,72	63,01	72832	3655		26458	
11	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	580	974,30	31,36	565094	18189	401244	109011	728033
					251,14	9,90	145661	5742		53928	
		Опора П1(н) /40 комплект/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	40	10893,31	4958,67	435732	198347	34540	233057	722292
					5071,12	2211,92	202845	88477		53503	
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	40	50880,00	–	2035200	–	2035200	–	2198016
					–	–	–	–		162816	
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	48	546,43	–	26229	–	26229	–	28327
					–	–	–	–		2098	
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	160	986,30	–	157808	–	157808	–	170432
					–	–	–	–		12624	
16	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	160	125,00	–	20000	–	20000	–	21600
					–	–	–	–		1600	
17	С1252-207-0610 252-207-0610 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES2000/P977	шт.	40	6505,00	–	260200	–	260200	–	281016
					–	–	–	–		20816	
18	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	40	312,38	–	12495	–	12495	–	13495
					–	–	–	–		1000	
19	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	160	912,54	–	146006	–	146006	–	157686
					–	–	–	–		11680	
20	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	160	2397,91	–	383666	–	383666	–	414359
					–	–	–	–		30693	
21	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	200	2174,79	–	434958	–	434958	–	469754
					–	–	–	–		34796	
22	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	40	51,00	–	2040	–	2040	–	2203
					–	–	–	–		163	
23	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,24	1193871,00	–	286529	–	286529	–	309451
					–	–	–	–		22922	
		Опора П2(н) /30 комплект/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	30	10893,31 5071,12	4958,67 2211,92	326799 152134	148761 66358	25904	174793 40127	541719
25	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	30	93774,00 –	– –	2813220 –	– –	2813220	– 225058	3038278
26	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	49,5	546,43 –	– –	27048 –	– –	27048	– 2164	29212
27	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	180	986,30 –	– –	177534 –	– –	177534	– 14202	191736
28	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	180	125,00 –	– –	22500 –	– –	22500	– 1800	24300
29	С1252-207-0610 252-207-0610 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES2000/P977	шт.	60	6505,00 –	– –	390300 –	– –	390300	– 31224	421524
30	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный CA16	шт	120	312,38 –	– –	37486 –	– –	37486	– 2999	40485
31	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	60	912,54 –	– –	54752 –	– –	54752	– 4380	59132
32	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный P 616R	шт	180	2397,91 –	– –	431624 –	– –	431624	– 34529	466153
33	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный P71	шт	90	2174,79 –	– –	195731 –	– –	195731	– 15658	211389
34	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	240	51,00 –	– –	12240 –	– –	12240	– 979	13219
35	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,03	1193871,00 –	– –	35816 –	– –	35816	– 2865	38681
		Опора УПЗ(н) /2 комплект/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	44477 19820	22929 10230	1728	24040 5481	73999
37	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	50880,00 –	– –	203520 –	– –	203520	– 16282	219802
38	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У3	шт	2	8196,43 –	– –	16393 –	– –	16393	– 1311	17704
39	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	2,4	546,43 –	– –	1311 –	– –	1311	– 105	1416
40	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	8	986,30 –	– –	7890 –	– –	7890	– 631	8521
41	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	125,00 –	– –	1000 –	– –	1000	– 80	1080
42	С1252-207-0610 252-207-0610 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES2000/P977	шт.	4	6505,00 –	– –	26020 –	– –	26020	– 2082	28102
43	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	8	312,38 –	– –	2499 –	– –	2499	– 200	2699
44	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	8	912,54 –	– –	7300 –	– –	7300	– 584	7884
45	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	10	2397,91 –	– –	23979 –	– –	23979	– 1918	25897
46	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	4	2174,79 –	– –	8699 –	– –	8699	– 696	9395
47	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	12	51,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
48	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871,00	–	2388	–	2388	–	2579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		191	
		Опора К3(н) /8 комплект/									
49	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	177906 79282	91716 40919	6908	96161 21925	295992
50	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	16	50880,00 --	-- --	814080 --	-- --	814080	-- 65126	879206
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У3	шт	8	8196,43 --	-- --	65571 --	-- --	65571	-- 5246	70817
52	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	16	7074,43 --	-- --	113191 --	-- --	113191	-- 9055	122246
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	9,6	546,43 --	-- --	5246 --	-- --	5246	-- 420	5666
54	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	32	986,30 --	-- --	31562 --	-- --	31562	-- 2525	34087
55	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	32	125,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
56	С1252-207-0610 252-207-0610 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES2000/P977	шт.	16	6505,00 --	-- --	104080 --	-- --	104080	-- 8326	112406
57	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный клиновый зажим для проводов СИП-2 чечением 95-120мм2 DN 95-120	шт	16	10735,50 --	-- --	171768 --	-- --	171768	-- 13741	185509
58	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	32	312,38 --	-- --	9996 --	-- --	9996	-- 800	10796
59	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	32	912,54 --	-- --	29201 --	-- --	29201	-- 2336	31537
60	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	56	2397,91 --	-- --	134283 --	-- --	134283	-- 10742	145025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	8	2174,79	–	17398	–	17398	–	18790
					–	–	–	–		1392	
62	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	48	51,00	–	2448	–	2448	–	2644
					–	–	–	–		196	
63	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,008	1193871,00	–	9551	–	9551	–	10315
					–	–	–	–		764	
		Опора К2(н) /11 комплект/									
64	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	22238,28	11464,52	244621	126110	9498	132221	406989
					9910,24	5114,88	109013	56264		30147	
65	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	22	93774,00	–	2063028	–	2063028	–	2228070
					–	–	–	–		165042	
66	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У4	шт	11	8651,79	–	95170	–	95170	–	102784
					–	–	–	–		7614	
67	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	22	7074,43	–	155637	–	155637	–	168088
					–	–	–	–		12451	
68	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	16,5	546,43	–	9016	–	9016	–	9737
					–	–	–	–		721	
69	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	66	986,30	–	65096	–	65096	–	70303
					–	–	–	–		5207	
70	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	66	125,00	–	8250	–	8250	–	8910
					–	–	–	–		660	
71	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	44	2996,25	–	131835	–	131835	–	142382
					–	–	–	–		10547	
72	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный клиновый зажим для проводов СИП-2 чечением 95-120мм2 DN 95-120	шт	44	10735,50	–	472362	–	472362	–	510151
					–	–	–	–		37789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	44	312,38	–	13745	–	13745	–	14845
					–	–	–	–		1100	
74	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	44	912,54	–	40152	–	40152	–	43364
					–	–	–	–		3212	
75	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	77	2397,91	–	184639	–	184639	–	199410
					–	–	–	–		14771	
76	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	22	2174,79	–	47845	–	47845	–	51673
					–	–	–	–		3828	
77	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	88	51,00	–	4488	–	4488	–	4847
					–	–	–	–		359	
78	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,011	1193871,00	–	13133	–	13133	–	14184
					–	–	–	–		1051	
		Опора ОА2(н) /14 комплект/									
79	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14	22238,28	11464,52	311336	160503	12090	168281	517987
					9910,24	5114,88	138743	71608		38369	
80	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	28	93774,00	–	2625672	–	2625672	–	2835726
					–	–	–	–		210054	
81	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У4	шт	14	8651,79	–	121125	–	121125	–	130815
					–	–	–	–		9690	
82	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	28	7074,43	–	198084	–	198084	–	213931
					–	–	–	–		15847	
83	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	28	546,43	–	15300	–	15300	–	16524
					–	–	–	–		1224	
84	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	112	986,30	–	110466	–	110466	–	119303
					–	–	–	–		8837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	112	125,00	–	14000	–	14000	–	15120
					–	–	–	–		1120	
86	С1252-207-0610 252-207-0610 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES2000/P977	шт.	28	6505,00	–	182140	–	182140	–	196711
					–	–	–	–		14571	
87	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	14	2996,25	–	41948	–	41948	–	45304
					–	–	–	–		3356	
88	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный клиновый зажим для проводов СИП-2 чечением 95-120мм2 DN 95-120	шт	28	10735,50	–	300594	–	300594	–	324642
					–	–	–	–		24048	
89	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный CA16	шт	56	312,38	–	17493	–	17493	–	18892
					–	–	–	–		1399	
90	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	56	912,54	–	51102	–	51102	–	55190
					–	–	–	–		4088	
91	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный P 616R	шт	84	2397,91	–	201424	–	201424	–	217538
					–	–	–	–		16114	
92	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный P71	шт	42	2174,79	–	91341	–	91341	–	98648
					–	–	–	–		7307	
93	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	126	51,00	–	6426	–	6426	–	6940
					–	–	–	–		514	
94	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,014	1193871,00	–	16714	–	16714	–	18051
					–	–	–	–		1337	
		Опора УАЗ(н) /3 комплект/									
95	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	34235,95	18457,36	102708	55372	2591	55561	170931
					14915,07	8235,49	44745	24706		12662	
96	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	9	50880,00	–	457920	–	457920	–	494554
					–	–	–	–		36634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У3	шт	6	8196,43	–	49179	–	49179	–	53113
					–	–	–	–		3934	
98	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	6	7074,43	–	42447	–	42447	–	45843
					–	–	–	–		3396	
99	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	6	546,43	–	3279	–	3279	–	3541
					–	–	–	–		262	
100	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	18	986,30	–	17753	–	17753	–	19173
					–	–	–	–		1420	
101	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	125,00	–	2250	–	2250	–	2430
					–	–	–	–		180	
102	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	6	2996,25	–	17978	–	17978	–	19416
					–	–	–	–		1438	
103	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный клиновый зажим для проводов СИП-2 чечением 95-120мм2 DN 95-120	шт	6	10735,50	–	64413	–	64413	–	69566
					–	–	–	–		5153	
104	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	12	312,38	–	3749	–	3749	–	4049
					–	–	–	–		300	
105	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	12	912,54	–	10950	–	10950	–	11826
					–	–	–	–		876	
106	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	21	2397,91	–	50356	–	50356	–	54384
					–	–	–	–		4028	
107	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	3	2174,79	–	6524	–	6524	–	7046
					–	–	–	–		522	
108	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	51,00	–	918	–	918	–	991
					–	–	–	–		73	
109	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1193871,00	–	3582	–	3582	–	3869
					–	–	–	–		287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора УА2и(н) /2 комплект/									
110	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	34235,95 14915,07	18457,36 8235,49	68472 29830	36915 16471	1727	37041 8441	113954
111	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	93774,00 –	– –	562644 –	– –	562644	– 45012	607656
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У4	шт	4	8651,79 –	– –	34607 –	– –	34607	– 2769	37376
113	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	6	7074,43 –	– –	42447 –	– –	42447	– 3396	45843
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	4	546,43 –	– –	2186 –	– –	2186	– 175	2361
115	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	20	986,30 –	– –	19726 –	– –	19726	– 1578	21304
116	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	125,00 –	– –	2500 –	– –	2500	– 200	2700
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	8	2996,25 –	– –	23970 –	– –	23970	– 1918	25888
118	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный клиновый зажим для проводов СИП-2 чечением 95-120мм2 DN 95-120	шт	8	10735,50 –	– –	85884 –	– –	85884	– 6871	92755
119	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	4	312,38 –	– –	1250 –	– –	1250	– 100	1350
120	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN1	шт	4	912,54 –	– –	3650 –	– –	3650	– 292	3942
121	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	14	2397,91 –	– –	33571 –	– –	33571	– 2686	36257
122	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р71	шт	4	2174,79	–	8699	–	8699	–	9395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		696	
123	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	12	51,00	–	612	–	612	–	661
					–	–	–	–		49	
124	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871,00	–	2388	–	2388	–	2579
					–	–	–	–		191	
		Светильники ВЛЗ-10кВ/47 комплект/									
125	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	47	8034,18	4615,77	377606	216941	1170	185607	608270
					3393,50	1542,86	159495	72514		45057	
126	С1247-103-2326 247-103-2326 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66	шт.	47	151527,00	–	7121769	–	7121769	–	7691511
					–	–	–	–		569742	
127	С1247-306-0325 247-306-0325 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	47	9866,00	–	463702	–	463702	–	500798
					–	–	–	–		37096	
128	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	35,25	546,43	–	19262	–	19262	–	20803
					–	–	–	–		1541	
129	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,2115	589155,00	–	124606	–	124606	–	134575
					–	–	–	–		9969	
130	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим ответвительный Р 616R	шт	329	2397,91	–	788912	–	788912	–	852024
					–	–	–	–		63112	
131	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы	шт	47	2842,34	–	133590	–	133590	–	144277
					–	–	–	–		10687	
132	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим для ЗП1	шт	47	2927,95	–	137614	–	137614	–	148623
					–	–	–	–		11009	
133	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	47	1092,86	–	51364	–	51364	–	55473
					–	–	–	–		4109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Корпус предохранителя PF6	шт	47	13312,82 --	-- --	625703 --	-- --	625703	-- 50056	675759
135	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Предохранитель gG 10.3x38 2A	шт	47	1495,39 --	-- --	70283 --	-- --	70283	-- 5623	75906
		Светильники ВЛИ-0,4кВ /62 комплект/									
136	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	62	8034,18 3393,50	4615,77 1542,86	498119 210397	286177 95657	1545	244844 59437	802400
137	С1247-103-2326 247-103-2326 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66	шт.	62	151527,00 --	-- --	9394674 --	-- --	9394674	-- 751574	10146248
138	С1247-306-0325 247-306-0325 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	62	9866,00 --	-- --	611692 --	-- --	611692	-- 48935	660627
139	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	46,5	546,43 --	-- --	25409 --	-- --	25409	-- 2033	27442
140	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х31	шт	62	2914,29 --	-- --	180686 --	-- --	180686	-- 14455	195141
141	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,279	589155,00 --	-- --	164374 --	-- --	164374	-- 13150	177524
142	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим для соединения жилы 6-95мм с проводом сечением 1,5-10мм Р4	шт	124	13312,82 --	-- --	1650790 --	-- --	1650790	-- 132064	1782854
143	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим для соединения нулевых проводов Р72	шт	124	2927,95 --	-- --	363066 --	-- --	363066	-- 29046	392112
144	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	62	1092,86 --	-- --	67757 --	-- --	67757	-- 5421	73178
145	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Корпус предохранителя PF6	шт	62	13312,82 --	-- --	825395 --	-- --	825395	-- 66032	891427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Предохранитель gG 10.3x38 2A	шт	62	1495,39	–	92714	–	92714	–	100131
					–	–	–	–		7417	
		Щит распределительный с автоматами									
147	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	20173,30	1271,76	20173	1272	15052	3095	25130
					3849,12	450,04	3849	450		1862	
148	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901,00	–	6901	–	6901	–	7453
					–	–	–	–		552	
149	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3666,59	31,21	7333	62	3621	2628	10758
					1825,20	–	3650	–		797	
150	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	564,00	–	1128	–	1128	–	1218
					–	–	–	–		90	
151	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6915,69	166,18	6916	166	3100	2661	10343
					3650,40	45,00	3650	45		766	
152	С1247-204-0782 247-204-0782 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	3328,00	–	3328	–	3328	–	3594
					–	–	–	–		266	
		Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
153	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	427,98	185,35	2140	926	287	898	3281
					185,33	64,08	927	320		243	
154	С1243-110-0904 243-110-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4x10 (ок)-1	км	0,005	506622,00	–	2533	–	2533	–	2736
					–	–	–	–		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	5	333,37	15,47	1667	78	154	1056	2941
					287,02	6,30	1435	32		218	
156	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5	65,00	–	325	–	325	–	351
					–	–	–	–		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				62336461	1380079	59532698	1568629	69017496
							1423684	553883	–	5112404	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				878981				
		Материалы	Тенге				613959				
		Всего заработная плата	Тенге					242248			
		Накладные расходы	Тенге				174419				
		Сметная прибыль	Тенге				84272				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1137672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					242248			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61457480				
		Материалы	Тенге				184319				
		Всего заработная плата	Тенге					1735319			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58734421				
		Накладные расходы	Тенге				1394210				
		Сметная прибыль	Тенге				5028132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67879822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1735319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69017494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1196
		Сметная заработная плата	Тенге					1977567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69017495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1423684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1380079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					553883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59532699		
		- Накладные расходы	Тенге							1568629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							5112404	
		Итого согласно договора по материалам	Тенге								76 726 720,48
		НДС 12%	Тенге								9 207 206,46
		Итого с НДС	Тенге								85 933 926,94

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

БИН: 000640000893

И.О. руководителя_____Карагойшин Б.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
БИН:070240016967

Эксперт_____Рахметов Р.К.

ИИН 920618351145

Аттестаты №KZ20VJE00080347 от 24.04.2023 г, №KZ79VJE00038351 от 29.05.2018 г, №KZ93VJE00039166 от 27.06.2018 г.

Подрядчик:

ТОО "Лайгэ"

БИН: 050240002110

Директор_____Жумашев Н.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН: 080140014245

ГИП проекта_____Өлібек Ө.Н.
Приказ №42 от 03.05.2024 г.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайгэ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электролиний в с.Бумакол Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
000640000893	050240002110			132	14.12.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция электролиний в с.Бумакол Бурлинского района Западно-Казахстанской области	**190 549 926,94**	**85 933 926,94**	**76 726 720,48**				**9 207 206,46**	**85 933 926,94**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно- Казахстанской области"
БИН 000640000893

И.о. руководителя _____ Карагойшин Б.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайгэ"
БИН 050240002110

Директор _____ Жумашев Н.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"
ИИН 920618351145, аттестаты №KZ20VJE00080347 от 24.04.2023 г, №KZ79VJE00038351 от 29.05.2018 г, №KZ93VJE00039166 от 27.06.2018 г.

Эксперт _____ Рахметов Р.К.