Форма №КС-3

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик / Суб. подрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777"

**Договор:** №9 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 41 864,97 | 37 379,44 | | | | | | | 4 485,53 | 41 864,97 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 41 864,97 | 37 379,44 | | | | | | | 4 485,53 | 41 864,97 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ **Адиксулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "АзияСтройПроект-777"**

_____ **Бакыт М. А.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **30955** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 13538 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6907* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6508 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1624* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10910 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **25062** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11078 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5554* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3703 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *918* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10282 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **6124-0203-0308**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |
| 2 | **243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |
| 3 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ: | **км** | **0,00165** | **3 432 778** | **5664** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | | | | |
| | | Формула объема = (1,65).0,001 | | | | |
| 4 | **243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,65).1,02 | **м** | **1,683** | **1 986** | **3342** |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 5 | **6124-0203-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | **м** | **1,1** | **1 243** | **1367** |
| 6 | **6124-0203-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | **шт.** | **2** | **7 185** | **14370** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **5893** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2460 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1353* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2805 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *706* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 628 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 7 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0016** | **3 432 778** | **5492** |
| | | Формула объема = (1,6).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,6.1,02 | **м** | **1,632** | **246** | **401** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **30955** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 13538 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6907* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6508 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1624* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10910 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **30 955,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 135,90** |
| | | **Итого** | | | | **33 090,90** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 654,54** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **661,82** |
| | | **Итого** | | | | **35 407,26** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **37 379,44** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 485,53** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **41 864,97** |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"**

**Бақыт М. А.**