Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР № 24 от 31.03.2022 г. доп.согл. № 10 от 31.03.2023 г.
Наименование стройки: «Строительство уличных освещений в селе Тайбай Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области»

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	31.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	181 110 037,59			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		14 383 962,14		-	-	-	-	-	1 726 075,46	16 110 037,59

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470

Руководитель _____ **Хамитов Д.К.**

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Умразаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957
№ KZ37VJE00041047 от 17.09.2018 г.

Эксперт _____ **Анапин А.У.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ДОГОВОР № 24 от 31.03.2022 г. доп.согл. № 10 от 31.03.2023 г.

Наименование стройки: «Строительство уличных освещений в селе Тайбай Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области»

Акт выполненных работ №4
за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружное электроосвещение ул.Кенжетаева												
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**4766,66**	**1460,30**	**4767**	**1460**	**99**	**2743**	**8111**
		НР - 72%; СП - 8%				**3208,00**	**602,18**	**3208**	**602**		**601**	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**3162,09**	**27,25**	**3162**	**27**	**1614**	**1095**	**4598**
		НР - 72%; СП - 8%				**1521,00**	**--**	**1521**	**--**		**341**	
5	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	**шт.**	**24**		**4531,00**	**--**	**108744**	**--**	**108744**	**--**	**117444**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8700**	
6	С1252-207-0708 252-207-0708 РСНБ РК 2015	**Кронштейн типа CS 1500**	**шт.**	**24**		**2621,00**	**--**	**62904**	**--**	**62904**	**--**	**67936**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5032**	
7	С1252-207-0609 252-207-0609 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500E промежуточный**	**шт.**	**26**		**5088,00**	**--**	**132288**	**--**	**132288**	**--**	**142871**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10583**	
8	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	**шт.**	**6**		**2705,00**	**--**	**16230**	**--**	**16230**	**--**	**17528**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1298**	
9	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**6**		**2726,00**	**--**	**16356**	**--**	**16356**	**--**	**17664**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1308**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**376152**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4729**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1487**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						338234		
		- Накладные расходы	Тенге							3838	
		- Сметная прибыль	Тенге							27863	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружное электроосвещение ул.Кенжетаева (включение)									
1	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8866,00**	**--**	**8866**	**--**	**8866**	**--**	**9575**
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
2	С1247-208-0115 247-208-0115 РСНБ РК 2015	**Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**3218,00**	**--**	**3218**	**--**	**3218**	**--**	**3475**
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
3	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1645,00**	**--**	**1645**	**--**	**1645**	**--**	**1777**
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
4	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**24**	**712,58**	**416,52**	**17102**	**9997**	**2658**	**5615**	**24534**
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	4447	3352		1817	
5	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**км**	**0,024**	**2105197,00**	**--**	**50525**	**--**	**50525**	**--**	**54567**
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**93928**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66913		
		- Накладные расходы	Тенге							5615	
		- Сметная прибыль	Тенге							6957	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Наружное электроосвещение ул.Бокейханова									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4766,66**	**1460,30**	**4767**	**1460**	**99**	**2743**	**8111**
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**3162,09**	**27,25**	**3162**	**27**	**1614**	**1095**	**4598**
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
4	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1645,00**	**--**	**1645**	**--**	**1645**	**--**	**1777**
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	20	4531,00	--	90620	--	90620	--	97870
		СП - 8%			--	--	--	--		7250	
6	С1252-207-0708 252-207-0708 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа CS 1500	шт.	20	2621,00	--	52420	--	52420	--	56614
		СП - 8%			--	--	--	--		4194	
7	С1252-207-0609 252-207-0609 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	91	5088,00	--	463008	--	463008	--	500049
		СП - 8%			--	--	--	--		37041	
8	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	6	2705,00	--	16230	--	16230	--	17528
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
9	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	2726,00	--	16356	--	16356	--	17664
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								704211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						641991		
		- Накладные расходы	Тенге							3838	
		- Сметная прибыль	Тенге							52165	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Наружное электроосвещение ул.Бокейханова (включение)									
1	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8866,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
2	С1247-208-0125 247-208-0125 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4175,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
3	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	712,58	416,52	17102	9997	2658	5615	24534
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	4447	3352		1817	
4	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,024	2105197,00	--	50525	--	50525	--	54567
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							5615	
		- Сметная прибыль	Тенге							6902	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружное электроосвещение ул.Х.Ергалиева									
6	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	20	712,58	416,52	14252	8330	2216	4679	20445
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	3706	2793		1514	
8	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,024	2105197,00	--	50525	--	50525	--	54567
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
19	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
22	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	9985,14	89,01	19970	178	1264	13394	36033
		НР - 72%; СП - 8%			9264,00	37,50	18528	75		2669	
23	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	шт.	2	47390,00	--	94780	--	94780	--	102362
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								227893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9995			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3470			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152142		
		- Накладные расходы	Тенге							21911	
		- Сметная прибыль	Тенге							16881	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружное электроосвещение ул.Х.Ергалиева (включение)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8866,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
2	С1247-208-0125 247-208-0125 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4175,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
3	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	712,58	416,52	2850	1666	443	936	4089
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	741	559		303	
4	С1252-207-1053 252-207-1053 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	92	1913,00	--	175996	--	175996	--	190076
		СП - 8%			--	--	--	--		14080	
5	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	92	48,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
6	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	92	402,00	--	36984	--	36984	--	39943
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
7	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	92	130,00	--	11960	--	11960	--	12917
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
8	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,7	537,00	--	33670	--	33670	--	36364
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
9	С1252-207-0245 252-207-0245 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	33	5540,00	--	182820	--	182820	--	197446
		СП - 8%			--	--	--	--		14626	
10	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24,75	1081,00	--	26755	--	26755	--	28895
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
11	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	23	5257,72	1085,02	120928	24955	40635	52225	187005
		НР - 72%; СП - 8%			2406,00	747,66	55338	17196		13852	
12	С1247-103-0214 247-103-0214 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	23	101843,00	--	2342389	--	2342389	--	2529780
		СП - 8%			--	--	--	--		187391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	148,5	359,85	160,44	53438	23825	6685	22220	81711
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	22928	7933		6053	
14	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,1485	335028,00	--	49752	--	49752	--	53732
		СП - 8%			--	--	--	--		3980	
15	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	33	1399,00	--	46167	--	46167	--	49860
		СП - 8%			--	--	--	--		3693	
16	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	33	2726,00	--	89958	--	89958	--	97155
		СП - 8%			--	--	--	--		7197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3527826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50446			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25688			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3061669		
		- Накладные расходы	Тенге							75381	
		- Сметная прибыль	Тенге							261321	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружное электроосвещение ул.Сарыарка									
6	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	712,58	416,52	7126	4165	1108	2339	10223
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	1853	1396		757	
8	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,024	2105197,00	--	50525	--	50525	--	54567
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	9985,14	89,01	39941	356	2529	26788	72068
		НР - 72%; СП - 8%			9264,00	37,50	37056	150		5338	
23	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	47390,00	--	94780	--	94780	--	102362
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								251929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150654		
		- Накладные расходы	Тенге							32965	
		- Сметная прибыль	Тенге							18661	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружное электроосвещение ул.Сарыарка (включение)									
1	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8866,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
2	С1247-208-0135 247-208-0135 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5319,00	--	5319	--	5319	--	5745
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
3	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
4	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	712,58	416,52	9976	5831	1551	3275	14311
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	2594	1955		1060	
5	С1252-207-1053 252-207-1053 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	98	1913,00	--	187474	--	187474	--	202472
		СП - 8%			--	--	--	--		14998	
6	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	98	48,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
7	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	98	402,00	--	39396	--	39396	--	42548
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	98	130,00	--	12740	--	12740	--	13759
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
9	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	47390,00	--	94780	--	94780	--	102362
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
10	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93,1	537,00	--	49995	--	49995	--	53995
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
11	С1252-207-0245 252-207-0245 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	49	5540,00	--	271460	--	271460	--	293177
		СП - 8%			--	--	--	--		21717	
12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35,62	1081,00	--	38505	--	38505	--	41585
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
13	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	21	5257,72	1085,02	110412	22786	37100	47683	170743
		НР - 72%; СП - 8%			2406,00	747,66	50526	15701		12648	
14	С1247-103-0214 247-103-0214 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	101843,00	--	2138703	--	2138703	--	2309799
		СП - 8%			--	--	--	--		171096	
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220,5	359,85	160,44	79347	35377	9925	32994	121328
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	34045	11779		8987	
16	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,2205	335028,00	--	73874	--	73874	--	79784
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
17	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	49	1399,00	--	68551	--	68551	--	74035
		СП - 8%			--	--	--	--		5484	
18	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	49	2726,00	--	133574	--	133574	--	144260
		СП - 8%			--	--	--	--		10686	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3686384**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3178209		
		- Накладные расходы	Тенге							83952	
		- Сметная прибыль	Тенге							273065	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5 Наружное электроосвещение ул.Алаш, ул.Жибек Жолы, ул.Улы Дала, ул.А.Канапьянова, ул.Шугыла, ул.Гагарина											
6	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	48	712,58	416,52	34204	19993	5318	11230	49068
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	8893	6703		3635	
8	С1243-113-0907 243-113-0907 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	км	0,048	1294998,00	--	62160	--	62160	--	67133
		СП - 8%			--	--	--	--		4973	
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
22	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	9985,14	89,01	79881	712	5057	53577	144134
		НР - 72%; СП - 8%			9264,00	37,50	74112	300		10677	
23	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	шт.	8	47390,00	--	379120	--	379120	--	409450
		СП - 8%			--	--	--	--		30330	
24	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	14	4531,00	--	63434	--	63434	--	68509
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
39	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	256,5	537,00	--	137740	--	137740	--	148759
		СП - 8%			--	--	--	--		11019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1252-207-0245 252-207-0245 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	135	5540,00	--	747900	--	747900	--	807732
		СП - 8%			--	--	--	--		59832	
41	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	101,25	1081,00	--	109451	--	109451	--	118207
		СП - 8%			--	--	--	--		8756	
42	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	133	5257,72	1085,02	699277	144308	234971	301994	1081373
		НР - 72%; СП - 8%			2406,00	747,66	319998	99439		80102	
44	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,873	359,85	160,44	2473	1103	309	1028	3782
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	1061	367		280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2910858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				408793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1747171		
		- Накладные расходы	Тенге							371667	
		- Сметная прибыль	Тенге							215621	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5 Наружное электроосвещение ул.Алаш, ул.Жибек Жолы, ул.Улы Дала, ул.А.Канапьянова, ул.Шугыла, ул.Гагарина (включение)											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
2	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8866,00	--	17732	--	17732	--	19151
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
3	С1247-208-0135 247-208-0135 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	5319,00	--	10638	--	10638	--	11489
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
5	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10858	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1700782**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				265409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						699942		
		- Накладные расходы	Тенге							315254	
		- Сметная прибыль	Тенге							125985	

		ИТОГО ПО АКТУ:									13 573 148,00
		в том числе оборудования									0,00
		Временные здания и сооружения 2,4%									325 755,55
		Итого									13 898 903,55
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%									237 671,25
		ИТОГО по Главам									14 136 574,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%									282 731,50
		Итого									14 419 306,30
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									15 141 012,77
		Итого с понижающим коэффициентом									14 383 962,14
		Налог на добавленную стоимость- 12 %									1 726 075,46
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									16 110 037,59

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 130840005470

Руководитель _____ **Хамитов Д.К.**

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Ургалиев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс" БИН 061240011957
№ KZ37VJE00041047 от 17.09.2018 г.

Эксперт _____ **Анапин А.У.**

Авторский надзор:
ТОО "MS Engineering Construction" БИН 061040007218
№ KZ30VJE00025414 от 13.07.2022 г.

Руководитель _____ **Муталиев К.Ж.**