Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19» декабря 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «АрАй-НС», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Уразбаева Алмаса Мэлсовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство уличных освещений в селе Тайбай Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, Тайбайский с.о., с.Тайбай**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Ерейментауского района», руководитель Хамитов Д.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Astana Mix Building», 37-2021 ЭН**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом №37 ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района» от 28.12.2021 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	446		542	-
Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-	шт	446		470	-

ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016					
Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	м	4450		3922	-
Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	м	14050		14176	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь:	$м^2$	-	-
Число этажей:	Этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений.	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ уличного освещения, выполненной проводом марки СИП-2 3х35+1х54,6 по железобетонным опорам. ВЛИ-0,4кВ уличного освещения запроектирована самонесущим изолированным проводом марки СИП-2 3х35+1х54,6, состоящим из нулевого и фазного проводника, имеющих изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Сечение проводов СИП выбрано по длительно допустимому току и проверено по потере напряжения и на отключение однофазного тока короткого замыкания в конце линии. На железобетонных опорах PEN-проводник присоединить к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. На проектируемых опорах выполняется повторное заземление нулевого провода. Заземляющие устройства выполнить согласно

т. пр. 3.407-150 ЭС01 (удельное сопротивление земли р=100 Ом·м). Сопротивление заземляющего устройства опоры должно быть не более 30 Ом. Общее сопротивление ЗУ ВЛИ-0,4кВ должно быть не более 10 Ом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЭК Ерейментауский РЭС гл. инженер Шорнев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата,

Место печати (при наличии)

Ерейментау АЭЖ техникалық құжаттары үшін Ерейментауские РЭС Для технических документов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата,

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличных освещений в селе Тайбай Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Компания «АрАй-НС», директор Уразбаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Компания АрАй-НС ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН