Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

516онд «19» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Авангард ПГС», директор – Искаков Р.С., Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Саяхат №35/30, ГСЛ № 17011035, 16.06.2017 год,***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Искаков Р.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» ., г. Кызылорда, район СПМК-70, квартал №2 дом №5***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководителя Әнуар А.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Светлое будущие, ТОО «Интегрострой»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО «КызылордаЖобаКурылыс», номер проекта №06-20***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***«КГУ Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда №148-НК от 12.10.2020г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	квартир	50		50	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

участок отведенный под строительство жилого дома

ТОО «Авангард ПГС» включает в себя 50-квартирный жилой дом №5 и расположен в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 площадью 3 855,68м². включает в себя 50-квартирный жилой дом №5 и расположен в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 площадью 3 855,68м². Высота этажа – 2,70 м (от пола до потолка), технического подполья – 1,9м. Жилой дом 5-ти подъездный, с лестничными площадками на две квартиры. Во всех квартирах обеспечено сквозное проветривание помещений. Все квартиры имеют остекленные балконы.

Согласно задания на проектирование в проектируемых жилых домах квартиры для МГН не предусмотрены.

Конструкции, изделия и отделочные материалы зданий и сооружений приняты на основании задания на проектирование и территориального каталога ТК-125-2.88, согласованных с заказчиком.

Фундаменты ленточные монолитные железобетонные из бетона кл В-15.

Стены тех подполья – блоки стен подвалов по ГОСТ 13579-78*. Стены наружные из облегченной кладки с применением кирпича Кр-р-ПО 1 НФ 125/2, 0/25 кг/м³ с утеплением из пенополистирола толщ.140 мм. По серии 2.130-8 на растворе М-50. Фасады облицевать лицевым кирпичом под расшивку швов марки Кр-л-по 250х120х65/1 НФ 125/2,0/35/ГОСТ 530-2012.

Внутренние стены из обыкновенного полнотелого кирпича керамического КР-р-ПО 1НФ 125/2,0/25 на растворе М50.

Перегородки из керамического кирпича Кр-р-ПО 1 НФ 100/2, 0/25 на цементном растворе М25. Перекрытие из сборных плит перекрытия по серии 1.141-1 вып.60,64.

Покрытия сборные ж/б плит перекрытия по серии 1.141-1 вып.60,64 серия 1.241.1 ГОСТ 9561-91.

Крыша чердачная из металлочерепицы по деревянным стропилам. Лестница сборные ж/б лестничные марши по серии 77, сборные ж/б площадки по серии 1.252.1-4 вып.1.

Утеплитель минплита с объемным весом 125кг/м³. Оконные блоки металлопластиковые по ГОСТ 23166-99. Дверные блоки: деревянные внутренние по серии 1.136-10, наружные по серии 1.136.5-19. Полы из керамической плитки, линолеумные, бетонные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***11.11.2021 год***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь месяц 2022 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *6,5 месяц*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6,5 месяц;*

фактически, месяц: *6,5 месяц*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);геодезическая съемка выполнена ТОО «Геокарт изыскания» от 11 ноября 2021года*

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

Управление городскими электрическим сетями АО «КРЭК» *11.11.2022 жс. N4057 санды кіріс хаттың негізінде келісілді!*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

ГКП «Кызылорда су жуйесия»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжение):

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (теплоснабжение):

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ ФИЛИАЛЫ-ОҢТҮСТІК ӨҢІРЛІК-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫ
КЕЛІСІЛДІ
«____» _____ 20____ ж.
_____ қолы

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (телефонизация):

АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) *(экспертное заключение прилагается);*

ТОО «Ламега» договор №23 от 24 августа 2022года

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; ***КГУ «Кызылординский городской отдел занятности и социальных программ акимата города Кызылорда***

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Авангард ПГС»*** считает объект:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатации гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Авангард ПГС», директор – Искаков Р.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «____» _____2022г.

Подпись *дата* *М.П.*

Субподрядчик:

ТОО «ТОО «Светлое будущие», директор – Елеуов Г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «____» _____2022г.

Подпись *дата* *М.П.*

Субподрядчик

ТОО «Интегрострой», директор – Искаков Б.К., Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. С.Муканова 105А

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, М.П.*