Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-1 Общестроительные работы ниже 0,000 Блок Д** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1649,414	313,18	313,18	516563	516563	0	44943	606427	
						0	52,4	0	86429		44921		
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		46		0				0	
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1649,414	21,63	18,22	35677	30052	0	9512	48804	
						3,41	7,68	5625	12667		3615		
4	4	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1350,5344	234,25	234,25	316363	316363	0	27529	371403	
						0	39,2	0	52941		27511		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	149,99742	2191,73	0	328754	0	0	170952	539682	
						2191,73	0	328754	0		39976		
6	6	Е11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта		45,98	45,98	0	0	0	0	0	
						0	18,06	0	0		0		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		171,87	78,99	0	0	0	0	0	
						92,88	38,51	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1566316	
			Раздел: 2. Фундаменты										
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	45,5	2520,74	1132,94	114694	51549	0	39128	166128	
						1387,8	265,97	63145	12102		12306		
9	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	200,4	3893,72	1695,6	780301	339798	0	271561	1136011	
						2198,12	407,83	440503	81729		84149		
10	10	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,98045	20508,91	369,79	40617	732	0	20740	66266	
						20139,12	0	39885	0		4909		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									1368405	
			Раздел: 3. Блоки стен подвала										
11	11	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1496,98	1055,36	41915	29550	0	10557	56670	
						441,62	283,45	12365	7937		4198		

12	12	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	145	1545,75	1034,85	224134	150053	0	59479	306302	
			шт. сборных конструкций		510,9	277,94	74080	40301		22689		
13	13	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	72	2095,86	1318,27	150902	94915	0	42369	208733	
			шт. сборных конструкций		777,59	354,07	55986	25493		15462		
14	14	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	89	3496,55	2312,1	311193	205777	0	83556	426329	
			шт. сборных конструкций		1184,45	620,99	105416	55268		31580		
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	16,7	3893,72	1695,6	65025	28317	0	22630	94667	
			м3		2198,12	407,83	36709	6811		7012		
16	16	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	84,51	246,16	6,78	20803	573	0	10607	33923	
			м2 поверхности		239,38	1,99	20230	168		2513		
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	338,04	326,44	20,1	110350	6794	0	54364	177891	
			м2 поверхности		306,34	2,93	103555	990		13177		
			Итого по разделу: 3. Блоки стен подвала								1304515	
			Раздел: 4. Монолитный железобетонный пояс									
18	18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	30,4	15758,46	4835,46	479057	146998	0	189245	721766	
			м3		10923	1048,46	332059	31873		53464		
19	19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,33691	20883,06	154,42	48802	361	0	25189	79910	
			т		20728,64	0	48441	0		5919		
			Итого по разделу: 4. Монолитный железобетонный пояс								801676	
			Раздел: 5. Перекрытие над подвалом									
20	20	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	49	1870,81	933,46	91670	45740	0	29158	130494	
			шт. сборных конструкций		937,35	206,99	45930	10143		9666		
21	21	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	12596	40888	
			т стальных элементов		268770	1569,69	24082	141		3029		
22	22	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	2	437,13	248,54	874	497	0	257	1222	
			шт. сборных конструкций		188,59	58,53	377	117		91		
23	23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	0,1566	19612,31	1620,71	3071	254	0	1506	4943	
			т конструкций		17991,6	499,08	2817	78		366		
24	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1678	51,82	2,67	268	13	0	133	433	
			м2		49,15	0,29	254	1		32		
25	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,1678	30,6	1,89	158	9	0	78	255	
			м2		28,71	0,29	148	1		19		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие над подвалом								178235	
			Раздел: 6. Проемы									
26	26	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,92	1951,82	188,13	3747	361	0	1850	6045	
			м2		1763,69	89,46	3386	172		448		
			Итого по разделу: 6. Проемы								6045	
			Раздел: 7. Полы									
27	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	82,875	171,87	78,99	14244	6547	0	5662	21498	
			м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	7697	3192		1592		
28	28	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	33,15	5472,67	1824,43	181419	60480	0	76797	278873	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	120939	26747		20657		
29	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	33,15	4128,84	7,68	136871	255	0	71041	224545	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	136616	0		16633		
			Итого по разделу: 7. Полы								524916	
			Раздел: 8. Отделочные работы									
30	30	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	263,6	79,21	2,65	20880	699	0	10679	34084	
			м2 отделываемой поверхности		76,56	1,35	20181	356		2525		
31	31	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	263,6	50,4	0,86	13285	227	0	6848	21744	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	13059	111		1611		

32	32	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	686	50,4	0,86	34574	590	0	17822	56588	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	33984	288		4192		
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы								112416	
			Раздел: 9. Крыльцо									
33	33	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	20,22	111,17	30,4	2248	614	0	971	3477	
			м2 площади уплотнения		80,77	11,59	1633	234		258		
34	34	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство	3,2	3893,72	1695,6	12460	5426	0	4336	18140	
			м3		2198,12	407,83	7034	1305		1344		
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00552	267556,89	652,89	1477	4	0	767	2424	
			т		266904	308,07	1473	2		180		
36	36	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	0	1913	6395	
			т конструкций		41066,9	443,99	3639	39		474		
37	37	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж	1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	0	7410	24392	
			т конструкций		12828,2	454,77	13762	488		1807		
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5	51,82	2,67	492	26	0	244	795	
			м2		49,15	0,29	467	3		59		
39	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	19	30,6	1,89	581	36	0	287	937	
			м2		28,71	0,29	545	6		69		
40	40	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	19,5	952,73	106,21	18578	2071	0	9082	29873	
			м2 покрытия		846,52	49,16	16507	959		2213		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо								86433	
			Раздел: 10. Приямки									
41	41	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,28	2325,6	1368,5	651	383	0	238	960	
			м3 основания		957,1	674,82	268	189		71		
42	42	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4,2	17923,12	174,83	75277	734	0	38890	123300	
			м3		17748,29	58,39	74543	245		9133		
43	43	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	866,43	39,69	12130	555	0	6124	19714	
			м трубопровода		826,74	14,52	11574	203		1460		
44	44	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,13622	58483,78	1258,98	7967	172	0	4073	13003	
			т конструкций		57224,8	278,73	7795	38		963		
45	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,52	51,82	2,67	131	7	0	65	212	
			м2		49,15	0,29	124	1		16		
46	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,04	30,6	1,89	154	9	0	76	248	
			м2		28,71	0,29	145	1		18		
			Итого по разделу: 10. Приямки								157437	
			Раздел: 11. Отмостка									
47	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,398	5472,67	1824,43	56905	18971	0	24088	87472	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	37934	8390		6479		
48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	10,398	4128,84	7,68	42932	80	0	22283	70432	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	42852	0		5217		
			Итого по разделу: 11. Отмостка								157904	
			ИТОГО:				4362640	2066118		1437635	6264298	
							2296518	468159		464023		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			НДС		12 %		751716					
			Итого с НДС								7016014	

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табыс курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-5-2 Общестроительные работы 9 ти этажей Блок Д работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
1	1	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,3	11361,79	438,79	616945	23826	0	118667	794461	
						10923	3,96	593119	215		58849		
			Итого по разделу: 1. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт									794461	
			Раздел: 2. Перекрытие 1 го этажа										
2	2	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	991,9	54,55	50587	2782	0	9561	64960	
						937,35	0	47805	0		4812		
3	3	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	4816	32162	
						268770	0	24082	0		2382		
4	4	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	188,59	0	754	0	0	151	977	
						188,59	0	754	0		72		
5	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	18201,18	209,58	5701	66	0	1127	7374	
						17991,6	0	5635	0		546		
			Итого по разделу: 2. Перекрытие 1 го этажа									105473	
			Раздел: 3. Перекрытие 2-4 го этажей										
6	6	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	991,9	54,55	145809	8019	0	27558	187236	
						937,35	0	137790	0		13869		
7	7	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,28	278621,32	9851,32	78014	2758	0	15051	100510	
						268770	0	75256	0		7445		
8	8	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	12	188,59	0	2263	0	0	453	2933	
						188,59	0	2263	0		217		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие 2-4 го этажей									290679	
			Раздел: 4. Перекрытие 5-8 го этажей										
9	9	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	252	991,9	54,55	249959	13747	0	47242	320977	
						937,35	0	236212	0		23776		
10	10	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,35	278621,32	9851,32	97517	3448	0	18814	125638	
						268770	0	94070	0		9307		
11	11	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59	0	1886	0	0	377	2444	
						188,59	0	1886	0		181		
12	12	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	5071	33182	
						17991,6	0	25357	0		2458		
13	13	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,4	19552,55	21,35	437977	479	0	87518	567535	
						19531,2	3,96	437499	89		42040		
14	14	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,37944	54990	0	20865	0	0	4173	27041	
						54990	0	20865	0		2003		
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка		0,192	266904	0	51246	0	0	10249	66415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		266904	0	51246	0		4920		
16	16	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		28	19552,55	21,35	547471	598	0	109397	709417	
				м3		19531,2	3,96	546874	111		52549		
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка		0,192	266904	0	51246	0	0	10249	66415	
				т		266904	0	51246	0		4920		
18	18	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка		0,3796	54990	0	20874	0	0	4175	27053	
				т металлических изделий		54990	0	20874	0		2004		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие 5-8 го этажей									1946117	
			Раздел: 5. Перекрытие 9 го этажа										
19	19	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		49	991,9	54,55	48603	2673	0	9186	62412	
				шт. сборных конструкций		937,35	0	45930	0		4623		
20	20	Е11-070107-0101	Анкера.Установка		0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	4816	32162	
				т стальных элементов		268770	0	24082	0		2382		
21	21	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка		10	188,59	0	1886	0	0	377	2444	
				шт. сборных конструкций		188,59	0	1886	0		181		
22	22	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж		1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	5071	33182	
				т конструкций		17991,6	0	25357	0		2458		
23	23	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,8	19552,55	21,35	54747	60	0	10940	70942	
				м3		19531,2	3,96	54687	11		5255		
24	24	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		6	405,82	1,33	2435	8	0	485	3154	
				м2 покрытия		404,49	0	2427	0		234		
25	25	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,9	10494,32	215,4	9445	194	0	1851	12200	
				м3		10278,92	3,96	9251	4		904		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие 9 го этажа									216496	
			Раздел: 6. Лифт										
26	26	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50		96,879024	9934,27	2498,66	962422	242068	0	154929	1206739	
				м3 кладки		7435,61	560,39	720355	54290		89388		
27	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,118	266904	0	31495	0	0	6299	40817	
				т		266904	0	31495	0		3023		
28	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка		0,0028	266904	0	747	0	0	149	968	
				т		266904	0	747	0		72		
29	29	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		1,3	1483,78	0,4	1929	1	0	386	2500	
				м2		1483,38	0	1928	0		185		
30	30	Е11-070107-0103	Металлические балки.Установка		0,1078	71631,2	4122,5	7722	444	0	1455	9911	
				т стальных элементов		67508,7	0	7277	0		734		
31	31	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж		0,0108	43948,75	2881,85	475	31	0	89	609	
				т конструкций		41066,9	0	444	0		45		
			Итого по разделу: 6. Лифт									1261544	
			Раздел: 7. Лестничная клетка										
32	32	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж		0,04452	18201,18	209,58	810	9	0	160	1048	
				т конструкций		17991,6	0	801	0		78		
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж		2,59266	43948,75	2881,85	113944	7472	0	21295	146058	
				т конструкций		41066,9	0	106473	0		10819		
34	34	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		255	1455,84	0	371239	0	0	74248	481126	
				м ступеней		1455,84	0	371239	0		35639		
35	35	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка		57	1977,03	11,25	112691	641	0	22410	145909	
				м ограждения		1965,78	0	112049	0		10808		
36	36	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,15808	266904	0	42192	0	0	8438	54680	
				т		266904	0	42192	0		4050		
			Итого по разделу: 7. Лестничная клетка									828821	
			Раздел: 8. Стены 1 го этажа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	89,66736	9263,76	0	830657	0	0	166131	1076531	
						9263,76	0	830657	0		79743		
38	38	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов и тамбура М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,721488	9934,27	2498,66	126379	31787	0	20344	158461	
						7435,61	560,39	94592	7129		11738		
39	39	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	73,830144	9209	2498,66	679902	184477	0	107360	850243	
						6710,34	560,39	495425	41374		62981		
40	40	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36288	73320	0	26606	0	0	5321	34481	
						73320	0	26606	0		2554		
			Итого по разделу: 8. Стены 1 го этажа									**2119716**	
			Раздел: 9. Перегородки 1 го этажа										
41	41	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	740,2296	2156,34	235,48	1596187	174310	0	292194	2039451	
						1920,86	52,81	1421877	39092		151070		
42	42	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,2456	2156,34	235,48	80314	8771	0	14702	102617	
						1920,86	52,81	71544	1967		7601		
43	43	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,04144	4657,44	0	23480	0	0	4696	30430	
						4657,44	0	23480	0		2254		
			Итого по разделу: 9. Перегородки 1 го этажа									**2172498**	
			Раздел: 10. Стены 2-9 го этажа										
44	44	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	768,7995	9263,76	0	7121974	0	0	1424395	9230079	
						9263,76	0	7121974	0		683710		
45	45	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,96	9934,27	2498,66	158551	39879	0	25523	198800	
						7435,61	560,39	118672	8944		14726		
46	46	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	442,07373	9209	2498,66	4071057	1104592	0	642840	5091009	
						6710,34	560,39	2966465	247734		377112		
47	47	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,1752	73320	0	232806	0	0	46561	301716	
						73320	0	232806	0		22349		
			Итого по разделу: 10. Стены 2-9 го этажа									**14821604**	
			Раздел: 11. Перегородки 2-9 го этажа										
48	48	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5551,722	2156,34	235,48	11971400	1307319	0	2191453	15295881	
						1920,86	52,81	10664081	293186		1133028		
49	49	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	279,342	2156,34	235,48	602356	65779	0	110266	769632	
						1920,86	52,81	536577	14752		57010		
50	50	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,8108	4657,44	0	176102	0	0	35220	228228	
						4657,44	0	176102	0		16906		
			Итого по разделу: 11. Перегородки 2-9 го этажа									**16293741**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Ограждение лоджии										
51	51	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,93536	71631,2	4122,5	138632	7979	0	26131	177944	
				т стальных элементов		67508,7	0	130654	0		13181		
			Итого по разделу: 12. Ограждение лоджии									177944	
			Раздел: 13. Вентканалы										
52	52	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50		108,038304	9297,49	2014,63	1004485	217657	0	167129	1265343	
				м3 кладки		7282,86	451,84	786828	48816		93729		
			Итого по разделу: 13. Вентканалы									1265343	
			Раздел: 14. Перемычки										
53	53	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		62	1037,39	0	64318	0	0	12864	83357	
				шт. сборных конструкций		1037,39	0	64318	0		6175		
54	54	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		739	188,59	0	139368	0	0	27874	180621	
				шт. сборных конструкций		188,59	0	139368	0		13379		
55	55	Е11-070107-0103	Металлические перемычки.Установка		3,80308	71631,2	4122,5	272419	15678	0	51348	349668	
				т стальных элементов		67508,7	0	256741	0		25901		
			Итого по разделу: 14. Перемычки									613646	
			Раздел: 15. Окна										
56	56	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		819,72	7590,31	0,79	6221929	648	0	1244256	8063480	
				м2		7589,52	0	6221281	0		597295		
57	57	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		327,9	1047,5	5,65	343475	1853	0	68325	444744	
				м2		1041,85	0	341623	0		32944		
58	58	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		36,45	1427,92	8,88	52048	324	0	10345	67384	
				м2		1419,04	0	51724	0		4991		
59	59	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		281,2	262,55	0	73829	0	0	14766	95683	
				м		262,55	0	73829	0		7088		
			Итого по разделу: 15. Окна									8671291	
			Раздел: 16. Двери										
60	60	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		5,46	2390,6	2,44	13053	13	0	2608	16914	
				м2		2388,16	0	13039	0		1253		
61	61	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		77,7	2569,83	2,77	199676	215	0	39892	258733	
				м2		2567,06	0	199461	0		19165		
62	62	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		55,44	1652,45	9,47	91612	525	0	18217	118615	
				м2		1642,98	0	91087	0		8786		
63	63	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		260,82	1249,41	4,93	325871	1286	0	64917	422051	
				м2		1244,48	0	324585	0		31263		
64	64	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		79,38	1652,45	9,47	131171	752	0	26084	169835	
				м2		1642,98	0	130420	0		12580		
			Итого по разделу: 16. Двери									986148	
			Раздел: 17. Полы										
65	65	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		3463,99	745,37	1,56	2581954	5404	0	515310	3345045	
				м2 изолируемой поверхности		743,81	0	2576550	0		247781		
66	66	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		3463,99	341,59	0	1183264	0	0	236653	1533510	
				м2 изолируемой поверхности		341,59	0	1183264	0		113593		
67	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3463,99	381,3	1,45	1320819	5023	0	263159	1710696	
				м2 стяжки		379,85	0	1315797	0		126718		
68	68	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		3463,99	445,41	0	1542896	0	0	308579	1999593	
				м2 покрытия		445,41	0	1542896	0		148118		
69	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		3741,1092	95,15	0,51	355967	1908	0	70812	460921	
				м плинтусов		94,64	0	354059	0		34142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,62	745,37	1,56	65309	137	0	13035	84612	
						743,81	0	65173	0		6268		
71	71	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,62	341,59	0	29930	0	0	5986	38789	
						341,59	0	29930	0		2873		
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,62	381,3	1,45	33410	127	0	6656	43271	
						379,85	0	33282	0		3205		
73	73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,62	1370,79	18,23	120109	1598	0	23795	155416	
						1352,56	5,28	118511	463		11512		
74	74	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,3	377	0,75	242901	483	0	48484	314696	
						376,25	0	242418	0		23311		
75	75	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,255	4128,84	7,68	5182	10	0	1034	6713	
						4121,16	0	5172	0		497		
76	76	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,55	377	0,75	4731	9	0	944	6129	
						376,25	0	4722	0		454		
			Итого по разделу: 17. Полы									**9699391**	
			Раздел: 18. Внутренняя отделка										
77	77	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2631,15	76,56	0	201441	0	0	40288	261067	
						76,56	0	201441	0		19338		
78	78	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2631,15	774,43	2,03	2037641	5341	0	406460	2639629	
						772,4	0	2032300	0		195528		
79	79	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2631,15	344,24	0	905747	0	0	181149	1173848	
						344,24	0	905747	0		86952		
80	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7253,37	1118,14	66,6	8110283	483075	0	1609175	10497015	
						1051,54	57,72	7627209	418665		777557		
81	81	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7253,37	421,67	1,36	3058529	9865	0	609733	3961723	
						420,31	0	3048664	0		293461		
82	82	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7253,37	305,84	0	2218371	0	0	443674	2875009	
						305,84	0	2218371	0		212964		
83	83	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,78	942,8	66,6	563587	39812	0	111656	729262	
						876,2	57,72	523775	34504		54019		
84	84	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	597,78	2011,75	0,65	1202584	389	0	240439	1558465	
						2011,1	0	1202195	0		115442		
			Итого по разделу: 18. Внутренняя отделка									**23696018**	
			Раздел: 19. Стены техэтажа										
85	85	Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	167,8741632	6469,32	0	1086032	0	0	217206	1407497	
						6469,32	0	1086032	0		104259		
86	86	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	53,747352	9209	2498,66	494959	134296	0	78156	618964	
						6710,34	560,39	360663	30119		45849		
87	87	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,40824	73320	0	29932	0	0	5986	38791	
						73320	0	29932	0		2873		
88	88	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,51048	4657,44	0	44294	0	0	8859	57405	
						4657,44	0	44294	0		4252		
89	89	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	188,59	0	3395	0	0	679	4400	
						188,59	0	3395	0		326		
			Итого по разделу: 19. Стены техэтажа									**2127057**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Покрытие										
90	90	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	47	991,9 937,35	54,55 0	46619 44055	2564 0	0	8811 4434	59864	
91	91	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	802,69 773,26	29,43 0	803 773	29 0	0	155 77	1035	
92	92	Е11-070107-0101	Анкера диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32 268770	9851,32 0	24964 24082	883 0	0	4816 2382	32162	
93	93	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,1	19552,55 19531,2	21,35 3,96	41060 41016	45 8	0	8205 3941	53206	
94	94	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,01481	266904 266904	0 0	3953 3953	0 0	0	791 379	5123	
95	95	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	1483,78 1483,38	0,4 0	1484 1483	0 0	0	297 142	1923	
96	96	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,121	43948,75 41066,9	2881,85 0	5318 4969	349 0	0	994 505	6817	
97	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,477	51,5 49,15	2,35 0,15	231 220	11 1	0	44 22	297	
98	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,954	30,29 28,71	1,58 0,15	271 257	14 1	0	52 26	349	
			Итого по разделу: 20. Покрытие									160776	
			Раздел: 21. Кровля техэтажа										
99	99	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26 220,26	0 0	77871 77871	0 0	0	15574 7476	100921	
100	100	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	353,5416	582,34 582,34	0 0	205881 205881	0 0	0	41176 19765	266822	
101	101	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	353,5416	450,84 450,84	0 0	159391 159391	0 0	0	31878 15302	206571	
102	102	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07 249,8	68,27 18,48	112451 88315	24136 6533	0	18970 10514	141935	
			Итого по разделу: 21. Кровля техэтажа									716249	
			Раздел: 22. Крыша										
103	103	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,112	220,26 220,26	0 0	9276 9276	0 0	0	1855 890	12021	
104	104	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	582,34 582,34	0 0	24524 24524	0 0	0	4905 2354	31783	
105	105	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	42,112	450,84 450,84	0 0	18986 18986	0 0	0	3797 1823	24606	
106	106	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,68512	3899,96 2785,88	1114,08 322,74	22172 15838	6334 1835	0	3535 2057	27764	
107	107	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07 249,8	68,27 18,48	13395 10520	2875 778	0	2260 1252	16907	
108	108	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,112	318,07 249,8	68,27 18,48	13395 10520	2875 778	0	2260 1252	16907	
109	109	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42,112	162,19 157,84	4,35 0,88	6830 6647	183 37	0	1337 653	8820	
110	110	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26 220,26	0 0	77871 77871	0 0	0	15574 7476	100921	
111	111	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,728116	3899,96 2785,88	1114,08 322,74	186138 132965	53173 15404	0	29674 17265	233077	
112	112	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	388,89576	318,07 249,8	68,27 18,48	123696 97146	26550 7187	0	20867 11565	156128	
113	113	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07 249,8	68,27 18,48	112451 88315	24136 6533	0	18970 10514	141935	

114	114	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	353,5416	162,19	4,35	57341	1538	0	11223	74049	
						157,84	0,88	55803	311		5485		
			Итого по разделу: 22. Крыша									844918	
			Раздел: 23. Вентканалы										
115	115	Е11-070107-0103	Крепежные элементы .Установка	т стальных элементов	0,1272	71631,2	4122,5	9111	524	0	1717	11694	
						67508,7	0	8587	0		866		
116	116	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	5	2400,15	38,7	12001	194	0	2361	15511	
						2361,45	0	11807	0		1149		
117	117	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4190,34	40,74	8381	81	0	1660	10844	
						4149,6	0	8299	0		803		
			Итого по разделу: 23. Вентканалы									38049	
			ИТОГО:					69831919	4309495		13360660	89847978	
								65522431	1280871		6655401		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		10781757					
			Итого с НДС									100629735	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табыс Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 3

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-3 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Д ниже отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Отопление техподполья										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	866,43	39,69	17329	793	0	8749	28164	
						826,74	14,52	16535	290		2086		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1028,45	47,73	66849	3102	0	33724	108619	
						980,72	17,02	63747	1106		8046		
3	3	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1154	70,12	34620	2104	0	17291	56064	
						1083,88	24,5	32516	735		4153		
4	4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	451,89	16,19	6778	243	0	3448	11044	
						435,7	6,31	6536	95		818		
5	5	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1268,76	13,15	19031	197	0	9794	31131	
						1255,61	0,06	18834	1		2306		
			Итого по разделу: 12. Отопление техподполья									235022	
			Раздел: 13. Узел управления										
6	6	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5601,44	497,44	5601	498	0	2776	9047	
						5104	234,72	5104	235		670		
7	7	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	5495,09	343,79	10990	687	0	5389	17689	
						5151,3	30,22	10303	60		1310		
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2080,55	98,99	24967	1188	0	12456	40417	
						1981,56	14,67	23779	176		2994		
9	9	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	8480,97	259,51	8481	260	0	4338	13845	
						8221,46	120,88	8221	121		1026		
10	10	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1028,45	47,73	5142	239	0	2594	8355	
						980,72	17,02	4904	85		619		
11	11	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	2401,63	176,59	24016	1766	0	11646	38515	
						2225,04	14,67	22250	147		2853		
			Итого по разделу: 13. Узел управления									127868	
			ИТОГО:					223804	11077		112205	362890	
								212729	3051		26881		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			НДС			**12 %**		**43547**				
			Итого с НДС								**406437**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-4 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Д выше отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Отопление Лестничной клетки										
1	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1268,76	13,15	38063	395	0	19588	62263	
						1255,61	0,06	37668	2		4612		
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	9,74	760,91	11,28	7411	109	0	3815	12124	
						749,63	3,64	7301	35		898		
			Итого по разделу: 14. Отопление Лестничной клетки									74387	
			Раздел: 15. Отопление 9 ти этажей										
3	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102	1268,76	13,15	129414	1341	0	66601	211696	
						1255,61	0,06	128072	6		15681		
4	4	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1490	1459,29	17,96	2174342	26761	0	1116835	3554471	
						1441,33	0,12	2147582	179		263294		
5	5	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1459,29	17,96	131336	1617	0	67460	214700	
						1441,33	0,12	129720	11		15904		
6	6	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	27	1154	70,12	31158	1894	0	15562	50458	
						1083,88	24,5	29265	662		3738		
7	7	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	202,32	760,91	11,28	153948	2282	0	79249	251853	
						749,63	3,64	151666	736		18656		
8	8	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	60	10492,24	126,71	629534	7602	0	324347	1030192	
						10365,53	30,22	621932	1813		76311		
9	9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	72	866,43	39,69	62383	2857	0	31497	101390	
						826,74	14,52	59525	1045		7510		
10	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	162	866,43	39,69	140362	6430	0	70868	228128	
						826,74	14,52	133932	2352		16898		
11	11	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	51	677,24	2,47	34539	126	0	17912	56647	
						674,77	0,65	34413	33		4196		
			Итого по разделу: 15. Отопление 9 ти этажей									5699535	
			Раздел: 16. Вентиляция										
12	12	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		72	372,5	3,36	26820	242	0	13832	43904	

				решетка		369,14	0,3	26578	22		3252		
			Итого по разделу: 16. Вентиляция									43904	
			ИТОГО:					3559310	51656		1827566	5817826	
								3507654	6896		430950		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		698139					
			Итого с НДС									6515965	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнкаПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедгалиев М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табыс Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-5 Водопровод и канализация Блок Д подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	0	5221	16729	
						494,38	7,63	9888	153		1239		
2	2	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	671,53	36,32	8730	472	0	4394	14174	
						635,21	14,82	8258	193		1050		
3	3	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	809,25	47,79	12139	716	0	6090	19687	
						761,46	19,36	11422	290		1458		
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	93,04	0	3070	0	0	1597	5040	
						93,04	0	3070	0		373		
5	5	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,04	0	1396	0	0	726	2292	
						93,04	0	1396	0		170		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									57922	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
6	6	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	0	5221	16729	
						494,38	7,63	9888	153		1239		
7	7	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	671,53	36,32	18803	1017	0	9464	30528	
						635,21	14,82	17786	415		2261		
8	8	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	513,43	19,05	14376	534	0	7309	23420	
						494,38	7,63	13843	214		1735		
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	93,04	0	7071	0	0	3677	11608	
						93,04	0	7071	0		860		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									82285	
			Раздел: 3. Канализация										
10	10	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	890,95	0,93	4455	4	0	2315	7312	
						890,02	0,29	4450	1		542		
11	11	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	95	855,93	2,49	81313	236	0	42196	133390	
						853,44	0,73	81077	69		9881		
12	12	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	2	3643,36	305,41	7287	611	0	3558	11713	
						3337,95	82,89	6676	166		868		

13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		32,4	1826,44	0	59177	0	0	30772	97145	
				м3 грунта		1826,44	0	59177	0		7196		
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		32,4	952,56	0	30863	0	0	16049	50665	
				м3 грунта		952,56	0	30863	0		3753		
15	15	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		18	957,75	52,23	17240	940	0	8706	28022	
				м труб		905,52	24,65	16299	444		2076		
			Итого по разделу: 3. Канализация									328246	
			Раздел: 4. Водосток внутренний										
16	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		15	1154	70,12	17310	1052	0	8645	28031	
				м трубопровода		1083,88	24,5	16258	368		2076		
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	93,04	0	1396	0	0	726	2292	
				м трубопровода		93,04	0	1396	0		170		
18	18	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	3751,49	246,69	3751	247	0	1845	6044	
				шт.		3504,8	44,01	3505	44		448		
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	866,43	39,69	2599	120	0	1312	4224	
				м трубопровода		826,74	14,52	2480	44		313		
20	20	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2111,64	130,08	2112	130	0	1046	3411	
				шт.		1981,56	29,34	1982	29		253		
			Итого по разделу: 4. Водосток внутренний									44002	
			ИТОГО:					313626	6842		160869	512456	
								306785	2583		37961		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		61495					
			Итого с НДС									573951	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-6 Водопровод и канализация Блок Д выше 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	135	1675,17	18,78	226148	2535	0	89449	340845	
						1656,39	0,07	223613	9		25248		
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1829,43	22,09	301856	3645	0	119292	454840	
						1807,34	0,12	298211	20		33692		
			Итого по разделу: 5. Холодное водоснабжение									795685	
			Раздел: 6. Водомерный узел										
3	3	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	1863,7	130,08	100640	7024	0	38080	149818	
						1733,62	29,34	93615	1584		11098		
			Итого по разделу: 6. Водомерный узел									149818	
			Раздел: 7. Горячее водоснабжение										
4	4	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	1675,17	18,78	271378	3042	0	107339	409014	
						1656,39	0,07	268335	11		30297		
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1829,43	22,09	201237	2430	0	79528	303226	
						1807,34	0,12	198807	13		22461		
6	6	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	2023,33	26,01	74863	963	0	29563	112780	
						1997,32	0,18	73901	7		8354		
			Итого по разделу: 7. Горячее водоснабжение									825020	
			Раздел: 8. Водомерный узел										
7	7	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	1863,7	130,08	100640	7024	0	38080	149818	
						1733,62	29,34	93615	1584		11098		
			Итого по разделу: 8. Водомерный узел									149818	
			Раздел: 9. Канализация										
8	8	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	137	890,95	0,93	122060	128	0	48789	184517	
						890,02	0,29	121933	40		13668		
9	9	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	234	855,93	2,49	200288	583	0	79950	302657	
						853,44	0,73	199705	171		22419		
10	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	489090,88	150206,88	1956	601	0	618	2780	
						338884	47137,54	1356	189		206		

11	11	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		54	3402,63	194,73	183742	10515	0	71333	275481	
				комплект		3207,9	94,56	173227	5106		20406		
12	12	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		54	2959,06	98,41	159789	5314	0	62815	240412	
				комплект		2860,65	47,44	154475	2562		17808		
13	13	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		36	2362,06	73,54	85034	2648	0	33469	127983	
				комплект		2288,52	35,71	82387	1286		9480		
14	14	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка		36	3188,43	327,78	114783	11800	0	43471	170914	
				комплект		2860,65	158,17	102983	5694		12660		
			Итого по разделу: 9. Канализация									1304744	
			Раздел: 10. Водосток внутренний										
15	15	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		40	1154	70,12	46160	2805	0	17734	69006	
				м трубопровода		1083,88	24,5	43355	980		5112		
16	16	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		2	2401,63	176,59	4803	353	0	1792	7123	
				соединение		2225,04	14,67	4450	29		528		
			Итого по разделу: 10. Водосток внутренний									76129	
			ИТОГО:					2195377	61410		861302	3301214	
								2133968	19285		244535		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		396146					
			Итого с НДС									3697360	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 " 1 оч.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 7

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-5-7 Электроснабжение и электроосвещение Блок Д подвал работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Водосток внутренний										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	0	4625	15040	
						8600,32	293,95	8600	294		1114		
2	2	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	0	29322	92699	
						56388	0	56388	0		6867		
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,97	31,09	1357	31	0	697	2218	
						1325,88	14,67	1326	15		164		
4	4	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	1188,87	45,87	19022	734	0	9676	30994	
						1143	19,95	18288	319		2296		
5	5	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	211,19	0,22	845	0	0	439	1387	
						210,97	0,1	844	0		103		
6	6	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1589,82	65,82	1590	65	0	808	2590	
						1524	29,34	1524	29		192		
			Итого по разделу: 21. Водосток внутренний									144928	
			Раздел: 22. Проводниковая продукция										
7	7	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	48	193,85	2,16	9305	104	0	4786	15218	
						191,69	0,06	9201	3		1127		
8	8	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	394,14	3,35	6306	53	0	3256	10327	
						390,79	0,57	6253	9		765		
			Итого по разделу: 22. Проводниковая продукция									25545	
			Раздел: 23. Заземление										
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,43	1826,44	0	4438	0	0	2308	7286	
						1826,44	0	4438	0		540		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,43	952,56	0	2315	0	0	1204	3800	
						952,56	0	2315	0		281		
			Итого по разделу: 23. Заземление									11086	
			ИТОГО:					110989	1810		57121	181559	
								109177	669		13449		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

		НДС			12 %		21787					
		Итого с НДС									203346	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-5-8 Электроснабжение и электроосвещение Блок Д выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Заземление										
1	1	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1188,87 / 1143	45,87 / 19,95	24966 / 24003	963 / 419	0	12699 / 3013	40678	
2	2	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	981,16 / 975,36	5,8 / 1,47	35322 / 35113	209 / 53	0	18786 / 4289	57897	
3	3	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	688	211,19 / 210,97	0,22 / 0,1	145299 / 145147	152 / 69	0	75512 / 17665	238476	
4	4	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	174	398,56 / 387,8	10,76 / 4,63	69349 / 67477	1873 / 806	0	35507 / 8389	113245	
			Итого по разделу: 23. Заземление									450296	
			Раздел: 24. Проводниковая продукция										
5	5	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3602	193,85 / 191,69	2,16 / 0,06	698248 / 690467	7780 / 216	0	359155 / 84592	1141995	
6	6	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	54	394,14 / 390,79	3,35 / 0,57	21284 / 21103	181 / 31	0	10989 / 2582	34855	
			Итого по разделу: 24. Проводниковая продукция									1176850	
			ИТОГО:					994468 / 983310	11158 / 1594		512148 / 120530	1627146	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		195257					
			Итого с НДС									1822403	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)