**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Суб. подрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777"

**Договор:** №9 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 32 788,71 | 29 275,63 | | | | | | | 3 513,08 | 32 788,71 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 32 788,71 | 29 275,63 | | | | | | | 3 513,08 | 32 788,71 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**
_____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "АзияСтройПроект-777"**
_____ **Бақыт М. А.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **24244** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7540 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4132* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8364 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2106* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8340 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **319** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 206 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *100* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 112 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **1** | **6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 062 | 206 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 004 | 100 |
| 1.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,04017 | 5 134 | 206 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 1 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,013184 | 24 | 0 |
| 1.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0000309 | 12 279 | 0 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0000309* | *3 688* | *0* |
| 1.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0000309 | 7 908 | 0 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0000309* | *2 582* | *0* |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 73 | 7 |
| 1.3.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,00204 | 594 | 1 |
| 1.3.2 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,0204 | 300 | 6 |
| **2** | **243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **23925** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7334 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4032* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8363 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2106* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8228 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **3** | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,00477** | **3 432 778** | **16374** |
| | | Формула объема = (1,19+3,58).0,001 | | | | |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 537 448 | 7334 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 845 313 | 4032 |
| 3.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1,5034086 | 4 878 | 7334 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 1 753 210 | 8363 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 441 449 | 2106 |
| 3.2.1 | 322-301-0301 | Автомотрисы монтажные | маш.-ч | 0,3108518 | 26 875 | 8354 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.* | *чел.-ч* | *0,6217036* | *6 774* | *2106* |
| 3.2.2 | 322-201-0403 | Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т | маш.-ч | 0,0203402 | 426 | 9 |
| 3.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 142 120 | 677 |
| 3.3.1 | 261-404-0414 | Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,098262 | 193 | 19 |
| 3.3.2 | 261-404-0447 | Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,393048 | 228 | 90 |
| 3.3.3 | 261-404-0563 | Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,098262 | 126 | 12 |
| 3.3.4 | 261-404-0303 | Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,098262 | 5 668 | 557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0**<br>Формула объема = 1,19.1,02 | м | 1,2138 | 246 | 299 |
| 5 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0**<br>Формула объема = 3,58.1,02 | м | 3,6516 | 1 986 | 7252 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **24244** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7540 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4132* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8364 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2106* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8340 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **24 244,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **1 672,84** |
| | | **Итого** | | | | **25 916,84** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 295,84** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **518,34** |
| | | **Итого** | | | | **27 731,01** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **29 275,63** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **3 513,08** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **32 788,71** |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"**

**Бакыт М. А.**