SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 519-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Подсобные помещения. Сарай.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (л.с. 03-01-01)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы. (лист 6)													
Раздел 2 Фундамент. (лист 6)													
Раздел 3 Стены, ж/бетонные элементы. (лист 7, 8, 9)													

1	17	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый Коб =0,92	1 шт.	4490,76868	483,00	-	2 169 041	-	2 169 041	-	2 342 564	Казахстан
						-	-	-	-	-	173 523		
2	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0527	376 202,00	-	19 826	-	19 826	-	21 412	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 586		
3	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,2461	349 794,00	-	435 878	-	435 878	-	470 748	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 870		
4	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,036	376 202,00	-	13 543	-	13 543	-	14 626	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 083		
5	24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2144	329 247,00	-	70 591	-	70 591	-	76 238	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 647		

6	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,197	376 202,00	-	74 112	-	74 112	-	80 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 929		
7	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,688	349 794,00	-	240 658	-	240 658	-	259 911	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 253		

Итого по разделу 3 **3 265 540,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 023 649,31

- сметная прибыль (8 %), тенге 241 891,00

Раздел 4 Проемы.(лист 5)

8	30	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П Коб =2	1 м2	32	14 584,00	-	466 688	-	466 688	-	504 023	Казахстан
						-	-	-	-	-	37 335		
9	32	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания Коб =2	1 пара	20	4 001,00	-	80 020	-	80 020	-	86 422	

						-	-	-	-	-	6 402		
10	33	223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8 Коб =2	1 шт.	20	3 416,00	-	68 320	-	68 320	-	73 786	
						-	-	-	-	-	5 466		
11	35	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	20	527,00	-	10 540	-	10 540	-	11 383	
						-	-	-	-	-	843		

Итого по разделу 4	**675 614,00**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	625 568,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 046,00

Раздел 5 Отделочныеработы. (лист 5)
Раздел 6 Полы. (лист 5)
Раздел 7 Фасад. (лист 4)
Раздел 8 Кровля. (лист 10)

Итого	**3 941 154,00**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3649217,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	291937,00
Всего	**3 941 154,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	51235,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	40722,00
Затраты на вр. Здания и соор. И зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	2487,26
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**80 711,97**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 116 310,22**
Итого с коэффиц. инф. 1,079	**4 441 498,73**
НДС (12%)	532979,85
Итого с НДС	**4 974 478,58**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**4 874 989,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51- ф

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (л.с. 04-01-03)

Воздушная линия ВЛЗ-10кВ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опора анкерная А10-1.2с													
1	2	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	91 093,00	-	182 186	-	182 186	-	196 761	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 575		

2	3	293-202-0102 (ПЛ)	Траверса ТМ73 (кпл)	1 шт	1	27 277,69	-	27 278	-	27 278	-	29 460	
						-	-	-	-	-	2 182		
3	4	293-202-0103 (ПЛ)	Траверса ТМs60а (кпл)	1 шт	1	7 153,66	-	7 154	-	7 154	-	7 726	
						-	-	-	-	-	572		
4	5	293-202-0104 (ПЛ)	Накладка ОГ 52 (кпл)	1 шт	1	1 639,28	-	1 639	-	1 639	-	1 770	
						-	-	-	-	-	131		
5	6	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
6	7	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068	Казахстан
						-	-	-	-	-	894		

Итого по разделу 1 **252 312,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 233 622,63

- сметная прибыль (8 %), тенге 18 689,65

Раздел 2 Опора промежуточная П10-1.2с.

7	19	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 Коб =4	1 шт.	4	91 093,00	-	364 372	-	364 372	-	393 522	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 150		

Итого по разделу 2 **393 522,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 364 372,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 29 150,00

Раздел 3 Опора угловая анкерная УА10-1.2с

8	27	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	3	91 093,00	-	273 279	-	273 279	-	295 141	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 862		
9	28	293-202-0102 (ПЛ)	Траверса ТМ73 (кпл)	1 шт	1	27 277,69	-	27 278	-	27 278	-	29 460	
						-	-	-	-	-	2 182		
10	29	293-202-0103 (ПЛ)	Траверса ТМs60а (кпл)	1 шт	1	7 153,66	-	7 154	-	7 154	-	7 726	
						-	-	-	-	-	572		
11	30	293-202-0104 (ПЛ)	Накладка ОГ 52 (кпл)	1 шт	1	1 639,28	-	1 639	-	1 639	-	1 770	
						-	-	-	-	-	131		
12	31	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
13	32	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	11 174,00	-	22 348	-	22 348	-	24 136	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 788		

Итого по разделу 3 **362 760,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 335 889,63

- сметная прибыль (8 %), тенге 26 870,65

Раздел 4 Опора угловая промежуточная УП10-1.2с.

14	46	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	86 571,00	-	173 142	-	173 142	-	186 993	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 851		
15	48	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	11 316,00	-	22 632	-	22 632	-	24 443	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 811		
16	57	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	7	544,00	-	3 808	-	3 808	-	4 113	
						-	-	-	-	-	305		
17	59	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	3	3 934,00	-	11 802	-	11 802	-	12 746	
						-	-	-	-	-	944		
18	60	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	2	1 038,00	-	2 076	-	2 076	-	2 242	
						-	-	-	-	-	166		
19	61	252-201-0102	Серьга типа СР-7-17	1 шт.	1	974,00	-	974	-	974	-	1 052	
						-	-	-	-	-	78		

Итого по разделу 4 **231 589,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 214 434,00

			- сметная прибыль (8 %), тенге					17 155,00					
Раздел 5 Ответвительная анкерная опора ОА10-1													
20	62	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 139,83	11 633,32	23 140	11 633	902	12 863	38 883	
						10 604,69	5 473,87	10 605	5 474	-	2 880		
21	63	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	91 093,00	-	182 186	-	182 186	-	196 761	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 575		
22	64	293-202-0108 (ПЛ)	Оголовок ОГs55 (кпл)	1 шт	1	37 931,22	-	37 931	-	37 931	-	40 965	
						-	-	-	-	-	3 034		
Итого по разделу 5								**276 609,00**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 605,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 633,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 474,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					221 019,22					
			- накладные расходы, тенге					12 863,00					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					20 489,50					
Раздел 6 Подвеска провода.													

23	74	243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20 Коб =1,02	1 км	0,85068	756 623,00 -	-	643 644 -	-	643 644 -	- 51 492	695 136	Казахстан

Итого по разделу 6		**695 136,00**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	643 644,05
	- сметная прибыль (8 %), тенге	51 492,00
Итого		**2 211 928,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		10605,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		11633,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5474,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2012982,00
- накладные расходы, тенге		12863,00
- сметная прибыль (8 %), тенге		163845,00
Всего		**2 211 928,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)		28755,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		22855,00

Затраты на вр. Здания и соор. И зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	1395,95
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 298,68**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 310 232,62**
Итого с коэффиц. инф. 1,079	**2 492 741,00**
НДС (12%)	299128,92
Итого с НДС	**2 791 869,92**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**2 736 032,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51- ф

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (л.с. 04-01-04)

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опора промежуточная П-1.													
1	2	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =14	1 шт.	14	68 070,00	-	952 980	-	952 980	-	1 029 218	Казахстан
						-	-	-	-	-	76 238		
2	3	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной Коб =14	1 шт.	14	3 792,00	-	53 088	-	53 088	-	57 335	

						-	-	-	-	-	4 247		

Итого по разделу 1 **1 086 553,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 006 068,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 80 485,00

Раздел 2 Опора концевая К3.

3	10	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =2	1 шт.	4	68 070,00	-	272 280	-	272 280	-	294 062	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 782		
4	11	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной Коб =2	1 шт.	2	4 994,00	-	9 988	-	9 988	-	10 787	
						-	-	-	-	-	799		
5	22	293-202-0110 (ПЛ)	Кронштейн У3. Коб =2 (кпл)	1 шт	2	9 289,28	-	18 579	-	18 579	-	20 065	
						-	-	-	-	-	1 486		

Итого по разделу 2 **324 914,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 300 846,56

- сметная прибыль (8 %), тенге 24 067,28

Раздел 3 Опора угловая анкерная УА3 .

6	24	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =2	1 шт.	4	68 070,00	-	272 280	-	272 280	-	294 062	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 782		

7	25	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной Коб =2	1 шт.	2	4 994,00	-	9 988	-	9 988	-	10 787	
						-	-	-	-	-	799		
8	26	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 Коб =2	1 шт.	2	4 326,00	-	8 652	-	8 652	-	9 344	
						-	-	-	-	-	692		
9	27	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной Коб =2	1 шт.	2	2 873,00	-	5 746	-	5 746	-	6 206	
						-	-	-	-	-	460		
10	28	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная Коб =2	1 м	5,2	647,00	-	3 364	-	3 364	-	3 633	
						-	-	-	-	-	269		
11	29	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 Коб =2	1 шт.	4	175,00	-	700	-	700	-	756	
						-	-	-	-	-	56		
12	39	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	10 620,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 699		

Итого по разделу 3 **347 727,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 321 970,40

- сметная прибыль (8 %), тенге 25 757,00

Раздел 4 Опора угловая промежуточная УП3 .

13	41	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	68 070,00	-	136 140	-	136 140	-	147 031	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 891		

14	42	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	1	4 994,00	-	4 994	-	4 994	-	5 394	
						-	-	-	-	-	400		
15	43	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	1	4 326,00	-	4 326	-	4 326	-	4 672	
						-	-	-	-	-	346		
16	51	293-202-0110 (ПЛ)	Кронштейн У3. (кпл)	1 шт	1	9 289,28	-	9 289	-	9 289	-	10 032	
						-	-	-	-	-	743		

Итого по разделу 4 **167 129,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 154 749,28

- сметная прибыль (8 %), тенге 12 380,14

Раздел 5 Опора угловая анкерная 2-х цепная УА2и

17	53	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	3	86 571,00	-	259 713	-	259 713	-	280 490	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 777		
18	54	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	4	3 000,00	-	12 000	-	12 000	-	12 960	
						-	-	-	-	-	960		
19	55	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	5,6	647,00	-	3 623	-	3 623	-	3 913	
						-	-	-	-	-	290		
20	56	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	4	175,00	-	700	-	700	-	756	
						-	-	-	-	-	56		
21	65	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	10 620,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939	Казахстан

						-	-	-	-	-	1 699		

Итого по разделу 5 **321 058,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 297 276,20

- сметная прибыль (8 %), тенге 23 782,00

Раздел 6 Подвеска провода.

22	67	243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0 Коб =1,02	1 км									
					0,5202	1 866 494,00	-	970 950	-	970 950	-	1 048 626	Казахстан
						-	-	-	-	-	77 676		

Итого по разделу 6 **1 048 626,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 970 950,18

- сметная прибыль (8 %), тенге 77 676,00

Раздел 7 Ответвления.

23	69	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	10	2 873,00	-	28 730	-	28 730	-	31 028	
						-	-	-	-	-	2 298		
24	70	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	10,4	647,00	-	6 729	-	6 729	-	7 267	

						-	-	-	-	-	538		
25	71	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	52	175,00	-	9 100	-	9 100	-	9 828	
						-	-	-	-	-	728		
26	74	252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	1 шт.	10	3 382,00	-	33 820	-	33 820	-	36 526	
						-	-	-	-	-	2 706		
27	76	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 Коб =1,02	1 км	0,2346	298 845,00	-	70 109	-	70 109	-	75 718	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 609		

Итого по разделу 7 **160 367,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 148 487,84

- сметная прибыль (8 %), тенге 11 879,00

Раздел 8 Заземление опор.

Раздел 9 Демонтажные работы.

Итого **3 456 374,00**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 3200348,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 256026,00

Всего **3 456 374,00**

Временные здания и сооружения (1,3%)	44933,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	35713,00
Затраты на вр. Здания и соор. И зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	2181,31
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**70 784,03**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 609 985,34**
Итого с коэффиц. инф. 1,079	**3 895 174,18**
НДС (12%)	467420,90
Итого с НДС	**4 362 595,08**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**4 275 343,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51- ф

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети связи.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (л.с. 05-01-01)

Сети связи.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опоры.													

1	4	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016 (ОПОРЫ деревяные)	1 м3	3,24	83 866,00	-	271 726	-	271 726	-	293 464	
						-	-	-	-	-	21 738		
2	8	225-204-0803	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ30	1 шт.	15	21 707,00	-	325 605	-	325 605	-	351 653	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 048		

Итого по разделу 1 **645 117,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 597 330,84

- сметная прибыль (8 %), тенге 47 786,00

Раздел 2 Кабельная линия.

Раздел 4 Кабельная продукция.

Раздел 5 Ящик и бокс.

Раздел 6 Демонтажные работы.

Итого **645 117,00**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 597331,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 47786,00

Всего **645 117,00**

Временные здания и сооружения (1,3%) 8387,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%) 6666,00

Затраты на вр. Здания и соор. И зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	407,13
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 212**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**673 789**
Итого с коэффиц. инф. 1,079	**727 018**
НДС (12%)	87 242
Итого с НДС	**814 260**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**797 974,9**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализациию

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (л.с. 06-01-01)

Наружные сети водопровода.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
Раздел 2 Трубопровод.													
2.1 Водопроводная сеть													

1	9	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х3 мм Коб =1,004	1 м	210,84	646,00	-	136 203	-	136 203	-	147 099	
						-	-	-	-	-	10 896		
2	10	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =1,004	1 м	9,036	1 801,00	-	16 274	-	16 274	-	17 576	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 302		
3	14	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм Коб =1,01	1 м	157,56	2 081,00	-	327 882	-	327 882	-	354 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 231		
4	17	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм Коб =1,01	1 м	40,4	669,00	-	27 028	-	27 028	-	29 190	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 162		
5	20	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 мм х 0,2 м детекционная	1 м	196	64,00	-	12 544	-	12 544	-	13 548	

						-	-	-	-	-	1 004		

Итого по разделу 2 **561 526,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 519 930,44
- сметная прибыль (8 %), тенге 41 595,00

Раздел 3 Арматуры и фасонные части стальные и полиэтиленовые.

6	22	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	6	43 694,00	-	262 164	-	262 164	-	283 137	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 973		
7	24	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	79 815,00	-	79 815	-	79 815	-	86 200	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 385		
8	26	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	25	3 337,00	-	83 425	-	83 425	-	90 099	
						-	-	-	-	-	6 674		

9	29	292-901-0103 (ПЛ)	Подставка под пожарный гидрант проходная фланцевая ППДФ ф100 (кпл)	1 шт	2	66 482,10	-	132 964	-	132 964	-	143 601	
						-	-	-	-	-	10 637		
10	31	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2 882,00	-	2 882	-	2 882	-	3 113	
						-	-	-	-	-	231		
11	32	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-50х3,5 мм	1 шт.	5	5 500,00	-	27 500	-	27 500	-	29 700	
						-	-	-	-	-	2 200		
12	33	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	5	757,00	-	3 785	-	3 785	-	4 088	
						-	-	-	-	-	303		

13	34	241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-65х4,0 мм	1 шт.	1	1 929,00	-	1 929	-	1 929	-	2 083	Казахстан
						-	-	-	-	-	154		
14	35	241-117-0201	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2 225,00	-	13 350	-	13 350	-	14 418	
						-	-	-	-	-	1 068		
15	36	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	28	2 504,00	-	70 112	-	70 112	-	75 721	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 609		
16	37	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	14	4 905,00	-	68 670	-	68 670	-	74 164	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 494		
17	38	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм(патрубок)	1 м	10	380,00	-	3 800	-	3 800	-	4 104	
						-	-	-	-	-	304		

18	39	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм (патрубок) Коб =26	1 м	5,2	9 643,00	-	50 144	-	50 144	-	54 155	
						-	-	-	-	-	4 011		
19	41	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	12	1 566,00	-	18 792	-	18 792	-	20 295	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 503		
20	43	241-210-0113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290	Казахстан
						-	-	-	-	-	170		

Итого по разделу 3 **887 168,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 821 451,79

- сметная прибыль (8 %), тенге 65 716,14

Раздел 4 Земляные работы. Колодцы.

Раздел 5 Бетонные работы.

21	52	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	44 431,00	-	222 155	-	222 155	-	239 927	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 772		
22	53	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	85 210,00	-	170 420	-	170 420	-	184 054	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 634		

23	54	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	36 485,00	-	364 850	-	364 850	-	394 038	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 188		
24	55	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	56 040,00	-	224 160	-	224 160	-	242 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 933		
25	56	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	22	4 048,00	-	89 056	-	89 056	-	96 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 124		
26	57	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	5	49 354,00	-	246 770	-	246 770	-	266 512	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 742		
27	58	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	1 шт.	2	105 081,00	-	210 162	-	210 162	-	226 975	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 813		
28	59	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	7	54 902,00	-	384 314	-	384 314	-	415 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 745		

Итого по разделу 5	**2 064 838,00**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 911 887,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 951,00
Итого	**3 513 532,00**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3253269,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	260262,00
Всего	**3 513 532,00**

Временные здания и сооружения (1,3%)	45676,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	36304,00
Затраты на вр. Здания и соор. И зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	2217,387
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**71 954,59**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 669 684**
Итого с коэффиц. инф. 1,079	**3 959 589**
НДС (12%)	475 151
Итого с НДС	**4 434 740**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**4 346 044,9**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51-фн

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализациии

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1

Выгреб 4,5 м3, ф 2 м=1 шт.

Основание: лист 1

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.													
1	8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =10	1 шт.	10	4 048,00	-	40 480	-	40 480	-	43 718	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 238		
2	9	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 Коб =10	1 шт.	20	8 269,00	-	165 380	-	165 380	-	178 610	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 230		
3	10	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 Коб =10	1 шт.	10	94 130,00	-	941 300	-	941 300	-	1 016 604	Казахстан
						-	-	-	-	-	75 304		
4	11	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 Коб =10	1 шт.	20	56 040,00	-	1 120 800	-	1 120 800	-	1 210 464	Казахстан
						-	-	-	-	-	89 664		
5	12	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 Коб =10	1 шт.	10	85 210,00	-	852 100	-	852 100	-	920 268	Казахстан
						-	-	-	-	-	68 168		
6	13	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) Коб =10	1 комплект	10	36 368,00	-	363 680	-	363 680	-	392 774	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 094		
7	14	261-107-0626	Скобы ходовые Коб =10	1 шт.	160	785,00	-	125 600	-	125 600	-	135 648	
						-	-	-	-	-	10 048		
8	15	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка утепленная) Коб =10	1 м2	2,5505	43 654,00	-	111 340	-	111 340	-	120 247	
						-	-	-	-	-	8 907		

9	16	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Коб =10	1 т	0,2856	1 012 800,00	-	289 256	-	289 256	-	312 396	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 140		
10	18	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ Коб =10	1 м	20	1 396,00	-	27 920	-	27 920	-	30 154	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 234		

Итого по разделу 2 **4 360 883,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 037 855,21
- сметная прибыль (8 %), тенге 323 027,00

Раздел 3 Гидроизоляционные работы.

Итого **4 360 883,00**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 4037855,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 323027,00

Всего **4 360 883,00**

Временные здания и сооружения (1,3%) 56691,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%) 45059,00

Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	2752,15
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**89 307,70**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 554 692,85**
Итого с коэфф. Инф 1,079	**4 914 513,59**
НДС (12%)	589741,63
Итого с НДС	**5 504 255,22**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**5 394 170,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 52-ф

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 1 (07-01-02)

Покрытия. +

Основание: лист ГП-8, 10

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тип - I.(В границах отведенного участка)													
1	9	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	33,516	82 653,00	-	2 770 198	-	2 770 198	-	2 991 814	Казахстан
						-	-	-	-	-	221 616		

Итого по разделу 1 **2 991 814,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 770 197,95
- сметная прибыль (8 %), тенге 221 616,00

Раздел 2 Тип - 2

Раздел 3 Тип - 2.

Раздел 4 Тип - 3.	
Итого	**2 991 814,00**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2770198,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	221616,00
Всего	**2 991 814,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	38894,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	30913,00
Затраты на вр. Здания и сооружения и зимнее содержание по нормам УПСС 0,0623	1888,13
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**61 270,18**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 124 779,31**
Итого с коэфф инф 1,079	**3 371 636,88**
НДС (12%)	404596,43
Итого с НДС	**3 776 233,31**
к оплате с учетом тендерной скидки 2%	**3 700 708,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Подсобные помещения. Сарай.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 2

Общестроительные работы. (л.с. 03-01-01)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы. (лист 6)													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	317	263,19	263,19	83 431	83 431	-	15 484	106 828	

						-	67,84	-	21 505	-	7 913		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	64	3 043,66	-	194 794	-	-	140 252	361 850	
						3 043,66	-	194 794	-	-	26 804		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	31,8	246,45	117,45	7 837	3 735	-	4 178	12 976	
						129,00	53,50	4 102	1 701	-	961		
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	306	37,38	37,38	11 438	11 438	-	2 436	14 984	
						-	11,06	-	3 384	-	1 110		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	306	246,45	117,45	75 414	35 940	-	40 208	124 872	
						129,00	53,50	39 474	16 371	-	9 250		

Итого по разделу 1 **621 510,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 238 370,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 134 544,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 961,00
- накладные расходы, тенге 202 558,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 038,00

Раздел 2 Фундамент. (лист 6)

2.1 Фундамент.

6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	11	39 616,75 1 927,48	1 651,33 369,48	435 784 21 202	18 165 4 064	396 417 -	22 992 36 702	495 478	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 11,22	33094 -	371 315,00 -						
7	7	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	86	45 381,11 4 697,78	2 654,65 560,90	3 902 775 404 009	228 300 48 237	3 270 466 -	411 544 345 146	4 659 465	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 87,29	34805 -	3 038 129,00 -						
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,088	376 202,00 -	- -	33 106 -	- -	33 106 -	- 2 648	35 754	Казахстан
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6349	349 794,00 -	- -	222 084 -	- -	222 084 -	- 17 767	239 851	Казахстан

10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ВЫПУСКИ ИЗ СЕРДЕЧНИКА)	1 т	0,2366	349 794,00 -	- -	82 761 -	- -	82 761 -	- 6 621	89 382	Казахстан
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	526	1 210,48 425,41	28,22 4,08	636 712 223 766	14 844 2 146	398 103 -	210 098 67 745	914 555	
		в том числе основные ресурсы											
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 1262,4	295 -	372 408,00 -						
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,08416	195757 -	16 474,00 -						

Итого по разделу 2 **6 434 485,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 648 977,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 261 309,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 54 447,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 402 937,25
- накладные расходы, тенге 644 634,00

		- сметная прибыль (8 %), тенге					476 629,00						
Раздел 3 Стены, ж/бетонные элементы. (лист 7, 8, 9)													
12	16	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =0,5	м3 кладки	34	14 053,84 6 472,35	3 993,58 896,70	477 831 220 060	135 782 30 488	121 989 -	233 010 56 867	767 708	
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,11 3,74	31979 -	119 601,00 -						
13	18	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс1) НР=91% Коб =0,5	м3	140,4	53 028,95 8 778,13	5 937,09 1 366,80	7 445 265 1 232 449	833 567 191 899	5 379 248 -	1 296 157 699 314	9 440 736	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 143,208	34805 -	4 984 354,00 -						
14	21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93% Коб =0,5	т металлических изделий	0,16025	561 061,92 101 905,78	3 439,14 1 100,50	89 910 16 330	551 176	73 029 -	15 351 8 421	113 682	
		в том числе основные ресурсы											
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,16025	455717 -	73 029,00 -						

15	22	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =0,5	м3	1,5	88 994,88 22 792,43	6 494,09 1 375,71	133 492 34 189	9 741 2 064	89 563 -	32 990 13 319	179 801	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,5225	34805 -	52 991,00 -						
16	25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91% Коб =0,5	м3	3,5	62 299,92 15 182,64	7 035,10 1 480,99	218 050 53 139	24 623 5 183	140 288 -	53 073 21 690	292 813	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 3,5525	34805 -	123 645,00 -						
17	28	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91%	т	0,1452	564 522,13 221 108,40	1 957,11 646,89	81 969 32 105	284 94	49 580 -	29 301 8 902	120 172	
		в том числе основные ресурсы											
		261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,1452	308830 -	44 842,00 -						

Итого по разделу 3 **10 914 912,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 588 272,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 004 548,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 904,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 853 697,00
- накладные расходы, тенге	1 659 882,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	808 513,00

Раздел 5 Отделочныеработы. (лист 5)

18	38	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80% Коб =0,5	м2 оштукатуриваемой поверхности	254	1 411,76 1 021,29	83,18 71,15	358 587 259 408	21 128 18 072	78 052 -	221 984 46 446	627 017	
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004 0,1016	21641 -	2 200,00 -						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014 3,556	21298 -	75 735,00 -						

Итого по разделу 5 **627 017,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 408,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 128,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 072,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 052,00
- накладные расходы, тенге	221 984,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 446,00

Раздел 7 Фасад. (лист 4)

19	44	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80% Коб =0,5	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,45	1 700,39 1 212,56	112,23 93,99	313 637 223 657	20 701 17 336	69 279 -	192 794 40 514	546 945	
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004 0,07378	21641 -	1 597,00 -						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014 2,5823	21298 -	54 997,00 -						

Итого по разделу 7 **546 945,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 223 657,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 701,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 336,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 69 279,00
- накладные расходы, тенге 192 794,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 40 514,00

Раздел 8 Кровля. (лист 10)

20	48	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	5,76	201 941,64	1 632,48	1 163 184	9 403	940 330	195 909	1 467 820	

						37 057,50	733,67	213 451	4 226	-	108 727		
	в том числе основные ресурсы												
	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	141521	758 100,00							
				5,3568	-	-							

Итого по разделу 8	**1 467 820,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 451,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 403,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 226,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	940 330,00
- накладные расходы, тенге	195 909,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 727,00
Итого	**20 612 689,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3172135,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1451633,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	366946,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11344295,00
- накладные расходы, тенге	3117761,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1526867,00
Всего	**20 612 689,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	267965,00
Итого с временными	21298267,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	212983,00
Затраты УППС 0,000623	13009,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**422 133,00**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**21 528 778,00**
Итого с коэфф. Инф 1,079	**23 229 552,00**
НДС (12%)	**2787546,00**
Итого с НДС	**26017098,00**
Итого к оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**25 496 756,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51-ав

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 2

КТПГ-63 (л.с.04-01-01)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Комплектная трансформаторная подстанция												
1.1 Трансформаторная подстанция.												
1	1	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,89	2 622,14	24 552	4 956	17 082	4 328	31 190	
						1 132,38	2 514	2 140	-	2 310		
		в том числе основные ресурсы										

		211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,1735	17 073,00 -						
2	2	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	7	1 783,13 414,93	276 374 11 586	12 482 2 905	252 306 -	13 187 23 165	312 726	
		в том числе основные ресурсы										
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 7,14	248 508,00 -						
3	3	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99%	км трубопровода	0,004	10 881,36 5 575,38	7 863 2 060	44 22	5 759 -	2 061 794	10 718	
		в том числе основные ресурсы										
		241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ		1008 4,032	5 629,00 -						
4	4	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	13 734,44 4 946,80	52 115 25 143	13 734 4 947	13 238 -	24 072 6 095	82 282	

5	5	515-102-0102	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, туликовая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	-	2 470 548	-	-	-	2 470 548	
						-	-	-	2 470 548	-		
6	6	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	1 шт.	1	-	1 169 147	-	-	-	1 169 147	Казахстан
						-	-	-	1 169 147	-		
7	7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	1 950,68	6 229	1 951	123	3 553	10 565	
						780,11	4 155	780	-	783		

8	8	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор (прим. ШУЭ -11-1Н-NS-08)	1 шт.	1	-	619 700	-	619 700	-	669 276	Казахстан
					-	-	-	-	49 576		
9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	7,5	-	19 023	-	-	13 697	35 338	
						-	19 023	-	-	2 618		
10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,5	-	9 928	-	-	7 148	18 442	
						-	9 928	-	-	1 366		
11	11	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	30	32,75	29 754	983	20 638	6 088	38 709	
						10,69	8 134	321	-	2 867		
		в том числе основные ресурсы										

		214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013 0,039	19 119,00 -						
12	12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	222,03 68,01	38 629 10 845	1 776 544	26 008 -	8 200 3 746	50 575	
		в том числе основные ресурсы										
		214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0081 0,0648	23 746,00 -						

Итого	**4 899 516,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93388,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35926,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11659,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	954854,00
- оборудование, тенге	3639695,00
- накладные расходы, тенге	82334,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	93320,00
Всего	**4 899 516,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	16378,00
Итого с временными	4915894,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	13017,00

Затраты на вр. Здания и сооружения и зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	795,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 800,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 955 506,00**
Итого с коэфф. Инф 1,079	**5 346 991,00**
НДС (12%)	641639,00
Итого с НДС	**5 988 630,00**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**5868857,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51-ав

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: " ТОО ""Алакөл-Асыл-Құрылыс""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 2 (Л.С. 04-01-02)

Кабельная линия КЛ-10 кВ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 КЛ-10 кВ													

1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	21,7	263,19	263,19	5 711	5 711	-	1 060	7 313	
						-	67,84	-	1 472	-	542		
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,7	37,38	37,38	811	811	-	173	1 063	
						-	11,06	-	240	-	79		
3	3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели (просеяная земля) НР=72%	м кабеля	62	333,54	213,53	20 679	13 239	-	9 813	32 931	
						120,01	99,81	7 441	6 188	-	2 439		
4	4	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72%	м кабеля	62	316,52	196,51	19 624	12 184	-	9 109	31 032	
						120,01	84,04	7 441	5 210	-	2 299		
5	5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,664	66 289,00	-	44 016	-	44 016	-	47 537	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 521		
6	6	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	3	1 320,83	142,23	3 962	427	224	2 506	6 986	

						1 103,87	56,35	3 312	169	-	518		
7	7	241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм Коб =1,03	1 м	3,09	3 314,00	-	10 240	-	10 240	-	11 059	
						-	-	-	-	-	819		
8	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	3	445,17	187,85	1 336	564	172	582	2 071	
						200,02	69,19	600	208	-	153		
9	9	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	79	492,48	198,38	38 906	15 672	5 852	16 661	60 012	
						220,02	72,88	17 382	5 758	-	4 445		
10	10	243-123-1809	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х70 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,08364	2 175 705,00	-	181 976	-	181 976	-	196 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 558		
11	11	1308-0201-2408	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	43 365,14	24 508,71	86 730	49 017	1 709	42 839	139 935	
						18 001,98	11 746,85	36 004	23 494	-	10 366		

12	12	243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтпБнг-HF10-70/120-В	1 шт.	2	63 474,00	-	126 948	-	126 948	-	137 104	
						-	-	-	-	-	10 156		
13	13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	13	175,00	-	2 275	-	2 275	-	2 457	
						-	-	-	-	-	182		
14	14	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	22	647,00	-	14 234	-	14 234	-	15 373	
						-	-	-	-	-	1 139		

Итого	**691 407,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97625,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42739,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	387646,00
- накладные расходы, тенге	82743,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	51216,00
Всего	**691 407,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	8988,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	7144,00
Затраты на вр. Здания и сооружения и зимнее удорожание по нормам УПСС 0,0623%	436,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 160,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**722 135,00**
Итого с коэфф инф 1,079	779184,00
НДС 12%	93502,00
Итого	**872 686,00**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**855232,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51-ав

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: " ТОО ""Алакөл-Асыл-Құрылыс""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ №2 (л.с. 04-01-03)

Воздушная линия ВЛ3-10кВ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опора анкерная А10-1.2с													
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 139,83	11 633,32	23 140	11 633	902	12 863	38 883	
						10 604,69	5 473,87	10 605	5 474	-	2 880		
2	8	293-202-0105 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 21 (кпл)	1 м	2	1 466,25	-	2 932	-	2 932	-	3 167	
						-	-	-	-	-	235		

3	9	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	1	107,00	-	107	-	107	-	116	Казахстан
						-	-	-	-	-	9		
4	10	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	1 060,00	-	5 300	-	5 300	-	5 724	
						-	-	-	-	-	424		
5	11	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	5	433,00	-	2 165	-	2 165	-	2 338	
						-	-	-	-	-	173		
6	12	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	1	13 904,00	-	13 904	-	13 904	-	15 016	
						-	-	-	-	-	1 112		
7	13	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573 (комплект 6 шт)	1 комплект	0,33333	22 075,00	-	7 358	-	7 358	-	7 947	
						-	-	-	-	-	589		
8	14	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
9	15	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	6	14 295,00	-	85 770	-	85 770	-	92 632	
						-	-	-	-	-	6 862		
10	16	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	6	15 992,00	-	95 952	-	95 952	-	103 628	
						-	-	-	-	-	7 676		
11	17	293-202-0106 (ПЛ)	Устройство защиты от дуги SDI 27 (кпл)	1 шт	3	11 611,60	-	34 835	-	34 835	-	37 622	
						-	-	-	-	-	2 787		

Итого по разделу 1 **313 799,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 605,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 633,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 474,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	255 453,55
- накладные расходы, тенге	12 863,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 244,38

Раздел 2 Опора промежуточная П10-1.2с.

12	18	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% Коб =4	опора	4	11 359,66	5 031,36	45 439	20 125	3 607	24 940	76 009	
						5 426,48	2 367,15	21 706	9 469	-	5 630		
13	20	293-202-0107 (ПЛ)	Оголовок ОГs55 Коб =4 (кпл)	1 шт	4	37 931,22	-	151 725	-	151 725	-	163 863	
						-	-	-	-	-	12 138		
14	21	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 Коб =4	1 шт.	4	1 060,00	-	4 240	-	4 240	-	4 579	
						-	-	-	-	-	339		
15	22	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима Коб =4	1 шт.	4	433,00	-	1 732	-	1 732	-	1 871	
						-	-	-	-	-	139		
16	23	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 Коб =4	1 шт.	12	13 904,00	-	166 848	-	166 848	-	180 196	
						-	-	-	-	-	13 348		
17	24	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573 (комплект 6 шт) Коб =4	1 комплект	4	22 075,00	-	88 300	-	88 300	-	95 364	
						-	-	-	-	-	7 064		
18	25	252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3 Коб =4	1 шт.	12	6 011,00	-	72 132	-	72 132	-	77 903	
						-	-	-	-	-	5 771		

Итого по разделу 2		**599 785,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 706,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 125,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 469,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 583,89
	- накладные расходы, тенге	24 940,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	44 428,99

Раздел 3 Опора угловая анкерная УА10-1.2с

19	26	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	1	35 591,82	18 729,76	35 592	18 730	902	19 819	59 844	
						15 960,24	8 813,53	15 960	8 814	-	4 433		
20	33	261-404-0421	Крепление изолятора КИsI	1 шт.	1	1 525,00	-	1 525	-	1 525	-	1 647	
						-	-	-	-	-	122		
21	34	293-202-0105 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 21 (кпл)	1 м	2	1 466,25	-	2 932	-	2 932	-	3 167	
						-	-	-	-	-	235		
22	35	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	2	107,00	-	214	-	214	-	231	Казахстан
						-	-	-	-	-	17		
23	36	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	6	1 060,00	-	6 360	-	6 360	-	6 869	
						-	-	-	-	-	509		
24	37	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	6	433,00	-	2 598	-	2 598	-	2 806	
						-	-	-	-	-	208		

25	38	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00	-	41 712	-	41 712	-	45 049	
						-	-	-	-	-	3 337		
26	39	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573 (комплект 6 шт)	1 комплект	1	22 075,00	-	22 075	-	22 075	-	23 841	
						-	-	-	-	-	1 766		
27	40	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
28	41	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	6	14 295,00	-	85 770	-	85 770	-	92 632	
						-	-	-	-	-	6 862		
29	42	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	6	15 992,00	-	95 952	-	95 952	-	103 628	
						-	-	-	-	-	7 676		
30	43	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	1 шт.	3	2 972,00	-	8 916	-	8 916	-	9 629	
						-	-	-	-	-	713		
31	44	293-202-0106 (ПЛ)	Устройство защиты от дуги SDI 27 (кпл)	1 шт	3	11 611,60	-	34 835	-	34 835	-	37 622	
						-	-	-	-	-	2 787		

Итого по разделу 3		**393 691,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 960,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 730,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 814,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 019,29
	- накладные расходы, тенге	19 819,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	29 162,38

Раздел 4 Опора угловая промежуточная УП10-1.2с.

32	45	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 139,83 10 604,69	11 633,32 5 473,87	23 140 10 605	11 633 5 474	902 -	12 863 2 880	38 883	
33	47	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80% Коб =2	м3	0,1	15 014,31 7 232,87	7 781,44 2 877,32	1 501 723	778 288	- -	809 185	2 495	
34	49	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	23 936,00 -	- -	23 936 -	- -	23 936 -	- 1 915	25 851	Казахстан
35	50	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	29 980,00 -	- -	29 980 -	- -	29 980 -	- 2 398	32 378	Казахстан
36	51	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00 -	- -	4 192 -	- -	4 192 -	- 335	4 527	Казахстан
37	52	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00 -	- -	11 174 -	- -	11 174 -	- 894	12 068	Казахстан
38	53	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	10 431,00 -	- -	20 862 -	- -	20 862 -	- 1 669	22 531	Казахстан

39	54	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 477,00	-	1 477	-	1 477	-	1 595	Казахстан
						-	-	-	-	-	118		
40	55	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	1 шт.	7	3 932,00	-	27 524	-	27 524	-	29 726	
						-	-	-	-	-	2 202		
41	56	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	7	55,00	-	385	-	385	-	416	
						-	-	-	-	-	31		
42	58	252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	1 шт.	9	368,00	-	3 312	-	3 312	-	3 577	
						-	-	-	-	-	265		

Итого по разделу 4 **174 047,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 328,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 411,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 762,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 123 744,00
- накладные расходы, тенге 13 672,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 892,00

Раздел 5 Ответвительная анкерная опора ОА10-1

43	65	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068	Казахстан
						-	-	-	-	-	894		

44	66	293-202-0105 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 21 (кпл)	1 м	2	1 466,25	-	2 932	-	2 932	-	3 167	
						-	-	-	-	-	235		
45	67	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	1	107,00	-	107	-	107	-	116	Казахстан
						-	-	-	-	-	9		
46	68	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	3	1 060,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434	
						-	-	-	-	-	254		
47	69	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	3	433,00	-	1 299	-	1 299	-	1 403	
						-	-	-	-	-	104		
48	70	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00	-	41 712	-	41 712	-	45 049	
						-	-	-	-	-	3 337		
49	71	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573 (комплект 6 шт)	1 комплект	1	22 075,00	-	22 075	-	22 075	-	23 841	
						-	-	-	-	-	1 766		
50	72	252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3	1 шт.	3	6 011,00	-	18 033	-	18 033	-	19 476	
						-	-	-	-	-	1 443		

Итого по разделу 5 **108 554,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 100 512,50

- сметная прибыль (8 %), тенге 8 041,60

Раздел 6 Подвеска провода.

51	73	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,278	175 348,34 84 764,02	86 890,53 30 854,72	48 747 23 564	24 156 8 578	1 027 -	25 714 5 957	80 418	

Итого по разделу 6	**80 418,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 564,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 156,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 578,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 027,00
- накладные расходы, тенге	25 714,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 957,00
Итого	**1 670 294,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83163,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87055,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38097,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1279340,00
- накладные расходы, тенге	97008,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	123728,00
Всего	**1 670 294,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	21714,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	17258,00
Затраты на врем здания и соор. и зимнее удорожание по нормам УПСС 0.0623%	1054,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**34 206,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 744 527,00**
Итого с коэфф 1,079	**1 882 344,00**

НДС (12%)	225882,00
Итого	**2 108 226,00**
К оплате с учетом тенд скидки (2%)	**2066061,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.