Цена региона Жетысуская область Алакольский район Заказ 51-ав

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: " ТОО '""Алакөл-Асыл-Құрылыс""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружне сети связи.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 2 (л.с. 05-01-01)

Сети связи.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опоры.													
1	1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80%	котлован	9	7 500,15	5 686,37	67 501	51 177	-	32 346	107 835	
						1 813,78	2 678,75	16 324	24 109	-	7 988		
2	2	1134-0203-0102	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации НР=76%	опора	6	8 425,89	1 020,45	50 555	6 123	486	35 072	92 477	

						7 324,47	366,83	43 947	2 201	-	6 850		
3	3	1134-0203-0104	Опоры деревянные полуанкерные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации НР=76%	опора	3	77 594,35	5 139,17	232 783	15 418	48 976	132 157	394 135	
						56 129,76	1 834,16	168 389	5 502	-	29 195		
4	5	1134-0203-0501	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры НР=76%	подпора	3	15 070,38	1 006,41	45 211	3 019	22 979	15 438	65 501	
						6 404,31	366,83	19 213	1 100	-	4 852		
		в том числе основные ресурсы											
		215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	м3	0,07	83866	17 612,00						
					0,21	-	-						
5	6	1134-0203-0401	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных НР=76%	приставка	9	4 551,74	1 006,41	40 966	9 058	2 701	24 706	70 926	
						3 245,25	366,83	29 207	3 301	-	5 254		
6	7	1134-0203-0405	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных НР=76%	приставка	3	4 280,48	1 006,41	12 841	3 019	831	7 669	22 151	
						2 996,98	366,83	8 991	1 100	-	1 641		
7	9	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами (металлический желоб) НР=72%	м	6	849,75	84,53	5 099	507	524	3 063	8 815	
						677,82	31,09	4 067	187	-	653		

8	10	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм (ЖЕЛОБ ЗАЩИТНЫЙ)	1 т	0,00236	200 900,00	-	474	-	474	-	512	
						-	-	-	-	-	38		
9	11	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	7	918,76	494,30	6 431	3 460	1 011	2 473	9 616	
						280,03	210,71	1 960	1 475	-	712		

Итого по разделу 1 **771 968,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 292 098,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 91 781,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 975,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 77 982,12
- накладные расходы, тенге 252 924,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 57 183,00

Раздел 2 Кабельная линия.

10	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,75	2 536,38	-	4 439	-	-	3 196	8 246	
						2 536,38	-	4 439	-	-	611		
11	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,75	1 323,75	-	2 317	-	-	1 668	4 304	
						1 323,75	-	2 317	-	-	319		

12	14	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	5	197,29	16,85	986	84	16	639	1 755	
						177,28	0,49	886	2	-	130		
13	15	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	5	239,00	-	1 195	-	1 195	-	1 291	
						-	-	-	-	-	96		
14	16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	5	445,17	187,85	2 226	939	287	969	3 451	
						200,02	69,19	1 000	346	-	256		
15	17	291-301-0225 (ПЛ)	Кабели для телефонных сетей, марка ТППэПЗТ, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10. ТППэп3Т 10х2х0,4 Коб =1,02 (кпл)	1 м	5,1	289,61	-	1 477	-	1 477	-	1 595	
						-	-	-	-	-	118		

Итого по разделу 2 **20 642,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 642,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 023,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 348,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 975,00
- накладные расходы, тенге 6 472,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 530,16

Раздел 4 Кабельная продукция.

16	18	1134-0205-0207	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах металлических. Число опор на 1 км линии 16 НР=76%	км провода	1,084	21 016,53	-	22 782	-	494	16 939	42 899	
						20 560,61	-	22 288	-	-	3 178		
17	19	293-205-0207 (ПЛ)	Консоли для крепления стального каната КСПШ-2. (кпл)	1 шт	6	910,71	-	5 464	-	5 464	-	5 901	
						-	-	-	-	-	437		
18	20	293-205-0208 (ПЛ)	Консоли для крепления малопарного кабеля (кпл)	1 шт	9	2 003,57	-	18 032	-	18 032	-	19 475	
						-	-	-	-	-	1 443		
19	21	252-207-0706	Кронштейн типа СА25 анкерный	1 шт.	10	646,00	-	6 460	-	6 460	-	6 977	
						-	-	-	-	-	517		
20	22	293-205-0209 (ПЛ)	Зажим натяжной DN1 (кпл)	1 шт	10	1 066,45	-	10 664	-	10 664	-	11 517	
						-	-	-	-	-	853		
21	23	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР=61%	км	0,143	272 536,53	42 601,34	38 973	6 092	5 578	18 578	62 155	
						190 927,20	22 042,42	27 303	3 152	-	4 604		
22	24	243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,4-315 Коб =1,02	1 км	0,14586	357 218,00	-	52 104	-	52 104	-	56 272	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 168		

23	25	291-301-0225 (ПЛ)	Кабели для телефонных сетей, марка ТППэП3Т, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10. ТППэп3Т 10х2х0,4 Коб =1,02 (кпл)	1 м	244,8	289,61	-	70 896	-	70 896	-	76 568	
						-	-	-	-	-	5 672		
24	26	291-301-0226 (ПЛ)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэП3Т, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 5. МКППэп3Т 5х2х0,4 Коб =1,02 (кпл)	1 м	191,76	306,91	-	58 853	-	58 853	-	63 561	
						-	-	-	-	-	4 708		
25	27	291-301-0227 (ПЛ)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэП3Т, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 3. МКППэп3Т 3х2х0,4 Коб =1,02 (кпл)	1 м	190,74	232,23	-	44 296	-	44 296	-	47 840	
						-	-	-	-	-	3 544		
26	28	291-301-0228 (ПЛ)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэП3Т, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 1. МКППэп3Т 1х2х0,4 Коб =1,02 (кпл)	1 м	491,64	113,84	-	55 968	-	55 968	-	60 445	
						-	-	-	-	-	4 477		
27	29	1310-0603-0119	Муфта соединительная прямая. Монтаж с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) на кабеле емкостью до 1х4 НР=61%	муфта	3	25 047,61	-	75 143	-	9 698	39 921	124 269	
						21 814,80	-	65 444	-	-	9 205		

28	30	243-903-0125	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(7/13)-1-эп	1 шт.	1	7 445,00	-	7 445	-	7 445	-	8 041	
						-	-	-	-	-	596		
29	31	293-903-0126 (ПЛ)	Муфты разветвительные на кабеле ТППэп3 5х2х0,4, ММКРг-4-эп (кпл)	1 шт	1	78 321,37	-	78 321	-	78 321	-	84 587	
						-	-	-	-	-	6 266		
30	32	293-903-0127 (ПЛ)	Муфты разветвительные на кабеле ТППэп3 3х2х0,4, ММКРг-4-эп. (кпл)	1 шт	1	76 499,95	-	76 500	-	76 500	-	82 620	
						-	-	-	-	-	6 120		

Итого по разделу 4 **753 127,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 115 035,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 092,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 152,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 500 773,77
- накладные расходы, тенге 75 438,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 787,60

Раздел 5 Ящик и бокс.

31	33	1310-0101-0308	Оборудование станции "Пентаконта" - ящик питания. Монтаж оборудования НР=61%	ящик	2	6 606,30	-	13 213	-	2 178	6 731	21 540	
						5 517,30	-	11 035	-	-	1 596		

32	34	291-101-0308 (ПЛ)	Кабельный ящик ЯКГ 10х2. (кпл)	1 шт	1	22 021,06	-	22 021	-	22 021	-	23 783	
						-	-	-	-	-	1 762		
33	35	243-901-0201	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/10	1 шт.	1	7 289,00	-	7 289	-	7 289	-	7 872	
						-	-	-	-	-	583		
34	36	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР=61%	кабель	1	8 000,88	-	8 001	-	-	4 881	13 913	
						8 000,88	-	8 001	-	-	1 031		
35	37	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61%	пара	10	261,23	-	2 612	-	12	1 586	4 534	
						260,03	-	2 600	-	-	336		

Итого по разделу 5 **71 642,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 636,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 500,06
- накладные расходы, тенге 13 198,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 307,68

Раздел 6 Демонтажные работы.

36	38	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80%	шт.	1	4 411,75	2 893,97	4 412	2 894	-	2 305	7 254	
						1 517,78	1 362,66	1 518	1 363	-	537		
37	39	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	2,25	70,00	-	158	-	-	-	171	
						-	-	-	-	-	13		

Итого по разделу 6	**7 425,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 518,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 894,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 363,00
- накладные расходы, тенге	2 305,00
перевозка грузов, тенге	157,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	550,00
Итого	**1 624 804,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	438929,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101790,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43838,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	613231,00
- накладные расходы, тенге	350337,00
перевозка грузов, тенге	158,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	120359,00
Всего	**1 624 804,00**

Временные здания и сооружения (1,3%)	21122,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	16788,00
Затраты на вр. Зд и соор и зимнее удорожание по нормам УПСС 0.0623	1025,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**33 275,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 697 015,00**
Итого с коэфф 1,079	**1 831 079,00**
НДС (12%)	219730,00
Итого	**2 050 809,00**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**2009793,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 51-ав

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 2 (л.с. 04-01-04)

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опора промежуточная П-1.													
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% Коб =14	опора	14	11 359,66	5 031,36	159 035	70 439	12 625	87 289	266 030	
						5 426,48	2 367,15	75 971	33 140	-	19 706		
2	4	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130 Коб =14	1 шт.	14	3 860,00	-	54 040	-	54 040	-	58 363	
						-	-	-	-	-	4 323		

3	5	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =14	1 шт.	14	2 097,00	-	29 358	-	29 358	-	31 707	
						-	-	-	-	-	2 349		
4	6	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 Коб =14	1 шт.	14	3 104,00	-	43 456	-	43 456	-	46 932	
						-	-	-	-	-	3 476		
5	7	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% Коб =14	м	7	834,04	5,44	5 838	38	513	3 814	10 424	
						755,28	1,46	5 287	10	-	772		
6	8	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =14	1 км	0,007	1 193 871,00	-	8 357	-	8 357	-	9 026	Казахстан
						-	-	-	-	-	669		

Итого по разделу 1 **422 482,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 81 258,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 477,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 150,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 148 349,10
- накладные расходы, тенге 91 103,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 295,00

Раздел 2 Опора концевая К3.

7	9	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% Коб =2	опора	2	23 139,83	11 633,32	46 280	23 267	1 804	25 726	77 766	
						10 604,69	5 473,87	21 209	10 948	-	5 760		
8	12	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S Коб =2	1 шт.	2	14 477,00	-	28 954	-	28 954	-	31 270	
						-	-	-	-	-	2 316		
9	13	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1 Коб =2	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381	
						-	-	-	-	-	473		
10	14	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =2	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530	
						-	-	-	-	-	336		
11	15	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 Коб =2	1 шт.	2	3 104,00	-	6 208	-	6 208	-	6 705	
						-	-	-	-	-	497		
12	16	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% Коб =2	м	1	834,04	5,44	834	5	73	544	1 488	
						755,28	1,46	755	1	-	110		
13	17	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =2	1 км	0,001	1 193 871,00	-	1 194	-	1 194	-	1 290	Казахстан
						-	-	-	-	-	96		
14	18	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 Коб =2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290	

						-	-	-	-	-	170		
15	19	293-202-0109 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 6 Коб =2 (кпл)	1 шт	2	769,55	-	1 539	-	1 539	-	1 662	
						-	-	-	-	-	123		
16	20	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой Коб =2	1 шт.	8	336,00	-	2 688	-	2 688	-	2 903	
						-	-	-	-	-	215		
17	24	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24 Коб =2	1 шт.	2	2 895,00	-	5 790	-	5 790	-	6 253	
						-	-	-	-	-	463		

Итого по разделу 2 **142 538,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 964,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 272,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 949,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 60 471,98
- накладные расходы, тенге 26 270,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 559,13

Раздел 3 Опора угловая анкерная УАЗ .

18	23	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% Коб =2	опора	2	23 139,83	11 633,32	46 280	23 267	1 804	25 726	77 766	
						10 604,69	5 473,87	21 209	10 948	-	5 760		
19	30	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130 Коб =2	1 шт.	2	3 860,00	-	7 720	-	7 720	-	8 338	
						-	-	-	-	-	618		
20	31	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S Коб =2	1 шт.	4	14 477,00	-	57 908	-	57 908	-	62 541	

						-	-	-	-	-	4 633		
21	32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 Коб =2	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530	
						-	-	-	-	-	336		
22	33	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =2	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530	
						-	-	-	-	-	336		
23	34	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 Коб =2	1 шт.	2	3 104,00	-	6 208	-	6 208	-	6 705	
						-	-	-	-	-	497		
24	35	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% Коб =2	м	1	834,04	5,44	834	5	73	544	1 488	
						755,28	1,46	755	1	-	110		
25	36	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =2	1 км	0,001	1 193 871,00	-	1 194	-	1 194	-	1 290	Казахстан
						-	-	-	-	-	96		
26	37	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 Коб =2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290	
						-	-	-	-	-	170		
27	38	293-202-0109 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 6 Коб =2 (кпл)	1 шт	2	769,55	-	1 539	-	1 539	-	1 662	
						-	-	-	-	-	123		

Итого по разделу 3 **171 140,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 964,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 272,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 949,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 953,98
- накладные расходы, тенге	26 270,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 679,13

Раздел 4 Опора угловая промежуточная УП3 .

28	40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 139,83	11 633,32	23 140	11 633	902	12 863	38 883	
						10 604,69	5 473,87	10 605	5 474	-	2 880		
29	44	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	3 860,00	-	3 860	-	3 860	-	4 169	
						-	-	-	-	-	309		
30	45	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	
						-	-	-	-	-	168		
31	46	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352	
						-	-	-	-	-	248		
32	47	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	0,5	834,04	5,44	417	3	37	273	745	
						755,28	1,46	378	1	-	55		
33	48	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645	Казахстан
						-	-	-	-	-	48		

34	49	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145	
						-	-	-	-	-	85		
35	50	293-202-0109 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 6 (кпл)	1 шт	1	769,55	-	770	-	770	-	832	
						-	-	-	-	-	62		

Итого по разделу 4 **52 036,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 983,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 636,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 475,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 426,49
- накладные расходы, тенге	13 136,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 854,56

Раздел 5 Опора угловая анкерная 2-х цепная УА2и

36	52	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	1	35 591,82	18 729,76	35 592	18 730	902	19 819	59 844	
						15 960,24	8 813,53	15 960	8 814	-	4 433		
37	57	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	1 шт.	4	14 477,00	-	57 908	-	57 908	-	62 541	
						-	-	-	-	-	4 633		
38	58	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118	
						-	-	-	-	-	1 342		
39	59	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	2	3 104,00	-	6 208	-	6 208	-	6 705	
						-	-	-	-	-	497		

40	60	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	1	834,04 755,28	5,44 1,46	834 755	5 1	73 -	544 110	1 488	
41	61	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,001	1 193 871,00 -	- -	1 194 -	- -	1 194 -	- 96	1 290	Казахстан
42	62	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	2	2 097,00 -	- -	4 194 -	- -	4 194 -	- 336	4 530	
43	63	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00 -	- -	2 120 -	- -	2 120 -	- 170	2 290	
44	64	293-202-0109 (ПЛ)	Проводник заземляющий ЗП 6 (кпл)	1 шт	2	769,55 -	- -	1 539 -	- -	1 539 -	- 123	1 662	

Итого по разделу 5 **158 468,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 715,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 735,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 815,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 90 913,98
- накладные расходы, тенге 20 363,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 740,13

Раздел 6 Подвеска провода.

45	66	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,51	54 877,90	22 473,38	27 988	11 461	866	16 221	47 746	
						30 707,21	9 048,54	15 661	4 615	-	3 537		

Итого по разделу 6 **47 746,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 661,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 461,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 615,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	866,00
- накладные расходы, тенге	16 221,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 537,00

Раздел 7 Ответвления.

46	68	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80%	ответвление	10	3 124,32	744,59	31 243	7 446	-	21 483	56 944	
						2 379,73	305,70	23 797	3 057	-	4 218		
47	72	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	1 шт.	20	1 268,00	-	25 360	-	25 360	-	27 389	
						-	-	-	-	-	2 029		
48	73	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	20	2 097,00	-	41 940	-	41 940	-	45 295	
						-	-	-	-	-	3 355		
49	75	252-207-3101	Фиксатор дистанционный типа SO70.11 для дерева	1 шт.	10	573,00	-	5 730	-	5 730	-	6 188	
						-	-	-	-	-	458		

50	77	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%	шт.	10	6 228,93	1 950,68	62 289	19 507	1 231	35 534	105 649	
						4 155,20	780,11	41 552	7 801	-	7 826		
51	78	298-304-0304 (ПЛ)	Щит распределительный навесной IEK ЩУ 1/1-1 74 У1 1x12 модулей IP66 (кпл)	1 шт	10	13 842,85	-	138 428	-	138 428	-	149 502	
						-	-	-	-	-	11 074		

Итого по разделу 7 **390 967,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 349,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 953,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 858,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 212 689,47
- накладные расходы, тенге 57 017,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 28 960,28

Раздел 8 Заземление опор.

52	79	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80%	м заземления	64	548,80	45,02	35 123	2 881	21 758	9 222	47 893	
						163,81	16,30	10 484	1 043	-	3 548		
		в том числе основные ресурсы											
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	376202	21 669,00						
					0,0576	-	-						
53	80	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	заземлитель	32	3 171,99	139,32	101 504	4 458	60 460	29 268	141 234	

						1 143,29	-	36 585	-	-	10 462		
		в том числе основные ресурсы											
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	376202	60 192,00						
					0,16	-	-						

Итого по разделу 8 **189 127,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 069,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 339,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 043,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 218,00
- накладные расходы, тенге	38 490,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 010,00

Раздел 9 Демонтажные работы.

54	81	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80%	шт.	1	4 411,75	2 893,97	4 412	2 894	-	2 305	7 254	
						1 517,78	1 362,66	1 518	1 363	-	537		
55	82	1133-0210-0302	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом НР=80%	шт.	3	14 535,79	11 256,64	43 607	33 770	-	19 127	67 753	
						3 279,15	4 690,52	9 837	14 072	-	5 019		
56	83	1133-0210-0303	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами НР=80%	шт.	1	21 193,16	16 396,23	21 193	16 396	-	9 300	32 932	
						4 796,93	6 827,60	4 797	6 828	-	2 439		

57	84	411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	37,5	119,00	-	4 463	-	-	-	4 819	
						-	-	-	-	-	357		

Итого по разделу 9	**112 758,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 152,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 060,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 263,00
- накладные расходы, тенге	30 732,00
перевозка грузов, тенге	4 462,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 352,00
Итого	**1 687 262,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297115,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	246205,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108117,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694889,00
- накладные расходы, тенге	319602,00
перевозка грузов, тенге	4463,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	124987,00
Всего	**1 687 262,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	21934,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	17434,00
Затраты на вр. Здания и сооружения и зимнее6 удорожание по нормам УПСС 0,0623%	1065,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**34 554,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 762 249,00**

Итого с коэфф. Инф 1,079	**1 901 467,00**
НДС (12%)	228176,00
Итого к оплате с учетом тенд. скидки (2%)	**2 087 050,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51-ав

Заказчик: """"ГУ """""Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"""""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл Асыл Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализациию

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 3 л.с. 6-1-1

Наружные сети водопровода.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1922	263,19	263,19	505 851	505 851	-	93 879	647 708	
						-	67,84	-	130 388	-	47 978		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	59	3 043,66	-	179 576	-	-	129 295	333 581	
						3 043,66	-	179 576	-	-	24 710		
3	3	1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	792	199,16	190,71	157 735	151 042	-	39 523	213 039	
						8,45	60,86	6 692	48 201	-	15 781		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	792	246,45	117,45	195 188	93 020	-	104 069	323 198	
						129,00	53,50	102 168	42 372	-	23 941		
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1189	37,38	37,38	44 445	44 445	-	9 468	58 226	
						-	11,06	-	13 150	-	4 313		
6	6	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	1189	17,51	17,51	20 819	20 819	-	4 434	27 273	
						-	5,18	-	6 159	-	2 020		

7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1189	150,66	150,66	179 135	179 135	-	38 506	235 052	
						-	44,98	-	53 481	-	17 411		

Итого по разделу 1 **1 838 077,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 288 436,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 994 312,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 293 751,00
- накладные расходы, тенге 419 174,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 136 154,00

Раздел 2 Трубопровод.

2.1 Водопроводная сеть

8	8	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,219	696 166,05	99 230,97	152 460	21 732	6 861	130 950	306 083	
						565 606,80	38 379,61	123 868	8 405	-	22 673		
9	11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,219	90 265,42	-	19 768	-	522	19 054	41 928	
						87 879,60	-	19 246	-	-	3 106		
		в том числе основные ресурсы											
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00059	243761	31,00						
					0,00012921	-	-						

10	12	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,219	1 300 465,67	51 757,66	284 802	11 335	185 746	86 888	401 425	
						400 551,48	203,80	87 721	45	-	29 735		
		в том числе основные ресурсы											
		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	347	131 468,00						
					378,87	-	-						
11	13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,156	585 258,12	266 537,45	91 300	41 580	-	62 212	165 793	
						318 720,67	84 100,87	49 720	13 120	-	12 281		
12	15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,156	97 382,44	-	15 192	-	1 482	13 572	31 065	
						87 879,60	-	13 709	-	-	2 301		
		в том числе основные ресурсы											
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	190	1 393,00						
					7,332	-	-						
13	16	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,04	585 258,12	266 537,45	23 410	10 661	-	15 952	42 511	
						318 720,67	84 100,87	12 749	3 364	-	3 149		

14	18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,04	90 265,42	-	3 611	-	95	3 480	7 658	
						87 879,60	-	3 515	-	-	567		
15	19	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,196	35 830,82	22 494,85	7 023	4 409	-	2 378	10 153	
						13 335,97	6 556,55	2 614	1 285	-	752		

Итого по разделу 2 **1 006 616,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 142,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 717,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 219,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 706,00
- накладные расходы, тенге	334 486,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 564,00

Раздел 3 Арматуры и фасонные части стальные и полиэтиленовые.

16	21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	1 795,47	43,60	10 773	262	971	9 565	21 965	
						1 590,02	20,38	9 540	122	-	1 627		
17	23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 967,54	130,80	2 968	131	307	2 565	5 976	
						2 529,58	61,14	2 530	61	-	443		

18	25	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.									
					25	614,06	5,91	15 352	148	207	14 712	32 469	
						599,88	0,59	14 997	15	-	2 405		
19	27	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	2	76 367,68	270,27	152 735	541	145 984	6 386	171 851	
						3 105,65	119,37	6 211	239	-	12 730		
		в том числе основные ресурсы											
		244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	72493	144 986,00						
					2	-	-						
20	28	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 967,54	130,80	5 935	262	614	5 129	11 949	
						2 529,58	61,14	5 059	122	-	885		
21	30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,13028	1 480 478,41	693 862,98	192 877	90 396	3 222	127 787	346 317	
						761 887,30	228 887,30	99 259	29 819	-	25 653		
22	40	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	12	1 813,68	262,56	21 764	3 151	-	18 444	43 425	
						1 551,12	1,43	18 613	17	-	3 217		
23	42	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	1 642,78	157,41	3 286	315	-	2 942	6 726	
						1 485,37	0,41	2 971	1	-	498		

24	44	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	4	12 949,95	5 851,47	51 800	23 406	9 786	26 550	84 618	
						4 652,02	2 052,44	18 608	8 210	-	6 268		
		в том числе основные ресурсы											
		241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4879	7 806,00						
					1,6	-	-						
25	45	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69%	м2	6,3	107,73	2,29	679	14	422	169	916	
						38,43	0,40	242	3	-	68		
		в том числе основные ресурсы											
		236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,053	1202	401,00						
					0,3339	-	-						

Итого по разделу 3	**726 212,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 030,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 626,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 609,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 513,00
- накладные расходы, тенге	214 249,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 794,00

Раздел 4 Земляные работы. Колодцы.

26	46	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	182	263,19	263,19	47 901	47 901	-	8 890	61 334	
						-	67,84	-	12 347	-	4 543		
27	47	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	146	37,38	37,38	5 457	5 457	-	1 163	7 150	
						-	11,06	-	1 615	-	530		
28	48	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	146	246,45	117,45	35 982	17 148	-	19 184	59 579	
						129,00	53,50	18 834	7 811	-	4 413		
29	49	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	36	83,60	83,60	3 010	3 010	-	570	3 866	
						-	22,01	-	792	-	286		

Итого по разделу 4 **131 929,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 834,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 73 516,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 565,00
- накладные расходы, тенге 29 807,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 772,00

Раздел 5 Бетонные работы.

30	50	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,01	33 171,55	13 384,02	365 219	147 358	44 872	233 862	647 007	
						15 711,97	5 743,40	172 989	63 235	-	47 926		
		в том числе основные ресурсы											
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	10906	27 137,00						
					2,48826	-	-						
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01	32345	3 561,00						
					0,1101	-	-						
31	51	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,5	33 383,00	-	16 692	-	16 692	-	18 027	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 335		
32	60	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,12278	994 397,00	-	122 092	-	122 092	-	131 859	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 767		
33	61	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,19656	959 622,00	-	188 623	-	188 623	-	203 713	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 090		
34	62	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки. НР=91% Коб =7	м3	3,85	39 616,75	1 651,33	152 524	6 358	138 746	8 047	173 417	

						1 927,48	369,48	7 421	1 422	-	12 846		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	33094	129 960,00						
					3,927	-	-						

Итого по разделу 5	**1 174 023,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 410,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 716,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 657,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	511 024,86
- накладные расходы, тенге	241 909,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 964,00
Итого	**4 876 857,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	978852,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1429887,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	445801,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	867244,00
- накладные расходы, тенге	1239625,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	361248,00
Всего	**4 876 857,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	63399,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	50391,00
Затраты на вр. Здания и соор и зимнее удорожание по норм УПСС 0,0623%	3078,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**99 874,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**5 093 599,00**
Итого с коэфф инф 1,079	**5 495 993,00**

НДС (12%)	536409,00
Итого с НДС	6155513,00
Итого к оплате с учетом тендерной скидки 2%	**6 032 402,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

Заказчик: ""ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алакөл Асыл Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Подсобные помещения. Сарай.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 3 л.с. 3-01-01

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Фундамент. (лист 6)													
2.2 Отмостка.													
1	12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =10	м3 основания	10,2	16 498,87	2 622,14	168 288	26 746	127 975	23 360	206 980	
						1 330,18	1 132,38	13 568	11 550	-	15 332		
		в том числе основные ресурсы											

		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	10906	127 927,00						
					11,73	-	-						
2	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (150 мм) НР=94% Коб =10	м2 стяжки	105,6	1 204,79	35,52	127 226	3 751	69 794	52 532	194 139	
						508,34	20,87	53 681	2 204	-	14 381		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0204	32345	69 679,00						
					2,15424	-	-						
3	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =10 :К1трр=26;К1трм=26;К1экс=26;К1мат=26;	м2 стяжки	105,6	4 610,12	157,81	486 829	16 665	452 913	25 122	552 907	
						163,36	89,72	17 251	9 474	-	40 956		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1326	32345	452 913,00						
					14,00256	-	-						
4	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91% Коб =10	т	0,0968	478 793,30	2 074,96	46 347	201	44 117	1 926	52 135	
						20 959,34	914,22	2 029	88	-	3 862		
		в том числе основные ресурсы											

		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	455717	44 113,00						
					0,0968	-	-						

Итого по разделу 2 **1 006 161,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 529,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 363,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 316,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694 799,00
- накладные расходы, тенге	102 940,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 531,00

Раздел 3 Стены, ж/бетонные элементы. (лист 7, 8, 9)

5	16	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =10	м3 кладки	34	14 053,84	3 993,58	477 831	135 782	121 989	233 010	767 708	
						6 472,35	896,70	220 060	30 488	-	56 867		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,11	31979	119 601,00						
					3,74	-	-						
6	18	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс1) НР=91% Коб =10	м3	140,4	53 028,95	5 937,09	7 445 265	833 567	5 379 248	1 296 157	9 440 736	
						8 778,13	1 366,80	1 232 449	191 899	-	699 314		
		в том числе основные ресурсы											

		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 143,208	34805 -	4 984 354,00 -						
7	21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93% Коб =10	т металлических изделий	0,16025	561 061,92 101 905,78	3 439,14 1 100,50	89 910 16 330	551 176	73 029 -	15 351 8 421	113 682	
		в том числе основные ресурсы											
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,16025	455717 -	73 029,00 -						
8	22	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =10	м3	1,5	88 994,88 22 792,43	6 494,09 1 375,71	133 492 34 189	9 741 2 064	89 563 -	32 990 13 319	179 801	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,5225	34805 -	52 991,00 -						
9	25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91% Коб =10	м3	3,5	62 299,92 15 182,64	7 035,10 1 480,99	218 050 53 139	24 623 5 183	140 288 -	53 073 21 690	292 813	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 3,5525	34805 -	123 645,00 -						

Итого по разделу 3 **10 794 740,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 556 167,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 004 264,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 810,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 804 117,00
- накладные расходы, тенге	1 630 581,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	799 611,00

Раздел 4 Проемы.(лист 5)

10	29	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90% Коб =10	м2	32	3 869,41	1 065,29	123 821	34 089	35 089	57 215	195 519	
						1 707,58	279,03	54 643	8 929	-	14 483		
11	31	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90% Коб =10	м коробок	96	487,20	1,74	46 771	167	34 856	10 644	62 008	
						122,38	0,82	11 748	79	-	4 593		
		в том числе основные ресурсы											
		261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	320	34 406,00						
					107,52	-	-						
12	34	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90% Коб =10	м2	2,4	5 144,60	580,72	12 347	1 394	3 726	6 836	20 718	
						3 011,31	153,46	7 227	368	-	1 535		
13	36	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т (Металлическое окно для забора угля) Коб =10	1 т	0,1688	1 016 681,00	-	171 616	-	171 616	-	185 345	Казахстан

						-	-	-	-	-	13 729		
14	37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69% Коб =10 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,8	193,32	4,60	928	22	537	257	1 280	
						76,86	0,78	369	4	-	95		
		в том числе основные ресурсы											
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	539649	466,00						
					0,000864	-	-						

Итого по разделу 4 **464 870,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 987,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 672,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 380,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	245 823,75
- накладные расходы, тенге	74 952,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 435,00

Раздел 5 Отделочныеработы. (лист 5)

15	38	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80% Коб =10	м2 оштукатуриваемой поверхности	254	1 411,76	83,18	358 587	21 128	78 052	221 984	627 017	
						1 021,29	71,15	259 408	18 072	-	46 446		
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004	21641	2 200,00						
					0,1016	-	-						

		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	21298	75 735,00						
					3,556	-	-						
16	39	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80% Коб =10	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	4 334,98	54,10	104 040	1 298	22 499	64 843	182 394	
						3 343,43	33,85	80 242	812	-	13 511		
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,001	21641	519,00						
					0,024	-	-						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	21298	21 979,00						
					1,032	-	-						
17	40	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% Коб =10	м2 окрашиваемой поверхности	532	147,32	1,10	78 374	585	4 033	59 239	148 622	
						138,64	0,55	73 756	293	-	11 009		
		в том числе основные ресурсы											
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	22895	2 069,00						
					0,09044	-	-						

Итого по разделу 5 **958 033,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 413 406,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 011,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 177,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 584,00
- накладные расходы, тенге	346 066,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 966,00

Раздел 6 Полы. (лист 5)

18	41	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% Коб =10	м2 площади уплотнения	161,4	703,33	47,16	113 517	7 612	88 475	19 007	143 126	
						108,00	17,28	17 431	2 789	-	10 602		
		в том числе основные ресурсы											
		211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	10747	88 463,00						
					8,2314	-	-						
19	42	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =10	м3 подстилающего слоя	12,912	44 406,39	11,48	573 375	148	502 011	66 943	691 543	
						5 515,47	-	71 216	-	-	51 225		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	34805	458 390,00						
					13,17024	-	-						
20	43	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91% Коб =10	т	0,3486	478 793,30	2 074,96	166 907	723	158 878	6 939	187 754	
						20 959,34	914,22	7 306	319	-	13 908		
		в том числе основные ресурсы											

		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	455717	158 863,00						
					0,3486	-	-						

Итого по разделу 6 **1 022 423,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 953,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 483,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 108,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 364,00
- накладные расходы, тенге	92 889,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 735,00

Раздел 7 Фасад. (лист 4)

21	44	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80% Коб =10	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,45	1 700,39	112,23	313 637	20 701	69 279	192 794	546 945	
						1 212,56	93,99	223 657	17 336	-	40 514		
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004	21641	1 597,00						
					0,07378	-	-						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	21298	54 997,00						
					2,5823	-	-						

22	45	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80% Коб =10	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,7	4 334,98	54,10	11 704	146	2 531	7 294	20 518	
						3 343,43	33,85	9 027	91	-	1 520		
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,001	21641	58,00						
					0,0027	-	-						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	21298	2 473,00						
					0,1161	-	-						
23	46	1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР=80% Коб =10	м2 фасада	371,6	74,60	0,88	27 721	327	1 631	20 726	52 323	
						69,33	0,39	25 763	145	-	3 876		
		в том числе основные ресурсы											
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019	22895	1 616,00						
					0,070604	-	-						
24	47	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=80% Коб =10	м2 окрашиваемой поверхности	28	222,70	-	6 236	-	777	4 366	11 450	
						194,94	-	5 458	-	-	848		
		в том числе основные ресурсы											
		236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	434302	547,00						
					0,00126	-	-						

Итого по разделу 7							**631 236,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				263 905,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 174,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 572,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				74 218,00						
			- накладные расходы, тенге				225 180,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				46 758,00						
Раздел 8 Кровля. (лист 10)													
25	49	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (Мс-1) Коб =10	1 т	0,1312	959 622,00	-	125 902	-	125 902	-	135 974	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 072		
26	50	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90% Коб =10	м2 покрытия	269	59,19	0,44	15 922	118	12 877	2 683	20 093	
						10,88	0,20	2 927	54	-	1 488		
		в том числе основные ресурсы											
		261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,00006	797818	12 877,00						
					0,01614	-	-						
27	51	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92% Коб =10	м2 кровли	269	3 786,23	30,28	1 018 496	8 145	730 007	260 921	1 381 770	
						1 042,17	12,14	280 344	3 266	-	102 353		
		в том числе основные ресурсы											

		214-204-0704	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,15	2288	707 793,00							
					309,35	-	-							
28	52	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90% Коб =10	м2 потолков	103,9	1 230,66	23,66	127 866	2 458	4 108	110 198	257 109		
						1 167,46	11,00	121 299	1 143	-	19 045			
29	53	214-204-0704	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =10	1 м2	109,095	2 288,00	-	249 609	-	249 609	-	269 578	Казахстан	
						-	-	-	-	-	19 969			

Итого по разделу 8 **2 064 524,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 404 570,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 721,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 463,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 122 503,77
- накладные расходы, тенге 373 802,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 152 927,00

Итого **16 941 987,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2894517,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1150688,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	306826,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8795410,00
- накладные расходы, тенге	2846410,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1254963,00
Всего	**16 941 987,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	220246,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	175055,00
Затраты на вр здания и сооружения и зимнее удорож по нормам УПСС 0.0623%	10692,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**346 960,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**17 694 939,00**
Итого с коэфф. Инф 1.079	**19 092 839,00**
НДС (12%)	2291141,00
Итого с НДС	**21 383 980,00**
К оплате с учетом тендерной скидки 2%	**20956301,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51 сен

Заказчик: **"ТОО ""Алакөл Асыл Құрылыс""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства Алакольского р-на"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: *****РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализациию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от от **9 от 2024-02-27**

Акт приемки выполненных работ №3 л.с. 06-01-02

Выгреб 4,5 м3, ф 2 м=1 шт.

Основание: лист 1

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	380	263,19	263,19	100 012	100 012	-	18 561	128 059	
						-	67,84	-	25 779	-	9 486		

2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	200	220,13	-	44 026	-	-	31 699	81 783	
						220,13	-	44 026	-	-	6 058		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	310	37,38	37,38	11 588	11 588	-	2 469	15 182	
						-	11,06	-	3 429	-	1 125		
4	4	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	310	16,53	16,53	5 124	5 124	-	1 092	6 713	
						-	4,89	-	1 516	-	497		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	310	246,45	117,45	76 400	36 410	-	40 734	126 505	
						129,00	53,50	39 990	16 585	-	9 371		
6	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	70	83,60	83,60	5 852	5 852	-	1 110	7 519	
						-	22,01	-	1 541	-	557		

Итого по разделу 1 **365 761,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 84 016,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 158 986,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 850,00
- накладные расходы, тенге	95 665,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 094,00

Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.

7	7	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,7	37 573,05	13 384,02	965 627	343 969	217 860	545 889	1 632 437	
						15 711,97	5 743,40	403 798	147 605	-	120 921		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	33094	113 119,00						
					3,4181	-	-						
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	10906	63 344,00						
					5,8082	-	-						
8	17	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	12,56	2 909,52	72,29	36 544	908	2 605	32 738	74 825	
						2 629,83	29,89	33 031	375	-	5 543		
9	19	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	10	3 434,26	60,80	34 343	608	27 123	6 672	44 296	
						661,19	19,62	6 612	196	-	3 281		
		в том числе основные ресурсы											
		261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	25 550,00						
					10	-	-						

10	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91%	м3	15,1	39 616,75	1 651,33	598 213	24 935	544 173	31 562	680 157	
						1 927,48	369,48	29 105	5 579	-	50 382		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	33094	509 714,00						
					15,402	-	-						
11	21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	5,4264	116,65	3,15	633	17	259	248	951	
						65,75	0,40	357	2	-	70		
		в том числе основные ресурсы											
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	467116	228,00						
					0,00048838	-	-						
12	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	5,4264	193,32	4,60	1 049	25	607	290	1 446	
						76,86	0,78	417	4	-	107		
		в том числе основные ресурсы											
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	539649	527,00						
					0,00097675	-	-						

Итого по разделу 2 **2 434 112,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 473 320,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 370 462,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 153 761,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	792 627,00
- накладные расходы, тенге	617 399,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 304,00

Раздел 3 Гидроизоляционные работы.

13	23	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону+с добавкой азотнокислого кальция - 20мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,44	1 411,76	83,18	203 915	12 015	44 385	126 234	356 561	
						1 021,29	71,15	147 515	10 277	-	26 412		
		в том числе основные ресурсы											
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004	21641	1 251,00						
					0,057776	-	-						
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	21298	43 068,00						
					2,02216	-	-						

Итого по разделу 3	**356 561,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 515,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 015,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 277,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 385,00
- накладные расходы, тенге	126 234,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 412,00
Итого	**3 156 434,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	704851,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	541463,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212888,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	837012,00
- накладные расходы, тенге	839298,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	233810,00
Всего	**3 156 434,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	41034,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	32614,00
Затраты на вр здания и сооружения и зимнее удорож по нормам УПСС 0.0623%	1992,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**64 641,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 296 715,00**
Итого с коэфф инф 1.079	**3 557 156,00**
НДС (12%)	426859,00
Итого с НДС	**3 984 015,00**
К оплате с учетом тендерной скидки 2 %	**3904334,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51-ав

Заказчик: **"ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл Асыл Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: *****РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 3 л.с. 7-1-3

МАФ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 МАФы по УСН РК													
1	4	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ-30.15 НР=91%	секция	295	98 314,00	500,00	29 002 630	147 500	23 519 465	4 855 455	36 566 732	
						18 087,00	-	5 335 665	-	-	2 708 647		

Итого по разделу 1	**36 566 732,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 335 665,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 500,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 519 465,00
- накладные расходы, тенге	4 855 455,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 708 647,00
Итого	**36 566 732,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5335665,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147500,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23519465,00
- накладные расходы, тенге	4855455,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2708647,00
Всего	**36 566 732,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	475368,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	377829,00
Затраты на врем здания и соор и зимнее удорожание по нормам УПСС 0.0623%	23077,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**748 860,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**38 191 866,00**
Итого с коэфф. Инф 1.079	**41 209 024,00**
НДС (12%)	4945083,00

Итого с НДС	**46 154 107,00**
К оплате с учетом тендерной скидки 2%	**45231024,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51- ф

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакел Асыл Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 3 л.с. 07-01-04

Туалет

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	8113-0501-0201	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец НР=0% Коб =10	объект	10	347 123,00	108 479,00	3 471 230	1 084 790	1 600 060	-	3 471 230	
						78 638,00	-	786 380	-	-	-		

Итого **3 471 230,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 786380,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1084790,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1600060,00

Всего **3 471 230,00**

Временные здания и сооружения (1,3%) 45126,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	35867,00
Затраты на вр здания и соор и зимнее удорожан по нормам УПСС 0.0,623%	2191,0
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**71 088,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 625 502,00**
Итого с коэфф 1,079	**3 911 916,00**
НДС (12%)	469430,00
Итого с НДС	**4 381 346,00**
К оплате с учетом тендерной скидки (2%)	**4 293 719,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 52-ф

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 4 (л.с. 07-01-01)

Вертикальная планировка. +

Основание: лист ГП-6

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 В пределах границ участка.													
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПРС) НР=72%	м3 грунта	499,8	54,11	54,11	27 044	27 044	-	5 761	35 429	

						-	16,01	-	8 002	-	2 624		
2	2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ ПРС) НР=72%	м3 грунта	499,8	54,11	54,11	27 044	27 044	-	5 761	35 429	
						-	16,01	-	8 002	-	2 624		
3	3	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (ПРС) НР=72%	м3 грунта	499,8	73,09	73,09	36 530	36 530	-	6 927	46 934	
						-	19,25	-	9 621	-	3 477		
4	4	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЗАВОЗ) НР=72%	м3 грунта	346,6	331,35	315,48	114 846	109 345	454	24 568	150 567	
						14,56	83,89	5 046	29 076	-	11 153		
5	5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	3032,75	55,00	-	166 801	-	-	-	180 145	
						-	-	-	-	-	13 344		

6	6	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	210	66,99	66,99	14 068	14 068	-	2 998	18 431	
						-	19,83	-	4 164	-	1 365		
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	556,6	37,38	37,38	20 806	20 806	-	4 432	27 257	
						-	11,06	-	6 156	-	2 019		
8	8	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	556,6	83,60	83,60	46 532	46 532	-	8 821	59 781	
						-	22,01	-	12 251	-	4 428		

Итого	**553 973,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5046,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281369,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77272,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	454,00
- накладные расходы, тенге	59268,00
перевозка грузов, тенге	166801,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	41034,00
Всего	**553 973,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	7202,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	5724,00

Затраты УППС 0.000623%350	350
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 345,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**578 593,00**
коэффиц инф 1,079	**624 302,00**
НДС	**74 916,00**
Итого с НДС	**699218,00**
Итого	**685 234,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 51-фн

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: [redacted]

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ № 4 (л.с. 07-01-02)

Покрытия. +

Основание: лист ГП-8, 10

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тип - I.(В границах отведенного участка)													
1	1	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 раз) НР=72%	м3 уплотненного грунта	437,525	150,66	150,66	65 918	65 918	-	14 170	86 495	
						-	44,98	-	19 680	-	6 407		

2	2	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=5;К1трм =5;К1экс=5;К1мат=5;	м3 уплотненного грунта	437,525	49,90	49,90	21 832	21 832	-	5 257	29 256	
						-	16,69	-	7 302	-	2 167		
3	3	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (20 см) НР=108%	м2 основания	1750,1	2 640,69	328,82	4 621 472	575 468	3 955 629	305 517	5 321 148	
						51,64	110,00	90 375	192 511	-	394 159		
		в том числе основные ресурсы											
		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	11057	3 657 306,00						
					330,7689	-	-						
		211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	11302	296 694,00						
					26,2515	-	-						

4	4	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	1750,1	760,21	63,62	1 330 444	111 341	1 219 102	42 376	1 482 646	
						-	22,42	-	39 237	-	109 826		
5	5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,45503	192 381,58	3 059,34	87 539	1 392	86 147	694	95 292	
						-	1 413,16	-	643	-	7 059		
		в том числе основные ресурсы											
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	183808	86 147,00						
					0,4686809	-	-						
6	6	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (7 см) НР=108%	м2 покрытия	1750,1	2 236,64	232,90	3 914 344	407 598	3 446 664	134 916	4 373 201	
						34,33	37,05	60 081	64 841	-	323 941		
		в том числе основные ресурсы											
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000108	183808	3 483,00						
					0,01890108	-	-						

		212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		0,0959	20515	3 443 129,00						
					167,83459	-	-						
7	7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 покрытия	1750,1	1 447,62	0,13	2 533 480	228	2 501 558	34 230	2 773 127	
						18,11	-	31 694	-	-	205 417		
		в том числе основные ресурсы											
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000084	183808	2 695,00						
					0,01470084	-	-						
		212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		0,0696	20515	2 498 863,00						
					121,80696	-	-						
8	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	744,8	3 345,02	44,28	2 491 371	32 980	1 587 564	955 439	3 722 555	
						1 169,21	18,58	870 828	13 838	-	275 745		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	32345	14 457,00						
					0,44688	-	-						
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	33383	1 466 958,00						

					43,9432	-	-						

Итого по разделу 1 **17 883 720,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 052 978,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 216 757,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	338 052,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 796 664,00
- накладные расходы, тенге	1 492 599,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 324 721,00

Раздел 2 Тип - 2

Раздел 3 Тип - 2.

10	1	1291-2025-0102	Уплотнение грунта 1-3 группы вручную на подсыпанной обочине при толщине слоя до 100 мм НР=108%	м2 обочин	4,22	5 631,12	-	23 763	-	-	25 664	53 381	
						5 631,12	-	23 763	-	-	3 954		
11	2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,1	м3 основания	42,2	16 498,87	2 622,14	696 252	110 654	529 464	96 646	856 330	
						1 330,18	1 132,38	56 134	47 786	-	63 432		
		в том числе основные ресурсы											
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	10906	529 268,00						
					48,53	-	-						
12	3	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91% Коб =0,1	м3	42,2	37 736,83	1 783,13	1 592 494	75 248	1 447 396	79 498	1 805 751	
						1 655,21	414,93	69 850	17 510	-	133 759		
		в том числе основные ресурсы											

		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	33094	1 424 498,00						
					43,044	-	-						

Итого по разделу 3 **2 715 462,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 747,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 902,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 296,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 976 860,00
- накладные расходы, тенге	201 808,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 145,00

Раздел 4 Тип - 3.

13	1	1291-2025-0102	Уплотнение грунта 1-3 группы вручную на подсыпанной обочине при толщине слоя до 100 мм НР=108%	м2 обочин	0,0023	5 631,12	-	13	-	-	14	29	
						5 631,12	-	13	-	-	2		
14	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	23	9 343,69	1 455,18	214 905	33 469	176 435	14 513	247 771	
						217,42	366,84	5 001	8 437	-	18 353		
		в том числе основные ресурсы											
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6286	176 385,00						
					28,06	-	-						
15	3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91% Коб =0,1	м3	2,3	42 196,92	2 533,76	97 053	5 828	84 200	7 639	113 067	
						3 054,46	595,08	7 025	1 369	-	8 375		

		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	35510	82 898,00						
					2,3345	-	-						
16	4	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1426	331 233,00	-	47 234	-	47 234	-	51 013	
						-	-	-	-	-	3 779		

Итого по разделу 4	**411 880,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 039,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 297,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 806,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	307 868,83
- накладные расходы, тенге	22 165,98
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 509,00
Итого	**21 010 953,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1214764,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1441956,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413154,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15081393,00
- накладные расходы, тенге	1716573,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1556375,00
Всего	**21 010 953,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	273142,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	217098,00
Затраты УППС 0,000623%	13260,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**430 289,00**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**21 944 742,00**
коэфф инф 1,079	**23 678 377,00**
НДС 12 %	**2 841 420,00**
Итого с НДС (12%)	26519782,00
Итого к оплате с коэфф 0,98	**25 989 386,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказ 52-ф

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского р-на обл. Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 10 арендным домам в с.Кабанбай Алакольского района Алматинской области." (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 9 от 2024-02-27

Акт приемки выполненных работ №4 (л.с. 07-01-03)

МАФ. +

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 МАФы по УСН РК													
1	1	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья НР=91%	комплект	10	63 406,00	725,00	634 060	7 250	610 260	15 061	701 051	
						1 655,00	-	16 550	-	-	51 930		
2	2	8601-0307-0301	Секция для сушки белья НР=91%	шт.	10	67 306,00	2 632,00	673 060	26 320	593 580	48 376	779 151	
						5 316,00	-	53 160	-	-	57 715		

3	3	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	10	141 236,00	-	1 412 360	-	1 412 360	-	1 525 349	Казахстан
						-	-	-	-	-	112 989		
4	5	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	244 233,00	1 667,00	2 442 330	16 670	2 031 690	358 513	3 024 910	
						39 397,00	-	393 970	-	-	224 067		
5	6	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	135 789,00	903,00	1 357 890	9 030	1 123 360	205 205	1 688 143	
						22 550,00	-	225 500	-	-	125 048		

Итого по разделу 1	**7 718 604,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689 180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 270,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 771 250,00
- накладные расходы, тенге	627 155,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	571 749,00
Итого	**7 718 604,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59270,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5771250,00
- накладные расходы, тенге	627155,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	571749,00
Всего	**7 718 604,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	100342,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	79753,00
Затраты УППС 0.000623%	4871,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**158 071,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**8 061 642,00**
коэфф инф. 1.079	8698511,00
НДС 12%	1043822,00
Итого с НДС	**9 742 333,00**
Итого к оплате с коэфф 0,98	**9 547 486**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Ирмекеев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, Арх. и Градостроительства "Алакольского р-на"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель М. Жулкайнаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Технадзор-экспрет Кожамжаров К.А.

Авторский надзор

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

гип Омаров Т.Ж.