Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	93 362,07	83 358,99							10 003,08	93 362,07
Всего по стройке	93 362,07	83 358,99							10 003,08	93 362,07

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ **Бакыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69032**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22426
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11966*
		машины и механизмы	тенге			19416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4880*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27189
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**10310**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5806
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2828*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,2	2 144	429
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,2	1 050	210

1	2	3	4	5	6	7
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**58722**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16620
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9138*
		машины и механизмы	тенге			18952
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,01081	3 432 778	37108
		Формула объема = (0,16+10,65).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (0,16).1,02	м	0,1632	246	40
7	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (10,65).1,02	м	10,863	1 986	21574

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69032**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22426
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11966*
		машины и механизмы	тенге			19416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4880*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27189
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**69 032,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 763,21**
		Итого				**73 795,21**
		Сметная прибыль - 5%				**3 689,76**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 475,90**
		Итого				**78 960,87**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**83 358,99**
		НДС- 12%				**10 003,08**
		Стоимость строительства				**93 362,07**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.