21541003731

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

18 июня 2024 года Дело № 7527-24-002/4661 г.Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе:
председательствующего судьи Онланбековой Г.М.,
при секретаре судебного заседания Махмут Н.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ПО ИСКУ № 1
ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок

ПО ИСКУ № 2
ИСТЕЦ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group»

ОТВЕТЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
о признании незаконным одностороннее расторжение договора о государственных закупках

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Габдулина М.Г.
представитель ответчика Сулейменова П.Б.

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

прокурор Кельдинова Ж.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

22 февраля 2024 года между истцом (далее - Заказчик) и ответчиком (далее - Исполнитель) заключен договор о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации (технико-экономического обоснования) № 240093 (далее - Договор). По условиям Договора, Проектировщик/Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Проектировщиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

Согласно подпункта 3.1 Договора, общая сумма составляет 48 414 423,46 тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 187 259,66 тенге.

В приложении 1 «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» к Договору указано наименование Работы по лоту: Лот № 67870663-КРБС1: «Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет, на реконструкцию сейсмоусилением здания КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы, по адресу: г.Алматы, Бостандыкски район, ул. Утепова, 3».

Согласно Приложения № 1 к Договору, срок выполнения Работы, со дня подписания договора в течение 90 календарных дней. Место выполнения работы определен: г.Алматы, Бостандыкский район ул. Утепова, 3.

В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору, истцом в адрес ответчика направлены уведомления о предоставлении утвержденного графика с интервалом 10-15 календарных дней по проводимым работам в рамках обязательств по Договору с указанием сроков начала, завершения и объемов работ, а истец со своей стороны намерен представить все необходимые документы для выполнения обязательств по Договору.

Истцом посредством веб - портала государственных закупок, неоднократно направлялись уведомления с исходными данными, затребованные Исполнителем.

Исполнитель неоднократно был приглашен для обсуждения вопросов по Договору и передачи части исходных материалов. Однако, последний, на назначенные совещания на 26.02.2024г. и 05.03.2024 г. не явился, ссылаясь на разработку графика проектных работ.

27 февраля 2024 года, 4 марта 2024 года и 7 марта 2024 года истцом в адрес ответчика через веб-портал направлялись уведомления с дублированием исходных данных. В ходе переписки 5 и 6 марта 2024 года

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

через бесплатное приложение «WhatsApp» мессенджер, главный инженер проекта сообщил о прибытии на объект для выполнения обмерочных чертежей. Однако, на встрече 13.03.2024 года, неоднократно запрашиваемая информация по графику и объемам выполненных работ не была представлена.

Неоднократные запросы и уведомления, направленные истцом, ТОО «TALIB Project Group» не были рассмотрены, также по ним не были приняты меры.

12 марта 2024 года истцом посредством веб - портала государственных закупок направлено уведомление о расторжении договора.

19 марта 2024 года от ТОО «TALIB Project Group» через веб - портал государственных закупок направил календарный график, не соответствующий требованиям Договора.

Согласно пунктов 9 и 10 Приложения 1, Планируемый срок поставки и Срок поставки по договору: «Со дня подписания договора в течение 90 календарных дней», т.е., срок Договора истекает 22 мая 2024 года. Представленный ТОО «TALIB Project Group» календарный график с разбивкой до конца года, т.е. в течении 10 месяцев является неприемлемым и не соответствует требованиям Договора.

Истец обратился в суд, указывая, что ответчиком обязательства по Договору не исполнены.

В связи с чем, просит суд признать поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В то же время, ТОО «TALIB Project Group» обратилось в суд с иском к КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы о признании незаконным одностороннее расторжение договора о государственных закупках по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) № 240093 от 22 февраля 2024 года.

Истец по иску № 2 указывает, что в письме от 27 февраля 2024 года он запрашивал от Заказчика предоставить исходные данные для проектно-сметной документации (далее ПСД), а именно:

- задание на проектирование;
- отвод и рекультивация земель;
- архитектурно-планировочное задание;
- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- акт выбора участка, схема отвода участка;
- технические условия на водоснабжение и канализацию;
- технические условия на теплоснабжение;
- технические условия телефонизацию;
- технические условия на электроснабжение.

04 марта 2024 года Заказчиком предоставлен техпаспорт, заключение о тех.состоянии объекта, акт на право собственности, а 07 марта 2024 года предоставлено задание на проектирование.

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

11 апреля 2024 года договор расторгнут.

Истец по иску № 2 считает, что отсутствует утвержденный график производства работ, который не утвержден Заказчиком, следовательно, срок начала выполнения работ не наступил.

В связи с чем, просит суд признать незаконным одностороннее расторжение договора о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) №240093 от 22 февраля 2024 года, произведенное 11 апреля 2024 года посредством веб-портала государственных закупок.

Представитель КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр», поддержав свой иск, просил его удовлетворить, а в удовлетворении иска ТОО «TALIB Project Group» отказать.

Представитель ТОО «TALIB Project Group», не признав иск КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр», просила в его удовлетворении отказать, а иск ТОО «TALIB Project Group» удовлетворить в полном объеме.

Прокурор Кельдинова Ж., дала заключение об отказе в удовлетворении исков, в части КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр», в связи с пропуском срока, в части ТОО «TALIB Project Group» с непредоставлением доказательств.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По иску № 1

В судебном заседании стороны не опровергали факт заключения договора, на проведение работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) № 240093 от 22 февраля 2024 года, на сумму 48 414 423,16 тенге со сроком выполнения - со дня подписания договора в течение 90 календарных дней, то есть до 22 мая 2024 года. По условиям этого договора, работы должен был осуществить ответчик и их результаты сдать истцу.

В связи с этим, суд считает изложение фактов, которые стороны не опровергают в мотивировочной части решения излишними.

В соответствии с частью 2 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее ГПК) суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Установлено, что между сторонами имеется спор по поводу срока исполнения договорных обязательств, на основании этого спора ответчиком был подан иск № 2 о признании расторжения договора незаконным.

Разрешая эти требования по существу, суд приходит к следующему выводу. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 277 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

Из подпункта 1) пункта 4.1 договора следует, что ответчик обязался перед истцом обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договору.

Стороны в приложении №1 к договору указан срок исполнения, со дня подписания договора в течение 90 календарных дней.

При этом, в приложении 13 к конкурсной документации также оговорили особые условия, то есть требования, которые должны быть выполнены Исполнителем. В частности: особые условия строительства: согласно карте сейсмического микрорайонирования прогнозируемая сейсмичность более 9 баллов, сейсмичность площадки строительства уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий. Основные технико-экономические показатели в том числе: общественных зданий их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь): состав и площади помещений, строительный объем, общая площадь объекта - определить проектом согласно СН РК 3.02-13-2014 «Лечебно-профилактические учреждения» и требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». Дневной стационар химиотерапии на 100 посещений в день. На 1-ом этаже здания расположены: - вестибюль с гардеробом для посетителей; - санузел для пациентов; - пост регистрации пациентов; - переговорная; - буфет; - кабинет-фильтр с отдельным входом; - кабинет мед.регистраторов; - кабинет онколога; - кабинет забора крови; - клинико-диагностическая лаборатория; - кабинеты для приема пациентов; - аптека. На 2-ом и 3-ем этажах расположены: - зеленые зоны (рекреации) для пациентов; - процедурные кабинеты; - палаты системной терапии; - палаты интенсивной терапии; - служебные кабинеты. В подвальном этаже расположены: - технические службы; - гардеробные для персонала; - кабинет централизованного разведения цитостатиков. Пассажирский лифт для пациентов; Служебный лифт для подъема лекарственных препаратов. Основные требования к конструктивному решению: конструктивные решения должны обеспечить технологичность реконструкции здания, возможность применения конструкций и изделий, выпускаемых предприятиями РК. Основные требования к объемно планировочному решению здания: проектирование выполнить в соответствии с требованиями, действующих на территории РК СН, СП и СанПиН, устанавливающих основные положения и требования к размещению и организации здания, составу и площадям помещений, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию и инженерному обеспечению зданий. Основные требования к технологическому, инженерному оборудованию и инженерным сетям: технологическое и инженерное оборудование производства РК и зарубежных стран. Согласно действующих норм на проектирование и строительство. Проектно-изыскательские работы на инженерные и кабельные сети необходимо выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными по этому объекту с подключением инженерных сетей к

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

проектируемому зданию. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения: в соответствии с действующими нормами: СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СН РК3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту: выполнить раздел ОВОС на период строительства и эксплуатации. Условия проектирования: в процессе разработки ПСД руководствоваться действующими нормативами на проектирование и строительства, медико-технологического задания. Провести государственную и при необходимости экологическую экспертизу проекта. Согласовать со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и службами города. Требования к экспертизе: проектная организация должна по выполненной проектно-сметной документации обеспечить прохождение государственной экспертизы. Количество выдаваемых экземпляров заказчику: количество твердых копий (на бумажном носителе) - 4 экземпляра + 1 экземпляр на электронном носителе (CD диск) в программах «Автокад», и «ПДФ», смета в программе АВС и WORD.

Для надлежащего исполнения обязательств по договору, истцом направлено уведомление о предоставлении утвержденного графика с интервалом 10-15 календарных дней по проводимым работам, с указанием сроков начала, завершения и объемов работ.

Факт направления аналогичных уведомлений через веб-портал также не оспаривается. Запрошенные исходные данные со стороны Заказчика неоднократно направлены через веб-портал.

Исполнитель на неоднократные встречи для обсуждения вопросов по Договору не явился.

Только после направления уведомления о расторжении договора, 19 марта 2024 года направил календарный график, то есть с разбивкой до конца года, то есть в течении 10 месяцев, тогда как срок исполнения договора истекает 22 мая 2024 года, что не соответствует условиям договора.

Эти сроки стороны определили обоюдно путем подписания договора, который имеет юридическую силу для обеих сторон.

В соответствии с пунктом 1.2. СП РК 1.02-110-2013, при проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями.

Согласно уведомлениям от 23.09.2024 г. № 01-03-09/370, от 29.03.2024 г. № 01-03-09/372 и от 10.04.2024 г. № 01-03-09/432 Исполнитель извещен об устранении требовании по раннее направленным уведомлениям и пересмотра представленного календарного графика по разработке ПСД по объекту с

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

предоставлением объемов выполненных работ до 8 апреля 2024 года, который также положительных результатов не дал.

В связи с чем, истец 11 апреля 2024 года договор в одностороннем порядке с ответчиком расторгнул по основанию неисполнения договора неоднократно.

Доводы ответчика о пропуске срока для обращения с иском, суд находит необоснованным, поскольку срок исполнения договорных обязательств предусмотрен 90 календарных дней, следовательно, истцом срок обращения с иском не пропущен.

Таким образом, фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик в оговоренный договором сроки, обязательства неисполнил.

На основании изложенного суд считает, что ответчик ввиду неисполнения договорных обязательств в соответствии со статьей 12 Закона подлежит признанию недобросовестным участником государственных закупок для последующего его включения уполномоченным органом в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Резюмируя изложенное, суд считает требования истца к ответчику о признании недобросовестным участником государственных закупок подлежат удовлетворению.

Согласно пункта 1 статьи 117 ГПК с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 1 846 тенге.

По иску № 2

Доводы ответчика о том, что Заказчиком не представлены запрошенные исходные данные, и договор расторгнут раньше установленного срока, являются несостоятельными по следующим основаниям.

Факт нарушения существенных условий договора установлен. При этом право заказчика на одностороннее расторжение договор предусмотрено договором.

Тогда как истцом доказательств незаконности расторжения договора в одностороннем порядке не представлено.

Исходя из вышеизложенного, правовых оснований для признания расторжения договора незаконным не имеется, поскольку со стороны Заказчика все запрашиваемые исходные данные и дополнительные документации были предоставлены. В данном случае, истцу ТОО «TALIB Project Group» следовало подходить к своим обязанностям с особой ответственностью, учитывая специфику оказываемых услуг.

Доводы истца надлежащими и допустимыми доказательствами не были подтверждены, а в силу части третьей статьи 65 ГПК обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательства.

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024
7527-24-3-1/5134

Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; ответственности участников государственных закупок.

Истцом ТОО «TALIB Project Group» не исполнены принятые обязательства по договору, тем самым, были нарушены условия договора и принципы осуществления государственных закупок.

Согласно пункту 5 статьи 6 ГПК, если законом или соглашением сторон спора предусматривается разрешение соответствующих вопросов судом, обязан разрешать эти вопросы исходя из критериев справедливости и разумности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 ГК физические и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добровосовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели - также правила деловой этики.

При таких обстоятельствах дела, суд приходит к в выводу, что требования истца ТОО «TALIB Project Group» является необоснованным и в удовлетворении следует отказать.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223- 226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы к товариществу с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group» о признании недобросовестным участником государственных закупок - удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group» в доход государства государственную пошлину в сумме 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

В удовлетворении иска товарищества с ограниченной ответственностью «TALIB Project Group» к коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы о признании незаконным одностороннее расторжение договора о государственных закупках - отказать.

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса в судебную коллегию по

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024

Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024

гражданским делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Онланбекова Г.М.**

Документ подписан: Онланбекова Г. М., 22.06.2024

Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Онланбекова Г. М., 16.09.2024

7527-24-3-1/5134