Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	42 389,72	37 847,96							4 541,76	42 389,72
Всего по стройке	**42 389,72**	**37 847,96**							**4 541,76**	**42 389,72**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ Бақыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31343**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6082*
		машины и механизмы	тенге			10291
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9713
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**23202**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7941
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4214*
		машины и механизмы	тенге			6416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1612*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8845
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0036**	**3 432 778**	**12358**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (3,6).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3,6).1,02	**м**	**3,672**	**1 986**	**7293**
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,6**	**1 243**	**3232**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**8141**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1868*
		машины и механизмы	тенге			3875
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*976*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			868
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00221**	**3 432 778**	**7586**
		Формула объема = (2,21).0,001				
7	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,21.1,02	**м**	**2,2542**	**246**	**555**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31343**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			11339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6082*
		машины и механизмы	тенге			10291
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9713
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**31 343,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 162,67**
		Итого				**33 505,67**
		Сметная прибыль - 5%				**1 675,28**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**670,11**
		Итого				**35 851,06**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**37 847,97**
		НДС- 12%				**4 541,76**
		Стоимость строительства				**42 389,72**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.