Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "ГидТек"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 6 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «ГидТек»

Копец А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГидТек" БИН 090740010751 РК, г. Алматы, ул. Сатпаева 90/1, офис 337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 6 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 6 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-GT-18** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1733: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		81,48	449,0	449,0	36 585,0	36 585,0			36 585,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	10 674,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		2,52	8 482,0	0,0	21 375,0	0,0			21 375,0
				м^3		8 482,0	0,0	21 375,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,4	3 604,0	0,0	30 274,0	0,0			30 274,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	30 274,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		75,6	87,0	87,0	6 577,0	6 577,0			6 577,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 663,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		84	86,0	86,0	7 224,0	7 224,0			7 224,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 764,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		75,6	571,0	220,0	43 168,0	16 632,0			43 168,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	26 536,0	5 292,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0175001	1 297 852,0	439 346,0	22 712,5	15 377,0			22 712,5
				км		858 506,0	110 257,0	15 024,0	3 859,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		12,9658096	1 828,0		23 701,5		23 701,5		23 701,5
				м								
			ИТОГО по смете Э1733: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	105 647,0	23 701,5	0,0	191 617,0
								93 209,0	23 252,0		0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	105 647,0	23 701,5	0,0	191 617,0
								382 291,0	23 252,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**11 305**		
			Итого с общеплощадочными затратами									**202 922**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**10 146**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**10 146**		
			ИТОГО без НДС									**223 215**
			НДС		**12%**					**26 786**		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГидТек" БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жэпен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)