Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Ген.Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО «BI Style»
Договор суб.подряда №2 от 2024-07-28
Наименование стройки - «Реконструкция арычной сети города Талдыкорган»

А К Т №1 от 28.08.2024

приемки выполненных работ за Август месяц 2024г.

Наименование стройки -«Реконструкция арычной сети города Талдыкорган»

на

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 417 863**
		Раздел 1. Лоток ЛР-8				**19340233**
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	714	450	321 300
2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11 781	43	506 583
3	6201-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	531	13 301	7 062 831
4	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3	68,145	101 185	6 895 252
5	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты покрытий. Установка	м^3 сборных конструкций	10,62	21 579	229 169
6	225-203-0808 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6	шт.	88	14 709	1 294 392
7	217-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Шнур резиновый круглого сечения	кг	88	2 047	180 136
8	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	115,1	3 758	432 546
9	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	м^3	5,58	36 911	205 963

1	2	3	4	5	6	7
10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,6916	23 087	131 402
11	6101-0109-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м^2	740,9256	650	481 602
12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	365,7	4 003	1 463 897
13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	214,2	631	135 160
						3984329
	Раздел 2.	**Водоотводный система**				
14	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	24,9	450	11 205
15	6302-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм	м	22,5	5 605	126 112
16	241-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	22,5	147 966	3 329 235
17	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	65,031	7 962	517 777
						97713
	Раздел 3.	**Дорожные работы**				
18	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,224	10 456	12 798
19	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	10,2	1 858	18 952
20	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10,2	2 562	26 132
21	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10,2	1 085	11 067
22	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10,2	2 820	28 764
						295332
	Раздел 4.	**КЛ-10 кВ**				
23	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	7,743	9 412	72 877
24	1101-0106-3301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	7,5	41	308
25	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	8,4	400	3 360

1	2	3	4	5	6	7
26	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	8,4	1 957	16 439
27	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	8,4	23	193
28	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	8,4	313	2 629
29	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	8,4	748	6 283
30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0000699	61 095	4
31	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	8,4	9 198	77 263
32	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	2	57 988	115 976
	Раздел 5.	**КЛ-0,4 кВ**				269318
33	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	14,94	9 412	140 615
34	1101-0106-3301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	14,7	41	603
35	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	16,5	400	6 600
36	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	16,5	1 957	32 290
37	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	16,5	1 014	16 731
38	243-903-7001 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б)	шт.	2	27 292	54 584
39	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	16,5	23	380
40	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	16,5	313	5 165
41	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	16,5	748	12 342
42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0001374	61 095	8
	Раздел 6.	**Сети связи**				430938
43	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	23,76	9 412	223 629

1	2	3	4	5	6	7
44	1101-0106-3301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	23,772	41	975
45	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	39,6	400	15 840
46	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,0396	259 966	10 295
47	243-502-0410 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/48Е2-3/2,7	м	39,6	482	19 087
48	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
49	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30,6	556	17 014
50	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,6	2 900	88 740
51	6125-0706-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки кабеля волоконно-оптического предконечного абонентского	шт.	43	151	6 493
		Итого по смете:				24 417 863,00
		Затраты на организацию-5,7%				1 391 818,19
		Итого				25 809 681,19
		Сметная прибыль 5%				1 290 484,06
		Непредвиденные работы и затраты 3%				774 290,44
		Итого				27 874 455,69
		Итого в прогнозных ценах 2024 К=1				27 874 455,69
		НДС 12%				3 344 934,68
		Итого				31 219 390,37
		Итого с понижающим К=0,6				18 731 634,22

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО «BI Style»

Директор _____ **Мамыров А.**